

(様式1)

宮城県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

宮城県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,984,049	193,459
24	37,799,593	19,280,309	
25	58,825,654		
26	29,982,065		
27	0		
合計		128,591,361	19,473,768

<参考>	東日本大震災復興交付金基金残高	88,904,769	東日本大震災復興交付金基金の利息額	14,406
------	-----------------	------------	-------------------	--------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	36	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	継続	4,195	24	~	24	23			24年5月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
																		24	3,146	7,873	-
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	3,146	7,873	0
石巻市	128	A	-	3	-	1	-	湊こども園等移転新築事業	湊地区	県	市	間接	継続	6,944	24	~	26	23			24年12月 設計業務発注
																		24	338	305	-
																		25	1,123		
																		26			
																		27			
																		累計	1,461	305	0
塩竈市	19	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接	継続	2,523	24	~	27	23			24年5月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
																		24	1,892	2,444	-
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	1,892	2,444	0
気仙沼市	20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	424	24	~	27	23			24年5月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
																		24	318	199	-
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	318	199	0
名取市	29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	名取市全域	県	県	直接	継続	12,441	24	~	24	23			試掘・分布調査に係る契約準備・調整中。
																		24	9,330	0	-
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	9,330	0	0
多賀城市	15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市全域	県	県	直接	継続	2,315	24	~	27	23			25年4月~26年3月 分布調査調整
																		24	1,736	146	-
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	1,736	146	0
岩沼市	18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	岩沼市全域	県	県	直接	継続	746	24	~	24	23			24年6月~26年3月 分布調査調整
																		24	559	1	-
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	559	1	0

東松島市	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市全域	県	県	直接	継続	16,054	24	~	27	23				24年10月~26年3月 分布調査調整
																		24	12,040	10	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	12,040	10	0																			
亘理町	10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	亘理町全域	県	県	直接	継続	1,124	24	~	24	23				24年5月~26年3月 分布調査調整
																		24	843	15	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	843	15	0																			
山元町	23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町全域	県	県	直接	継続	7,314	24	~	24	23				24年12月~26年3月 分布調査調整
																		24	5,485	5	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	5,485	5	0																			
松島町	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全域	県	県	直接	継続	3,912	24	~	24	23				試掘・分布調査に係る契約準備・調整中
																		24	2,934	0	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	2,934	0	0																			
七ヶ浜町	28	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町全域	県	県	直接	継続	737	24	~	24	23	0	0	-	試掘・分布調査に係る契約準備・調整中。
																		24	552	0	-	
																		25	0			
																		26	0			
																		27	0			
累計	552	0	0																			
女川町	14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	継続	11,197	24	~	24	23				24年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
																		24	8,397	617		
																		25				
																		26				
																		27				
累計	8,397	617	0																			
南三陸町	9	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町全域	県	県	直接	継続	3,827	24	~	27	23				24年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
																		24	2,870	1,079	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	2,870	1,079	0																			
(注)														23	0	0	0					
														24	50,440	12,694	0					
														25	1,123	0	0					
														26	0	0	0					
														27	0	0	0					
														合計	51,563	12,694	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、50,440千円				

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
		23	24	25	26	27	23								24	25	26					
石巻市	129	B	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	継続	51,971	24	~	26	23			24年11月設計発注。	
																		24	2,338	2,338	-	
																		25	8,455			
																		26				
																		27				
																		累計	10,793	2,338	0	
石巻市	130	B	-	3	-	2	-	湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ)	湊地区	県	市	間接	継続	23,654	24	~	26	23			24年11月設計発注。	
																		24	946	946	-	
																		25	3,420			
																		26				
																		27				
																		累計	4,366	946	0	
山元町	30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地区	県	民間 事業者	間接	継続	32,000	24	~	24	23			現在、工事施工中で平成25年9月完了予定。	
																		24	30,000	30,000	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	30,000	30,000	0	
南三陸町	84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て 拠点整備事業 (保育所・子 育て支援セン ター)	歌津地区 (児童福 祉施設)	県	町	間接	継続	141,346	25	~	26	23			設計業務完了後、H26建設工事予定	
																		24				
																		25	6,763			
																		26				
																		27				
																		累計	6,763	0	0	
南三陸町	85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育て 拠点整備事業 (子育て支 援センター)	戸倉地区 (児童福 祉施設)	県	町	間接	継続	13,728	25	~	26	23			H25設計業務完了後、H26建設工事予定	
																		24				
																		25	267			
																		26				
																		27				
																		累計	267	0	0	
南三陸町	86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育て 拠点整備事業 (放課後児 童クラブ)	戸倉地区 (児童福 祉施設)	県	町	間接	継続	23,654	25	~	26	23			H25設計業務完了後、H26建設工事予定	
																		24				
																		25	410			
																		26				
																		27				
																		累計	410	0	0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	33,284	33,284	0
		25	19,315	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
合計		52,599	33,284	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、33,284千円

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
仙台市	30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	継続	11,000	23	~	24	23	9,000	0	-24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定 業務発注。
																		24	2,000	7,508	
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	11,000	7,508	
仙台市	44	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備等)	六郷・七 郷・高砂 地区	県	市	間接	継続	1,913,051	24	~	25	23			-24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し。
																		24	1,019,400	724,557	
																		25	415,388		
																		26			
																		27			
																		累計	1,434,788	724,557	
仙台市	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,766,000	24	~	27	23			-25年2月、実施設計業務発注。
																		24	30,000	26,526	
																		25	371,250		
																		26	696,750		
																		27			
																		累計	1,098,000	26,526	
仙台市	47	◆C	-	1	-	2	-1	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	継続	11,200	24	~	25	23			-未執行。
																		24	6,000	0	
																		25	2,960		
																		26			
																		27			
																		累計	8,960	0	
石巻市	37	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	継続	1,713,003	23	~	27	23	144,150	0	-24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
																		24	105,867	205,162	
																		25	287,912		
																		26	321,237		
																		27			
																		累計	859,166	205,162	
石巻市	38	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 北上地区	県	県	直接	継続	1,830,035	23	~	27	23	178,250	0	-24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
																		24	92,872	238,850	
																		25	272,257		
																		26	363,707		
																		27			
																		累計	907,086	238,850	
石巻市	39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地 区	県	県	直接	継続	867,101	23	~	27	23	23,250	0	-24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7 月、高度化支援業務発注。
																		24	140,973	160,368	
																		25	78,662		
																		26	220,487		
																		27			
																		累計	463,372	141,952	
石巻市	40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 真野大谷 地地区	県	県	直接	継続	676,476	23	~	27	23	48,750	0	-24年6~9月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発 注。
																		24	101,457	145,526	
																		25	45,975		
																		26	195,225		
																		27			
																		累計	391,407	149,419	

石巻市	41	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市)三輪田地区	県	県	直接	継続	963,890	23	~	27	23	142,600	0	-	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 24年10月、工事測量業務発注。	
																		24	71,214	146,023	-		
																		25	256,835				
																		26	190,960				
																		27					
																		累計	661,609	146,023	0		
石巻市	96	C	-	4	-	1	-	共同乾燥調製貯蔵施設整備事業	(石巻市)北上地区	県	市	間接	継続	1,405,000	24	~	25	23				24年10月、地質調査業務発注。24年11月用地測量業務発注。 24年12月建築工事発注。	
																		24	1,053,750	934,572	-		
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	1,053,750	934,572	0		
石巻市	98	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)	市内漁港(本土)	県	市	間接	継続	548,000	24	~	25	23				24年7月、嵩上げ工事発注。	
																		24	411,000	147,750	-		
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	411,000	147,750	0		
石巻市	99	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)	市内漁港離島(2)	県	市	間接	継続	52,000	24	~	25	23				24年11月、嵩上げ工事発注。	
																		24	40,300	39,993	-		
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	40,300	39,993	0		
石巻市	131	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(施設園芸団地化整備事業)	蛇田・須江地区	県	市	間接	継続	2,344,001	24	~	25	23				25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。	
																		24	1,758,000	16,702	-		
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	1,758,000	16,702	0		
石巻市	239	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	継続	721,682	24	~	27	23					
																		24	97,390	0	-		
																		25	251,514				
																		26					
																		27					
																		累計	348,904	0	0		
石巻市	240	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	継続	277,788	24	~	26	23					
																		24	150,933	0	-		
																		25	55,863				
																		26					
																		27					
																		累計	206,796	0	0		
石巻市	241	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	継続	4,000	24	~	25	23					
																		24	4,000	0	-		
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	4,000	0	0		
石巻市	242	◆	C	-	1	-	7	-	農地整備推進支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	継続	11,400	25	~	26	23				
																			24				
																			25	9,120			
																			26				
																			27				
																			累計	9,120	0	0	

石巻市	243	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性化プロジェクト支援事業	網地地区	県	県	直接	継続	24,000	24	~	25	23					
																		24	1,500	0	-		
																		25	16,500				
																		26					
																		27					
累計	18,000	0	0																				
石巻市	262	C	-	8	-	1	-	水産技術総合センター公開実験棟復旧整備事業	魚町地区	県	県	直接	継続	451,713	25	~	26	23					
																		24					
																		25	10,122				
																		26					
																		27					
累計	10,122	0	0																				
石巻市	263	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	石巻市	県	県	直接	継続	2,750	25	~	27	23				
																			24				
																			25	2,200			
																			26				
																			27				
累計	2,200	0	0																				
塩竈市	14	C	-	5	-	1	-	桂島地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23	~	24	23	52,575		24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。		
																		24	128,550	76,561	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。	
																		25					
																		26					
																		27					
累計	181,125	76,561	0																				
塩竈市	15	C	-	5	-	2	-	野々島地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	継続	74,420	23	~	24	23	15,877	0	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。		
																		24	39,937	22,824	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。	
																		25					
																		26					
																		27					
累計	55,814	22,824	0																				
塩竈市	16	C	-	5	-	3	-	寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	127,700	23	~	24	23	30,787	0	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。		
																		24	64,987	65,253	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。	
																		25					
																		26					
																		27					
累計	95,774	65,253	0																				
塩竈市	17	C	-	6	-	1	-	野々島地区漁港施設機能強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	継続	27,000	24	~	24	23					
																		24	20,925	0	-		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	20,925	0	0																				
塩竈市	18	C	-	6	-	2	-	寒風沢地区漁港施設機能強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	41,000	24	~	24	23			25年3月、嵩上げ工事発注。		
																		24	31,775	20,343	-		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	31,775	20,343	0																				
塩竈市	61	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県							23					
																		24					
																		25	33,427				
																		26					
																		27					
累計	33,427	0	0																				

気仙沼市	21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	気仙沼地区	県	県	直接	完了	27,800	23	~	24	23	24,800	0	24年5月、基本計画策定業務発注。				
																		24	3,000	27,800		0			
																		25							
																		26							
																		27							
																		累計	27,800	27,800		0			
気仙沼市	22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	気仙沼地区	県	県	直接	継続	1,894,000	24	~	27	23			25年3月、実施設計発注。				
																		24	120,000	40,407		-			
																		25	229,500						
																		26	1,054,500						
																		27							
																		累計	1,404,000	40,407		0			
気仙沼市	46	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進支援事業	気仙沼地区	県	県	直接	継続	14,200	24	~	25	23			24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。		
																				24	6,320	4,040		-	
																				25	5,040				
																				26					
																				27					
																				累計	11,360	4,040		0	
気仙沼市	80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試験場復旧整備事業	気仙沼市・宮城県水産技術総合センター気仙沼水産	県	県	直接	継続	846,722	24	~	26	23			24年12月、基本設計・実施設計発注。				
																		24	25,390	12,192		-			
																		25	176,041						
																		26							
																		27							
																		累計	201,431	12,192		0			
気仙沼市	138	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県													
																						23			
																						24			
																						25	42,661		
																						26			
																						27			
累計	42,661	0	0																						
白石市	3	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設等整備)	白川内親地区	県	市	間接	継続	414,117	23	~	24	23	295,620	0	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっているが、25年度内で完了予定である。				
																		24	14,967	142,374		-			
																		25							
																		26							
																		27							
																		累計	310,587	142,374		0			
白石市	4	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設用水確保事業)	白川内親地区	県	市	間接	継続	79,782	23	~	24	23	59,836	0	ハウス灌水部取り付けが現在進行中である。また、取水に関する手続きの遅れで、取水ポンプが未着工である。25年度内で全て完了の予定である。				
																		24	0	39,813		-			
																		25							
																		26							
																		27							
																		累計	59,836	39,813		0			
白石市	5	◆	C	-	4	-	1	-	1	農作業及び作物集荷用車両整備事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	10,500	23	~	23	23	8,400	0	全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。		
																				24	0	3,603		4,797	
																				25					
																				26					
																				27					
																				累計	8,400	3,603		4,797	
白石市	6	◆	C	-	4	-	1	-	2	沿岸部被災者通所支援事業	白川内親地区	県	市	間接	継続	31,050	23	~	23	23	24,840	0	地盤調査は終了。25年度内で休憩施設を建築し、完了予定である。		
																				24	0	918		-	
																				25					
																				26					
																				27					
																				累計	24,840	918		0	

名取市	28	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	閉上・下増田地区	県	市	間接	継続	2,191,915	24	~	27	23				25年2月、農業用機械及び施設の発注	
																		24	75,000	75,000	-		
																		25	1,158,807				
																		26					
																		27					
累計	1,233,807	75,000	0																				
名取市	30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	継続	63,000	23	~	27	23	52,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。	
																		24	11,000	43,025	-		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	63,000	43,025	0																				
名取市	31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	#####	24	~	27	23			-	25年2月、実施設計発注。	
																		24	97,500	85,132	-		
																		25	678,750				
																		26	1,656,000				
																		27					
累計	2,432,250	85,132	0																				
名取市	32	◆	C	-	1	-	2	-	被災農地における早期復興技術の開発事業	農業・園芸総合研究所	県	県	直接	継続	14,468	24	~	27	23			-	24年4月、試験研究業務開始。
																			24	5,787	5,787	-	
																			25	5,787			
																			26				
																			27				
累計	11,574	5,787	0																				
名取市	33	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	4,000	23	~	24	23	3,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。	
																		24	1,000	2,974	1,026		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	4,000	2,974	1,026																				
名取市	34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24	~	27	23			-	25年3月、実施設計発注。	
																		24	5,250	1,567	-		
																		25	198,750				
																		26	8,250				
																		27					
累計	212,250	1,567	0																				
名取市	42	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進支援事業	名取地区	県	県	直接	継続	33,300	24	~	25	23			-	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
																			24	16,640	8,509	-	
																			25	10,000			
																			26				
																			27				
累計	26,640	8,509	0																				
岩沼市	19	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	継続	52,000	23	~	27	23	43,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。	
																		24	9,000	38,454	-		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	52,000	38,454	0																				
岩沼市	20	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	8,932,000	24	~	27	23			-	25年3月、実施設計発注。	
																		24	97,500	89,289	-		
																		25	1,022,250				
																		26	2,418,750				
																		27					
累計	3,538,500	89,289	0																				

岩沼市	21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	玉浦中部地区	県	県	直接	継続	500,997	24	~	27	23				24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、高度化支援業務発注。	
																		24	132,043	132,043	-		
																		25	102,450				
																		26	88,425				
																		27					
																		累計	322,918	132,043	0		
岩沼市	29	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進支援事業	岩沼地区	県	県	直接	継続	33,400	24	~	25	23			24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																			24	16,640	6,787		-
																			25	10,080			
																			26				
																			27				
																			累計	26,720	6,787		0
岩沼市	33	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	東部地域	県	市	間接	継続	3,141,619	24	~	25	23			25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。		
																		24	1,166,899	165,823		-	
																		25	1,189,314				
																		26					
																		27					
																		累計	2,356,213	165,823		0	
東松島市	13	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(東松島市)大曲地区	県	県	直接	完了	2,300	24	~	24	23			24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。		
																		24	2,300	1,050		1,250	
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	2,300	1,050		1,250	
東松島市	14	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(東松島市)大曲地区	県	県	直接	継続	2,340,400	23	~	27	23	37,500	0	24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援業務発注。		
																		24	301,425	202,041		-	
																		25	720,675				
																		26	296,925				
																		27					
																		累計	1,356,525	17,433		0	
東松島市	15	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(東松島市)西矢本地区	県	県	直接	完了	1,200	24	~	24	23			24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。		
																		24	1,200	924		276	
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	1,200	924		276	
東松島市	16	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(東松島市)西矢本地区	県	県	直接	継続	3,508,000	24	~	27	23			24年9月、測量設計・工事発注。		
																		24	121,500	54,736		-	
																		25	966,000				
																		26	1,326,750				
																		27					
																		累計	2,414,250	54,736		0	
東松島市	17	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	(東松島市)洲崎地区	県	県	直接	継続	358,000	24	~	26	23			24年10月、排水機場建屋工事発注。24年12月、排水機場機械設備工事発注。		
																		24	159,000	136,943		-	
																		25	82,500				
																		26					
																		27					
																		累計	241,500	118,043		0	
東松島市	32	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	宮戸・東名地区漁港施設用地	県	市	間接	継続	98,800	24	~	25	23			24年7月、測量設計・工事発注。		
																		24	74,100	64,575		-	
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	74,100	64,575		0	

東松島市	65	C	-	4	-	1	-	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	継続	1,106,951	24	~	25	23				25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発注。
																		24	176,592	31,893	-	
																		25	653,621			
																		26				
																		27				
累計	830,213	31,893	0																			
東松島市	66	C	-	4	-	2	-	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	継続	28,093	24	~	24	23				25年2月、農業用機械発注。
																		24	21,069	16,349	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	21,069	16,349	0																			
東松島市	67	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	継続	4,000	25	~	25	23		0	-	
																		24		0	-	
																		25	4,000			
																		26				
																		27				
累計	4,000	0	0																			
東松島市	68	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	継続	11,000	25	~	25	23		0	-	
																		24		0	-	
																		25	11,000			
																		26				
																		27				
累計	11,000	0	0																			
東松島市	73	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県			26,620		~		23		0	-	
																		24		0	-	
																		25	21,296			
																		26				
																		27				
累計	21,296	0	0																			
大崎市	6	C	-	4	-	1	-	地域資源利活用施設整備事業(施設整備)	大崎市古川地域	県	市	間接	継続	1,209,300	24	~	26	23				24年11月、基本設計書作成業務発注。
																		24	82,500	5,496	-	
																		25	824,475			
																		26				
																		27				
累計	906,975	5,496	0																			
巨理町	7	C	-	4	-	1	-	巨理町いちごファーム造成事業	吉田地区	県	巨理町	間接	継続	246,740	23	~	24	23	1,584	1,582	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月~、造成工事・建設工事発注。
																		24	183,470	188,207	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	185,054	189,789	0																			
巨理町	8	C	-	4	-	2	-	巨理町いちご団地造成事業	吉田地区	県	巨理町	間接	継続	#####	23	~	24	23	79,800	69,972	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月~、造成工事・建設工事発注。
																		24	8,263,582	7,004,863	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	8,343,382	7,074,835	0																			
巨理町	9	C	-	4	-	3	-	巨理町農業用機械施設整備事業	吉田・荒浜・逢隈・巨理町地区	県	巨理町	間接	継続	2,178,250	23	~	27	23	106,260	74,655	-	24年3月~、農業用機械発注。
																		24	689,250	479,635	-	
																		25	313,338			
																		26				
																		27				
累計	1,108,848	554,290	0																			

巨理町	11	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	巨理地区	県	県	直接	継続	157,000	23	~	27	23	137,000	0	0	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。
																		24	20,000	101,890	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	157,000	101,890	0																			
巨理町	33	C	-	4	-	4	-	巨理町花卉・野菜団地造成事業	逢隈地区	県	巨理町	間接	継続	493,755	24	~	24	23				24年7月～、造成工事・建設工事発注。
																		24	370,316	238,878	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	370,316	238,878	0																			
巨理町	34	C	-	4	-	5	-	巨理町いちご選果場整備事業	浜吉田地区	県	巨理町	間接	継続	976,288	24	~	24	23				24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。
																		24	732,215	538,669	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	732,215	538,669	0																			
巨理町	35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	巨理地区	県	県	直接	継続	#####	24	~	27	23				25年2月、実施設計発注。
																		24	202,500	127,911	-	
																		25	2,268,750			
																		26	5,019,000			
																		27				
累計	7,490,250	127,911	0																			
巨理町	36	◆C	-	1	-	2	-	農地整備推進支援事業	巨理地区	県	県	直接	継続	52,900	24	~	25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
																		24	26,000	14,135	-	
																		25	16,320			
																		26				
																		27				
累計	42,320	14,135	0																			
巨理町	39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)	柴鳥地区	県	県	直接	継続	1,169,000	25	~	27	23				
																		24				
																		25	37,500			
																		26				
																		27				
累計	37,500	0	0																			
巨理町	40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	荒浜地区	県	県	直接	継続	198,600	24	~	25	23				
																		24	22,350			
																		25	126,600			
																		26				
																		27				
累計	148,950	0	0																			
山元町	22	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(山元町いちご団地化整備事業)	牛橋地区、花釜地区、笠野地区	県	町	間接	継続	7,678,495	23	~	25	23	49,470	47,250	-	24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。
																		24	4,069,565	4,016,060	-	
																		25	1,639,836			
																		26				
																		27				
累計	5,758,871	4,063,310	0																			
山元町	24	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)	牛橋地区	県	県	直接	継続	694,700	24	~	27	23				24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託業務発注。25年2、3月補償契約。
																		24	150,000	97,239	-	
																		25	75,000			
																		26	135,000			
																		27				
累計	360,000	97,239	0																			

山元町	25	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	県	県	直接	継続	151,000	24	~	27	23				24年8月、基本計画策定業務発注。	
																		24	46,000	31,553	-		
																		25	100,000				
																		26					
																		27					
累計	146,000	31,553	0																				
山元町	36	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	継続	25,500	24	~	25	23				25年1月、嵩上げ工事発注。	
																		24	2,745	236	-		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	2,745	236	0																				
山元町	46	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	山元北部地区	県	県	直接	継続	2,332,000	25	~	27	23					
																		24					
																		25	578,250				
																		26					
																		27					
累計	578,250	0	0																				
山元町	47	◆	C	-	1	-	3	-	農地整備推進支援事業	山元北部地区	県	県	直接	継続	16,500	25	~	25	23				
																			24				
																			25	13,200			
																			26				
																			27				
累計	13,200	0	0																				
山元町	48	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	磯地区	県	県	直接	継続	1,056,000	25	~	27	23					
																		24					
																		25	360,000				
																		26					
																		27					
累計	360,000	0	0																				
山元町	49	◆	C	-	1	-	4	-	農地整備推進支援事業	磯地区	県	県	直接	継続	7,300	25	~	25	23				
																			24				
																			25	5,840			
																			26				
																			27				
累計	5,840	0	0																				
山元町	50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	町内全域	県	町	間接	継続	673,482	24	~	25	23				年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。	
																		24	108,315	0	-		
																		25	396,796				
																		26					
																		27					
累計	505,111	0	0																				
松島町	22	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	継続	71,120	24	~	24	23				24年10月、測量・実施設計発注。	
																		24	53,340	51,801	-		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	53,340	51,801	0																				
松島町	23	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	継続	88,610	24	~	26	23				24年10月、測量・実施設計発注。	
																		24	4,582	4,504	-		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	4,582	4,504	0																				

松島町	35	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	県	直接	継続	69,700	24	~	25	23				測量・設計に係る発注準備・調整中。	
																		24	7,275	0	-		
																		25	45,000				
																		26					
																		27					
																		累計	52,275	0	0		
松島市	39	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県						~		23					
																		24					
																		25	7,638				
																		26					
																		27					
																		累計	7,638	0	0		
七ヶ浜町	26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接	継続	8,000	23	~	23	23	6,000			24年12月、嵩上げ工事発注。25年3月まで一部嵩上げ工事完了。その他、災害復旧工事の進捗との調整により事業完了が遅	
																		24	0	3,497	-		
																		25	0				
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	6,000	3,497	0		
七ヶ浜町	27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接	継続	56,000	23	~	23	23	42,000			24年4月、嵩上げ工事発注。24年12月までに一部嵩上げ工事完了。その他、災害復旧工事の進捗との調整により事業実施が遅	
																		24	0	14,809	-		
																		25	0				
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	42,000	14,809	0		
七ヶ浜町	30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技術総合センター種苗生産施設復旧整備事業	七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター種苗生産施設	県	県	直接	継続	3,998,704	24	~	25	23	0			25年1月～、設計業務発注。	
																		24	1,284,916	44,954	-		
																		25	1,714,111				
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	2,999,027	44,954	0		
七ヶ浜町	53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	継続	163,086	24	~	25	23	0			25年3月、実施設計発注。	
																		24	5,392	4,882	-		
																		25	116,922				
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	122,314	4,882	0		
七ヶ浜町	54	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	34,300	24	~	27	23	0			25年3月、基本計画策定業務発注。	
																		24	26,000	14,280	-		
																		25	3,300				
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	29,300	14,280	0		
七ヶ浜町	55	◆	C	-	1	-	3	-	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	14,800	25	~	25	23	0			
																			24	0			
																			25	11,840			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	11,840	0	0	
利府町	6	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業集落防災機能強化事業	浜田地区	県	町	間接	継続	31,000	24	~	24	23	0			24年6月、測量調査設計発注。	
																		24	23,250	18,699	-		
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	23,250	18,699	0		

利府町	7	C	-	5	-	2	-	須賀地区漁業集落防災機能強化事業	須賀地区	県	町	間接	継続	75,000	24	~	24	23				24年6月、測量調査設計発注。
																		24	56,250	31,002	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	56,250	31,002	0	
利府町	8	C	-	6	-	1	-	浜田漁港施設用地嵩上げ事業	浜田地区	県	町	間接	継続	78,000	24	~	26	23				24年6月、測量調査設計発注。
																		24	750	325	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	750	325	0	
利府町	9	C	-	6	-	2	-	須賀漁港施設用地嵩上げ事業	須賀地区	県	町	間接	継続	38,500	24	~	27	23				24年6月、測量調査設計発注。
																		24	750	155	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	750	155	0	
利府町	10	C	-	6	-	3	-	須賀漁港護岸等機能強化事業	須賀地区	県	町	間接	継続	50,000	24	~	24	23				24年6月、測量調査設計発注。
																		24	37,500	16,662	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	37,500	16,662	0	
利府町	17	C	-	6	-	4	-	浜田漁港臨港道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	継続	40,000	24	~	27	23				25年1月、測量調査設計発注。
																		24	3,000	2,145	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	3,000	2,145	0	
利府町	20	C	-	6	-	5	-	須賀漁港臨港道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	継続	32,000	24	~	27	23				25年1月、測量調査設計発注。
																		24	3,000	1,712	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	3,000	1,712	0	
女川町	12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化測量調査設計事業	指ヶ浜地区他14地区	県	町	間接	継続	991,300	23	~	24	23	48,225	0	-	24年7月、マスタープラン検討業務発注。
																		24	695,250	53,667	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	743,475	53,667	0	
女川町	13	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化測量調査設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23	~	24	23	8,625	0		24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
																		24	27,375	16,329	19,671	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	36,000	16,329	19,671	
女川町	46	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業	指ヶ浜漁港外5地区	県	町	間接	継続	128,000	24	~	27	23				24年11月~、嵩上げ工事発注。
																		24	96,000	96,000	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	96,000	96,000	0	

女川町	92	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県							23						
																		24						
																		25	16,825					
																		26						
																		27						
累計	16,825	0	0																					
南三陸町	10		C	-	1	-	1	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南三陸地区	県	県	直接	完了	41,500	23	~	24	23	36,500	0		24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
																				24	5,000	41,498	2	
																				25				
																				26				
																				27				
累計	41,500	41,498	2																					
南三陸町	11		C	-	1	-	2	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	南三陸地区	県	県	直接	継続	2,766,000	24	~	27	23				25年2月、実施設計発注。
																				24	159,000	92,220	-	
																				25	474,000			
																				26	1,414,500			
																				27				
累計	2,047,500	92,220	0																					
南三陸町	26		C	-	6	-	1	-		漁港施設機能強化事業(①港漁港)	港漁港	県	町	間接	継続	19,951	24	~	24	23				24年11月、嵩上げ工事発注。
																				24	14,963	14,612	-	
																				25				
																				26				
																				27				
累計	14,963	14,612	0																					
南三陸町	27		C	-	6	-	2	-		漁港施設機能強化事業(②田浦漁港)	田浦漁港	県	町	間接	継続	20,388	24	~	24	23				25年1月、嵩上げ工事発注。
																				24	15,291	15,291	-	
																				25				
																				26				
																				27				
累計	15,291	15,291	0																					
南三陸町	28		C	-	6	-	3	-		漁港施設機能強化事業(③ばなな漁港)	ばなな漁港	県	町	間接	継続	43,601	24	~	24	23				24年12月、嵩上げ工事発注。
																				24	32,700	31,632	-	
																				25				
																				26				
																				27				
累計	32,700	31,632	0																					
南三陸町	29		C	-	6	-	4	-		漁港施設機能強化事業(④寄木漁港)	寄木漁港	県	町	間接	継続	12,815	24	~	24	23				25年1月、嵩上げ工事発注。
																				24	9,611	7,527	-	
																				25				
																				26				
																				27				
累計	9,611	7,527	0																					
南三陸町	30		C	-	6	-	5	-		漁港施設機能強化事業(⑤葦の浜漁港)	葦の浜漁港	県	町	間接	継続	24,367	24	~	24	23				24年11月、嵩上げ工事発注。
																				24	18,275	9,272	-	
																				25				
																				26				
																				27				
累計	18,275	9,272	0																					
南三陸町	31		C	-	6	-	6	-		漁港施設機能強化事業(⑥清水漁港)	清水漁港	県	町	間接	継続	13,276	24	~	24	23				25年9月、嵩上げ工事発注予定。
																				24	9,957	0	-	
																				25				
																				26				
																				27				
累計	9,957	0	0																					

南三陸町	32	C	-	6	-	7	-	漁港施設機能強化事業(⑦) 荒砥漁港	荒砥漁港	県	町	間接	継続	17,384	24	~	24	23				24年11月、嵩上げ工事発注。		
																		24	13,038	7,320	-			
																		25						
																		26						
																		27						
																		累計	13,038	7,320	0			
南三陸町	33	C	-	6	-	8	-	漁港施設機能強化事業(⑧) 平磯漁港	平磯漁港	県	町	間接	継続	12,905	24	~	24	23				25年1月、嵩上げ工事発注。		
																		24	9,678	9,678	-			
																		25						
																		26						
																		27						
																		累計	9,678	9,678	0			
南三陸町	34	C	-	6	-	9	-	漁港施設機能強化事業(⑨) 津の宮漁港	津の宮漁港	県	町	間接	継続	18,683	24	~	24	23				24年11月、嵩上げ工事発注。		
																		24	14,012	13,884	-			
																		25						
																		26						
																		27						
																		累計	14,012	13,884	0			
南三陸町	35	C	-	6	-	10	-	漁港施設機能強化事業(⑩) 藤浜漁港	藤浜漁港	県	町	間接	継続	3,714	24	~	24	23				24年11月、嵩上げ工事発注。		
																		24	2,785	2,785	-			
																		25						
																		26						
																		27						
																		累計	2,785	2,785	0			
南三陸町	36	C	-	6	-	11	-	漁港施設機能強化事業(⑪) 石浜漁港	石浜漁港	県	町	間接	継続	18,153	24	~	24	23				25年1月、嵩上げ工事発注。		
																		24	13,614	12,102	-			
																		25						
																		26						
																		27						
																		累計	13,614	12,102	0			
南三陸町	37	C	-	6	-	12	-	漁港施設機能強化事業(⑫) 稲淵漁港	稲淵漁港	県	町	間接	継続	20,916	24	~	24	23				25年1月、嵩上げ工事発注。		
																		24	15,687	7,111	-			
																		25						
																		26						
																		27						
																		累計	15,687	7,111	0			
南三陸町	38	C	-	6	-	13	-	漁港施設機能強化事業(⑬) 館浜漁港	館浜漁港	県	町	間接	継続	9,847	24	~	24	23				25年1月、嵩上げ工事発注。		
																		24	7,385	5,925	-			
																		25						
																		26						
																		27						
																		累計	7,385	5,925	0			
南三陸町	39	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進支援事業	南三陸地区	県	県	直接	継続	17,900	24	~	25	23				24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。
																				24	8,080	7,872	-	
																				25	6,240			
																				26				
																				27				
																				累計	14,320	7,872	0	

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	1,709,699	193,459	0
		24	25,676,466	17,911,490	27,022
		25	18,550,288	0	0
		26	15,406,466	0	0
		27	0	0	0
		合計	61,342,919	18,104,949	27,022

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、27,217,307千円

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
仙台市	63	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	仙台市	県	県	直接	継続	501,130	25	~	27	23				
																				24				
																				25	400,904			
																				26				
																				27				
																				累計	400,904	0	0	
石巻市	42		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	大街道石巻港線	県	県	直接	継続	1,700,000	23	~	27	23	24,800	0	-	24年6月道路詳細設計契約。
																				24		9,432	-	
																				25	992,000			
																				26	193,750			
																				27				
																				累計	1,210,550	9,432	0	
石巻市	100		D	-	1	-	3	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線②工区	県	県	直接	継続	15,300,000	24	~	27	23				24年7月道路予備設計契約。
																				24	160,425	18,672	-	
																				25	8,654,425			
																				26	1,957,650			
																				27				
																				累計	10,772,500	18,672	0	
石巻市	101		D	-	1	-	4	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線③工区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	27	23				24年7月道路予備設計契約。
																				24	19,375	5,109	-	
																				25	759,500			
																				26	166,625			
																				27				
																				累計	945,500	5,109	0	
石巻市	102		D	-	1	-	5	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線④⑤工区	県	県	直接	継続	4,500,000	24	~	26	23				24年7月道路予備設計契約。
																				24	827,700	74,472	-	
																				25	2,117,300			
																				26	271,250			
																				27				
																				累計	3,216,250	74,472	0	
石巻市	103		D	-	1	-	6	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(桃の浦)	県	県	直接	継続	780,000	24	~	27	23				まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。
																				24	275,900	13,918	-	
																				25				
																				26				
																				27				
																				累計	275,900	13,918	0	
石巻市	104		D	-	1	-	7	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(小網倉浜)	県	県	直接	継続	1,260,000	24	~	27	23				24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																				24	354,175	15,645	-	
																				25	310,000			
																				26	157,325			
																				27				
																				累計	821,500	15,645	0	
石巻市	105		D	-	1	-	8	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(給分浜)	県	県	直接	継続	1,710,000	24	~	27	23				24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																				24	666,500	39,940	-	
																				25	348,750			
																				26	155,000			
																				27				
																				累計	1,170,250	39,940	0	

石巻市	106	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(十八成浜)	県	県	直接	継続	1,880,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																		24	638,600	44,225	-
																		25	387,500		
																		26	275,900		
																		27			
累計	1,302,000	44,225	0																		
石巻市	107	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(雄勝)	県	県	直接	継続	4,450,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																		24	155,000	23,976	-
																		25	914,500		
																		26	1,937,500		
																		27			
累計	3,007,000	23,976	0																		
石巻市	108	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(相川)	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。
																		24	209,250	40,524	-
																		25	530,875		
																		26	1,395,000		
																		27			
累計	2,135,125	40,524	0																		
石巻市	109	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(鮫浦)	県	県	直接	継続	1,700,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																		24	387,500	13,295	-
																		25	465,000		
																		26	232,500		
																		27			
累計	1,085,000	13,295	0																		
石巻市	110	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(大谷川)	県	県	直接	継続	1,800,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																		24	23,250	14,193	-
																		25	491,350		
																		26	465,000		
																		27			
累計	979,600	14,193	0																		
石巻市	111	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(谷川浜)	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																		24	23,250	12,008	-
																		25	427,800		
																		26	246,450		
																		27			
累計	697,500	12,008	0																		
石巻市	112	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(湊他)	県	県	直接	継続	2,600,000	24	~	27	23			24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用地測量業務契約。
																		24	17,825	17,825	-
																		25	532,425		
																		26			
																		27			
累計	550,250	17,825	0																		
石巻市	113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻雄勝線(藤の巻)	県	県	直接	継続	3,000,000	24	~	27	23			24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年12月道路用地測量業務契約。
																		24	38,750	17,699	-
																		25	740,900		
																		26			
																		27			
累計	779,650	17,699	0																		
石巻市	264	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	石巻市	県	県	直接	継続	1,277,755	25	~	23			
																		24			
																		25	1,022,204		
																		26			
																		27			
累計	1,022,204	0	0																		
塩竈市	20	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	八幡築港線(2)	県	県	直接	継続	4,210,000	23	~	27	23	15,500	0	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。
																		24	62,000	37,159	-
																		25	2,734,975		
																		26			
																		27			
累計	2,812,475	37,159	0																		

塩竈市	21	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	築港大通線	県	県	直接	継続	300,000	23	~	25	23	6,200	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。
																		24	77,500	8,928		
																		25	148,800			
																		26				
																		27				
																		累計	232,500	8,928		
塩竈市	62	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県						~		23				
																		24				
																		25	39,788			
																		26				
																		27				
																		累計	39,788	0		0
気仙沼市	23	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	気仙沼市(一)気仙沼唐桑線(東舞根)	県	県	直接	継続	3,000,000	23	~	27	23	13,950	0	-	24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質調査契約。24年12月用地測量業務契約。
																		24	1,162,500	45,303		
																		25	775,000			
																		26	218,550			
																		27	0			
																		累計	2,170,000	45,303		
気仙沼市	24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	継続	570,000	23	~	27	23	7,750	0	-	25年1月道路詳細設計及び道路測量業務契約。
																		24	0	7,750		
																		25	228,625			
																		26	89,125			
																		27	0			
																		累計	325,500	7,750		
気仙沼市	139	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県						~		23				
																		24				
																		25	981,872			
																		26				
																		27				
																		累計	981,872	0		0
名取市	43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜巨理線(閉上)	県	県	直接	継続	450,000	24	~	27	23			-	24年9月道路詳細設計契約。
																		24	38,750	14,566		
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	38,750	14,566		
名取市	44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	名取駅閉上線	県	県	直接	継続	972,000	24	~	27	23			-	24年11月道路詳細設計契約。
																		24	23,250	11,490		
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	23,250	11,490		
名取市	52	★	D	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県						~		23				
																		24				
																		25	121,780			
																		26				
																		27				
																		累計	121,780	0		0
岩沼市	22	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)岩沼海浜緑地線(二の倉)	県	県	直接	継続	1,650,000	24	~	27	23		0	-	24年7月道路測量設計、橋梁予備設計契約25年1月用地測量業務、地質調査、道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契約
																		24	46,500	42,150		
																		25	498,325			
																		26	423,925			
																		27				
																		累計	968,750	42,150		
岩沼市	30	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜巨理線(早股寺島)	県	県	直接	継続	520,000	24	~	27	23		0	-	24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。
																		24	38,750	16,497		
																		25	201,500			
																		26	85,250			
																		27				
																		累計	325,500	16,497		

岩沼市	31	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (防災公園) (整備事業)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	継続	855,000	24	~	27	23	0	-	24年9月公園基本設計契約。		
																		24	60,000	12,448		-	
																		25	225,000				
																		26	225,000				
																		27					
累計	510,000	12,448	0																				
岩沼市	36	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (防災公園) (用地費)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	継続	5,000	25	~	25	23	0	-			
																		24	0	0		-	
																		25	3,333				
																		26					
																		27					
累計	3,333	0	0																				
岩沼市	41	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	岩沼市	県	県	直接	継続	313,408	25	~	27	23				
																			24				
																			25	250,726			
																			26				
																			27				
累計	250,726	0	0																				
東松島市	33	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)奥松 島松島公園線(洲 崎)	県	県	直接	継続	1,750,000	24	~	27	23			24年7月道路詳細設計契約。		
																		24	549,475	14,029		-	
																		25	387,500				
																		26	264,275				
																		27					
累計	1,202,197	14,029	0																				
東松島市	34	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)奥松 島松島公園線(宮 戸)	県	県	直接	継続	1,207,000	24	~	27	23			24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月 道路詳細設計、地質調査契約、24年10月仮橋設置工事契約。		
																		24	582,025	209,767		-	
																		25	193,750				
																		26	82,150				
																		27					
累計	857,925	209,767	0																				
東松島市	35	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線	県	県	直接	継続	4,589,000	24	~	27	23			25年2月道路測量・道路詳細設計契約。		
																		24	69,750	36,222		-	
																		25	487,475				
																		26					
																		27					
累計	557,225	36,222	0																				
東松島市	71	◆	D	-	22	-	1	1	防災公園事業 基本計画策定 費	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	20,000	25	~	25	23	0	-		
																			24	0	0		-
																			25	16,000			
																			26				
																			27				
累計	16,000	0	0																				
東松島市	74	★	F	-	4	-	1	1	市街地効果促 進事業(県分)		県							23	0	-			
																		24	0	0		-	
																		25	518,012				
																		26					
																		27					
累計	518,012	0	0																				
亶理町	12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	継続	1,521,000	23	~	27	23	16,275	0	-		
																		24	620,000	0	-		
																		25	387,500				
																		26	77,500				
																		27	0				
累計	1,101,275	0	0																				
亶理町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (一般部)	県	県	直接	継続	719,000	23	~	27	23	3,100	0	-	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24 年11月用地測量契約。	
																		24	77,500	29,196	-		
																		25	178,250				
																		26	220,875				
																		27	0				
累計	479,725	29,196	0																				

亘理町	41	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(鳥の海)	県	県	直接	継続	570,000	24	~	27	23			25年3月道路詳細設計契約。	
																		24	38,750	15,624		-
																		25	201,500			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	240,250	15,624		0
亘理町	42	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県								23				
																		24				
																		25	164,778			
																		26				
																		27				
																		累計	164,778	0		0
山元町	31	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬巨理線(山寺)	県	県	直接	継続	8,200,000	24	~	27	23	0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。	
																		24	2,177,750	167,962		-
																		25	1,937,500			
																		26	1,550,000			
																		27	0			
																		累計	5,665,250	167,962		0
山元町	32	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬巨理線(坂元他)	県	県	直接	継続	3,100,000	24	~	27	23	0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。	
																		24	178,250	52,681		-
																		25	922,250			
																		26	775,000			
																		27	0			
																		累計	1,875,500	52,681		0
山元町	51	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	山下駅前線	県	県	直接	継続	2,900,000	24	~	27	23	0	0		
																		24	62,000	3,393		-
																		25	790,500			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	852,500	3,393		0
山元町	53	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県								23			事業実施を検討中。	
																		24				
																		25	336,518			
																		26				
																		27				
																		累計	336,518	0		0
松島町	36	D	-	22	-	1	-	松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	県	直接	継続	820,612	25	~	27	23				
																		24				
																		25	62,640			
																		26				
																		27				
																		累計	62,640	0		0
七ヶ浜町	29	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜多賀城線(菖蒲田)	県	県	直接	継続	1,550,000	24	~	27	23	0	0	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。	
																		24	77,500	32,644		-
																		25	736,250			
																		26	232,500			
																		27	0			
																		累計	1,046,250	32,644		0
七ヶ浜町	62	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県								23				
																		24				
																		25	223,860			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	223,860	0		0
女川町	15	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地)	県	県	直接	継続	2,300,000	23	~	27	23	38,750	0	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。	
																		24	106,950	27,377		-
																		25	992,000			
																		26	412,300			
																		27	0			
																		累計	1,550,000	27,377		0

女川町	16	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(御前浜)	県	県	直接	継続	312,000	23	~	27	23	34,100	0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。
																		24	26,350	12,693	-	
																		25	93,000			
																		26	49,600			
																		27	0			
																		累計	203,050	12,693	0	
女川町	17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(飯子浜)	県	県	直接	継続	2,340,000	23	~	27	23	38,750	0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
																		24	372,000	24,497	-	
																		25	527,000			
																		26	620,000			
																		27	0			
																		累計	1,557,750	24,497	0	
女川町	18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	継続	354,000	23	~	27	23	37,975	0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。
																		24	100,750	10,291	-	
																		25	88,000			
																		26	32,474			
																		27	0			
																		累計	259,199	10,291	0	
女川町	47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(小乗浜)	県	県	直接	継続	2,900,000	24	~	27	23				24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
																		24	116,250	10,740	-	
																		25	1,395,000			
																		26	465,000			
																		27	0			
																		累計	1,976,250	10,740	0	
女川町	57	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(高白)	県	県	直接	継続	650,000	24	~	27	23				24年7月道路予備設計契約。
																		24	46,500	5,239	-	
																		25	193,750			
																		26	186,000			
																		27	0			
																		累計	426,250	5,239	0	
女川町	85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地2)	県	県	直接	継続	800,000	24	~	27	23				
																		24	31,000	0	-	
																		25	465,000			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	496,000	0	0	
女川町	93	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県							23				
																		24				
																		25	553,960			
																		26				
																		27				
																		累計	553,960	0	0	
南三陸町	12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(志津川)	県	県	直接	継続	1,600,000	23	~	27	23	3,875	0	-	24年10月橋梁予備設計契約。
																		24	317,750	23,400	-	
																		25	518,475			
																		26	244,900			
																		27	0			
																		累計	1,085,000	23,400	0	
南三陸町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(戸倉)	県	県	直接	継続	1,650,000	23	~	27	23	20,150	0	-	24年6月道路測量設計契約。
																		24	465,000	13,334	-	
																		25	387,500			
																		26	289,850			
																		27	0			
																		累計	1,162,500	13,334	0	

南三陸町	14	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(波伝谷)	県	県	直接	継続	1,550,000	23	~	27	23	9,300	0	-	24年11月道路測量設計契約。	
																		24	387,500	14,384	-		
																		25	387,500				
																		26	261,950				
																		27	0				
																		累計	1,046,250	14,384	0		
南三陸町	15	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(長清水)	県	県	直接	継続	470,000	23	~	27	23	1,550	0	-	事業中止予定	
																		24	38,750	0	-		
																		25	0				
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	40,300	0	0		
南三陸町	16	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水浜志津川港線(清水浜荒砥)	県	県	直接	継続	470,000	24	~	27	23	0	0	-	24年11月道路測量設計契約。	
																		24	38,750	11,359	-		
																		25	186,000				
																		26	77,500				
																		27	0				
																		累計	302,250	11,359	0		
南三陸町	17	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)志津川登米線(塩入)	県	県	直接	継続	750,000	23	~	27	23	2,325	0	-	道路測量設計, 用地測量業務を前年度から継続して実施。	
																		24	116,250	15,856	-		
																		25	302,250				
																		26	82,925				
																		27	0				
																		累計	503,750	15,856	0		
南三陸町	18	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)泊崎半島線(泊崎他)	県	県	直接	継続	880,000	24	~	27	23	0	0	-	24年6月道路測量設計契約。	
																		24	116,250	30,626	-		
																		25	271,250				
																		26	155,000				
																		27	0				
																		累計	542,500	30,626	0		
南三陸町	62	◆	D	-	1	-	1	1	県立学校防災施設・設備等整備事業	志津川高校	県	県	直接	継続	24,504	24	~	24	23			-	24年10月~12月 設計(工事未了) 25年3月 備品購入
																			24	19,603	4,303	-	
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	19,603	4,303	0	
南三陸町	91	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水浜志津川港線(志津川)	県	県	直接	継続	950,000	25	~	27	23	0	0	-		
																		24	0	0	-		
																		25	364,250				
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	364,250	0	0		
南三陸町	92	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)		県							23					
																		24					
																		25	680,553				
																		26					
																		27					
																		累計	680,553	0	0		

(注)														都道県交付分	各年度別合計	23	274,350	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、12,313,753千円
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																24	12,039,403	1,322,841	0	
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																25	40,254,928	0	0	
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																26	14,575,599	0	0	
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																27	0	0	0	
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																合計	67,144,280	1,322,841	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																				
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業費途中引当金繰上額等の対象交付金額の合計額を記入してください。																				