

(様式1)

宮城県

復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

宮城県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,984,049	193,459
24	37,799,593	18,890,915	
25	61,931,425	22,133,824	
26	60,882,064	33,305,136	
27	31,996,994		
合計		194,594,125	74,523,334

<参考>	宮城県東日本大震災 復興交付金基金残高	宮城県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	宮城県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		122,371,383	191,569

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	36	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	継続	21,658	24	~	27	23				24年5月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		24	3,146	7,872	-	
																		25	2,891	909	-	
																		26	4,692	1,945	-	
																		27				
																		累計	10,729	10,726	0	
石巻市	128	A	-	3	-	1	-	湊こども園等移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	24	~	26	23				24年12月~25年8月 設計業務 26年3月~移転新築工事発注 27年3月 移転新築工事完了
																		24	338	338	-	
																		25	2,302	2,302	-	
																		26	8,859	4,016	4,843	
																		27				
																		累計	11,499	6,656	4,843	
塩竈市	19	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接	継続	8,213	24	~	27	23				24年5月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		24	1,892	2,442	-	
																		25	1,169	87	-	
																		26	2,523	246	-	
																		27				
																		累計	5,584	2,775	0	
気仙沼市	20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,616	24	~	27	23				24年5月~26年3月 分布調査 26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		24	318	198	-	
																		25	2,246	365	-	
																		26	897	330	-	
																		27				
																		累計	3,461	893	0	
名取市	29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	名取市全域	県	県	直接	継続	9,215	24	~	27	23				事業計画と調整中。 一部成果品完成
																		24	9,330	0	-	
																		25		0	-	
																		26		1	-	
																		27				
																		累計	9,330	1	0	
多賀城市	15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市全域	県	県	直接	完了	4,693	24	~	24	23				25年4月~26年3月 分布調査・試掘 26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		24	1,736	145	-	
																		25		3,374	0	
																		26				
																		27				
																		累計	1,736	3,519	0	
岩沼市	18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	岩沼市全域	県	県	直接	完了	746	24	~	24	23				24年6月~26年3月 分布調査 一部成果品完成
																		24	559	1	-	
																		25		0	-	
																		26		1	557	
																		27				
																		累計	559	2	557	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
東松島市	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市 全域	県	県	直接	継続	16,054	24	～	27	23				24年10月～26年3月 分布調査 一部成果品完成
																		24	12,040	9	-	
																		25		0	-	
																		26		4	-	
																		27				
																		累計	12,040	13	0	
亘理町	10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	亘理町全 域	県	県	直接	完了	1,124	24	～	24	23				24年5月～26年3月 分布調査 一部成果品完成
																		24	843	14	-	
																		25		0	-	
																		26		1	828	
																		27				
																		累計	843	15	828	
山元町	23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町全 域	県	県	直接	継続	7,314	24	～	27	23				24年12月～26年3月 分布調査 一部成果品完成
																		24	5,485	4	-	
																		25		26	-	
																		26		314	-	
																		27				
																		累計	5,485	344	0	
松島町	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全 域	県	県	直接	完了	3,912	24	～	27	23				事業計画と調整中 一部成果品完成
																		24	2,934	0	-	
																		25		0	-	
																		26		1	2,933	
																		27				
																		累計	2,934	1	2,933	
七ヶ浜町	28	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町全 域	県	県	直接	継続	737	24	～	27	23				事業計画と調整中 一部成果品完成
																		24	552	0	-	
																		25	0	0	-	
																		26	0	1	-	
																		27	0			
																		累計	552	1	0	
女川町	14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全 域	県	県	直接	継続	27,102	24	～	27	23				24年4月～26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)□ 26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		24	8,397	615	-	
																		25	4,336	9,231	-	
																		26	3,944	3,120	-	
																		27	3,648			
																		累計	20,325	12,966	0	
南三陸町	9	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町全 域	県	県	直接	継続	3,827	24	～	27	23				24年4月～26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		24	2,870	1,078	-	
																		25		626	-	
																		26		433	-	
																		27				
																		累計	2,870	2,137	0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27
		0	50,440	12,944	20,915	3,648
合計		87,947	40,049	9,161	0	0

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	129	B	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	48,322	24	~	26	23			24年11月設計発注。
																		24	2,338	2,338	-
																		25	8,455	33,902	-
																		26	25,447	0	0
																		27			
																		累計	36,240	36,240	0
石巻市	130	B	-	3	-	2	-	湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ)	湊地区	県	市	間接	完了	23,654	24	~	26	23			24年11月設計発注。
																		24	946	946	-
																		25	3,420	14,822	-
																		26	11,402	0	0
																		27			
																		累計	15,768	15,768	0
石巻市	302	B	-	3	-	3	-	門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	継続	28,539	26	~	27	23			
																		24			
																		25			
																		26	5,350	2,863	-
																		27			
																		累計	5,350	2,863	0
南三陸町	84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て 拠点整備事業 (保育所・子 育て支援セン ター)	歌津地区 (児童福 祉施設)	県	町	間接	継続	155,105	25	~	27	23			
																		24			
																		25	6,763	0	-
																		26		6,763	-
																		27	109,565		
																		累計	116,328	6,763	0
南三陸町	85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育て 拠点整備事業 (子育て支 援センター)	戸倉地区 (児童福 祉施設)	県	町	間接	継続	15,037	25	~	27	23			
																		24			
																		25	267	0	-
																		26	5,014	11,277	-
																		27	5,996		
																		累計	11,277	11,277	0
南三陸町	86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育て 拠点整備事業 (放課後児 童クラブ)	戸倉地区 (児童福 祉施設)	県	町	間接	継続	25,911	25	~	27	23			
																		24			
																		25	410	0	-
																		26	7,679	17,273	-
																		27	9,184		
																		累計	17,273	17,273	0

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山元町	59	B	-	3	-	1	-	山元町子育て拠点整備事業 (子育て支援センター整備)	山下地区	県	町	間接	継続	15,037	26	~	27	23				基本設計が終了し、実施設計を実施している。
																		24				
																		25				
																		26	656	656	-	
																		27	10,621			
																		累計	11,277	656	0	
山元町	60	B	-	3	-	2	-	山元町子育て拠点整備事業 (児童館整備)	山下地区	県	町	間接	継続	41,140	26	~	27	23				基本設計が終了し、実施設計を実施している。
																		24				
																		25				
																		26	1,809	1,809	-	
																		27	25,617			
																		累計	27,426	1,809	0	
(注)														23	0	0	0					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	33,284	33,284	0					
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	19,315	48,724	0					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	57,357	40,641	0					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	160,983	0	0					
														合計	270,939	122,649	0					

5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
仙台市	30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	11,000	23	~	24	23	9,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。	
																		24	2,000	7,508	-		
																		25			3,492		
																		26					
																		27					
																		累計	11,000	7,508	3,492		
仙台市	44	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備等)	六郷・七 郷・高砂 地区	県	市	間接	継続	1,913,051	24	~	27	23				24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月 農業用機械契約 25年5月完了、25年7月 農業用機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機械格納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、26年2月 農業用機械契約 26年3月完了、26年2月 育苗用パイプハウス契約 27年3月完了、26年1月 農業用機械格納庫契約 26年11月完了、27年1月 格納庫電気設備契約 27年3月完了、27年1月育苗用パイプハウス契約 27年4月完了、27年2月格納庫付帯設備契約 27年7月完了予定。	
																		24	1,019,400	722,034	-		
																		25	415,388	314,037	-		
																		26		45,516	-		
																		27					
																		累計	1,434,788	1,081,587	0		
仙台市	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,766,000	24	~	32	23				25年2月、実施設計業務発注。	
																		24	30,000	26,526	-		
																		25	371,250	225,365	-		
																		26	760,500	290,597	-		
																		27					
																		累計	1,161,750	542,488	0		
仙台市	47	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	11,200	24	~	25	23				未執行。
																			24	6,000	0	-	
																			25	2,960	0	-	
																			26			8,960	
																			27				
																			累計	8,960	0	8,960	
仙台市	68	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(乾燥調 製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	478,380	25	~	26	23				25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了 26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了 26年7月 フォークリフト契約 26年10月完了	
																		24					
																		25	88,121	5,354	-		
																		26	270,663	303,831	49,599		
																		27					
																		累計	358,784	309,185	49,599		
石巻市	37	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	継続	2,174,903	23	~	32	23	144,150	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年7,8,9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5,9,11月工 事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年7,11,12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高 度化支援契約	
																		24	105,867	205,162	-		
																		25	287,912	100,012	-		
																		26	321,237	123,408	-		
																		27	253,280				
																		累計	1,112,446	428,582	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	38	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 北上地区	県	県	直接	継続	2,606,035	23	~	32	23	178,250	0	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年8,12月暗渠排水、区画整理工事発注。25年5,9月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年11、27年1月設計業務契約。26年6月高度化支援発契約
																		24	92,872	163,187	
																		25	272,257	81,156	
																		26	363,707	99,483	
																		27	272,661		
																		累計	1,179,747	343,826	
石巻市	39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地 区	県	県	直接	継続	669,401	23	~	29	23	23,250	0	24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年12月暗渠排水、区画整理工事発注。26年1月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年6,11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。
																		24	140,973	28,611	
																		25	78,662	20,873	
																		26	220,487	20,685	
																		27			
																		累計	463,372	70,169	
石巻市	40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 真野大谷 地地区	県	県	直接	継続	516,363	23	~	27	23	48,750	0	24年6~9月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 26年2,3月区画整理工事発注。25年7月工事測量業務発注。 26年10月排水路工事契約。26年6月高度化支援契約。
																		24	101,457	61,302	
																		25	45,975	12,815	
																		26	256,340	142,260	
																		27			
																		累計	452,522	216,377	
石巻市	41	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地 区	県	県	直接	継続	1,579,890	23	~	29	23	142,600	0	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。24年10月、工事測量業務発注。 25年6,12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5,12月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。
																		24	71,214	146,023	
																		25	256,835	166,401	
																		26	270,785	310,135	
																		27	279,417		
																		累計	1,020,851	622,559	
石巻市	96	C	-	4	-	1	-	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	継続	1,405,000	24	~	27	23			24年10月、地質調査業務発注。24年11月用地測量業務発注。24年12月建築工事発注。 25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年度中に、残りの格納庫整備完了を目指す。 平成27年度中に、残りの格納庫整備完了を目指す。
																		24	1,053,750	932,049	
																		25		109,058	
																		26		0	
																		27			
																		累計	1,053,750	1,041,107	
石巻市	98	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	継続	548,000	24	~	29	23			24年7月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。 26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注
																		24	411,000	147,922	
																		25		88,687	
																		26		29,083	
																		27			
																		累計	411,000	265,692	
石巻市	99	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	継続	52,000	24	~	29	23			24年11月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。 26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。
																		24	40,300	39,993	
																		25		-28,995	
																		26		10,996	
																		27			
																		累計	40,300	21,994	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
石巻市	131	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(施設園芸団地化整備事業)	蛇田・須江地区	県	市	間接	継続	2,344,001	24	~	27	23				25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。	
																		24	1,758,000	16,702			
																		25		1,672,766		25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工管理業務発注。	
																		26		44,461		27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月農業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定	
																		27					
																		累計	1,758,000	1,733,929	0		
石巻市	239	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	継続	706,712	24	~	27	23					
																		24	97,390	0			
																		25	251,514	273,465		25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務	
																		26	134,544	48,480		26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。	
																		27					
																		累計	483,448	321,945	0		
石巻市	240	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	継続	277,788	24	~	27	23					
																		24	150,933	0			
																		25	55,863	133,032		25年5,7,12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発注。	
																		26		27,755		26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。	
																		27					
																		累計	206,796	160,787	0		
石巻市	241	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	4,000	24	~	25	23					
																		24	4,000	0			
																		25		3,998	2	25年5月設計業務発注	
																		26					
																		27					
																		累計	4,000	3,998	2		
石巻市	242	◆	C	-	1	-	7	-	農地整備推進支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	11,400	25	~	25	23				
																			24				
																			25	9,120	8,028	1,092	25年4月課題検討業務発注。6月ワークショップ企画運営業務発注
																			26				
																			27				
																			累計	9,120	8,028	1,092	
石巻市	243	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性化プロジェクト支援事業	網地地区	県	県	直接	完了	24,000	24	~	25	23					
																		24	1,500	0			
																		25	16,500	13,686	4,314	25年9月、工事完了。	
																		26					
																		27					
																		累計	18,000	13,686	4,314		
石巻市	262	C	-	8	-	1	-	水産技術総合センター公開実験棟復旧整備事業	魚町地区	県	県	直接	継続	477,755	25	~	27	23					
																		24					
																		25	10,122	3,033		26年3月、設計業務完了。	
																		26	348,193	189,967		26年8月、工事発注。	
																		27					
																		累計	358,315	193,000	0		
石巻市	263	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県						~		23					
																		24					
																		25	2,200	0			
																		26		0			
																		27	89,772				
																		累計	91,972	0	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	276	C	-	1	-	7	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	牡鹿地区	県	県	直接	継続	1,159,000	25	~	32	23					
																	24					
																	25	52,700	28,697	-	26年2月、実施設計発注	
																	26	278,225	1,031	-	26年6月、実施設計発注	
																	27	281,325				
累計	612,250	29,728	0																			
石巻市	339	C	-	1	-	8	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(本 土漁港環境整 備事業)	本土	県	県	直接	継続	403,000	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	302,250	11,255	-	27年3月、設計業務契約済み	
																	27					
累計	302,250	11,255	0																			
石巻市	340	C	-	1	-	9	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(離 島漁港環境整 備事業)	離島	県	県	直接	継続	70,000	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	52,500	2,923	-	27年3月、設計業務契約済み	
																	27					
累計	52,500	2,923	0																			
塩竈市	14	C	-	5	-	1	桂島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23	~	27	23	52,575	0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
																	24	128,550	76,560	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。	
																	25		0	-	26年3月、基本・実施設計業務完了。	
																	26		0	-		
																	27					
累計	181,125	76,560	0																			
塩竈市	15	C	-	5	-	2	野々島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	継続	74,420	23	~	27	23	15,877	0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
																	24	39,937	22,824	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。	
																	25		5,285	-	26年3月、基本設計業務完了。	
																	26		17,137	-	26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。	
																	27					
累計	55,814	45,246	0																			
塩竈市	16	C	-	5	-	3	寒風沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	127,700	23	~	27	23	30,787	0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
																	24	64,987	65,253	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。	
																	25		-5,285	-	26年3月、基本・実施設計業務完了。	
																	26		10,732	-	26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。	
																	27					
累計	95,774	70,700	0																			
塩竈市	17	C	-	6	-	1	野々島地区漁港 施設機能強化 事業	浦戸野々島	県	市	間接	継続	27,000	24	~	27	23					
																	24	20,925	0	-		
																	25		11,801	-	25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。	
																	26		0	-		
																	27					
累計	20,925	11,801	0																			
塩竈市	18	C	-	6	-	2	寒風沢地区漁港 施設機能強化 事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	41,000	24	~	27	23				25年3月、嵩上げ工事発注。	
																	24	31,775	20,343	-		
																	25		-811	-	25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。	
																	26		0	-		
																	27					
累計	31,775	19,532	0																			
塩竈市	61	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県						~	23						
																24						
																25	33,427	25,920	-	26年1月、工事発注。		
																26		-3,972	-	26年7月、工事完了		
																27	12,736					
累計	46,163	21,948	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
気仙沼市	21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	27,800	23	~	24	23	24,800	0	24年5月、基本計画策定業務発注。		
																		24	3,000	27,800		0	
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	27,800	27,800		0	
気仙沼市	22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	2,567,000	24	~	32	23			25年3月、実施設計発注。		
																		24	120,000	40,407		-	
																		25	298,500	189,492		-	
																		26	1,506,750	774,074		-	
																		27					
																		累計	1,925,250	1,003,973		0	
気仙沼市	46	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200	24	~	25	23			24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注	
																			24	6,320	4,040		-
																			25	5,040	4,589		2,731
																			26				
																			27				
																			累計	11,360	8,629		2,731
気仙沼市	80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試 験場復旧整備 事業	気仙沼 市・宮城 県水産技 術総合セ ンター気 仙沼水産 試験場	県	県	直接	継続	1,098,051	24	~	27	23			24年12月、基本設計・実施設計発注。 25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設 設計業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3 月、本館・種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているも 26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注		
																		24	25,390	12,192		-	
																		25	176,041	196,841		-	
																		26	622,105	419,144		-	
																		27					
																		累計	823,536	628,177		0	
気仙沼市	138	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県				110,821	25	~		23			第1期工事発注 第1期工事完了、第2期工事発注		
																		24					
																		25	42,661	24,208		-	
																		26		3,364		-	
																		27	45,995				
																		累計	88,656	27,572		0	
気仙沼市	197	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(気 仙沼漁港環 境整備事業)	気仙沼	県	県	直接	継続	700,000	26	~	27	23			H27.2予備及び詳細設計業務契約済み		
																		24					
																		25					
																		26	412,500	11,480		-	
																		27					
																		累計	412,500	11,480		0	
気仙沼市	196	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	階上・大 谷地区	県	市	間接	継続	1,162,141	26	~	27	23			育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、 土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注		
																		24					
																		25					
																		26	246,937	49,095		-	
																		27	624,668				
																		累計	871,605	49,095		0	
気仙沼市	209	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(小泉地 区)	小泉地区	県	市	間接	未着手	462,589	27	~	27	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	346,941				
																		累計	346,941	0		0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
白石市	3	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興支援総合 事業(園芸施 設等整備)	白川内親 地区	県	市	間接	完了	431,860	23 ~ 26	23	295,620	0	-	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほ ぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工と 25年5月かんがい用水井戸・排水設備完成 集出荷施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に 完了予定である。 25年6月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス 散水資材購入) 25年7月納品。 25年11月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウ ス散水管設置工事) 26年3月完成。 25年10月発注、集出荷施設整備工事	
																24	14,967	145,103	-		
																25		172,357	-		
																26		6	-6,879		
																27					
																累計	310,587	317,466	-6,879		
白石市	4	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興支援総合 事業(園芸施 設用水確保事 業)	白川内親 地区	県	市	間接	完了	72,285	23 ~ 26	23	59,836	0	-	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほ ぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工と なっている。 25年8月かんがい用水井戸・設備完成。 取水に関する手続きの遅れで未着工だった取水ポンプが完了 したため、利用を開始し事業完了となっている。 25年8月発注、揚水ポンプ整備工事 25年12月完成。 26年6月完成	
																24	0	33,783	-		
																25		19,199	-		
																26		1	6,853		
																27					
																累計	59,836	52,983	6,853		
白石市	5	◆	C	-	4	-	1	-	農作業及び作 物集荷用車両 整備事業	白川内親 地区	県	市	間接	完了	4,304	23 ~ 24	23	8,400	0	-	全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。
																	24	0	3,442	4,958	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	8,400	3,442	4,958	
白石市	6	◆	C	-	4	-	1	-	沿岸部被災者 通所支援事業	白川内親 地区	県	市	間接	完了	27,000	23 ~ 26	23	24,840	0	-	地盤調査は終了。25年度内で休憩施設を建築し、完了予定で ある。 24年8月発注、集出荷施設・休憩施設整備設計監理業務委託 26年6月完成予定。 24年9月発注、集出荷・休憩施設地盤調査業務 24年9月完成。 休憩施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完 了予定である。 25年10月発注、休憩施設整備工事 26年6月完成。
																	24	0	538	-	
																	25		21,060	-	
																	26		1	3,241	
																	27				
																	累計	24,840	21,599	3,241	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
名取市	28	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	閑上・下 増田地区	県	市	間接	継続	4,361,663	24	~	27	23				25年2月、農業用機械及び施設の発注 ・H25年度交付分については概ね発注済。 ・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組 合の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのラ イスセンター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状 況に応じてH27年度中に発注する。 ・H26年度交付分についても概ね発注済。 ・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農 業用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造 工事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注する。	
																		24	75,000	55,992			
																		25	2,454,961	763,479			
																		26	741,285	1,666,282			
																		27					
																		累計	3,271,246	2,485,753	0		
名取市	30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	名取地区	県	県	直接	継続	63,000	23	~	27	23	52,000	0		24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注	
																		24	11,000	43,025			
																		25		1,280			
																		26		1,289			
																		27					
																		累計	63,000	45,594	0		
名取市	31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	名取地区	県	県	直接	継続	11,080,720	24	~	32	23				25年2月、実施設計発注。 25年6月、工事発注。 26年4月、工事発注。	
																		24	97,500	85,132			
																		25	678,750	691,117			
																		26	5,655,750	2,395,994			
																		27	37,908				
																		累計	6,469,908	3,172,243	0		
名取市	32	◆	C	-	1	-	2	-	被災農地にお ける早期復興 技術の開発事 業	農業・園 芸総合研 究所	県	県	直接	完了	14,468	24	~	25	23				24年4月、試験研究業務開始。 25年度で終了
																			24	5,787	5,787		
																			25	5,787	4,668	1,119	
																			26				
																			27				
																			累計	11,574	10,455	1,119	
名取市	33	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	4,000	23	~	24	23	3,000	0		24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。	
																		24	1,000	2,974	1,026		
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	4,000	2,974	1,026		
名取市	34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24	~	32	23				25年3月、実施設計発注。 25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注。	
																		24	5,250	1,567			
																		25	198,750	9,985			
																		26	8,250	10,964			
																		27					
																		累計	212,250	22,516	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
名取市	42	◆	C	-	1	-	2	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	33,300	24	~	25	23			24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																				24	16,640	8,509		
																				25	10,000	6,210	11,921	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																				26				
																				27				
																				累計	26,640	14,719	11,921	
岩沼市	19		C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	岩沼地区	県	県	直接	継続	52,000	23	~	27	23	43,000	0	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成 業務発注。		
																			24	9,000	38,454		25年4月塩分モニタリング業務発注	
																			25		2,560		26年5月塩分モニタリング業務発注	
																			26		1,291			
																			27					
																			累計	52,000	42,305	0		
岩沼市	20		C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	12,039,132	24	~	32	23			25年3月、実施設計発注。		
																			24	97,500	89,289			
																			25	1,022,250	814,273		25年5月、工事発注。	
																			26	4,819,500	1,873,379		26年4月、工事発注。	
																			27	1,253,836				
																			累計	7,193,086	2,776,941	0		
岩沼市	21		C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	玉浦中部 地区	県	県	直接	継続	418,132	24	~	27	23			24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、 高度化支援業務発注。		
																			24	132,043	64,499		25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。	
																			25	102,450	102,001		26年8月区画整理付帯工契約。26年6月高度化支援契約。	
																			26	88,425	38,700			
																			27					
																			累計	322,918	205,200	0		
岩沼市	29	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	33,400	24	~	25	23			24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。		
																			24	16,640	6,787			
																			25	10,080	4,473	15,460	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注	
																			26					
																			27					
																			累計	26,720	11,260	15,460		
岩沼市	33		C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	東部地域	県	市	間接	完了	4,204,524	24	~	26	23			25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。		
																			24	1,166,899	165,823			
																			25	1,932,786	1,329,228		25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。	
																			26	53,706	898,034	760,306	26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。	
																			27					
																			累計	3,153,391	2,393,085	760,306		
東松島市	13		C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	完了	1,050	24	~	24	23			24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。		
																			24	2,300	1,050	1,250		
																			25					
																			26					
																			27					
																			累計	2,300	1,050	1,250		
東松島市	14		C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	継続	2,340,400	23	~	30	23	37,500	0	24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援 業務発注。		
																			24	301,425	202,041		25年8,10月区画整理工事発注。25年7,8月工事測量業務発注。	
																			25	720,675	328,952			
																			26	296,925	289,910		26年11月、27年1月区画整理工契約。26年7月測量設計業務 契約。26年6月高度化支援契約	
																			27					
																			累計	1,356,525	820,903	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
東松島市	15	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	(東松島 市) 西矢本 地区	県	県	直接	完了	924	24	~	24	23			24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。	
																		24	1,200	924		276
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	1,200	924		276
東松島市	16	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 西矢本 地区	県	県	直接	継続	3,508,000	24	~	32	23			24年9月、測量設計・工事発注。	
																		24	121,500	54,736	-	
																		25	966,000	920,958	-	
																		26	1,416,000	501,744	-	
																		27				
																		累計	2,503,500	1,477,438	0	
東松島市	17	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地防災事業)	(東松島 市) 洲崎 地区	県	県	直接	継続	330,000	24	~	26	23			24年10月、排水機場建屋工事発注。	
																		24	159,000	136,943	-	
																		25	82,500	69,655	-	
																		26	13,500	6,000	-	
																		27				
																		累計	255,000	212,598	0	
東松島市	32	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	宮戸・東 名地区漁 港施設用 地	県	市	間接	完了	98,800	24	~	25	23			24年7月、測量設計・工事発注。	
																		24	74,100	64,575	-	
																		25		7,973	-	
																		26		0	1,552	
																		27				
																		累計	74,100	72,548	1,552	
東松島市	65	C	-	4	-	1	-	大曲地区農業 復興総合支援 事業	大曲地区	県	市	間接	継続	1,106,951	24	~	27	23			25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発注。	
																		24	176,592	31,893	-	
																		25	653,621	558,968	-	
																		26		155,844	-	
																		27				
																		累計	830,213	746,705	0	
東松島市	66	C	-	4	-	2	-	野蒜地区農業 復興総合支援 事業	野蒜地区	県	市	間接	完了	28,093	24	~	24	23			25年2月、農業用機械発注。	
																		24	21,069	16,349	-	
																		25		0	4,720	
																		26				
																		27				
																		累計	21,069	16,349	4,720	
東松島市	67	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	中区地区	県	県	直接	廃止	0	25	~	25	23		0	未執行。	
																		24		0		
																		25	4,000	0		4,000
																		26				
																		27				
																		累計	4,000	0		4,000
東松島市	68	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	洲崎地区	県	県	直接	完了	10,872	25	~	26	23		0	25年事業計画書作成業務発注	
																		24		0		
																		25	11,000	10,368		-
																		26		504		128
																		27				
																		累計	11,000	10,872		128

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		☆	F	-	3	-	1	-														1		
東松島市	73	☆	F	-	3	-	1	-	1	県					～	23								
																24								
																25	21,296	0	-					
																26		0	21,296					
																27								
																累計	21,296	0	21,296					
東松島市	78		C	-	4	-	3	-		西矢本地区	西矢本地区	県	市	間接	継続	1,419,820	25	～	27	23				
																				24				
																				25	277,786	80,868	-	25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発注。
																				26	787,078	762,663	-	26年5月～、農業用機械発注。26年9月～、造成工事発注・本体工事発注。26年10月～、工事監理発注。
																				27				
																				累計	1,064,864	843,531	0	
東松島市	83		C	-	4	-	4	-		宮戸地区	宮戸地区	県	市	間接	継続	155,438	25	～	27	23				
																				24				
																				25	31,002	8,993	-	26年1月、農業用機械発注。
																				26	10,238	17,666	-	26年8月～、農業用機械発注。27年1月～、測量・地質調査・調査設計発注。
																				27				
																				累計	41,240	26,659	0	
東松島市	84		C	-	1	-	8	-		奥松島地区	奥松島地区	県	県	直接	継続	2,380,000	26	～	32	23				
																				24				
																				25				
																				26	761,250	53,082	-	26年11月、実施設計発注
																				27				
																				累計	761,250	53,082	0	
東松島市	99		C	-	4	-	5	-		洲崎・東名地区	洲崎・東名地区	県	市	間接	継続	723,269	26	～	27	23				
																				24				
																				25				
																				26	19,359	19,051	-	27年1月～測量・地質調査・調査設計発注。
																				27				
																				累計	19,359	19,051	0	
大崎市	6		C	-	4	-	1	-		大崎市古川地域	大崎市古川地域	県	市	間接	継続	1,209,300	24	～	25	23			24年11月、基本設計書作成業務発注。	
																				24	82,500	5,496	-	25年3月、基本設計書作成業務完了。
																				25	824,475	802,996	-	H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(その1)完了。
																				26		63,141	-	H26.7建設工事増額変更, H26.9完了。H26.9監理業務完了。H26.9フォークリフト(ハイマスト, 回転フォーク)完了。H26.9通風コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け用器具倉庫管理業務発注。
																				27				
																				累計	906,975	871,633	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
亶理町	7	C	-	4	-	1	-	亶理町いちご ファーム造成 事業	吉田地区	県	町	間接	継続	246,740	23	~	27	23	1,584	1,582	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。 26年3月～測定機器等の発注。
																		24	183,470	188,207	-	
																		25		-233	-	
																		26			-	
																		27			-	
																		累計	185,054	189,556	0	
亶理町	8	C	-	4	-	2	-	亶理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	継続	11,124,510	23	~	27	23	79,800	69,972	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。 25年7月～外溝工事の発注。
																		24	8,263,582	7,004,863	-	
																		25		101,067	-	
																		26			-	
																		27			-	
																		累計	8,343,382	7,175,902	0	
亶理町	9	C	-	4	-	3	-	亶理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 亶理町地 区	県	町	間接	完了	1,925,200	23	~	26	23	106,260	74,655	-	24年3月～、農業用機械発注。 25年4月～農業用機械施設の発注。 26年4月～農業用機械施設の発注。
																		24	689,250	479,635	-	
																		25	352,240	208,941	-	
																		26	296,148	217,320	463,347	
																		27			-	
																		累計	1,443,898	980,551	463,347	
亶理町	11	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	亶理地区	県	県	直接	継続	157,000	23	~	27	23	137,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注 26年5月塩分モニタリング業務、10,12月調査業務発注
																		24	20,000	101,890	-	
																		25		7,117	-	
																		26		7,502	-	
																		27			-	
																		累計	157,000	116,509	0	
亶理町	33	C	-	4	-	4	-	亶理町花卉・ 野菜団地造成 事業	逢隈地区	県	町	間接	継続	493,755	24	~	27	23			-	24年7月～、造成工事・建設工事発注。
																		24	370,316	238,878	-	
																		25		-4,920	-	
																		26			-	
																		27			-	
																		累計	370,316	233,958	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
亘理町	34	C	-	4	-	5	-	亘理町いちご 選果場整備事業	浜吉田地区	県	町	間接	完了	976,288	24	~	25	23			24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。			
																		24	732,215	538,669				
																		25		18,820	174,726	25年10月完成		
																		26						
																		27						
																		累計	732,215	557,489	174,726			
亘理町	35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	亘理地区	県	県	直接	継続	19,922,000	24	~	32	23						
																		24	202,500	127,911				
																		25	2,268,750	1,657,263		25年5月、工事発注。		
																		26	10,384,500	4,642,941		26年4月、工事発注		
																		27						
																		累計	12,855,750	6,428,115	0			
亘理町	36	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	亘理地区	県	県	直接	完了	52,900	24	~	25	23			24年9月、ワークショップ企画運營業務発注。	
																				24	26,000	14,135		
																				25	16,320	9,019	19,166	25年4月課題検討業務発注。7月ワークショップ企画運營業務発注
																				26				
																				27				
																				累計	42,320	23,154	19,166	
亘理町	39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	柴鳥地区	県	県	直接	継続	1,445,000	25	~	27	23						
																		24						
																		25	37,500	22,504		25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務 発注。25年4月、25年12月、借地契約。		
																		26	507,750	400,918		26年4月排水機場工事発注。26年7,9,10月委託業務発注。26年 11月機械設備工事発注。		
																		27	538,500					
																		累計	1,083,750	423,422	0			
亘理町	40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	継続	198,600	24	~	27	23						
																		24	22,350	0				
																		25	126,600	13,850		25年12月、調査業務・設計業務発注。		
																		26		0				
																		27						
																		累計	148,950	13,850	0			
山元町	22	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (山元町いち ご団地化整備 事業)	牛橋地区、花釜 地区、笠 野地区	県	町	間接	完了	7,678,495	23	~	26	23	49,470	47,250	24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発 注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。			
																		24	4,069,565	4,016,060				
																		25	1,639,836	1,599,035		一部繰越有り(平成26年4月完了予定)		
																		26		11,907	84,619	冠水対策工事発注		
																		27						
																		累計	5,758,871	5,674,252	84,619			
山元町	24	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	牛橋地区	県	県	直接	継続	694,700	24	~	27	23			24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託 業務発注。25年2、3月補償契約。			
																		24	150,000	97,239				
																		25	75,000	93,089		25年12月、水路工事発注。25年5月、25年6月、委託業務発注。 25年4月、26年1月、借地契約。25年11月、補償契約。		
																		26	296,025	278,751		26年5,7,10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月 機械設備工事発注。		
																		27						
																		累計	521,025	469,079	0			
山元町	25	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	山元北部 地区、磯 地区、山 元東部地 区	県	県	直接	継続	151,000	24	~	27	23			24年8月、基本計画策定業務発注。			
																		24	46,000	31,554				
																		25	100,000	110,881		25年4月塩分モニタリング業務。5月計画書作成業務発注		
																		26		1,289		26年5月塩分モニタリング業務発注		
																		27						
																		累計	146,000	143,724	0			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山元町	36	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	継続	25,500	24	~	27	23			25年1月、嵩上げ工事発注。		
																		24	2,745	236	-		
																		25		535	-	25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。	
																		26		0	-		
																		27			-		
																		累計	2,745	771	0		
山元町	46	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	山元北部 地区	県	県	直接	継続	2,332,000	25	~	32	23					
																		24					
																		25	578,250	65,824	-	26年1月、実施設計発注	
																		26	453,750	345,595	-	26年4月、工事発注	
																		27			-		
																		累計	1,032,000	411,419	0		
山元町	47	◆	C	-	1	-	3	-	農地整備推進 支援事業	山元北部 地区	県	県	直接	完了	16,500	25	~	25	23				
																			24				
																			25	13,200	1,299	11,901	25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																			26				
																			27				
																			累計	13,200	1,299	11,901	
山元町	48	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	磯地区	県	県	直接	継続	1,056,000	25	~	32	23					
																		24					
																		25	360,000	31,073	-	25年11月、実施設計発注	
																		26	285,750	345,122	-	26年7月、工事発注	
																		27			-		
																		累計	645,750	376,195	0		
山元町	49	◆	C	-	1	-	4	-	農地整備推進 支援事業	磯地区	県	県	直接	完了	7,300	25	~	25	23				
																			24				
																			25	5,840	479	5,361	25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																			26				
																			27				
																			累計	5,840	479	5,361	
山元町	50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	町内全域	県	町	間接	完了	673,482	24	~	26	23			年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。		
																		24	108,315	0	-		
																		25	396,796	398,037	-	工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有	
																		26		5,135	101,939	田植機直播機導入	
																		27					
																		累計	505,111	403,172	101,939		
山元町	61	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	山元東部 地区	県	県	直接	継続	8,658,000	25	~	32	23					
																		24					
																		25	150,000	968	-	26年1月、土地利用計画検討支援業務発注	
																		26	5,253,750	265,789	-	26年11月、工事発注	
																		27			-		
																		累計	5,403,750	266,757	0		
松島町	22	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 (手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	71,120	24	~	26	23			24年10月、測量・実施設計発注。		
																		24	53,340	51,801	-		
																		25		0	-		
																		26		-2,652	4,191	26年9月履行完了	
																		27					
																		累計	53,340	49,149	4,191		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
松島町	23	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	6,110	24	~	26	23			24年10月、測量・実施設計発注。	
																		24	4,582	4,504	-	
																		25		0	-	
																		26			78	26年9月履行完了
																		27				
																		累計	4,582	4,504	78	
松島町	35	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	県	直接	継続	69,700	24	~	27	23			測量・設計に係る発注準備・調整中。	
																		24	7,275	0	-	
																		25	45,000	8,674	-	26年2月、調査業務・設計業務発注。
																		26		0	-	
																		27				
																		累計	52,275	8,674	0	
松島町	39	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県					~		23				
																		24				
																		25	7,638	0	-	
																		26	0	0	-	
																		27	2,880			
																		累計	10,518	0	0	
七ヶ浜町	26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接	完了	8,000	23	~	26	23	6,000		24年12月、嵩上げ工事発注。 25年3月、完成	
																		24	0	3,497	-	
																		25	0	0	-	未執行。
																		26	0	0	2,503	26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。
																		27	0			
																		累計	6,000	3,497	2,503	
七ヶ浜町	27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接	完了	56,000	23	~	26	23	42,000		24年4月、嵩上げ工事発注。 25年3月、完成	
																		24	0	14,076	-	
																		25	0	0	-	未執行。
																		26	0	3,280	24,644	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成
																		27	0			
																		累計	42,000	17,356	24,644	
七ヶ浜町	30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技術総合センター種苗生産施設復旧整備事業	七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター種苗生産施設	県	県	直接	継続	4,253,861	24	~	27	23	0		26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理委託発注。	
																		24	1,284,916	47,386	-	
																		25	1,714,111	2,599,632	-	
																		26	191,367	445,483	-	
																		27	0			
																		累計	3,190,394	3,092,501	0	
七ヶ浜町	53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調整施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	継続	200,908	24	~	27	23	0		25年3月、実施設計発注。	
																		24	5,392	4,882	-	
																		25	116,922	24,853	-	7月、用地測量完了 11月、農業用機械購入完了
																		26	28,366	88,501	-	H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了
																		27	0			
																		累計	150,680	118,236	0	
七ヶ浜町	54	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	34,300	24	~	27	23	0		25年3月、基本計画策定業務発注。	
																		24	26,000	14,280	-	
																		25	3,300	7,800	-	25年4月塩分モニタリング業務発注
																		26	0	1,289	-	26年5月塩分モニタリング業務発注
																		27	0			
																		累計	29,300	23,369	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
七ヶ浜町	55	◆	C	-	1	-	3	-	1	農地整備推進 支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	廃止	14,800	25	~	25	23	0		未執行。	
																				24	0			
																				25	11,840	0		11,840
																				26	0			
																				27	0			
																				累計	11,840	0		11,840
七ヶ浜町	65		C	-	1	-	3	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	2,256,000	25	~	32	23			25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。 26年6月、工事発注。	
																				24				
																				25	120,000	32,575		-
																				26	898,500	818,954		-
																				27	657,750			
																				累計	1,676,250	851,529		0
利府町	6		C	-	5	-	1	-		浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24	~	24	23			24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。	
																				24	23,250	18,698		-
																				25		-1,784		6,336
																				26		0		-
																				27				
																				累計	23,250	16,914		6,336
利府町	7		C	-	5	-	2	-		須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	75,000	24	~	25	23			24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。	
																				24	56,250	31,001		-
																				25		-1,666		26,915
																				26		0		-
																				27				
																				累計	56,250	29,335		26,915
利府町	8		C	-	6	-	1	-		浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25	23			24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。	
																				24	750	325		-
																				25		1		424
																				26		0		-
																				27				
																				累計	750	326		424
利府町	9		C	-	6	-	2	-		須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25	23			24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。	
																				24	750	155		-
																				25		0		595
																				26		0		-
																				27				
																				累計	750	155		595
利府町	10		C	-	6	-	3	-		須賀漁港護岸 等機能強化事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	50,000	24	~	25	23			24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。	
																				24	37,500	16,662		-
																				25		-8,454		29,292
																				26		0		-
																				27				
																				累計	37,500	8,208		29,292
利府町	17		C	-	6	-	4	-		浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	23			25年1月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。	
																				24	3,000	2,145		-
																				25		-145		1,000
																				26		0		-
																				27				
																				累計	3,000	2,000		1,000
利府町	20		C	-	6	-	5	-		須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	23			25年1月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。	
																				24	3,000	1,712		-
																				25		-423		1,711
																				26		0		-
																				27				
																				累計	3,000	1,289		1,711

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
女川町	12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化測量調査設計事業	指ヶ浜地区他14地区	県	町	間接	継続	991,300	23	~	24	23	48,225	0	24年7月、マスタープラン検討業務発注。 H25.5大石原浜地区測量調査設計契約締結 H25.6離半島部基本設計業務発注 H26.1小屋取基本設計発注 H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約締結 H26.11不動産鑑定評価業務発注	
																		24	695,250	53,668		
																		25		46,067		
																		26		368,908		
																		27				
																		累計	743,475	468,643		0
女川町	13	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化測量調査設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23	~	24	23	8,625	0	24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)	
																		24	27,375	16,329		19,671
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	36,000	16,329		19,671
女川町	46	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業	指ヶ浜漁港外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24	~	25	23			24年11月～、嵩上げ工事発注。 26年3月、完了。	
																		24	96,000	91,798		
																		25		-3,702		7,904
																		26				
																		27				
																		累計	96,000	88,096		7,904
女川町	92	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県					~		23			工事完了		
																	24					
																	25	16,825	13,440			
																	26		0			
																	27	8,247				
																	累計	25,072	13,440		0	
女川町	121	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(女川漁港環境整備事業)	小乗浜地区	県	県	直接	継続	55,000	26	~	26	23			H27.3月設計業務契約済み	
																		24				
																		25				
																		26	41,250	2,821		
																		27				
																		累計	41,250	2,821		0
南三陸町	10	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南三陸地区	県	県	直接	完了	41,500	23	~	24	23	36,500	0	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。	
																		24	5,000	41,498		2
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	41,500	41,498		2
南三陸町	11	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	南三陸地区	県	県	直接	継続	3,147,000	24	~	32	23			25年2月、実施設計発注。 25年8月、工事発注。 26年4月、工事発注。	
																		24	159,000	92,220		
																		25	522,000	413,461		
																		26	1,601,250	987,224		
																		27				
																		累計	2,282,250	1,492,905		0
南三陸町	26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(①港漁港)	港漁港	県	町	間接	継続	34,419	24	~	27	23			24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。 H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了	
																		24	14,963	14,612		
																		25		0		
																		26	10,851	7,532		
																		27				
																		累計	25,814	22,144		0

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南三陸町	27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(② 田浦漁港)	田浦漁港	県	町	間接	継続	36,093	24	~	27	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	15,291	15,291	-	
																		25		0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																		26	7,416	5,866	-	H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
																		27				
累計	22,707	21,157	0																			
南三陸町	28	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能 強化事業(③ ばなな漁港)	ばなな漁港	県	町	間接	継続	43,601	24	~	27	23				24年12月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	32,700	31,632	-	
																		25		-19,441	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																		26		0	-	
																		27				
累計	32,700	12,191	0																			
南三陸町	29	C	-	6	-	4	-	漁港施設機能 強化事業(④ 寄木漁港)	寄木漁港	県	町	間接	継続	12,815	24	~	27	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	9,611	7,527	-	
																		25		0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																		26		0	-	
																		27				
累計	9,611	7,527	0																			
南三陸町	30	C	-	6	-	5	-	漁港施設機能 強化事業(⑤ 葦の浜漁港)	葦の浜漁港	県	町	間接	継続	24,367	24	~	27	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	18,275	9,272	-	
																		25		0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																		26		0	-	
																		27				
累計	18,275	9,272	0																			
南三陸町	31	C	-	6	-	6	-	漁港施設機能 強化事業(⑥ 清水漁港)	清水漁港	県	町	間接	継続	13,276	24	~	27	23				25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	9,957	0	-	
																		25		5,943	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																		26		0	-	
																		27				
累計	9,957	5,943	0																			
南三陸町	32	C	-	6	-	7	-	漁港施設機能 強化事業(⑦ 荒砥漁港)	荒砥漁港	県	町	間接	継続	17,384	24	~	27	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	13,038	7,320	-	
																		25		1,012	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																		26		0	-	
																		27				
累計	13,038	8,332	0																			
南三陸町	33	C	-	6	-	8	-	漁港施設機能 強化事業(⑧ 平磯漁港)	平磯漁港	県	町	間接	継続	12,905	24	~	27	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	9,678	9,678	-	
																		25		-24	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工
																		26		0	-	
																		27				
累計	9,678	9,654	0																			
南三陸町	34	C	-	6	-	9	-	漁港施設機能 強化事業(⑨ 津の宮漁港)	津の宮漁港	県	町	間接	継続	18,683	24	~	27	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	14,012	13,884	-	
																		25		-1,390	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																		26		-75	-	
																		27				
累計	14,012	12,419	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
南三陸町	35	C	-	6	-	10	-	漁港施設機能強化事業(⑩) 藤浜漁港	藤浜漁港	県	町	間接	継続	3,714	24	~	27	23			24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
																		24	2,785	2,785			
																		25		-567			
																		26		0	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
																		27					
																		累計	2,785	2,218	0		
南三陸町	36	C	-	6	-	11	-	漁港施設機能強化事業(⑪) 石浜漁港	石浜漁港	県	町	間接	継続	18,153	24	~	27	23			25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
																		24	13,614	12,102			
																		25		-14			
																		26		0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
																		27					
																		累計	13,614	12,088	0		
南三陸町	37	C	-	6	-	12	-	漁港施設機能強化事業(⑫) 稲淵漁港	稲淵漁港	県	町	間接	継続	20,916	24	~	27	23			25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
																		24	15,687	7,111			
																		25		0			
																		26		0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
																		27					
																		累計	15,687	7,111	0		
南三陸町	38	C	-	6	-	13	-	漁港施設機能強化事業(⑬) 館浜漁港	館浜漁港	県	町	間接	継続	9,847	24	~	27	23			25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
																		24	7,385	5,925			
																		25		0			
																		26		0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
																		27					
																		累計	7,385	5,925	0		
南三陸町	39	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進支援事業	南三陸地区	県	県	直接	完了	17,900	24	~	25	23			24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。
																				24	8,080	7,872	
																				25	6,240	5,723	725
																				26			
																				27			
																				累計	14,320	13,595	725
南三陸町	93	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(田の浦地区農業機械施設整備事業)	田の浦地区	県	町	間接	完了	22,892	25	~	25	23					
																		24					
																		25	17,169	11,710	5,459		
																		26					
																		27					
																		累計	17,169	11,710	5,459		
南三陸町	94	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(きく生産施設等整備事業)	波伝谷・在郷・田尻地区等	県	町	間接	完了	48,964	25	~	26	23					
																		24					
																		25	84,144	33,433			
																		26		691	50,020		
																		27					
																		累計	84,144	34,124	50,020		

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南三陸町	100	◆	C	-	7	-	3	-	1	志津川漁港環境施設復旧方針策定事業	志津川漁港	県	県	直接	継続	37,000	26	~	27	23				
																				24				
																				25				
																				26	29,600	26,835	-	予備設計業務契約済み
																				27				
																				累計	29,600	26,835	0	
南三陸町	126		C	-	4	-	3	-		被災地域農業復興総合支援事業(農業機械施設整備事業)	板橋、泊浜、田表、西戸川、在郷地区	県	町	間接	継続	595,923	26	~	27	23				
																				24				
																				25				
																				26	344,776	279,369	-	H27.2水稻乾燥調製施設建設工事契約(H27分含む)、H27.3機械格納庫、農業機械の導入
																				27	102,165			
																				累計	446,941	279,369	0	
南三陸町	141		C	-	4	-	4	-		被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	県	町	間接	未着手	264,471	27	~	28	23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27	132,708			
																				累計	132,708	0	0	
南三陸町	143		C	-	1	-	3	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(志津川漁港環境整備事業)	志津川地区	県	県	直接	未着手	1,592,000	27	~	27	23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27	1,194,000			
																				累計	1,194,000	0	0	
南三陸町	144	◆	C	-	1	-	3	-	1	志津川漁港養浜事業	志津川地区	県	県	直接	未着手	204,000	27	~	27	23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27	163,200			
																				累計	163,200	0	0	
南三陸町	145	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	南三陸町	県	県	直接	未着手	50,148	27	~	27	23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27	40,118			
																				累計	40,118	0	0	
(注)																	都道県 交付分	各年度 別合計	23	1,709,699	193,459	0		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																			24	25,676,466	17,522,074	27,183		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																			25	21,566,738	17,916,491	352,206		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																			26	41,670,038	21,294,761	1,576,397		
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			27	6,338,107	0	0		
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			合計	96,961,048	56,926,785	1,955,786		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																								
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																								

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		★	F	-	4	-	1	-														1		
仙台市	63	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県					～	23							
																	24							
																	25	400,904	1,160					
																	26		664					
																	累計	400,904	1,824	0				
石巻市	42		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	大街道石巻港線	県	県	直接	継続	1,700,000	23	～	27	23	24,800	0	-	24年6月、道路詳細設計契約。
																				24		9,432	-	
																				25	992,000	6,700	-	25年8月、道路用地測量業務委託契約。
																				26	193,750	109,046	-	26年4月、用地買収開始。27年3月、道路改築工事契約。
																				累計	1,210,550	125,178	0	
石巻市	100		D	-	1	-	3	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線②工区	県	県	直接	継続	19,850,000	24	～	28	23			-	24年7月、道路予備設計契約。
																				24	160,425	18,672	-	
																				25	8,654,425	168,976	-	25年7月、道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委託契約。
																				26	1,957,650	263,287	-	26年11月、用地買収開始。
																				累計	13,508,250	450,935	0	
石巻市	101		D	-	1	-	4	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線③工区	県	県	直接	継続	1,502,800	24	～	27	23			-	24年7月、道路予備設計契約。
																				24	19,375	5,109	-	
																				25	759,500	35,962	-	25年10月、道路用地測量・道路設計業務委託契約。
																				26	166,625	-2,181	-	26年6月、道路詳細設計業務委託契約。
																				累計	1,164,670	38,890	0	
石巻市	102		D	-	1	-	5	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線④⑤工区	県	県	直接	継続	7,081,000	24	～	27	23			-	24年7月、道路予備設計契約。
																				24	827,700	74,472	-	
																				25	2,117,300	30,117	-	25年12月、道路地質調査業務委託契約。
																				26	271,250	193,242	-	26年11月、道路改築工事契約。
																				累計	5,487,775	297,831	0	
石巻市	103		D	-	1	-	6	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(桃の浦)	県	県	直接	継続	780,000	24	～	27	23			-	まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。
																				24	275,900	13,918	-	
																				25		-9,411	-	
																				26		0	-	
																				累計	275,900	4,507	0	
石巻市	104		D	-	1	-	7	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(小網倉浜)	県	県	直接	継続	1,280,000	24	～	27	23			-	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																				24	354,175	15,645	-	
																				25	310,000	69,099	-	25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。
																				26	157,325	30,215	-	26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。
																				累計	992,000	114,959	0	
石巻市	105		D	-	1	-	8	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(給分浜)	県	県	直接	継続	2,170,000	24	～	27	23			-	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																				24	666,500	39,940	-	
																				25	348,750	41,105	-	25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。
																				26	155,000	44,407	-	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。
																				累計	1,681,750	125,452	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	106	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(十八成浜)	県	県	直接	継続	2,479,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																		24	638,600	44,225	-
																		25	387,500	38,520	-
																		26	275,900	26,263	-
																		27	619,225		-
																		累計	1,921,225	109,008	0
石巻市	107	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(雄勝)	県	県	直接	継続	5,204,000	24	~	29	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																		24	155,000	23,976	-
																		25	914,500	75,779	-
																		26	1,937,500	18,508	-
																		27	761,050		-
																		累計	3,768,050	118,263	0
石巻市	108	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(相川)	県	県	直接	継続	5,409,000	24	~	29	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。
																		24	209,250	40,524	-
																		25	530,875	137,706	-
																		26	1,395,000	300,816	-
																		27	1,044,700		-
																		累計	3,179,825	479,046	0
石巻市	109	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(鮫浦)	県	県	直接	継続	1,700,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																		24	387,500	13,295	-
																		25	465,000	60,127	-
																		26	232,500	22,199	-
																		27	232,500		-
																		累計	1,317,500	95,621	0
石巻市	110	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(大谷川)	県	県	直接	継続	1,450,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																		24	23,250	14,193	-
																		25	491,350	42,036	-
																		26	465,000	7,113	-
																		27	144,150		-
																		累計	1,123,750	63,342	0
石巻市	111	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(谷川浜)	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																		24	23,250	12,008	-
																		25	427,800	76,524	-
																		26	246,450	13,716	-
																		27	232,500		-
																		累計	930,000	102,248	0
石巻市	112	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(湊他)	県	県	直接	継続	2,030,000	24	~	27	23			24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用地測量業務契約。
																		24	17,825	17,825	-
																		25	532,425	19,478	-
																		26	387,500	179,258	-
																		27	635,500		-
																		累計	1,573,250	216,561	0
石巻市	113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻雄勝線(藤の巻)	県	県	直接	継続	3,360,000	24	~	29	23			24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年12月道路用地測量業務契約。
																		24	38,750	17,699	-
																		25	740,900	862	-
																		26	697,500	0	-
																		27	465,000		-
																		累計	1,942,150	18,561	0

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		★	F	-	4	-	1	-														1		
石巻市	264	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県				～	23								
																24								
																25	1,022,204	19,351						
																26		51,619						
																27								
累計	1,022,204	70,970	0																					
石巻市	303		D	-	1	-	17		(一)釜谷大須雄勝線(伊勢畑)	県	県	直接	継続	1,191,000	25	～	27	23						
																		24						
																		25	77,500	34,317	-	26年2月測量・詳細設計契約。		
																		26	488,250	4,315	-	26年3月橋梁詳細設計契約。		
																		27	357,275					
累計	923,025	38,632	0																					
石巻市	333	◆	D	-	22	-	5	-	1	防災公園事業基本計画策定費	南浜地区	県	県	直接	継続	20,000	26	～	27	23				
																				24				
																				25				
																				26	16,000	12,172	-	26年7月公園基本計画契約。
																				27				
累計	16,000	12,172	0																					
塩竈市	20		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	八幡築港線(2)	県	県	直接	継続	5,793,000	23	～	27	23	15,500	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。
																				24	62,000	37,159	-	
																				25	2,734,975	209,320	-	25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収
																				26		890,684	-	26年10月、道路改築工事契約。
																				27	1,677,100			
累計	4,489,575	1,137,163	0																					
塩竈市	21		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	築港大通線	県	県	直接	継続	694,000	23	～	27	23	6,200	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。
																				24	77,500	8,928	-	
																				25	148,800	1,823	-	25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。
																				26	232,500	295,045	-	26年9月、道路改築工事契約。
																				27	72,850			
累計	537,850	305,796	0																					
塩竈市	62	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県				～	23								
																24								
																25	39,788	5,160						
																26		664						
																27								
累計	39,788	5,824	0																					
気仙沼市	23		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)気仙沼唐桑線(東舞根)	県	県	直接	継続	3,000,000	23	～	27	23	13,950	0	-	24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質
																				24	1,162,500	45,303	-	調査契約。24年12月用地測量業務契約。
																				25	775,000	599,165	-	25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。
																				26	218,550	846,623	-	27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路法面工事契約。
																				27	0			
累計	2,170,000	1,491,091	0																					
気仙沼市	24		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	継続	570,000	23	～	27	23	7,750	0	-	24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。
																				24	0	7,750	-	
																				25	228,625	800	-	25年11月、道路土地評価業務委託契約。
																				26	89,125	212,450	-	27年2月、道路改築工事契約。
																				27	0			
累計	325,500	221,000	0																					
気仙沼市	139	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県				～	23								
																24								
																25	981,872	14,760						
																26		664						
																27								
累計	981,872	15,424	0																					

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
名取市	43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜亘理線(閉上)	県	県	直接	継続	280,000	24	~	27	23			24年9月道路詳細設計契約。	
																		24	38,750	14,566		
																		25		-6,236		
																		26	147,250	8,029	26年5月道路設計契約。	
																		27	31,000			
累計	217,000	16,359	0																			
名取市	44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	名取駅閉上線	県	県	直接	継続	972,000	24	~	27	23			24年9月、道路詳細設計契約。	
																		24	23,250	11,490		
																		25		-4,980		
																		26				
																		27				
累計	23,250	6,510	0																			
名取市	52	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県						~		23				
																		24				
																		25	121,780	5,160		
																		26		10,264		
																		27				
累計	121,780	15,424	0																			
岩沼市	22	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)岩沼海浜緑地線(二の倉)	県	県	直接	継続	1,650,000	24	~	27	23			24年7月道路測量設計、橋梁予備設計契約25年1月用地測量業務、地質調査、道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計	
																		24	46,500	42,150	-	
																		25	498,325	232,919	-	
																		26	423,925	517,154	-	
																		27	310,000		-	
累計	1,278,750	792,223	0																			
岩沼市	30	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜亘理線(早股寺島)	県	県	直接	継続	520,000	24	~	27	23			24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。	
																		24	38,750	16,497	-	
																		25	201,500	54,857	-	
																		26	85,250	111,667	-	
																		27			-	
累計	325,500	183,021	0																			
岩沼市	31	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(防災公園)(整備事業)	岩沼海浜緑地	県	県	直接	継続	1,006,000	24	~	27	23			24年9月公園基本設計契約。	
																		24	60,000	12,448	-	
																		25	225,000	23,365	-	
																		26	225,000	27,884	-	
																		27	244,500		-	
累計	754,500	63,697	0																			
岩沼市	36	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(防災公園)(用地費)	岩沼海浜緑地	県	県	直接	継続	9,300	25	~	27	23				
																		24				
																		25	3,333	0	-	
																		26		0	-	
																		27	2,866		-	
累計	6,199	0	0																			
岩沼市	41	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県						~		23				
																		24				
																		25	250,726	5,160		
																		26		11,864		
																		27				
累計	250,726	17,024	0																			
東松島市	33	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(洲崎)	県	県	直接	継続	3,433,000	24	~	27	23			24年7月道路詳細設計契約。	
																		24	549,475	14,029	-	
																		25	387,500	49,612	-	
																		26	688,975	403,061	-	
																		27	1,034,625		-	
累計	2,660,575	466,702	0																			

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
東松島市	34	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(宮戸)	県	県	直接	継続	3,262,000	24	~	27	23			24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月道路詳細設計、地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。	
																		24	582,025	209,767	-	
																		25	193,750	74,482	-	
																		26	82,150	309,274	-	
																		27	1,670,125		-	
																		累計	2,528,050	593,523	0	
東松島市	35	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線	県	県	直接	継続	5,389,000	24	~	27	23			25年2月、道路測量・道路詳細設計契約。	
																		24	69,750	36,222	-	
																		25	487,475	45,278	-	
																		26	1,046,250	104,792	-	
																		27	2,573,000		-	
																		累計	4,176,475	186,292	0	
東松島市	71	◆	D	-	22	-	1	-	防災公園事業基本計画策定費	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	継続	20,000	25	~	27	23			
																			24		0	-
																			25	16,000	8,280	-
																			26		3,007	4,713
																			27			-
																			累計	16,000	11,287	0
東松島市	107	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(防災公園)(整備事業)	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	継続	474,152	26	~	27	23		0		
																		24		0	-	
																		25		0	-	
																		26	24,000	18,403	-	
																		27			-	
																		累計	24,000	18,403	0	
東松島市	108	◆	D	-	22	-	1	-	広場整備事業	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	継続	747,354	26	~	27	23		0	
																			24		0	-
																			25		0	-
																			26	38,400	29,447	-
																			27			-
																			累計	38,400	29,447	0
東松島市	74	★	F	-	4	-	1	-	市街地効果促進事業(県分)		県					~		23				
																		24			-	
																		25	518,012	8,360	-	
																		26		664	-	
																		27			-	
																		累計	518,012	9,024	0	
亶理町	12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(堤防部)	県	県	直接	継続	1,521,000	23	~	27	23	16,275	0		
																		24	620,000	0	-	
																		25	387,500	533,567	-	
																		26	77,500	484,602	-	
																		27	0		-	
																		累計	1,101,275	1,018,169	0	
亶理町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(一般部)	県	県	直接	継続	719,000	23	~	27	23	3,100	0	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24年11月用地測量契約。	
																		24	77,500	29,196	-	
																		25	178,250	197,896	-	
																		26	220,875	96,743	-	
																		27	0		-	
																		累計	479,725	323,835	0	
亶理町	41	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(鳥の海)	県	県	直接	継続	570,000	24	~	27	23			25年3月道路詳細設計契約。	
																		24	38,750	15,624	-	
																		25	201,500	7,497	-	
																		26	124,000	182,929	-	
																		27	0		-	
																		累計	364,250	206,050	0	

市町村	No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
		★	F	-	4	-	1	-	1																			
亘理町	42	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県						～	23										
																		24										
																		25	164,778	5,160								
																		26		13,464								
																		27										
																		累計	164,778	18,624	0							
山元町	31		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(山寺)	県	県	直接	継続	9,110,000	24	～	27	23	0	0	-	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。				
																				24	2,177,750	167,962	-					
																				25	1,937,500	66,213	-	25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。				
																				26	1,550,000	604,264	-	27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。				
																				27	1,395,000							
																				累計	7,060,250	838,439	0					
山元町	32		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(坂元他)	県	県	直接	継続	3,400,000	24	～	27	23	0	0	-	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。				
																				24	178,250	52,681	-					
																				25	922,250	59,083	-	25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。				
																				26	775,000	534,552	-	27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契				
																				27	759,500							
																				累計	2,635,000	646,316	0					
山元町	51		D	-	1	-	4	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	山下駅前線	県	県	直接	継続	2,000,000	24	～	27	23	0	0	-	25年2月、道路予備設計契約。				
																				24	62,000	3,393	-					
																				25	790,500	22,330	-	25年11月、道路測量・道路詳細設計契約。				
																				26	310,000	555,752	-	26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。				
																				27	387,500							
																				累計	1,550,000	581,475	0					
山元町	53	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県						～	23				事業実施を検討中。						
																		24										
																		25	336,518	5,160								
																		26		13,464								
																		27										
																		累計	336,518	18,624	0							
松島町	36		D	-	22	-	1	-		松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	県	直接	継続	993,270	25	～	29	23								
																				24								
																				25	62,640	14,370	-	H25.7基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。				
																				26	58,380	70,497	-	H27.2工事開始(一部)				
																				27	105,270							
																				累計	226,290	84,867	0					
七ヶ浜町	29		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜多賀城線(菖蒲田)	県	県	直接	継続	1,550,000	24	～	27	23	0	0	-	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。				
																				24	77,500	32,644	-					
																				25	736,250	46,054	-	25年4月用地買収開始。				
																				26	232,500	433,856	-	26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。				
																				27	0							
																				累計	1,046,250	512,554	0					
七ヶ浜町	62	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県						～	23										
																		24										
																		25	223,860	8,360								
																		26	0	14,264								
																		27	0									
																		累計	223,860	22,624	0							
女川町	15		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地)	県	県	直接	継続	3,211,000	23	～	27	23	38,750	0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。				
																				24	106,950	27,377	-					
																				25	992,000	24,206	-	26年1月事業監理業務契約。				
																				26	586,675	178,215	-	26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。				
																				27	764,150							
																				累計	2,488,525	229,798	0					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
女川町	16	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(御前浜)	県	県	直接	継続	642,000	23	~	27	23	34,100	0	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。 25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約。 26年7月事業管理業務契約。26年10月用地補償契約。
																		24	26,350	12,693	
																		25	93,000	32,791	
																		26	49,600	11,899	
																		27	294,500		
累計	497,550	57,383	0																		
女川町	17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(飯子浜)	県	県	直接	継続	2,891,000	23	~	27	23	38,750	0	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細設計契約。 27年3月用地補償契約。
																		24	372,000	24,497	
																		25	527,000	112,369	
																		26	620,000	40,709	
																		27	682,775		
累計	2,240,525	177,575	0																		
女川町	18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	継続	354,000	23	~	27	23	37,975	0	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。 26年1月事業監理業務契約。 26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。
																		24	100,750	10,291	
																		25	88,000	19,669	
																		26	32,474	12,665	
																		27	0		
累計	259,199	42,625	0																		
女川町	47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(小乗浜)	県	県	直接	継続	3,012,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契約。 26年10月林地開発委託契約。
																		24	116,250	10,740	
																		25	1,395,000	56,813	
																		26	465,000	22,953	
																		27	358,050		
累計	2,334,300	90,506	0																		
女川町	57	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(高白)	県	県	直接	継続	714,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計契約。 25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。 26年10月林地開発委託契約。
																		24	46,500	5,239	
																		25	193,750	45,968	
																		26	186,000	14,437	
																		27	127,100		
累計	553,350	65,644	0																		
女川町	85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地2)	県	県	直接	継続	1,202,000	24	~	27	23			25年5月詳細設計契約。 26年9月道路改良工事契約及び公管金協定。
																		24	31,000	0	
																		25	465,000	11,444	
																		26	79,050	167,427	
																		27	356,500		
累計	931,550	178,871	0																		
女川町	93	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県								23			
																		24			
																		25	553,960	5,160	
																		26		16,664	
																		27			
累計	553,960	21,824	0																		
南三陸町	12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(志津川)	県	県	直接	継続	2,342,000	23	~	27	23	3,875	0	24年10月橋梁予備設計契約。 25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。 26年9月用地測量業務契約。
																		24	317,750	23,400	
																		25	518,475	80,982	
																		26	244,900	560,504	
																		27	730,050		
累計	1,815,050	664,886	0																		
南三陸町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(戸倉)	県	県	直接	継続	1,992,000	23	~	27	23	20,150	0	24年6月道路測量設計契約。 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事 26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。
																		24	465,000	13,334	
																		25	387,500	131,335	
																		26	289,850	1,001,986	
																		27	381,300		
累計	1,543,800	1,146,655	0																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南三陸町	14	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(波伝谷)	県	県	直接	継続	1,550,000	23	~	27	23	9,300	0	24年11月道路測量設計契約。 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事 26年7月道路建物等調査積算業務契約。	
																		24	387,500	14,384		
																		25	387,500	117,636		
																		26	261,950	853,895		
																		27	155,000			
																		累計	1,201,250	985,915		0
南三陸町	15	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(長清水)	県	県	直接	継続	470,000	23	~	27	23	1,550	0		
																		24	38,750	0		
																		25	0	0		
																		26	0	0		
																		27	0			
																		累計	40,300	0		0
南三陸町	16	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水浜志津川港線(清水浜荒砥)	県	県	直接	継続	588,000	24	~	27	23	0	0	24年11月道路測量設計契約。 25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。 26年6月用地測量業務契約。	
																		24	38,750	11,359		
																		25	186,000	12,873		
																		26	77,500	124,000		
																		27	153,450			
																		累計	455,700	148,232		0
南三陸町	17	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)志津川登米線(塩入)	県	県	直接	継続	893,000	23	~	27	23	2,325	0	道路測量設計, 用地測量業務を前年度から継続して実施。 25年土地評価業務契約。 27年3月都市計画変更業務契約。	
																		24	116,250	15,856		
																		25	302,250	6,662		
																		26	82,925	101,158		
																		27	188,325			
																		累計	692,075	123,676		0
南三陸町	18	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)泊崎半島線(泊崎他)	県	県	直接	継続	880,000	24	~	27	23	0	0	24年6月道路測量設計契約。 26年3月工事契約。 26年7月道路法面外詳細設計業務契約。	
																		24	116,250	30,626		
																		25	271,250	4,194		
																		26	155,000	432,450		
																		27	0			
																		累計	542,500	467,270		0
南三陸町	62	◆	D	-	1	-	1	-	県立学校防災施設・設備等整備事業	志津川高校	県	県	直接	完了	24	~	24	23	0	0	24年10月~12月 設計(工事未了) 25年3月 備品購入 本体工事・工事監理発注 25年11月 26年4月 完了	
																		24	19,603	4,303		
																		25		7,917		
																		26		-114		7,497
																		27				
																		累計	19,603	12,106		7,497
南三陸町	91	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水浜志津川港線(志津川)	県	県	直接	継続	1,695,000	25	~	27	23	0	0	25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。 26年3月橋梁下部工工事契約。26年9月道路改良工事契約。	
																		24	0	0		
																		25	364,250	335,127		
																		26	310,000	339,123		
																		27	639,375			
																		累計	1,313,625	674,250		0
南三陸町	92	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)		県					~		23				
																		24				
																		25	680,553	5,160		
																		26		664		
																		27				
																		累計	680,553	5,824		0

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。									都道府県 交付分	各年度 別合計	23	274,350	0	0	
											24	12,039,403	1,322,841	0	
											25	40,332,428	4,151,689	0	
											26	19,133,754	11,959,321	12,210	
											27	25,494,256	0	0	
											合計			97,274,191	17,433,851