

(様式1)

美里町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

美里町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,537	0
24	157,250	508,829	
25	410,413	▲ 14,311	
26	17,551	26,376	
27	22,226	32,631	
28	29,981	0	
合計		638,958	553,525

<参考>	美里町東日本大震災 復興交付金基金残高	美里町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	美里町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		101,400	13,459

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

美里町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A-4-1-	埋蔵文化財発 掘調査事業	包蔵地	町	美里町	直接	継続	15,250	24 ~ 32	23	1,537		0	-	平成24年4月～平成25年3月 被災した個人住宅の建設に伴い5遺跡にて調査を実施。 平成25年4月～平成26年3月 被災した個人住宅の建設に伴い1遺跡にて調査を実施。 平成26年4月～平成27年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。 平成27年4月～平成28年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。	
										24	1,537		708	-		
										25	372		121	-		
										26	0		0	-		
										27	0		0	2,617		
										28	0		0			
										累計	3,446	0	829	2,617		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8「市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業」の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										23	0	0	0	0		
										24	0	0	0	0		
										25	0	0	0	0		
										26	0	0	0	0		
										27	0	0	0	0		
										28	0	0	0	0		
										0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,537	0	0	0
												24	1,537	0	708	0
												25	372	0	121	0
												26	0	0	0	0
												27	0	0	0	2,617
												28	0	0	0	0
										15,250	市町村交付分 計	3,446	0	829	2,617	
15,250	合計	3,446	0	829	2,617											

(様式2D)

美里町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	完了	386,025	24 ~ 25	23					24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
															24	81,579		267,770	-	
															25	256,192	▲ 4,604	15,631	49,766	25年9月完成。
															26					
															27					
															28					
累計	337,771	▲ 4,604	283,401	49,766																
3	◆	D	-	4	-	1	牛飼地区災害 公営住宅駐車 場整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	完了	10,396	24 ~ 25	23					24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
															24	1,977		14,264	-	
															25	6,339	538	▲ 5,410		25年9月完成。
															26					
															27					
															28					
累計	8,316	538	8,854	0																
4	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	完了	81,122	24 ~ 25	23					24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
															24	30,683		80,383	-	
															25	40,298	3,403	▲ 5,999		25年9月完成。
															26					
															27					
															28					
累計	70,981	3,403	74,384	0																
5	◆	D	-	4	-	2	中埜地区災害 公営住宅環境 整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	完了	2,133	24 ~ 25	23					24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。25年9月完成。
															24	716		8,688	-	
															25	989	663	▲ 6,320		25年9月完成。
															26					
															27					
															28					
累計	1,705	663	2,368	0																
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	練牛地区	町	美里町	直接	完了	136,443	24 ~ 25	23					24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
															24	40,758		137,016	-	
															25	78,629		▲ 21,455	3,826	25年9月完成。
															26					
															27					
															28					
累計	119,387	0	115,561	3,826																

(様式2D)

美里町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
7	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	牛飼地 区・中埜 地区・練 牛地区	町	美里町	直接	継続	76,707	25 ~ 32	23							
															24							
															25	25,662		8,114	-	25年10月入居開始から26年3月まで		
															26	13,212		23,247	-	26年4月から27年3月まで		
															27	19,772		27,803	-	27年4月から28年3月まで		
															28	26,069						
															累計	84,715	0	59,164	0			
8	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	牛飼地 区・中埜 地区・練 牛地区	町	美里町	直接	継続	14,375	25 ~ 32	23							
															24							
															25	1,932		1,007	-	25年10月入居開始から26年3月まで		
															26	4,339		3,129	-	26年4月から27年3月まで		
															27	2,454		4,828	-	27年4月から28年3月まで		
															28	3,912						
															累計	12,637	0	8,964	0			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。														23	0	0	0	0				
														24	0	0	0	0				
														25	0	0	0	0				
														26	0	0	0	0				
														27	0	0	0	0				
														28	0	0	0	0				
														0	都道府県交付分 計	0	0	0	0			
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
																24	155,713	0	508,121	0		
																25	410,041	0	▲ 14,432	53,592		
26	17,551	0	26,376	0																		
27	22,226	0	32,631	0																		
28	29,981	0	0	0																		
707,201	市町村交付分 計	635,512	0	552,696	53,592																	
707,201	合計	635,512	0	552,696	53,592																	