

(様式1)

名取市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
名取市 交付分	23	174,750	0
	24	8,509,505	2,001,171
	25	6,685,484	4,813,934
	26	22,978,893	16,870,584
	27	12,586,112	15,678,026
	28	14,892,690	0
合計		65,827,434	39,363,715

<参考>	名取市東日本大震災 復興交付金基金残高	名取市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	名取市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	35,999,530	27,899	29,855,803

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	23	55,000	0
	24	283,507	229,042
	25	3,470,028	1,470,683
	26	6,552,535	4,094,801
	27	495,658	3,883,097
	28	1,132,216	0
合計		11,988,944	9,677,623

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	1	-	1	-	下増田小学校 校舎増築事業 (公立学校施 設整備費国庫 負担事業)	下増田地区 下増田小学校	市	市	直接	完了	367,645	24	~	26	23				24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注
																	24	24,000		21,023	
																	25	251,733		233,202	
																	26			7,289	14,219
																	27				
																	28				
累計	275,733	0	261,514	14,219	26年11月工事完了																
2	A	-	4	-	1	-	復興関連埋蔵 文化財発掘調 査事業	閑上・下 増田地区 ほか	市	市	直接	継続	34,000	24	~	28	23				24年7月調査用重機借上
																	24	7,500		4,327	
																	25	7,500		7,390	
																	26	7,500		7,467	
																	27	3,000		5,927	
																	28				
累計	25,500	0	25,111	0	25年6月調査用重機借上、26年3月 25年度調査事業完了 26年4月調査用重機借上、27年3月 26年度調査事業完了 27年7月調査用重機借上、28年3月 27年度調査事業完了																
29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	名取市全 域	県	県	直接	継続	9,215	24	~	28	23				
																	24	9,330		0	
																	25		▲ 2,419	0	
																	26			1	
																	27				
																	28				
累計	9,330	▲ 2,419	1	0	一部成果品完成																
(注)														23	0	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」														24	9,330	0	0	0			
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														25	0	▲ 2,419	0	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														26	0	0	1	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	0	0	0	0			
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														28	0	0	0	0			
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当														9,215	9,330	▲ 2,419	1	0			
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														都道県交付分 各年度別合計							
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														23	0	0	0	0			
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、														24	31,500	0	25,350	0			
24年度を区別して記載する必要はありません。														25	259,233	0	240,592	0			
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」														26	7,500	0	14,756	14,219			
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の														27	3,000	0	5,927	0			
対象交付金額の合計額を記入してください。														28	0	0	0	0			
														401,645	301,233	0	286,625	14,219			
														410,860	310,563	▲ 2,419	286,626	14,219			

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	C	-	7	-	1	-	閉上漁港水産 業共同利用施 設復興整備事 業	閉上地区	市	市	直接	廃止	30,000	24 ~ 24	23						
															24	22,500	0	-			
															25		0	-			
															26		0	22,500			
															27						
															28						
															累計	22,500	0	0	22,500		
28	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	閉上・下 増田地区	県	市	間接	継続	4,361,663	24 ~ 28	23						
															24	75,000	55,992	-			
															25	2,454,961	763,479	-	・H25年度交付分については概ね発注済。 ・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組合 の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのライス センター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状況に 応じてH27年度中に発注する。		
															26	741,285	1,668,260	-	・H26年度交付分についても概ね発注済。 ・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農業 用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造工 事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注する。		
															27		408,290	-	28年4月に完了予定		
															28						
															累計	3,271,246	0	2,896,021	0		
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	63,000	23 ~ 27	23	52,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成		
															24	11,000	43,025	-	業務発注。		
															25		1,280	-	25年4月塩分モニタリング業務発注		
															26		1,289	-	26年4月塩分モニタリング業務発注		
															27		400	17,006	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了		
															28						
															累計	63,000	0	45,994	17,006		
31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	名取地区	県	県	直接	継続	11,424,904	24 ~ 32	23				25年2月、実施設計発注。		
															24	97,500	85,132	-			
															25	678,750	691,117	-	25年6月、工事発注。		
															26	5,655,750	2,395,994	-	26年4月、工事発注。		
															27	464,658	3,421,625	-	27年11・12月暗渠排水工事契約		
															28	1,132,216					
															累計	8,028,874	0	6,593,868	0		
32	◆C	-	1	-	2	-	被災農地にお ける早期復興 技術の開発事 業	農業・園 芸総合研 究所	県	県	直接	完了	14,468	24 ~ 25	23				24年4月、試験研究業務開始。		
															24	5,787	5,787	-			
															25	5,787	4,668	1,119	25年度で終了		
															26						
															27						
															28						
															累計	11,574	0	10,455	1,119		
33	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	4,000	23 ~ 24	23	3,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成		
															24	1,000	2,974	1,026	業務発注。		
															25						
															26						
															27						
															28						
															累計	4,000	0	2,974	1,026		

(様式2C)

名取市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4																	
34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24	~	32	23				25年3月、実施設計発注。
																	24	5,250	1,567	-	
																	25	198,750	9,985	-	25年5月、工事発注。
																	26	8,250	10,964	-	26年4月、工事発注。
																	27		22,220		
																	28				
累計	212,250	0	44,736	0																	
42	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	33,300	24	~	25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
																	24	16,640	8,509	-	
																	25	10,000	6,210	11,921	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																	26				
																	27				
																	28				
累計	26,640	0	14,719	11,921																	
49	◆	C	-	7	-	2	閑上水産加工 団地整備計画 策定事業	閑上地区	市	市	直接	完了	30,000	25	~	26	23				25年4月整備計画策定業務発注
																	24				
																	25	24,000	12,600	-	
																	26		11,059	341	27年2月雨水排水計画等調査業務発注
																	27				
																	28				
累計	24,000	0	23,659	341																	
63	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	閑上地区	市	市	直接	継続	3,922,900	27	~	28	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27	2,531,374	2,264,052		平成27年4月交付決定済み
																	28	165,618			
累計	2,696,992	0	2,264,052	0																	
67	◆	C	-	7	-	2	閑上水産業共 同利用塩水取 配水施設整備 事業	閑上地区	市	市	直接	継続	98,400	27	~	28	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27	78,720	4,190		27年7月調査設計委託業務発注
																	28				
累計	78,720	0	4,190	0																	
(注)													23	55,000	0	0	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」													24	212,177	0	202,986	1,026				
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													25	3,348,248	0	1,476,739	13,040				
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													26	6,405,285	0	4,076,507	0				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													27	464,658	0	3,852,535	17,006				
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													28	1,132,216	0	0	0				
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													16,195,335	都道府県交付分 計	11,617,584	0	9,608,767	31,072			
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													23	0	0	0	0				
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													24	22,500	0	0	0				
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。													25	24,000	0	12,600	0				
													26	0	0	11,059	22,841				
													27	2,610,094	0	2,268,242	0				
													28	165,618	0	0	0				
													4,081,300	市町村交付分 計	2,822,212	0	2,291,901	22,841			
													20,276,635	合計	14,439,796	0	11,900,668	53,913			

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								累計								
4	D	-	1	-	1	-	中貞山運河線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																	24	16,275	▲ 16,275	0	0	
																	25			0	-	
																	26				0	
																	27					
																	28					
累計	16,275	▲ 16,275	0	0																		
5	D	-	1	-	2	-	牛野一本杉線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閑上地区	市	市	直接	完了	236,225	24	~	26	23					24年10月測量設計発注
																	24	38,750		7,274		
																	25	101,525		125,738		25年8月用地買収開始、26年3月築造工事発注
																	26	47,275	▲ 4,476	22,737	27,325	27年3月築造工事完了
																	27					
																	28					
累計	187,550	▲ 4,476	155,749	27,325																		
6	D	-	4	-	1	-	下増田地区災 害公営住宅整 備事業	下増田地 区	市	市	直接	完了	2,341,614	24	~	27	23					
																	24	760,375	▲ 495,687	0	-	
																	25	1,023,750		111,004	-	25年4月基本計画検討業務発注、用地買収開始
																	26	962,475	▲ 202,000	849,953	-	27年3月移転先団地造成工事(災害公営住宅造成分)完了
																	27			1,077,518	10,438	27年10月整備工事完了
																	28					
累計	2,746,600	▲ 697,687	2,038,475	10,438																		
7	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	閑上地区 下増田地 区	市	市	直接	廃止	41,142	24	~	27	23					
																	24	32,000		0	-	
																	25			0	-	
																	26	913		0	-	
																	27			9,247	23,666	27年10月下増田地区駐車場整備工事完了
																	28					
累計	32,913	0	9,247	23,666																		
8	D	-	12	-	1	-	地区公民館耐 震化事業(住 宅・建築物安 全ストック形成 事業)	下増田地 区	市	市	直接	完了	1,318	24	~	24	23					24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了
																	24	878		780	98	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	878	0	780	98																		
9	D	-	16	-	1	-	名取駅前復興 市街地再開発 事業	増田地区	市	市	直接	継続	2,561,403	24	~	30	23					24年9月基本構想策定発注
																	24	262,920		5,475	-	
																	25			31,960	-	25年9月現況測量・地質調査業務、施設計画作成業務等発注
																	26	6,442		67,887	-	26年10月資金計画作成業務、施設建築物基本設計等発注
																	27	187,920		114,898	-	27年5月従前土地建物等の再算定業務等発注
																	28	164,040				
累計	621,322	0	220,220	0																		
10	D	-	17	-	1	-	閑上地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	閑上地区	市	市	直接	継続	24,266,125	24	~	31	23					
																	24	393,000	▲ 11,915	0	-	
																	25			0	-	
																	26	4,205,294	1,266,274	4,266,717	-	減価買取用地費、設計施工一括型工事発注
																	27	3,363,000		4,078,573	-	減価買取用地費、設計施工一括型工事発注
																	28	5,709,000				
累計	13,670,294	1,254,359	8,345,290	0																		

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								累計										
11	◆	D	-	17	-	1	-	1	十三塚公園市 民庭球場人工 芝張替、夜間 照明設置事業	箱塚地区	市	市	直接	完了	40,000	24	~	24	23				24年8月人工芝張替工事発注、25年1月完成。24年11月照明整 備工事発注、25年3月完成	
																			24	32,000		31,998		2
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
累計		32,000	0	31,998	2																			
12	◆	D	-	17	-	1	-	2	市民活動支援 センター復旧 (施設整備)事 業	増田西地 区	市	市	直接	完了	400,000	24	~	26	23				24年8月基本設計・実施設計発注、24年9月地質調査発注 26年3月本体工事発注 27年3月完成	
																			24	16,000		5,727		-
																			25	304,000		167,616		-
																			26			73,875		72,782
																			27					
																			28					
累計		320,000	0	247,218	72,782																			
13		D	-	17	-	2	-		(都市再生区 画整理事業) 緊急防災空地 整備事業	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	23	~	24	23	150,000	▲ 150,000	0	0	
																			24	300,000	▲ 300,000	0	0	
																			25			0	0	
																			26					
																			27					
																			28					
累計		450,000	▲ 450,000	0	0																			
14		D	-	17	-	3	-		都市再生事業 計画案作成事 業	閑上地区	市	市	直接	完了	800,500	23	~	26	23	24,750			24年4月測量設計委託発注、24年5月基本設計委託発注、協議 会支援委託発注、ガイドライン策定委託発注 26年8月設計施工一括型工事発注(実施設計分)	
																			24	575,625		442,041		-
																			25			23,453		-
																			26			122,054		-
																			27					12,827
																			28					
累計		600,375	0	587,548	12,827																			
15		D	-	20	-	1	-		津波ハザード マップ等整備 事業(都市防 災総合推進事 業)	名取市全 域	市	市	直接	完了	50,000	24	~	25	23				24年10月津波等ソフト対策業務委託発注 25年8月地域防災計画修正業務委託発注、11月印刷業務発注 27年3月業務完了	
																			24	15,000		14,986		-
																			25	22,500		22,286		-
																			26			0		228
																			27					
																			28					
累計		37,500	0	37,272	228																			
16	◆	D	-	20	-	1	-	1	東日本大震災 記録・保存事 業	市内全域	市	市	直接	完了	14,600	24	~	24	23				24年6月画像・動画の収集等委託発注、24年10月写真記録保存 業務委託発注、24年11月記録誌作成業務委託発注	
																			24	11,680		10,386		-
																			25			0		1,294
																			26					
																			27					
																			28					
累計		11,680	0	10,386	1,294																			

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
17	◆	D	-	20	-	1	-	2	コミュニティFM 事業	増田地区 ほか	市	市	直接	完了	50,714	24	~	27	23				24年7月施設等設計業務委託発注、25年3月FM局演奏所整備工事発注
																			24	20,000		10,722	-
																			25	20,000		10,130	-
																			26	571		0	-
																			27			19,717	2
																			28				
																			累計	40,571	0	40,569	2
18		D	-	20	-	2	-		都市防災総合 推進事業	閑上・下 増地区 (一部増 田地区含 む)	市	市	直接	完了	40,000	24	~	24	23				24年4月まちづくり計画策定業務委託発注
																			24	30,000		28,271	-
																			25			0	-
																			26			0	1,729
																			27				
																			28				
																			累計	30,000	0	28,271	1,729
19		D	-	20	-	3	-		都市防災総合 推進事業(被 災地におけ る復興まち づくり総合 支援事業)	増田地区	市	市	直接	継続	124,708	24	~	28	23				25年1月測量設計業務委託発注
																			24	21,600		7,402	-
																			25			2,530	-
																			26	478		1,144	-
																			27	71,452		78,330	-
																			28				
																			累計	93,530	0	89,406	0
20		D	-	20	-	4	-		防災まちづくり 拠点施設整備 計画策定	閑上・下 増田地区	市	市	直接	完了	20,000	24	~	25	23				24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等業務委託発注
																			24	15,000		14,135	-
																			25			0	865
																			26				
																			27				
																			28				
																			累計	15,000	0	14,135	865
21		D	-	20	-	5	-		沿岸地域活性化 振興ビジョン 策定及び活性 化施設整備事 業	沿岸地域	市	市	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年4月ビジョン等策定業務委託発注
																			24	15,000		14,222	-
																			25			0	778
																			26				
																			27				
																			28				
																			累計	15,000	0	14,222	778
22		D	-	21	-	1	-		防災集団移転 事業地区下水 道事業	防災集団 移転事業 地域	市	市	直接	完了	103,551	24	~	25	23				25年3月調査設計業務委託発注
																			24	150,000	▲ 72,337	4,331	-
																			25	150,000	▲ 150,000	75,595	-
																			26			▲ 2,263	0
																			27				
																			28				
																			累計	300,000	▲ 222,337	77,663	0

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
23	D	-	22	-	1	-	防災公園整備事業(貞山運河西側)(都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地地区画整理事業)	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																	24	533,333	▲ 533,333	0	0	
																	25			0	-	
																	26			0	0	
																	27				-	
																	28				-	
累計	533,333	▲ 533,333	0	0																		
24	D	-	22	-	2	-	防災公園整備事業(貞山運河東側)(都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地地区画整理事業)	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																	24	266,666	▲ 266,666	0	0	
																	25			0	-	
																	26			0	0	
																	27				-	
																	28				-	
累計	266,666	▲ 266,666	0	0																		
25	D	-	23	-	1	-	下増田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	下増田地区	市	市	直接	継続	102,392	24	~	28	23				24年4月不動産鑑定評価業務委託発注、協議会支援業務委託	
																	24	43,395		26,314	-	発注、24年5月事業計画策定業務委託発注
																	25	32,250		19,305	-	25年11月ガイドライン詳細設計業務委託発注
																	26	1,149		21,094	-	26年5月不動産鑑定評価業務委託、防集協議会支援業務等発注
																	27			2,592	-	27年5月防集協議会支援業務等発注
																	28				-	
累計	76,794	0	69,305	0																		
26	D	-	23	-	2	-	下増田地区防災集団移転促進事業(事業費)	下増田地区	市	市	直接	継続	6,342,347	24	~	29	23				24年8月測量設計業務委託発注、25年3月用地買収開始	
																	24	3,171,314		316,472	-	
																	25	2,356,954		3,589,039	-	25年9月移転先団地造成工事発注
																	26	21,284		872,372	-	27年3月移転先団地造成工事完了、個人に対する補助金
																	27			380,015	-	27年11月共同作業所建設工事完了、区域内移転者支援に関する補助金
																	28				-	
累計	5,549,552	0	5,157,898	0																		
35	D	-	1	-	3	-	川内沢川線道路事業(市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	継続	2,592,034	24	~	31	23				25年1月測量設計業務委託発注	
																	24	27,900		38,968	-	
																	25	716,100		13,350	-	
																	26	7,838		0	-	
																	27			2,039	-	
																	28				-	
累計	751,838	0	54,357	0																		
36	D	-	1	-	4	-	増田川線道路事業(市街地相互の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	継続	1,516,213	24	~	30	23				25年1月測量設計業務委託発注	
																	24	15,112		14,938	-	
																	25	391,375		4,690	-	
																	26	4,317		0	-	
																	27			71,868	-	
																	28				-	
累計	410,804	0	91,496	0																		



(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
37	D	-	1	-	5	-	(仮称)閑上小塚原線整備事業(市街地相互の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	継続	118,070	24	~	28	23						
																	24	77,500	14,004	0	-		
																	25			0	-		
																	26			67,981	-	26年4月道路ネットワーク検討業務、測量設計業務発注	
																	27			5,206	-		
																	28				-		
累計	77,500	14,004	73,187	0																			
38	D	-	1	-	6	-	小塚原中央線整備事業(市街地相互の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	継続	214,000	24	~	28	23						
																	24	77,500		0	-		
																	25	8,137		4,650	-	25年12月測量設計業務委託発注	
																	26	80,212		0	-	測量設計業務継続	
																	27				-		
																	28				-		
累計	165,849	0	4,650	0																			
39	D	-	1	-	7	-	(仮称)閑上南北線整備事業(市街地相互の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	継続	2,113,199	24	~	30	23						
																	24	69,750		25,749	-	25年1月測量設計業務委託発注	
																	25			9,145	-		
																	26	395,415		426	-	26年6月不動産鑑定業務委託発注	
																	27			20,411	-	28年2月橋梁外詳細設計委託発注	
																	28				-		
累計	465,165	0	55,731	0																			
40	D	-	1	-	8	-	(仮称)閑上港北線等整備事業(市街地相互の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	完了	105,930	24	~	27	23						
																	24	96,100	▲ 14,004	0	-		
																	25			0	-		
																	26			16,321	-	26年7月測量設計業務発注	
																	27			3,053	62,722	26年7月測量設計業務の変更契約	
																	28				-		
累計	96,100	▲ 14,004	19,374	62,722																			
41	◆	D	-	17	-	1	-	閑上共同体再生・地域資源再発見等事業	閑上地区	市	市	直接	完了	4,200	24	~	24	23					
																		24	3,360		2,294	-	24年10月ワークショップ企画運営業務委託発注、24年12月調査業務委託発注
																		25				1,066	
																		26				-	
																		27				-	
																		28				-	
累計	3,360	0	2,294	1,066																			
43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜亘理線(閑上)	県	県	直接	継続	280,000	24	~	28	23						
																	24	38,750		14,566	-	24年9月道路詳細設計契約。	
																	25			▲ 6,236	-		
																	26	147,250		8,029	-	26年5月道路設計契約。	
																	27	31,000		12,499	-	27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託契約。	
																	28				-		
累計	217,000	0	28,858	0																			

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
44	D	-	1	-	2	道路事業(市街地相互の接続道路)	名取駅閉上線	県	県	直接	完了	30,000	24	~	24	23					24年9月道路詳細設計契約。	
																24	23,250		11,490	-		
																25			▲ 4,980			
																26						
																27					16,740	
																28						
																累計	23,250	0	6,510	16,740		
45	D	-	1	-	9	飯塚開発線道路事業	下増田地区	市	市	直接	完了	31,203	24	~	27	23					25年1月測量設計業務委託発注	
																24	1,937		1,871	-		
																25	17,437		0	-		
																26	331	4,476	3,245		26年9月用地測量業務発注	
																27			19,064	1	28年3月築造工事完了、用地買取済	
																28						
																累計	19,705	4,476	24,180	1		
46	D	-	1	-	10	北釜線道路事業(市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	継続	3,536,627	24	~	31	23					25年1月測量設計業務委託発注	
																24	19,375		36,465	-		
																25	763,375		33,012	-	26年1月橋梁詳細設計業務委託発注	
																26	8,635		8,981	-		
																27			1,230	-	27年7月不動産鑑定評価委託発注	
																28						
																累計	791,385	0	79,688	0		
47	D	-	13	-	1	下増田地区がけ地近接等危険住宅移転事業	下増田地区	市	市	直接	継続	276,742	24	~	31	23					24年12月個人に対する補助金	
																24	117,900		333	-		
																25	58,950		36,778	-	25年4月個人に対する補助金	
																26			22,537	-	26年7月個人に対する補助金	
																27			19,385	-	27年6月個人に対する補助金	
																28						
																累計	176,850	0	79,033	0		
48	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	市			継続	10,988,719	24	~	32	23					24年10月被災写真記録保存業務委託発注、24年11月仮設駐車場整備工事発注	
																24	1,217,810		906,557	-		
																25	189,705		197,052	-	25年9月市民墓地公園基本実施設計業務委託発注	
																26	2,674,904		945,484	-	26年10月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注	
																27	2,394,027		1,471,861	-	27年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注	
																28	2,314,525					
																累計	8,790,971	0	3,520,954	0		
50	◆	D	-	17	-	1	名取駅西口自転車等駐車場整備事業	増田西地区	市	市	直接	完了	57,345	24	~	26	23					25年3月増築・改修工事設計業務委託発注
																	24	6,400		4,368	-	
																	25	38,380		1,570	-	
																	26	1,096		39,476	462	27年3月工事完了
																	27					
																	28					
																	累計	45,876	0	45,414	462	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
51	◆	D	-	17	-	1	-	5	閑上地区幼稚園仮園舎整備支援事業	下増田地区	市	市	直接	継続	19,690	25	~	29	23					
																			24					
																			25	3,080		2,904	-	25年4月土地賃貸借契約締結
																			26	3,168		3,168	-	26年4月土地賃貸借契約締結
																			27	3,168		3,168	-	27年4月土地賃貸借契約締結
																			28	3,168				
累計	12,584	0	9,240	0																				
52	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)		県			継続	152,226	24	~	32	23					
																			24					
																			25	121,780		5,160	-	
																			26			10,264	-	
																			27			18,063	-	
																			28					
累計	121,780	0	33,487	0																				
53		D	-	23	-	3	-		閑上地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	閑上地区	市	市	直接	完了	142,377	25	~	27	23					
																			24					
																			25	58,500	11,915	70,413	-	25年8月事業計画策定業務委託発注
																			26	36,368		24,628	-	
																			27			8,424	3,318	27年4月復興計画等作成支援業務委託発注
																			28					
累計	94,868	11,915	103,465	3,318																				
54		D	-	22	-	3	-		防災公園整備事業(下増田地区(施設整備))	下増田地区	市	市	直接	継続	404,659	25	~	28	23					
																			24					
																			25	975		0	-	
																			26	144,908		35,640	-	26年11月測量設計業務発注
																			27	157,611		▲ 122	-	27年7月不動産鑑定評価委託発注
																			28					
累計	303,494	0	35,518	0																				
55		D	-	22	-	4	-		防災公園整備事業(下増田地区(用地取得))	下増田地区	市	市	直接	継続	71,027	25	~	28	23					
																			24					
																			25	1,333		0	-	
																			26	46,018		0	-	地権者交渉中
																			27					
																			28					
累計	47,351	0	0	0																				
56		D	-	4	-	2	-		閑上地区災害公営住宅整備事業(土地区画整理区域内)	閑上地区	市	市	直接	継続	16,768,384	25	~	30	23					
																			24					
																			25			5,935	-	
																			26	2,177,877	495,687	1,666,489	-	事業用地代等
																			27	2,094,999	424,337	2,926,072	-	27年12月災害公営住宅整備工事発注、事業用地代等
																			28	4,248,177				
累計	8,521,053	920,024	4,598,496	0																				

(様式2D)

名取市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
57	D	-	4	-	3	-	閑上地区災害 公営住宅事業 (土地区画整 理区域外)	閑上地区	市	市	直接	継続	3,253,572	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	829,307		212,167	-	26年7月造成設計業務、不動産鑑定評価業務、基本計画検討業 務等発注
																	27	604,172		1,577,358	-	27年6月戸建住宅造成工事発注、測量設計業務委託、事業用用 地代等
																	28	1,413,395				
累計	2,846,874	0	1,789,525	0																		
58	D	-	13	-	2	-	閑上地区がけ 地近接等危険 住宅移転事業	閑上地区	市	市	直接	継続	1,831,100	25	~	31	23					
																	24					
																	25	140,175				
																	26	1,233,150		43,512	-	26年7月個人に対する補助金
																	27			111,891	-	27年4月個人に対する補助金
																	28					
累計	1,373,325	0	155,403	0																		
59	D	-	23	-	4	-	閑上地区防災 集団移転促進 事業(事業費)	閑上地区	市	市	直接	継続	12,098,650	26	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26	9,612,356		7,369,134	-	27年2月個人に対する事業用地代
																	27	496,650		1,259,204	-	27年7月外構撤去工事発注、事業用地代等
																	28	106,487				
累計	10,215,493	0	8,628,338	0																		
60	D	-	1	-	11	-	(仮称)閑上港 線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	継続	1,719,000	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	186,000		57,334	-	26年11月設計・施工一括型工事発注
																	27	106,950				
																	28	559,085				
累計	852,035	0	57,334	0																		
61	D	-	1	-	12	-	閑上四郎丸線 整備事業 (市街地相互 の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	継続	823,000	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	235,522				
																	27	402,302		138,141	-	27年7月補償調査及び不動産鑑定業務委託発注、28年2月改良 工事発注、事業用地代
																	28					
累計	637,824	0	138,141	0																		
62	D	-	17	-	4	-	都市再生事業 計画案作成事 業(閑上東地 区)	閑上地区	市	市	直接	完了	42,000	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	31,500		31,185	-	26年10月都市再生整備計画策定業務発注
																	27					315
																	28					
累計	31,500	0	31,185	315																		

(様式2D)

名取市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
64	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	下増田地区	市	市	直接	継続	3,258,832	27	~	32	23								
																24								
																25								
																26								
																27	76,644		3,657	-				
																28	157,553							
																累計	234,197	0	3,657	0				
65	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	下増田地区	市	市	直接	継続	460,609	27	~	32	23								
																24								
																25								
																26								
																27	9,473			-				
																28	19,392							
																累計	28,865	0	0	0				
66	◆	D	-	20	-	1	-	3	震災遺構保存 調査事業	閑上地区	市	市	直接	廃止	13,800	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	11,040		0	-	
																			27			0	11,040	
																			28					
																			累計	11,040	0	0	11,040	
68	D	-	17	-	5	閑上東地区被 災市街地復興 土地区画整理 事業	閑上東地区	市	市	直接	新規	333,780	28	~	31	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28	32,250							
																累計	32,250	0	0	0				
(注)												都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
	24	62,000	0	26,056	0																			
	25	121,780	0	▲ 6,056	0																			
	26	147,250	0	18,293	0																			
	27	31,000	0	30,562	16,740																			
	28	0	0	0	0																			
	462,226	都道府県交付分 計	362,030	0	68,855	16,740																		
	市町村 交付分													市町村 交付分	各年度 別合計	23	174,750	▲ 150,000	0	0				
		24	8,451,455	▲ 1,696,213	1,972,079	100																		
		25	6,398,501	▲ 138,085	4,558,155	4,003																		
26		22,965,843	1,559,961	16,843,278	102,526																			
27		9,968,368	424,337	13,402,800	124,329																			
28		14,727,072	0	0	0																			
100,017,621		市町村交付分 計	62,685,989	0	36,776,312	230,958																		
都道府 県・ 市町村 交付分													都道府 県・ 市町村 交付分			各年度 別合計	23	174,750	▲ 150,000	0	0			
		24	8,513,455	▲ 1,696,213	1,998,135	100																		
		25	6,520,281	▲ 138,085	4,552,099	4,003																		
	26	23,113,093	1,559,961	16,861,571	102,526																			
	27	9,999,368	424,337	13,433,362	141,069																			
	28	14,727,072	0	0	0																			
100,479,847	合計	63,048,019	0	36,845,167	247,698																			

(様式2E)

名取市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
									24	25																	
27	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	閉上・下 増田地区	市	市	直接	継続	24,000	24	~	30	23					24年4月個人に対する補助金、申請に基づき随時交付決定、12 基設置 - 25年7月申請に基づき随時交付決定、9基設置 - 申請に基づき随時交付決定、9基設置 - 申請に基づき随時交付決定、4基設置										
												24	4,050		3,742	-											
												25	3,750		2,587	-											
												26	5,550		1,491	-											
												27	4,650		1,057	-											
												28															
												累計	18,000	0	8,877	0											
(注)																											
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。												都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														24	0	0	0	0			24	4,050	0	3,742	0		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														25	0	0	0	0			25	3,750	0	2,587	0		
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0	0			26	5,550	0	1,491	0		
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0	0			27	4,650	0	1,057	0		
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														28	0	0	0	0			28	0	0	0	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。														0 都道府県交付分 計		0	0	0			0	市町村交付分 計		18,000	0	8,877	0
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。														24,000 市町村交付分 計		18,000	0	8,877			0	合計		18,000	0	8,877	0
														24,000 合計		18,000	0	8,877			0						