

(様式1)

名取市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
名取市 交付分	23	174,750	0
	24	8,509,505	2,017,232
	25	6,685,484	4,814,209
	26	22,978,893	16,874,523
	27	12,586,112	15,678,026
	28	16,474,106	17,164,499
	29	9,068,684	
合計		76,477,534	56,548,489

<参考>	名取市東日本大震災 復興交付金基金残高	名取市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	名取市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	31,265,241	34,893	45,247,186

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	23	55,000	0
	24	283,507	229,041
	25	3,470,028	1,472,561
	26	6,552,535	4,093,392
	27	495,658	3,882,527
	28	1,132,216	1,208,124
	29	494,069	
合計		12,483,013	10,885,645

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

名取市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
1	A-1-1-	下増田小学校 校舎増築事業 (公立学校施設 整備費国庫 負担事業)	下増田地区 下増田小学校	市	市	直接	完了	367,645	24 ~ 26	23						24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注
										24	24,000		21,023	-		
										25	251,733		233,202	-	25年9月本体工事発注	
										26			7,289	14,219	26年11月工事完了	
										27						
										28						
										29						
累計	275,733	0	261,514	14,219												
2	A-4-1-	復興関連埋蔵 文化財発掘調 査事業	閑上・下 増田地区 ほか	市	市	直接	継続	34,000	24 ~ 28	23						24年7月調査用重機借上
										24	7,500		4,327	-		
										25	7,500		7,390	-	25年6月調査用重機借上、26年3月 25年度調査事業完了	
										26	7,500		7,467	-	26年4月調査用重機借上、27年3月 26年度調査事業完了	
										27	3,000		5,927	-	27年7月調査用重機借上、28年3月 27年度調査事業完了	
										28						
										29						
累計	25,500	0	25,111	0												
29	A-4-1-	埋蔵文化財発 掘調査事業	名取市全 域	県	県	直接	継続	9,217	24 ~ 28	23						
										24	9,330		0	-		
										25		▲ 2,418	0	-		
										26			1		一部成果品完成	
										27						
										28						
										29						
累計	9,330	▲ 2,418	1	0												
70	◆ A-4-1-1	出土文化財収 蔵施設整備事 業	小山地区	市	市	直接	未着手	7,344	29 ~ 29	23						
										24						
										25						
										26						
										27						
										28						
										29	5,875					
累計	5,875	0	0	0												
(注)									都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
	24	9,330	0	0	0	0										
	25	0	▲ 2,418	0	0	0										
	26	0	0	1	0	0										
	27	0	0	0	0	0										
	28	0	0	0	0	0										
	29	0	0	0	0	0										
9,217	都道府県交付分 計	9,330	▲ 2,418	1	0											
市町村 交付分									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
	24	31,500	0	25,350	0											
	25	259,233	0	240,592	0											
	26	7,500	0	14,756	14,219											
	27	3,000	0	5,927	0											
	28	0	0	0	0											
	29	5,875														
408,989	市町村交付分 計	307,108	0	286,625	14,219											
都道府 県・ 市町村 交付分									都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
	24	40,830	0	25,350	0											
	25	259,233	▲ 2,418	240,592	0											
	26	7,500	0	14,757	14,219											
	27	3,000	0	5,927	0											
	28	0	0	0	0											
	29	5,875														
418,206	合計	316,438	▲ 2,418	286,626	14,219											

名取市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6	7															
3	C	-	7	-	1	-	閑上漁港水産業共同利用施設復興整備事業	閑上地区	市	市	直接	廃止	30,000	24	~	24	23					
																	24	22,500	0	-		
																	25		0	-		
																	26		0	22,500		
																	27					
																	28					
																	29					
累計	22,500	0	0	22,500																		
28	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	閑上・下増田地区	県	市	間接	完了	4,361,663	24	~	28	23					
																	24	75,000	55,991	-		
																	25	2,454,961	765,357	-	・H25年度交付分については概ね発注済。 ・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組合の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのライスセンター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4月完了。 ・H26年度交付分についても概ね発注済。	
																	26	741,285	1,666,851	-	・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農業用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造工事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4月完了予定	
																	27		407,720	-	H27年度より繰越した事業についてH28.4月完了	
																	28			375,327		
																	29					
累計	3,271,246	0	2,895,919	375,327																		
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	63,000	23	~	27	23	52,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成	
																	24	11,000	43,025	-	業務発注。	
																	25		1,280	-	25年4月塩分モニタリング業務発注	
																	26		1,289	-	26年4月塩分モニタリング業務発注	
																	27		400	17,006	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了	
																	28					
																	29					
累計	63,000	0	45,994	17,006																		
31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	11,909,320	24	~	32	23				25年2月、実施設計発注。	
																	24	97,500	85,132	-	25年6月、工事発注。	
																	25	678,750	691,117	-	26年4月、工事発注。	
																	26	5,655,750	2,395,994	-	27年11・12月、暗渠排水工事契約。	
																	27	464,658	3,421,625	-	28年6月、暗渠排水工事契約。28年9月、区画整理工事発注。	
																	28	1,132,216	1,173,692	-		
																	29	494,069				
累計	8,522,943	0	7,767,560	0																		
32	◆	C	-	1	-	2	-	被災農地における早期復興技術の開発事業	農業・園芸総合研究所	県	県	直接	完了	14,468	24	~	25	23				24年4月、試験研究業務開始。
																		24	5,787	5,787	-	25年度で終了
																		25	5,787	4,668	1,119	
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	11,574	0	10,455	1,119																		
33	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	4,000	23	~	24	23	3,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成	
																	24	1,000	2,974	1,026	業務発注。	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	4,000	0	2,974	1,026																		

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24 ~ 32	23					25年3月、実施設計発注。
															24	5,250		1,567	-	
															25	198,750		9,985	-	25年5月、工事発注。
															26	8,250		10,964	-	26年4月、工事発注。
															27			22,220	-	
															28			10,642	-	28年9月、暗渠排水工事契約
															29					
累計	212,250	0	55,378	0																
42	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	33,300	24 ~ 25	23					24年9月、ワークショップ企画運營業務発注。
															24	16,640		8,509	-	
															25	10,000		6,210	11,921	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運營業務発注
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	26,640	0	14,719	11,921																
49	◆	C	-	7	-	2	閑上水産加工 団地整備計画 策定事業	閑上地区	市	市	直接	完了	30,000	25 ~ 26	23					25年4月整備計画策定業務発注
															24					
															25	24,000		12,600	-	
															26			11,059	341	27年2月雨水排水計画等調査業務発注
															27					
															28					
															29					
累計	24,000	0	23,659	341																
63	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	閑上地区	市	市	直接	継続	3,922,900	27 ~ 28	23					
															24					
															25					
															26					
															27	2,531,374		2,264,052		平成27年4月交付決定済み
															28	165,618		▲ 16,965		H27交付決定分事業竣工に伴う額の確定
															29					
累計	2,696,992	0	2,247,087	0																
67	◆	C	-	7	-	2	閑上水産業共 同利用塩水取 配水施設整備 事業	閑上地区	市	市	直接	継続	98,400	27 ~ 28	23					
															24					
															25					
															26					
															27	78,720		4,190		27年7月調査設計委託業務発注
															28			70,848		H28.11月本体工事等の発注
															29					
累計	78,720	0	75,038	0																

(様式2C)

名取市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	55,000	0	0	0								
			24	212,177	0	202,985	1,026								
			25	3,348,248	0	1,478,617	13,040								
			26	6,405,285	0	4,075,098	0								
			27	464,658	0	3,851,965	17,006								
			28	1,132,216	0	1,184,334	375,327								
			29	494,069											
	16,679,751	都道府県交付分 計	12,111,653	0	10,792,999	406,399									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	22,500	0	0	0								
			25	24,000	0	12,600	0								
			26	0	0	11,059	22,841								
			27	2,610,094	0	2,268,242	0								
			28	165,618	0	53,883	0								
			29	0											
	4,081,300	市町村交付分 計	2,822,212	0	2,345,784	22,841									
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	55,000	0	0	0								
			24	234,677	0	202,985	1,026								
			25	3,372,248	0	1,491,217	13,040								
			26	6,405,285	0	4,086,157	22,841								
			27	3,074,752	0	6,120,207	17,006								
			28	1,297,834	0	1,238,217	375,327								
			29	494,069											
	20,761,051	合計	14,933,865	0	13,138,783	429,240									

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
4	D	-	1	-	1	-	中貞山運河線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	24	23						
															24	16,275	▲ 16,275	0	0		
															25			0	-		
															26				0		
															27						
															28						
															29						
累計	16,275	▲ 16,275	0	0																	
5	D	-	1	-	2	-	牛野一本杉線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閑上地区	市	市	直接	完了	200,970	24	23					24年10月測量設計発注	
															24	38,750		7,274			
															25	101,525		125,738	25年8月用地買収開始、26年3月築造工事発注		
															26	47,275	▲ 4,476	22,737	27年3月築造工事完了		
															27						
															28		▲ 27,322		3		
															29						
累計	187,550	▲ 31,798	155,749	3																	
6	D	-	4	-	1	-	下増田地区災 害公営住宅整 備事業	下増田地 区	市	市	直接	完了	2,329,686	24	23						
															24	760,375	▲ 495,687	0	-		
															25	1,023,750		111,004	25年4月基本計画検討業務発注、用地買収開始		
															26	962,475	▲ 202,000	849,953	27年3月移転先団地造成工事(災害公営住宅造成分)完了		
															27			1,077,518	27年10月整備工事完了		
															28		▲ 10,437		1		
															29						
累計	2,746,600	▲ 708,124	2,038,475	1																	
7	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	閑上地区 下増田地 区	市	市	直接	廃止	11,559	24	23						
															24	32,000		0	-		
															25			0	-		
															26	913		0	-		
															27			9,247	27年10月下増田地区駐車場整備工事完了		
															28		▲ 23,666				
															29						
累計	32,913	▲ 23,666	9,247	0																	
8	D	-	12	-	1	-	地区公民館耐 震化事業(住 宅・建築物安 全ストック形成 事業)	下増田地 区	市	市	直接	完了	1,171	24	23					24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了	
															24	878		780			
															25						
															26						
															27						
															28		▲ 98				
															29						
累計	878	▲ 98	780	0																	
9	D	-	16	-	1	-	名取駅前復興 市街地再開発 事業	増田地区	市	市	直接	継続	2,561,403	24	23					24年9月基本構想策定発注	
															24	262,920		5,475			
															25			31,960	25年9月現況測量・地質調査業務、施設計画作成業務等発注		
															26	6,442		67,887	26年10月資金計画作成業務、施設建築物基本設計等発注		
															27	187,920		114,898	27年5月従前土地建物等の再算定業務等発注		
															28	164,040		325,387	28年6月権利変換計画作成等業務発注、再開発事業補助金交		
															29	868,920					
累計	1,490,242	0	545,607	0																	
10	D	-	17	-	1	-	閑上地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	閑上地区	市	市	直接	継続	24,266,125	24	23						
															24	393,000	▲ 11,915	0	-		
															25			0	-		
															26	4,205,294	1,266,274	4,266,717	減価買取用地費、設計施工一括型工事発注		
															27	3,363,000		4,078,573	減価買取用地費、設計施工一括型工事発注		
															28	5,709,000		7,478,206	物件移転補償費、設計施工一括型工事発注		
															29	2,217,000					
累計	15,887,294	1,254,359	15,823,496	0																	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	1	2	3	4	5	6																																			
11	◆	D	-	17	-	1	-	十三塚公園市民 庭球場人工芝張替、夜間 照明設置事業	箱塚地区	市	市	直接	完了	40,000	24	~	24	23				24年8月人工芝張替工事発注、25年1月完成。24年11月照明整 備工事発注、25年3月完成																			
																		24	32,000		31,998		2																		
																		25																							
																		26																							
																		27																							
																		28																							
																		29																							
																		累計	32,000	0	31,998		2																		
																		23																							
																		24	16,000		5,727		-																		
25	304,000		167,616	-																																					
26			73,875	-																																					
27				-																																					
28		▲ 72,780		2																																					
29																																									
累計	320,000	▲ 72,780	247,218	2																																					
13		D	-	17	-	2	-	(都市再生区 画整理事業) 緊急防災空地 整備事業	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	23	~	24	23	150,000	▲ 150,000	0	0																			
																		24	300,000	▲ 300,000	0	0																			
																		25			0																				
																		26																							
																		27																							
																		28																							
																		29																							
																		累計	450,000	▲ 450,000	0	0																			
																		14		D	-	17	-	3	-	都市再生事業 計画案作成事業	閑上地区	市	市	直接	完了	783,400	23	~	26	23	24,750			24年4月測量設計委託発注、24年5月基本設計委託発注、協議 会支援委託発注、ガイドライン策定委託発注	
																																				24	575,625		442,041		-
25			23,453	-																																					
26			122,054	-																																					
27				-																																					
28		▲ 12,825		2																																					
29																																									
累計	600,375	▲ 12,825	587,548	2																																					
15		D	-	20	-	1	-	津波ハザード マップ等整備 事業(都市防 災総合推進事 業)	名取市全 域	市	市	直接	完了	50,000	24	~	25																			23					24年10月津波等ソフト対策業務委託発注 25年8月地域防災計画修正業務委託発注、11月印刷業務発注 27年3月業務完了
																																				24	15,000		14,986		
																		25	22,500		22,286	-																			
																		26			0	228																			
																		27																							
																		28																							
																		29																							
																		累計	37,500	0	37,272	228																			
																		16	◆	D	-	20	-	1	-	東日本大震災 記録・保存事 業	市内全域	市	市	直接	完了	12,984	24	~	24	23				24年6月画像・動画の収集等委託発注、24年10月写真記録保存 業務委託発注、24年11月記録誌作成業務委託発注	
																																				24	11,680		10,386		
25			0																																						
26																																									
27																																									
28		▲ 1,293		1																																					
29																																									
累計	11,680	▲ 1,293	10,386	1																																					
17	◆	D	-	20	-	1	-	コミュニティFM 事業	増田地区 ほか	市	市	直接	完了	50,714	24	~	27																			23					24年7月施設等設計業務委託発注、25年3月FM局演奏所整備工事発 注 25年7月放送機器購入、8月放送設備機器設置工事発注、26年2 月中継基地局設置工事設計業務委託発注 26年12月中継基地局設置工事設計完了 27年9月中継基地局設置施工管理一式及び中継基地局設置工事完
																																				24	20,000		10,722		
																		25	20,000		10,130	-																			
																		26	571		0	-																			
																		27			19,717	2																			
																		28																							
																		29																							
																		累計	40,571	0	40,569	2																			

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	20	-	2	都市防災総合 推進事業	関上・下 増地区 (一部増 田地区含 む)	市	市	直接	完了	39,202	24	~	24	23				24年4月まちづくり計画策定業務委託発注
																24	30,000		28,271	-
																25			0	-
																26			0	-
																27				
																28		▲ 598		1,131
																29				
累計	30,000	▲ 598	28,271	1,131																
19	D	-	20	-	3	都市防災総合 推進事業(被 災地におけ る復興まち づくり総合 支援事業)	増田地区	市	市	直接	完了	124,708	24	~	28	23				25年1月測量設計業務委託発注
																24	21,600		7,402	-
																25			2,530	-
																26	478		1,144	-
																27	71,452		78,330	-
																28				4,124
																29				
累計	93,530	0	89,406	4,124																
20	D	-	20	-	4	防災まちづくり 拠点施設整備 計画策定	関上・下 増田地区	市	市	直接	完了	20,000	24	~	25	23				24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等業務委託発注
																24	15,000		14,135	-
																25			0	865
																26				
																27				
																28				
																29				
累計	15,000	0	14,135	865																
21	D	-	20	-	5	沿岸地域活性化 振興ビジョン 策定及び活性 化施設整備事 業	沿岸地域	市	市	直接	完了	18,963	24	~	24	23				24年4月ビジョン等策定業務委託発注
																24	15,000		14,222	-
																25			0	-
																26				
																27				
																28		▲ 777		1
																29				
累計	15,000	▲ 777	14,222	1																
22	D	-	21	-	1	防災集団移転 事業地区下水 道事業	防災集団 移転事業地 域	市	市	直接	完了	103,551	24	~	25	23				25年3月調査設計業務委託発注
																24	150,000	▲ 72,337	4,331	-
																25	150,000	▲ 150,000	75,595	-
																26			▲ 2,263	0
																27				0
																28				0
																29				
累計	300,000	▲ 222,337	77,663	0																
23	D	-	22	-	1	防災公園整備 事業(貞山運 河西側)(都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業))	関上地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23				
																24	533,333	▲ 533,333	0	0
																25			0	-
																26			0	0
																27				
																28				
																29				
累計	533,333	▲ 533,333	0	0																
24	D	-	22	-	2	防災公園整備 事業(貞山運 河東側)(都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業))	関上地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23				
																24	266,666	▲ 266,666	0	0
																25			0	-
																26			0	0
																27				
																28				
																29				
累計	266,666	▲ 266,666	0	0																

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5														
25	D	-	23	-	1	下増田地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	下増田地 区	市	市	直接	完了	92,412	24 ~ 27	23					24年4月不動産鑑定評価業務委託発注、協議会支援業務委託 発注、24年5月事業計画策定業務委託発注
														24	43,395		26,314	-	25年11月ガイドライン詳細設計業務委託発注
														25	32,250		19,305	-	26年5月不動産鑑定評価業務委託、防集協議会支援業務等発 注
														26	1,149		21,094	-	27年5月防集協議会支援業務等発注
														27			2,592		
														28		▲ 7,485			
														29					
														累計	76,794	▲ 7,485	69,305	4	
														23					24年8月測量設計業務委託発注、25年3月用地買収開始
														24	3,171,314		332,533	-	25年9月移転先団地造成工事発注
25	2,356,954		3,589,314	-	27年3月移転先団地造成工事完了、個人に対する補助金														
26	21,284		876,311	-	27年11月共同作業所建設工事完了、区域内移転者支援に関す る補助金														
27			380,015	-	29年3月集会所建設工事完了、区域内移転者支援に関する補助														
28			127,562																
29																			
累計	5,549,552	0	5,305,735	0															
35	D	-	1	-	3	川内沢川線道 路事業(市街 地相互の接続 道路)	下増田地 区	市	市	直接	継続	2,596,234	24 ~ 31	23				25年1月測量設計業務委託発注	
														24	27,900		38,968	-	
														25	716,100		13,350	-	
														26	7,838		0	-	
														27			2,039	-	
														28	520,319	3,255	740,600	-	
														29	600,098				
														累計	1,872,255	3,255	794,957	0	
														23					25年1月測量設計業務委託発注
														24	15,112		14,938	-	
25	391,375		4,690	-															
26	4,317		0	-															
27			71,868	-															
28	306,118		197,362	-	用地買収、築造工事														
29	381,885																		
累計	1,098,807	0	288,858	0															
37	D	-	1	-	5	(仮称)関上小 塚原線整備事 業(市街地相 互の接続道 路)	関上地区	市	市	直接	完了	118,070	24 ~ 28	23					
														24	77,500	14,004	0	-	
														25			0	-	
														26			67,981	-	26年4月道路ネットワーク検討業務、測量設計業務発注
														27			5,206	-	
														28			15,889	2,428	29年1月測量設計業務完了
														29					
														累計	77,500	14,004	89,076	2,428	
														23					25年1月測量設計業務委託発注
														24	77,500		0	-	
25	8,137		4,650	-	25年12月測量設計業務委託発注														
26	80,212		0	-	測量設計業務継続														
27																			
28																			
29																			
累計	165,849	0	4,650	0															
39	D	-	1	-	7	(仮称)関上南 北線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	2,113,199	24 ~ 30	23				25年1月測量設計業務委託発注	
														24	69,750		25,749	-	
														25			9,145	-	
														26	395,415		426	-	26年6月不動産鑑定業務委託発注
														27			20,411	-	28年2月橋梁外詳細設計委託発注
														28	172,975		210,019	-	用地買収、築造工事
														29	909,467				
														累計	1,547,607	0	265,750	0	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
40	D	-	1	-	8	-	(仮称) 関上港 北線等整備事 業 (市街地相互 の接続道路)	関上地区	市	市	直接	完了	25,000	24	23						
															24	96,100	▲ 14,004	0	-		
															25			0	-		
															26			16,321	-		
															27			3,053	62,722		
															28		▲ 62,721				
															29						
累計	96,100	▲ 76,725	19,374	62,722	26年7月測量設計業務発注 26年7月測量設計業務の変更契約																
41	◆ D	-	17	-	1	-	関上共同体再 生・地域資源 再発見等事業	関上地区	市	市	直接	完了	2,868	24	23						
															24	3,360		2,294	-		
															25						
															26						
															27						
															28		▲ 1,065		1		
															29						
累計	3,360	▲ 1,065	2,294	1	24年10月ワークショップ企画運営業務委託発注、24年12月調査 業務委託発注																
43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)塩釜 亘理線 (関上)	県	県	直接	継続	280,000	24	23						
															24	38,750		14,566	-		
															25			▲ 6,236	-		
															26	147,250		8,029	-		
															27	31,000		12,499	-		
															28						
															29			23,790			
累計	217,000	0	52,648	0	24年9月道路詳細設計契約。 26年5月道路設計契約。 27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託 契約。 用地補償を推進。																
44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	名取駅関 上線	県	県	直接	完了	30,000	24	23						
															24	23,250		11,490	-		
															25			▲ 4,980			
															26						
															27				16,740		
															28						
															29						
累計	23,250	0	6,510	16,740	24年9月道路詳細設計契約。																
45	D	-	1	-	9	-	飯塚開発線道 路事業	下増田地 区	市	市	直接	完了	31,203	24	23						
															24	1,937		1,871	-		
															25	17,437		0	-		
															26	331	4,476	3,245	-		
															27			19,064	1		
															28						
															29						
累計	19,705	4,476	24,180	1	25年1月測量設計業務委託発注 26年9月用地測量業務発注 28年3月築造工事完了、用地買収済																
46	D	-	1	-	10	-	北釜線道路事 業 (市街地相互 の接続道路)	下増田地 区	市	市	直接	継続	4,003,505	24	23						
															24	19,375		36,465	-		
															25	763,375		33,012	-		
															26	8,635		8,981	-		
															27			1,230	-		
															28	516,274	3,875	515,247	-		
															29	1,134,307					
累計	2,441,966	3,875	594,935	0	25年1月測量設計業務委託発注 26年1月橋梁詳細設計業務委託発注 27年7月不動産鑑定評価委託発注																
47	D	-	13	-	1	-	下増田地区が け地近接等危 険住宅移転事 業	下増田地 区	市	市	直接	継続	276,742	24	23						
															24	117,900		333	-		
															25	58,950		36,778	-		
															26			22,537	-		
															27			19,385	-		
															28			5,248	-		
															29						
累計	176,850	0	84,281	0	24年12月個人に対する補助金 25年4月個人に対する補助金 26年7月個人に対する補助金 27年6月個人に対する補助金 28年12月個人に対する補助金																

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
48	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市		継続	10,988,719	24	~	32	23				24年10月被災写真記録保存業務委託発注、24年11月仮設駐車場整備工事発注		
																	24	1,217,810		906,557	-		
																	25	189,705		197,052	-		
																	26	2,674,904		945,484	-		
																	27	2,394,027		1,471,861	-		
																	28	2,314,525		997,473	-		
																	29				-		
累計	8,790,971	0	4,518,427	0																			
50	◆	D	-	17	-	1	-	4	名取駅西口自転車等駐車場整備事業	増田西地区	市	市	直接	完了	56,769	24	~	26	23				25年3月増築・改修工事設計業務委託発注
																			24	6,400		4,368	-
																			25	38,380		1,570	-
																			26	1,096		39,476	-
																			27				-
																			28		▲ 461		1
																			29				-
累計	45,876	▲ 461	45,414	1																			
51	◆	D	-	17	-	1	-	5	閑上地区幼稚園仮園舎整備支援事業	下増田地区	市	市	直接	継続	27,390	25	~	31	23				
																			24				
																			25	3,080		2,904	-
																			26	3,168		3,168	-
																			27	3,168		3,168	-
																			28	3,168		3,168	-
																			29	2,992			-
累計	15,576	0	12,408	0																			
52	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	名取市	県	県	直接	継続	152,226	25	~	32	23				
																			24				
																			25	121,780		5,160	-
																			26			10,264	-
																			27			18,063	-
																			28				-
																			29				-
累計	121,780	0	33,487	0																			
53	D	-	23	-	3	-	-	-	閑上地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	閑上地区	市	市	直接	完了	142,377	25	~	28	23				
																			24				
																			25	58,500	11,915	70,413	-
																			26	36,368		24,628	-
																			27			8,424	3,318
																			28				-
																			29				-
累計	94,868	11,915	103,465	3,318																			
54	D	-	22	-	3	-	-	-	防災公園整備事業(下増田地区(施設整備))	下増田地区	市	市	直接	継続	404,659	25	~	28	23				
																			24				
																			25	975		0	-
																			26	144,908		35,640	-
																			27	157,611		▲ 122	-
																			28			70,470	-
																			29				-
累計	303,494	0	105,988	0																			
55	D	-	22	-	4	-	-	-	防災公園整備事業(下増田地区(用地取得))	下増田地区	市	市	直接	継続	71,027	25	~	28	23				
																			24				
																			25	1,333		0	-
																			26	46,018		0	-
																			27				-
																			28			40,966	-
																			29				-
累計	47,351	0	40,966	0																			

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5																			
56	D	-	4	-	2	関上地区災害 公営住宅整備 事業(土地区 画整理区域 内)	関上地区	市	市	直接	継続	16,646,207	25	~	30	23								
																24								
																25			5,935					
																26	2,177,877	495,687	1,666,489				- 事業用地代等	
																27	2,094,999	424,337	2,926,072				- 27年12月災害公営住宅整備工事発注、事業用地代等	
																28	4,313,907	26,583	4,653,688				28年10月戸建1期完成、集合1期工事継続、2期工事発注等	
																29	2,531,101							
累計	11,117,884	946,607	9,252,184	0																				
57	D	-	4	-	3	関上地区災害 公営住宅事業 (土地区画整 理区域外)	関上地区	市	市	直接	継続	3,253,572	26	~	29	23								
																24								
																25								
																26	829,307		212,167				26年7月造成設計業務、不動産鑑定評価業務、基本計画検討業 務等発注	
																27	604,172		1,577,358				27年6月戸建住宅造成工事発注、測量設計業務委託、事業用 地代等	
																28	1,413,395		842,940				28年8月造成工事完了、高柳圭田地区完了、辻地区工事等	
																29								
累計	2,846,874	0	2,632,465	0																				
58	D	-	13	-	2	関上地区がけ 地近接等危険 住宅移転事業	関上地区	市	市	直接	継続	1,831,100	25	~	31	23								
																24								
																25	140,175							
																26	1,233,150		43,512				- 26年7月個人に対する補助金	
																27			111,891				- 27年4月個人に対する補助金	
																28			44,764				28年4月個人に対する補助金	
																29								
累計	1,373,325	0	200,167	0																				
59	D	-	23	-	4	関上地区防災 集団移転促進 事業(事業費)	関上地区	市	市	直接	継続	11,744,081	26	~	30	23								
																24								
																25								
																26	9,612,356		7,369,134				- 27年2月個人に対する事業用地代	
																27	496,650		1,259,204				- 27年7月外構撤去工事発注、事業用地代等	
																28	106,487		161,243				28年4月個人に対する事業用地代、29年3月外交撤去工事完了	
																29								
累計	10,215,493	0	8,789,581	0																				
60	D	-	1	-	11	(仮称)関上港 線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	1,719,000	26	~	30	23								
																24								
																25								
																26	186,000		57,334				- 26年11月設計・施工一括型工事発注	
																27	106,950							
																28	559,085	221,649	128,666				28年6月設計・施工一括型工事発注	
																29								
累計	852,035	221,649	186,000	0																				
61	D	-	1	-	12	関上四郎丸線 整備事業 (市街地相互 の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	718,131	26	~	28	23								
																24								
																25								
																26	235,522							
																27	402,302		138,141				- 27年7月補償調査及び不動産鑑定業務委託発注、28年2月改良 工事発注、事業用地代	
																28		▲ 81,273	290,945				用地買収、築造工事	
																29								
累計	637,824	▲ 81,273	429,086	0																				
62	D	-	17	-	4	都市再生事業 計画案作成事 業(関上東地 区)	関上地区	市	市	直接	完了	42,000	26	~	26	23								
																24								
																25								
																26	31,500		31,185				- 26年10月都市再生整備計画策定業務発注	
																27							315	
																28								
																29								
累計	31,500	0	31,185	315																				

