

(様式1)

登米市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

登米市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,631	573
24	682,774	77,760	
25	726,693	1,125,307	
26	380,588	89,101	
27	262,118	529,178	
28	75,781	76,282	
29	86,645		
合 計		2,218,230	1,898,201

<参考>	登米市東日本大震災 復興交付金基金残高	登米市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	登米市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	90,464	2,558	1,898,201

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合 計		0	0

【参 考】平成23～28年度 交付実績※: 1,899,462

※ 「交付実績」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2A)

登米市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
																23	24	25	26	27	28	29	累計		
1	A - 4 - 1 -	埋蔵文化財発掘調査事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	15,244	23 ~ 25	23	3,631	0	573	0	24年3月~4月、8月発掘調査実施。										
										24	7,801	0	1,650	0											
										25	0	0	265	8,944	25年4月~26年3月発掘調査報告書作成及び発行。										
										26	0	0	0	0											
										27	0	0	0	0											
										28	0	0	0	0											
										29	0	0	0	0											
										累計	11,432	0	2,488	8,944											
										(注)										23	0	0	0	0	
										1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										24	0	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	0	0	0	0											
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	0	0											
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										27	0	0	0	0											
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										28	0	0	0	0											
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										29	0	0	0	0											
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										0	0	0	0	0											
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										23	3,631	0	573	0											
										24	7,801	0	1,650	0											
										25	0	0	265	8,944											
										26	0	0	0	0											
										27	0	0	0	0											
										28	0	0	0	0											
										29	0	0	0	0											
										15,244	11,432	0	2,488	8,944											
										15,244	11,432	0	2,488	8,944											

(様式2D)

登米市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	完了	1,489,260	24 ~ 28	23					24年6月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。	
															24	552,868		46,256	-	25年7月建設工事発注。	
															25	198,934		582,864	-	26年5月10戸完成、11月22戸完成。	
															26	329,236		51,563	-	28年7月20日24戸完成。	
															27	222,062		465,191	-		
															28	0		4,332	152,894		
															29						
累計	1,303,100	0	1,150,206	152,894																	
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	中田町地区	市	登米市	直接	完了	235,724	24 ~ 26	23					24年10月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。	
															24	57,866		11,229	-	25年10月建設工事発注。	
															25	148,392		166,837	-	26年7月4戸完成、8月5戸完成。	
															26			2,929	25,263		
															27						
															28						
															29						
累計	206,258	0	180,995	25,263																	
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	完了	231,332	24 ~ 26	23					25年3月実施設計発注。	
															24	28,114		8,996	-	25年10月建設工事発注。	
															25	174,300		166,210	-	26年6月5戸完成、7月4戸完成。	
															26			3,236	23,972		
															27						
															28						
															29						
累計	202,414	0	178,442	23,972																	
5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	260,838	24 ~ 26	23					24年10月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。	
															24	36,125		9,629	-	25年10月建設工事発注。	
															25	192,107		201,763	-	26年8月10戸完成。	
															26			5,436	11,404		
															27						
															28						
															29						
累計	228,232	0	216,828	11,404																	
6	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	完了	12,118	25 ~ 28	23					
																24					
																25	6,912		5,512	-	25年7月舗装工事発注。
																26			▲ 1,590	-	26年5月10戸完成、11月22戸完。
																27	2,782		2,782	-	28年7月20日24戸完成。
																28	0		▲ 2,571	5,561	
																29					
累計	9,694	0	4,133	5,561																	

(様式2D)

登米市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
7	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	中田町地区	市	登米市	直接	完了	2,430	25	~	26	23						
																			24						
																			25	1,944		673	-	25年11月舗装工事発注。	
																			26			▲1	1,272	26年7月4戸完成、8月5戸完成。	
																			27						
																			28						
																			29						
累計	1,944	0	672	1,272																					
8	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	完了	2,430	25	~	26	23						
																			24						
																			25	1,944		682	-	25年11月舗装工事発注。	
																			26			5	1,257	26年6月5戸完成、7月4戸完成。	
																			27						
																			28						
																			29						
累計	1,944	0	687	1,257																					
9	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	2,700	25	~	26	23						
																			24						
																			25	2,160		501	-	25年11月舗装工事発注。	
																			26			103	1,556	26年8月10戸完成。	
																			27						
																			28						
																			29						
累計	2,160	0	604	1,556																					
10		D	-	5	-	1			災害公営住宅 家賃低廉化事業	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	継続	484,705	26	~	32	23						
																			24						
																			25						
																			26	45,076		24,222	-	26年6月適用開始。	
																			27	32,562		53,416	-		
																			28	66,163		65,110			
																			29	75,442					
累計	219,243	0	142,748	0																					
11		D	-	6	-	1			東日本大震災 特別家賃低減 事業	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	継続	78,018	26	~	32	23						
																			24						
																			25						
																			26	6,276		3,198	-	26年6月適用開始。	
																			27	4,712		7,789	-		
																			28	9,618		9,411			
																			29	11,203					
累計	31,809	0	20,398	0																					

(様式2D)

登米市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	
										24	0	0	0	0	
										25	0	0	0	0	
										26	0	0	0	0	
										27	0	0	0	0	
										28	0	0	0	0	
										29	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
								市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	
										24	674,973	0	76,110	0	
										25	726,693	0	1,125,042	0	
										26	380,588	0	89,101	64,724	
										27	262,118	0	529,178	0	
										28	75,781	0	76,282	158,455	
										29	86,645	0	0	0	
								2,799,555	市町村交付分 計		2,206,798	0	1,895,713	223,179	
								2,799,555	合計		2,206,798	0	1,895,713	223,179	