

(様式1)

多賀城市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

多賀城市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	160,300	2,556
24	2,600,651	763,825	
25	9,584,647	7,519,631	
26	12,178,520	12,010,082	
27	12,277,350	6,507,652	
28	4,408,566	4,634,496	
29	1,853,571		
合計		43,063,605	31,438,242

<参考>	多賀城市東日本大震災 復興交付金基金残高	多賀城市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	多賀城市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	12,453,464	23,829	30,633,970

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	1,736	145	
25	0	3,374	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
合計		1,736	3,519

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	市内41遺跡	市	市	直接	継続	420,000	23 ~ 32	23	13,500		2,556	-	平成23年度調査件数:7件	
															24	161,838		26,776	-	平成24年度調査件数:31件	
															25	139,661		22,416	-	平成25年度調査件数:16件	
															26			23,261	-	平成26年度調査件数:7件	
															27			8,945	-	平成27年度調査件数:8件	
															28			11,860	-	平成28年度調査件数:14件	
															29						
															累計	314,999	0	95,814	0		
															23						
															24	2,000		1,272	-	24年7月実施設計発注(完了)。	
25	30,875		27,096	4,507	25年6月工事発注(完了)。																
26																					
27																					
28																					
29																					
累計	32,875	0	28,368	4,507																	
15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市全域	県	県	直接	完了	4,693	24 ~ 25	23						
															24	1,736		145	-	25年4月~26年3月 分布調査・試掘	
															25		1,783	3,374	0		
															26						
															27						
															28						
															29						
															累計	1,736	1,783	3,519	0	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
															23	0	0	0	0		
															24	1,736	0	145	0		
25	0	1,783	3,374	0																	
26	0	0	0	0																	
27	0	0	0	0																	
28	0	0	0	0																	
29	0	0	0	0																	
4,693	都道府県交付分 計	1,736	1,783	3,519	0																
市町村交付分														23	13,500	0	2,556	0			
														24	163,838	0	28,048	0			
														25	170,536	0	49,512	4,507			
														26	0	0	23,261	0			
														27	0	0	8,945	0			
														28	0	0	11,860	0			
														29	0	0	0	0			
														461,094	市町村交付分 計	347,874	0	124,182	4,507		
														465,787	合計	349,610	1,783	127,701	4,507		

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	D	-	1	-	1	-	道路事業(清水沢多賀城線)	都市計画道路清水沢多賀城線	市	市	直接	継続	8,562,373	23 ~ 31	23	38,750		0		24年5月測量・地質調査・予備設計発注(完了)。 25年9月道路詳細設計発注(完了)。25年11月橋梁詳細設計発注(完了)。26年1月補償調査発注。26年1月土地評価、不動産鑑定発注(完了)。 26年5月用地補償総合技術業務発注。用地買収、建物補償契約開始。 27年9月橋梁下部工工事発注。 二線橋新設工事発注。
															24	62,000		44,553		
															25	196,075		129,531		
															26	2,155,933		515,704		
															27	1,129,175		1,961,696		
															28	766,637		646,242		
															29	1,620,008				
累計	5,968,578	0	3,297,726	0																
4	D	-	1	-	2	-	道路事業(笠神八幡線)	都市計画道路笠神八幡線	市	市	直接	完了	60,965	24 ~ 26	23					24年5月測量・地質調査・予備設計発注(完了)。
															24	48,825		26,491	-	
															25			21,232	-	
															26			▲ 476	1,578	
															27					
															28		▲ 1,578			
															29					
累計	48,825	▲ 1,578	47,247	0																
5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	5,178,022	24 ~ 26	23					URと24年3月基本協定締結。 URと24年5月調査・基本設計実施契約。24年10月用地買収(県有地)開始。24年11月不動産鑑定評価発注(完了)。25年2月用地買収契約(完了)。URと25年2月住宅譲渡契約。 25年6月工事着工(建設予定戸数:160戸)。 26年10月住宅譲渡変更契約。
															24	884,870				
															25	3,667,315		4,552,185		
															26			▲ 21,417	4,573,602	
															27					
															28		▲ 21,417			
															29					
累計	4,552,185	▲ 21,417	4,530,768	0																
6	D	-	20	-	1	-	都市防災推進関連調査事業	市内全域	市	市	直接	完了	88,093	23 ~ 25	23	47,850		0		24年5月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。24年5月復興基図作成事業測量業務委託発注(完了)。24年9月復興基図作成事業基図修正業務委託発注(完了)。24年11月津波ハザードマップ作成業務委託発注(完了)。 25年4月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。
															24	26,250		60,635		
															25	6,000		5,433	14,032	
															26					
															27					
															28		▲ 14,029			
															29					
累計	80,100	▲ 14,029	66,068	3																
7	D	-	20	-	2	-	住民自治組織強化支援事業	大代地区他	市	市	直接	完了	2,399	24 ~ 25	23					24年5月委託業務発注(完了)。 25年5月委託業務発注(完了)。
															24	900		899		
															25	900		900	1	
															26					
															27					
															28		▲ 1			
															29					
累計	1,800	▲ 1	1,799	0																

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
8	◆	D	-	20	-	1	防災行政無線 (移動系)整備 事業	津波浸水 区域及び 隣接区域	市	市	直接	完了	72,975	24 ~ 25	23						
															24	37,840		0	-		
															25	174,160		58,380	25年9月物品購入、設置業務発注(完了)。		
															26						
															27		▲ 8,328				
															28		▲ 145,292				
															29						
累計	212,000	▲ 153,620	58,380	0																	
9		D	-	21	-	1	下水道事業 (雨水整備)	宮内・八 幡・明月・ 町前雨水 幹線他	市	市	直接	継続	5,543,704	24 ~ 31	23						
															24	51,075		31,836	25年1月測量・土質調査・詳細設計発注(完了)。		
															25	1,040,475		261,276	26年2月工事(宮内雨水幹線)発注。		
															26			400,335	26年12月工事(大代雨水枝線)発注。		
															27	2,194,341		1,268,593	27年9月工事(明月雨水幹線)発注。		
															28		461,598	736,892	29年3月工事(八幡雨水幹線)発注。		
															29						
累計	3,285,891	461,598	2,698,932	0																	
10		D	-	21	-	2	下水道事業 (雨水ポンプ増 設整備)	大代・大 代東雨水 ポンプ場	市	市	直接	継続	3,867,380	24 ~ 30	23						
															24	15,750		0			
															25	575,812		69,457	25年9月実施設計発注。		
															26			234,000	26年9月大代ポンプ場工事発注。		
															27	865,320		204,850	27年11月大代東ポンプ(吐出口)工事発注。		
															28	1,443,652		103,808	大代東・大代ポンプ工事発注		
															29						
累計	2,900,534	0	612,115	0																	
11	◆	D	-	21	-	1	総合治水対策 計画策定事業	砂押川流 域	市	市	直接	完了	74,970	23 ~ 24	23	60,200		0			
															24			59,976	24年6月委託業務発注(完了)。		
															25			0			
															26			0	224		
															27						
															28		▲ 224				
															29						
累計	60,200	▲ 224	59,976																		
12	◆	D	-	21	-	1	内水排除困難 地域側溝整備 事業	工場地 帯・大代 地区	市	市	直接	継続	571,000	24 ~ 31	23						
															24	39,200		28,921	24年5月測量・詳細設計発注(完了)。25年1月工事発注(完了)。		
															25	217,440		1,863	25年3月測量・詳細設計発注(完了)。		
															26			40,417	26年6月工事発注(完了)。		
															27						
															28			162,184	28年12月工事発注。		
															29						
累計	256,640	0	233,385	0																	
13		D	-	22	-	1	八幡通り防災 公園整備事業	八幡通り 公園	市	市	直接	継続	213,500	24 ~ 31	23						
															24	101,625		9,011	24年5月測量・地質調査・詳細設計発注(完了)。		
															25			793			
															26						
															27						
															28			72,546	28年12月排水整備工事発注		
															29						
累計	101,625	0	82,350	0																	

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	D	-	22	-	2	-	防災緑地整備 事業	東北電力 高圧線下	市	市	直接	廃止	16,884	24	23					24年5月測量・地質調査・詳細設計発注(完了)。25年1月不動産 鑑定評価発注(完了)。	
															24	17,512		13,894	-		
															25			▲ 1,231	4,849		
															26						
															27						
															28		▲ 4,849				
															29						
累計	17,512	▲ 4,849	12,663	0																	
16	D	-	3	-	1	-	緊急避難路整 備事業(橋梁 耐震化)	樋の口大 橋、鎮守 橋、舟 橋、笠神 新橋	市	市	直接	完了	446,337	24	23					24年9月詳細設計発注(完了)。 25年8月工事(樋の口大橋)発注(完了)。25年10月工事(舟橋、 鎮守橋、笠神新橋)発注(完了)。	
															24	23,250		11,392			
															25	262,260		237,642			
															26	62,000		62,733			
															27				34,144		
															28		▲ 1,599		1,599		
															29						
累計	347,510	▲ 1,599	345,911	0																	
17	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (中央雨水ポ ンプ場整備)	中央雨水 ポンプ場	市	市	直接	完了	365,256	24	23					24年7月詳細設計発注(完了)。24年11月工事発注(完了)。	
															24	479,700		265,387	-		
															25			8,556	205,757		
															26						
															27						
															28		▲ 205,757				
															29						
累計	479,700	▲ 205,757	273,943	0																	
18	◆	D	-	1	-	2	-	街路樹植栽整 備事業	津波被害 地域	市	市	直接	完了	69,135	24	23					24年12月工事発注(完了)。 25年9月工事発注(完了)。
																24	26,400		26,399	-	
																25	29,600		28,907	694	
																26					
																27					
																28		▲ 694			
																29					
累計	56,000	▲ 694	55,306	0																	
19	D	-	15	-	1	-	多賀城市津波 復興拠点整備 事業	八幡地区	市	市	直接	継続	5,422,000	24	23					24年10月計画業務発注(完了)。 25年8月測量業務発注(完了)。25年9月地質調査業務発注(完 了)。26年1月実施設計業務発注。26年1月不動産鑑定評価業務 発注(完了)。 26年6月用地買収、建物補償契約開始。26年9月造成工事発 注。 27年4月用地買収。5月道路工事、調整池工事発注。 29年2月造成工事発注。	
															24	18,750		18,742			
															25	61,500		50,121			
															26	3,265,500		2,724,465			
															27	456,000		423,556			
															28			126,476			
															29	62,250					
累計	3,864,000	0	3,343,360	0																	

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
20	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業		市	市	直接	継続	4,259,476	~	23					
										24	17,600		17,600		
										25	550,484		550,484		26年1月拠点供給施設・排水施設整備事業の設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の測量設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の不動産鑑定評価業務発注(完了)。26年1月復興事業に伴う盛土材確保事業の盛土仮置き場賃借契約。26年3月復興事業に伴う盛土材確保事業の工事発注(完了)。
										26	235,680		235,680	26年5月拠点供給施設・排水施設整備事業の工業用水道移設補償契約。27年2月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事(一部)発注。27年2月区画整理がれき除去・撤去事業のがれき撤去工事(一部)発注。27年3月拠点供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事発注。	
										27	2,938,485		1,018,514	27年11月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水汚水工事一部発注。27年6月区画整理調査測量設計業務発注。27年8月拠点供給施設・排水施設整備事業の水道工事発注。	
										28	108,459	▲ 443,129		28年4月津波復興拠点整備用地買収(完了)。宮内地区災害公営住宅駐車場整備発注。29年2月津波復興拠点整備事業上水道、下水道工事発注。	
										29 累計	3,850,708	▲ 443,129	1,822,278		
21	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	18,630	25 ~ 26	23					
										24			34,000	-	
										25	34,000		0		
										26			▲ 19,096	19,096	
										27					
										28		▲ 19,096			
										29 累計	34,000	▲ 19,096	14,904	0	
22	D - 4 - 2 - 1	災害公営住宅整備事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	1,758,030	24 ~ 27	23					URと24年3月基本協定締結。
										24	311,166		1,938		25年2月測量業務発注(完了)。25年3月不動産鑑定評価発注(完了)。
										25	882,633		1,191,861		URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。
										26					26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)(完了)
										27	386,866		344,476	42,390	
										28		▲ 42,390			
										29 累計	1,580,665	▲ 42,390	1,538,275	0	
23	◆ D - 4 - 2 - 1	既存施設解体補償事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	210,122	24 ~ 24	23					
										24	184,000		6,132	-	25年2月建物補償調査発注(完了)。
										25			161,966		25年10月建物補償契約(完了)。
										26				15,902	
										27					
										28		▲ 15,902			
										29 累計	184,000	▲ 15,902	168,098	0	

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
24	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業 (新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	11,736	25	~	27	23				URと24年3月基本協定締結。
																			24				
																			25	10,600		10,600	URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約 (完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。
																			26				26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)(完了)
																			27			▲ 1,212	1,212
																			28				
29																							
累計		10,600	▲ 1,212	9,388	0																		
25		D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(鶴 ヶ谷地区)	鶴ヶ谷地区	市	市	直接	完了	8,459,936	25	~	27	23			3,553	URと24年3月基本協定締結。 25年3月測量・地質調査発注(完了)。25年3月不動産鑑定評価 発注(完了)。	
																		24					
																		25	1,470,856			URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約 (完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。	
																		26	5,673,906		7,141,209	26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)(完了)	
																		27	388,885		257,680	131,205	
																		28			▲ 131,205		
29																							
累計		7,533,647	▲ 131,205	7,402,442	0																		
26		D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(宮 内地区)	宮内地区	市	市	直接	継続	1,944,772	25	~	30	23				URと24年3月基本協定締結。	
																		24					
																		25	117,048				
																		26					
																		27	1,352,633			26年8月用地買収契約(完了)。URと27年2月住宅譲渡契約。	
																		28			231,992	1,613,413	
29																							
累計		1,469,681	231,992	1,613,413																			
27		D	-	17	-	1	-	宮内地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業計画作成事 業	宮内地区	市	市	直接	完了	84,000	24	~	25	23					
																		24					
																		25	63,750		63,000	25年2月測量・調査・計画・詳細設計発注(完了)。	
																		26			0	750	
																		27					
																		28			▲ 750		
29																							
累計		63,750	▲ 750	63,000	0																		
28	◆	D	-	20	-	1	-	多賀城市震災 経験・記録伝 承事業	市内全域	市	市	直接	完了	48,972	24	~	25	23					
																		24	1,600		0		
																		25	38,400		39,177	823	25年5月監理業務発注(完了)。25年6月委託業務発注(完了)。
																		26					
																		27					
																		28			▲ 823		
29																							
累計		40,000	▲ 823	39,177	0																		
29	◆	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(防災備 蓄施設整備)	大規模災 害時指定 収容避難 所(市内1 2箇所)	市	市	直接	完了	25,956	25	~	25	23					
																		24					
																		25	25,536		20,764	4,772	25年6月発注(完了)。
																		26					
																		27					
																		28			▲ 4,772		
29																							
累計		25,536	▲ 4,772	20,764	0																		





(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
36	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	継続	2,983,627	26 ~ 32	23									
															24									
															25									
															26	66,627		53,404		桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。 新田住宅が平成27年10月1日より入居開始、申請は11月分より。 鶴ヶ谷住宅が平成28年3月15日より入居開始、申請は28年4月分より。				
															27	181,973		148,706		宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月分より				
															28	450,959	363,096	442,609						
															29	114,680								
累計	814,239	363,096	644,719																					
37	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	継続	408,905	26 ~ 32	23									
															24									
															25									
															26	8,130		6,311		桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。				
															27	18,499		15,698		宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月分より				
															28	53,515		53,515						
															29	56,633								
累計	136,777	0	75,524																					
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																
				24	0	0	0	0																
				25	0	0	0	0																
				26	0	0	0	0																
				27	0	0	0	0																
				28	0	0	0	0																
				29	0	0	0	0																
				0	都道府県交付分 計	0	0	0	0															
				市町村 交付分	各年度 別合計	23	146,800	0	0	0														
						24	2,436,813	0	735,777	0														
						25	9,414,111	0	7,470,119	232,590														
						26	12,178,520	0	11,986,821	4,610,402														
						27	12,277,350	0	6,498,707	176,406														
28	4,408,566	0	4,622,636			0																		
29	1,853,571	0	0			0																		
57,376,344	市町村交付分 計	42,715,731	0	31,314,060	5,019,398																			
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	146,800	0	0	0																		
		24	2,436,813	0	735,777	0																		
		25	9,414,111	0	7,470,119	232,590																		
		26	12,178,520	0	11,986,821	4,610,402																		
		27	12,277,350	0	6,498,707	176,406																		
		28	4,408,566	0	4,622,636	0																		
		29	1,853,571	0	0	0																		
57,376,344	合計	42,715,731	0	31,314,060	5,019,398																			