

(様式1)

### 松島町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

松島町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
24	1,499,956	763,744	
25	5,371,001		
26	1,461,975		
27	0		
合計		8,341,932	763,744

<参考>	松島町東日本大震災復興交付金基金残高	7,924,470	松島町東日本大震災復興交付金基金の利息額	184
------	--------------------	-----------	----------------------	-----

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	68,131	56,305	
25	115,278		
26	0		
27	0		
合計		183,409	56,305

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

松島町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	A	-	4	-	1	-	震災復興事業に係る埋蔵文化財包蔵地確認調査及び発掘調査事業	計画区域内	町	松島町	直接	継続	8,000	24 ~ 27	23				24年7月、確認調査重機掘削業務発注。24年12月、確認調査実施(1件)。
															24	2,625	1,122	-	
															25				
															26				
															27				
累計	2,625	1,122	0																
12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全域	県	県	直接	継続	3,912	24 ~ 24	23				試掘・分布調査に係る契約準備・調整中
															24	2,934	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	2,934	0	0																
(注)															※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、5,559千円				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。	2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。	3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。	5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。	6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0								
								24	2,934	0	0								
								25	0	0	0								
								26	0	0	0								
								27	0	0	0								
都道県交付分 計							2,934	0	0	0									
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	2,625	1,122	0														
		25	0	0	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
市町村交付分 計							2,625	1,122	0	0									
県・市町村交付分 合計							5,559	1,122	0	0									

(様式2C)

松島町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	継続	71,120	24 ~ 24	23				24年10月、測量・実施設計発注。
															24	53,340	51,801	-	
															25				
															26				
															27				
累計	53,340	51,801	0																
23	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	継続	88,610	24 ~ 26	23				24年10月、測量・実施設計発注。
															24	4,582	4,504	-	
															25				
															26				
															27				
累計	4,582	4,504	0																
26	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業							~	23				平成25年3月、使途内訳提出。避難誘導施設に係る測量・設計業務発注準備中。
															24	76,383	3,660	-	
															25				
															26				
															27				
累計	76,383	3,660	0																
27	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)[直接補助分]	手樽地区	町	町	直接	継続	711,140	24 ~ 27	23				25年3月、測量・実施設計発注。
															24	4,710	4,504	-	
															25	300,000			
															26				
															27				
累計	304,710	4,504	0																
35	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	県	直接	継続	69,700	24 ~ 25	23				測量・設計に係る発注準備・調整中。
															24	7,275	0	-	
															25	45,000			
															26				
															27				
累計	52,275	0	0																
37	C	-	7	-	1	-	磯崎漁港共同利用施設復興整備事業	磯崎地区	町	町	直接	継続	88,283	25 ~ 26	23				
															24				
															25	4,822			
															26				
															27				
累計	4,822	0	0																
39	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県					~	23				
															24				
															25	7,638			
															26				
															27				
累計	7,638	0	0																

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
			24	65,197	56,305	0	
			25	52,638	0	0	
			26	0	0	0	
			27	0	0	0	
都道県交付分 計			117,835	56,305	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
		24	81,093	8,164	0		
		25	304,822	0	0		
		26	0	0	0		
		27	0	0	0		
市町村交付分 計			385,915	8,164	0	0	
県・市町村交付分 合計			503,750	64,469	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、69,907千円

(様式2D)

## 松島町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	町道手樽富山 駅線道路整備 事業	手樽地区	町	町	直接	継続	1,865,710	24 ~ 27	23				24年8月、調査・実施設計発注。
														24	137,779	125,328	-	
														25	845,588			
														26	317,381			
														27				
累計	1,300,748	125,328	0															
3	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業	磯崎地区	町	町	直接	継続	1,239,420	24 ~ 25	23				24年10月用地買収開始。25年2月、宮城県と実施設計業務協 定締結。25年2月、広場測量・実施設計発注。
														24	489,527	177,640	-	
														25	594,965			
														26				
														27				
累計	1,084,492	177,640	0															
4	D	-	20	-	1	手樽柿ノ浦地区 避難路整備 事業	手樽地区 (柿ノ浦)	町	町	直接	継続	224,470	24 ~ 25	23				24年8月、調査・実施設計発注。
														24	30,100	9,356	-	
														25	138,251			
														26				
														27				
累計	168,351	9,356	0															
5	D	-	20	-	2	松島地区安全・安心なまち づくり基盤整 備事業(避難 場所)	松島地区	町	町	直接	継続	747,330	24 ~ 27	23				24年8月、調査・実施設計発注。
														24	28,342	27,696	-	
														25	150,652			
														26	218,002			
														27				
累計	396,996	27,696	0															
6	D	-	20	-	3	松島東浜地区 避難場所整備 事業	松島地区 (東浜山 頂)	町	町	直接	継続	98,150	24 ~ 26	23				24年8月、調査・実施設計発注。
														24	10,320	5,596	-	
														25	18,658			
														26	22,317			
														27				
累計	51,295	5,596	0															
7	D	-	20	-	4	松島地区復興 まちづくり拠点 施設整備事業	松島地区	町	町	直接	継続	76,175	24 ~ 25	23				24年10月、調査・実施設計発注。
														24	2,445	2,445	-	
														25	2,625			
														26				
														27				
累計	5,070	2,445	0															
8	D	-	20	-	5	手樽地区復興 まちづくり拠点 施設整備事業	手樽地区	町	町	直接	継続	76,252	24 ~ 25	23				24年10月、調査・実施設計発注。
														24	2,128	2,128	-	
														25	2,625			
														26				
														27				
累計	4,753	2,128	0															

9	D	-	20	-	6	-	津波シミュレーション作成事業	松島・高城・磯崎・手樽地区	町	町	直接	継続	12,000	23 ~ 23	23	9,000	0	-	24年6月、シミュレーション作成業務発注。
															24	0	4,685	-	
															25				
															26				
															27				
累計	9,000	4,685	0																
10	D	-	20	-	7	-	松島地区等復興まちづくり推進事業	計画区域内	町	町	直接	継続	202,630	24 ~ 27	23	66,000	65,756	-	24年4月、計画策定業務発注。
															24	54,472			
															25				
															26				
															27				
累計	120,472	65,756	0																
11	◆	D	-	21	-	1	松島地区下水道事業	松島・高城・磯崎地区	町	町	直接	継続	1,600,000	24 ~ 27	23	124,000	76,192	-	24年9月、調査・実施設計発注(協定締結)。
															24				
															25				
															26				
															27				
累計	124,000	76,192	0																
13	D	-	1	-	2	-	根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地区)	磯崎地区	町	町	直接	継続	1,785,800	24 ~ 27	23	158,409	46,439	-	24年8月、調査・実施設計発注。
															24	986,730			
															25	165,230			
															26				
															27				
累計	1,310,369	46,439	0																
14	D	-	1	-	3	-	町道高城・松島線外道路整備事業	松島地区	町	町	直接	継続	1,742,800	24 ~ 26	23	73,988	58,483	-	24年8月、調査・実施設計発注。
															24	901,812			
															25	193,974			
															26				
															27				
累計	1,169,774	58,483	0																
15	D	-	1	-	4	-	町道上竹谷・高城線外道路整備事業	高城・磯崎地区	町	町	直接	継続	1,591,000	24 ~ 27	23	96,100	68,156	-	24年8月、調査・実施設計発注。
															24	850,968			
															25	200,480			
															26				
															27				
累計	1,147,548	68,156	0																
16	D	-	20	-	8	-	松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難所)	松島地区(石田沢)	町	町	直接	継続	1,218,190	24 ~ 27	23	23,460	23,342	-	24年8月、調査・実施設計発注。
															24	226,491			
															25	257,966			
															26				
															27				
累計	507,917	23,342	0																
17	D	-	20	-	9	-	松島地区等避難施設整備事業	計画区域内	町	町	直接	継続	910,200	24 ~ 26	23	22,642	14,574	-	24年10月、調査・実施設計発注。
															24	30,000			
															25				
															26				
															27				
累計	52,642	14,574	0																
18	D	-	20	-	10	-	復興まちづくり支援施設整備事業	松島地区(西行戻しの松公園内)	町	町	直接	継続	138,000	24 ~ 25	23	3,333	3,314	-	24年11月、調査・実施設計発注。
															24				
															25				
															26				
															27				
累計	3,333	3,314	0																

19	D	-	20	-	11	-	備蓄倉庫整備事業	計画区域内	町	町	直接	継続	554,030	24	~	27	23			24年10月、調査・実施設計発注。
																	24	34,979	17,668	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	34,979	17,668	0																	
20	D	-	20	-	12	-	耐震性貯水槽整備事業	計画区域内	町	町	直接	継続	518,100	24	~	27	23			24年10月、調査・実施設計発注。
																	24	17,325	5,033	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	17,325	5,033	0																	
21	D	-	20	-	13	-	自家発電設備整備事業	計画区域内	町	町	直接	継続	145,600	24	~	27	23			24年10月、調査・実施設計発注。
																	24	6,825	2,730	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	6,825	2,730	0																	
24	D	-	20	-	14	-	松島地区避難路整備事業	松島地区	町	町	直接	継続	402,940	24	~	26	23			測量・設計に係る発注準備・調整中。
																	24	41,399	0	-
																	25	62,872		
																	26			
																	27			
累計	104,271	0	0																	
25	D	-	20	-	15	-	松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難場所・西行戻しの松公園内)	松島地区	町	町	直接	継続	318,864	24	~	27	23			24年11月、調査・実施設計発注。
																	24	15,000	14,931	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	15,000	14,931	0																	
28	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(動伝地区)	本郷地区	町	町	直接	継続	262,000	24	~	26	23			測量・設計に係る発注準備・調整中。
																	24	26,512	0	-
																	25	116,112		
																	26	86,625		
																	27			
累計	229,249	0	0																	
29	D	-	20	-	16	-	高城地区津波避難施設整備事業	高城地区	町	町	直接	継続	267,200	25	~	26	23			
																	24			
																	25	15,750		
																	26			
																	27			
累計	15,750	0	0																	
30	D	-	20	-	17	-	松島海岸公園避難施設整備事業	松島地区	町	町	直接	継続	51,000	25	~	26	23			
																	24			
																	25	5,800		
																	26			
																	27			
累計	5,800	0	0																	
31	D	-	20	-	18	-	本郷地区防災広場整備事業	本郷地区	町	町	直接	継続	40,000	24	~	25	23			25年2月、広場測量・実施設計発注。
																	24	5,625	2,966	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	5,625	2,966	0																	

32	◆	D	-	1	-	3	-	1	松島地区下水道施設移設事業	松島地区	町	町	直接	継続	260,700	25	~	27	23				
																			24				
																			25	16,400			
																			26				
																			27				
累計	16,400	0	0																				
33	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅駐車場等整備事業	磯崎地区	町	町	直接	継続	4,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	3,200			
																			26				
																			27				
累計	3,200	0	0																				
34	◆	D	-	20	-	7	-	1	松島地区等復興まちづくり情報GIS基盤整備事業	計画区域内	町	町	直接	継続	40,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	32,000			
																			26				
																			27				
累計	32,000	0	0																				
36		D	-	22	-	1	-	-	松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	県	直接	継続	820,612	25	~	27	23				
																			24				
																			25	62,640			
																			26				
																			27				
累計	62,640	0	0																				
38	◆	D	-	20	-	11	-	1	防災まちづくり広場整備事業(三居山周辺)	本郷地区	町	町	直接	継続	95,808	25	~	26	23				
																			24				
																			25	10,208			
																			26				
																			27				
累計	10,208	0	0																				

(注)  
 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。  
 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。  
 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	62,640	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		62,640	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,000	0	0
		24	1,416,238	754,458	0
		25	5,066,179	0	0
		26	1,461,975	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		7,953,392	754,458	0	
県・市町村交付分 合計		8,016,032	754,458	0	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,019,768千円