

(様式1)

美里町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

美里町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,537	0
24	157,250	508,829	
25	382,819		
26	0		
27	0		
合計		541,606	508,829

<参考>	美里町東日本大震災復興推進基金残高	393,202	美里町東日本大震災復興推進基金の利息額	0
------	-------------------	---------	---------------------	---

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0		
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

美里町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
1	A	4	1			埋蔵文化財発掘調査事業	包蔵地	町	美里町	直接	継続	15,250	24 ~ 27	23 24 25 26 27 累計	1,537 1,537 372 0 0 3,446	0 708 0 0 0 708	0 0 0 0 0 0	平成24年4月～平成25年3月 被災した個人住宅の建設に伴い5遺跡にて調査を実施。		
(注)													23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 各年度別合計			0		0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分 各年度別合計			23		1,537	0	0
													24	1,537	708	0				
													25	372	0	0				
													26	0	0	0				
													27	0	0	0				
													市町村交付分 計			3,446		708	0	
													県・市町村交付分 合計			3,446		708	0	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,224千円

(様式2D)

美里町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	継続	386,025	24 ~ 25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
															24	81,579	267,770	-	
															25	256,192			
															26				
															27				
累計	337,771	267,770	0																
3	◆	D	-	4	-	1	牛飼地区災害 公営住宅駐車 場整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	継続	10,396	24 ~ 25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
															24	1,977	14,264	-	
															25	6,339			
															26				
															27				
累計	8,316	14,264	0																
4	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	継続	81,122	24 ~ 25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
															24	30,683	80,383	-	
															25	40,298			
															26				
															27				
累計	70,981	80,383	0																
5	◆	D	-	4	-	2	中埜地区災害 公営住宅環境 整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	継続	2,133	24 ~ 25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
															24	716	8,688	-	
															25	989			
															26				
															27				
累計	1,705	8,688	0																
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	練牛地区	町	美里町	直接	継続	136,443	24 ~ 25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
															24	40,758	137,016	-	
															25	78,629			
															26				
															27				
累計	119,387	137,016	0																

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	155,713	508,121	0
		25	382,447	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		538,160	508,121	0	0
県・市町村交付分 合計		538,160	508,121	0	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、535,235千円