

(様式1)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

南三陸町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,375	1,365
24	22,763,476	6,589,932	
25	30,940,463	36,411,194	
26	15,937,676		
27	1,387,976		
合計		71,030,966	43,002,491

<参考>	南三陸町復興交付金基金残高	45,662,103	南三陸町復興交付金基金の利息額	687
------	---------------	------------	-----------------	-----

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	73,700	0
24	1,851,799	393,069	
25	3,734,771	1,152,425	
26	3,083,935		
27	0		
合計		8,744,205	1,545,494

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	志津川西地区他14箇所	町	町	直接	継続	12,000	24	~	24	23			H25.2 戸倉若宮地区 発掘調査開始
																24	9,000	294	-
																25		0	-
																26			
																27			
累計	9,000	294	0																
9	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町全域	県	県	直接	継続	3,827	24	~	24	23			24年4月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																24	2,870	1,078	-
																25		626	-
																26			
																27			
累計	2,870	1,704	0																
95	A	-	2	-	1	志津川小学校施設環境改善事業	志津川地区	町	町	直接	継続	210,318	25	~	26	23			
																24			
																25	12,298	12,250	-
																26			
																27			
累計	12,298	12,250	0																
96	A	-	2	-	2	志津川中学校施設環境改善事業	志津川地区	町	町	直接	継続	216,729	25	~	26	23			
																24			
																25	12,674	12,390	-
																26			
																27			
累計	12,674	12,390	0																
101	A	-	1	-	1	戸倉小学校校舎新築工事	戸倉地区	町	町	直接	継続	208,083	26	~	27	23			
																24			
																25			
																26	77,468		
																27			
累計	77,468	0	0																
102	A	-	1	-	2	戸倉小学校屋内運動場新築事業	戸倉地区	町	町	直接	継続	13,056	26	~	27	23			
																24			
																25			
																26	4,746		
																27			
累計	4,746	0	0																
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														23	0	0	0		
														24	2,870	1,078	0		
都道県交付分														25	0	626	0		
														26	0	0	0		
都道県交付分 計														27	0	0	0		
														27	0	0	0		
市町村交付分														23	0	0	0		
														24	9,000	294	0		
市町村交付分 計														25	24,972	24,640	0		
														26	82,214	0	0		
県・市町村交付分 合計														27	0	0	0		
														27	0	0	0		
市町村交付分 計														23	0	0	0		
														24	9,000	294	0		
市町村交付分 計														25	24,972	24,640	0		
														26	82,214	0	0		
県・市町村交付分 合計														27	0	0	0		
														27	0	0	0		
市町村交付分 計														23	0	0	0		
														24	9,000	294	0		
市町村交付分 計														25	24,972	24,640	0		
														26	82,214	0	0		
県・市町村交付分 合計														27	0	0	0		
														27	0	0	0		

(様式2B)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)	歌津地区(児童福祉施設)	県	町	間接	継続	141,346	25	~	26	23			H26.8設計業務完了予定, H26年年度中建設工事入札予定。
																	24			
																	25	6,763	0	
																	26			
																	27			
累計	6,763	0	0																	
85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(子育て支援センター)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	継続	13,728	25	~	27	23			H26.6設計業務完了。H26.12建設工事入札予定。
																	24			
																	25	267	0	
																	26	5,014		
																	27			
累計	5,281	0	0																	
86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	継続	23,654	25	~	27	23			H26.6設計業務完了。H26.12建設工事入札予定。
																	24			
																	25	410	0	
																	26	7,679		
																	27			
累計	8,089	0	0																	
(注)														23	0	0	0	/		
														24	0	0	0			
														25	7,440	0	0			
														26	12,693					
														27	0					
都道府県交付分														各年度別合計						
都道府県交付分 計														20,133	0	0				
市町村交付分														各年度別合計						
市町村交付分 計														0	0	0				
県・市町村交付分 合計														20,133	0	0				

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	南三陸地 区	県	県	直接	完了	41,500	23 ~ 24	23	36,500	0	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。		
															24	5,000	41,498		2	
															25					
															26					
															27					
累計	41,500	41,498	2																	
11	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	南三陸地 区	県	県	直接	継続	3,255,000	24 ~ 27	23			25年2月、実施設計発注。		
															24	159,000	92,220		-	
															25	522,000	413,461		-	
															26	1,601,250			-	
															27				-	
累計	2,282,250	505,681	0																	
19	◆	C	-	6	-	10	-	漁港集落防災 機能強化調査 事業	歌津地区 (石浜、稲 洲、館 浜)、戸倉 地区(藤 浜、寺浜)	町	町	直接	継続	125,545	24 ~ 24	23			H24.7 業務委託契約締結	
																24	100,436	84,504		-
																25		-10,848		-
																26				-
																27				-
累計	100,436	73,656	0																	
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(① 港漁港)	港漁港	県	町	間接	継続	34,419	24 ~ 27	23			24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
															24	14,963	14,612		-	
															25		0		-	
															26	10,851			-	
															27				-	
累計	25,814	14,612	0																	
27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(② 田浦漁港)	田浦漁港	県	町	間接	継続	36,093	24 ~ 27	23			25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
															24	15,291	15,291		-	
															25		0		-	
															26	7,416			-	
															27				-	
累計	22,707	15,291	0																	
28	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能 強化事業(③ ばなな漁港)	ばなな漁 港	県	町	間接	継続	43,601	24 ~ 24	23			24年12月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
															24	32,700	31,632		-	
															25		-19,441		-	
															26				-	
															27				-	
累計	32,700	12,191	0																	
29	C	-	6	-	4	-	漁港施設機能 強化事業(④ 寄木漁港)	寄木漁港	県	町	間接	継続	12,815	24 ~ 24	23			25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
															24	9,611	7,527		-	
															25		0		-	
															26				-	
															27				-	
累計	9,611	7,527	0																	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	C	6	5		漁港施設機能強化事業(⑤ 葦の浜漁港)	葦の浜漁港	県	町	間接	継続	24,367	24	~	24	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	18,275	9,272	-	
															25		0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	18,275	9,272	0																
31	C	6	6		漁港施設機能強化事業(⑥ 清水漁港)	清水漁港	県	町	間接	継続	13,276	24	~	24	23				25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	9,957	0	-	
															25		5,943	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	9,957	5,943	0																
32	C	6	7		漁港施設機能強化事業(⑦ 荒砥漁港)	荒砥漁港	県	町	間接	継続	17,384	24	~	24	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	13,038	7,320	-	
															25		1,012	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	13,038	8,332	0																
33	C	6	8		漁港施設機能強化事業(⑧ 平磯漁港)	平磯漁港	県	町	間接	継続	12,905	24	~	24	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	9,678	9,678	-	
															25		-24	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	9,678	9,654	0																
34	C	6	9		漁港施設機能強化事業(⑨ 津の宮漁港)	津の宮漁港	県	町	間接	継続	18,683	24	~	24	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	14,012	13,884	-	
															25		-1,390	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	14,012	12,494	0																
35	C	6	10		漁港施設機能強化事業(⑩ 藤浜漁港)	藤浜漁港	県	町	間接	継続	3,714	24	~	24	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	2,785	2,785	-	
															25		-567	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	2,785	2,218	0																
36	C	6	11		漁港施設機能強化事業(⑪ 石浜漁港)	石浜漁港	県	町	間接	継続	18,153	24	~	24	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	13,614	12,102	-	
															25		-14	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	13,614	12,088	0																

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	C	6	12		漁港施設機能 強化事業(⑫ 稲淵漁港)	稲淵漁港	県	町	間接	継続	20,916	24	～	24	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	15,687	7,111	-	
															25		0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	15,687	7,111	0																
38	C	6	13		漁港施設機能 強化事業(⑬ 館浜漁港)	館浜漁港	県	町	間接	継続	9,847	24	～	24	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	7,385	5,925	-	
															25		0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。
															26				
															27				
累計	7,385	5,925	0																
39	◆	C	1	2	農地整備推進 支援事業	南三陸地 区	県	県	直接	完了	17,900	24	～	25	23				24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。
															24	8,080	7,872	-	
															25	6,240	5,723	725	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注
															26				
															27				
累計	14,320	13,595	725																
41	C	7	1		水産加工場等 施設整備事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	継続	7,574,142	24	～	26	23				H24.11 第1次公募補助対象業者選定
															24	1,306,210	661,480	-	H25.1～2 第1次補助金交付決定
															25	2,598,325	362,934	-	H25.9 第2次補助金交付決定
															26				
															27				
累計	3,904,535	1,024,414	0																
42	◆	C	7	1	持続可能な 海・山づくり事 業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	完了	2,000	24	～	24	23	1,600	1,596	-	H24.10 業務委託契約締結
															24				H25.3 業務委託契約完成
															25			4	
															26				
															27				
累計	1,600	1,596	4																
43	◆	C	7	2	サケの遡上す る町づくり事業	志津川地 区	町	町	直接	完了	84,190	24	～	24	23				H24.10 基本設計契約締結
															24	67,352	62,210	-	
															25			5,142	H25.12 基本設計完了
															26				
															27				
累計	67,352	62,210	5,142																
44	◆	C	7	3	衛生管理型市 場構想推進事 業	志津川地 区	町	町	直接	完了	31,400	24	～	24	23				H24.11 基本設計契約締結
															24	25,120	25,032	-	
															25			88	H25.10 基本設計完了
															26				
															27				
累計	25,120	25,032	88																
63	C	7	2		シロサケふ化 場整備事業	志津川地 区	町	町	直接	継続	1,079,158	25	～	26	23				
															24				
															25	23,818	13,932	-	H26.2 実施設計契約締結
															26				
															27				
累計	23,818	13,932	0																

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
64	C	-	7	-	3	-	卸売市場施設 復興事業	志津川地 区	町	町	直接	継続	1,452,312	25	~	26	23								
																	24								
																	25	33,531	33,075	-	H26.1 実施設計契約締結				
																	26	1,055,703							
																	27								
累計	1,089,234	33,075	0																						
93	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(田の浦 地区農業機械 施設整備事 業)	田の浦地 区	県	町	間接	完了	22,892	25	~	26	23								
																	24								
																	25	17,169	11,711	5,458	H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み				
																	26								
																	27								
累計	17,169	11,711	5,458																						
94	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(きく生産 施設等整備事 業)	波伝谷・ 在郷・田 尻畑地区 等	県	町	間接	継続	114,964	25	~	26	23								
																	24								
																	25	84,144	33,499	-	H26.3~8 農業施設建設、H26.6~7 収穫機械導入予定				
																	26								
																	27								
累計	84,144	33,499	0																						
97	◆	C	-	7	-	1	-	水産加工用地 塩水取配水施 設整備事業	志津川地 区	町	町	直接	継続	119,520	25	~	27	23							
																		24							
																		25	5,040	9,504		H26.2 調査設計・実施設計契約締結			
																		26	5,040						
																		27							
累計	10,080	9,504	0																						
100	◆	C	-	7	-	3	-	志津川漁港環 境施設復旧方 針策定事業	志津川漁 港	県	県	直接	継続	37,000	26	~	26	23							
																		24							
																		25							
																		26	29,600						
																		27							
累計	29,600	0	0																						
103	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 (港地区)	港地区	町	町	直接	継続	40,789	26	~	27	23								
																	24								
																	25								
																	26	7,131							
																	27								
累計	7,131	0	0																						
104	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業 (田の浦地区)	田の浦地 区	町	町	直接	継続	116,359	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	20,814							
																	27								
累計	20,814	0	0																						
105	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (石浜地区)	石浜地区	町	町	直接	継続	61,182	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	12,458							
																	27								
累計	12,458	0	0																						

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	累計																	
106	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (名足地区)	町	町	直接	継続	49,432	26	~	28	23							
																24							
																25							
																26	7,520						
																27							
																累計	7,520	0	0				
107	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (中山地区)	町	町	直接	継続	37,770	26	~	27	23							
																24							
																25							
																26	5,855						
																27							
																累計	5,855	0	0				
108	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業 (馬場地区)	町	町	直接	継続	78,672	26	~	28	23							
																24							
																25							
																26	12,672						
																27							
																累計	12,672	0	0				
109	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災 機能強化事業 (寄木地区)	町	町	直接	継続	41,483	26	~	27	23							
																24							
																25							
																26	7,175						
																27							
																累計	7,175	0	0				
110	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災 機能強化事業 (韭の浜地区)	町	町	直接	継続	84,019	26	~	28	23							
																24							
																25							
																26	11,888						
																27							
																累計	11,888	0	0				
111	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災 機能強化事業 (細浦地区)	町	町	直接	継続	93,334	26	~	28	23							
																24							
																25							
																26	14,823						
																27							
																累計	14,823	0	0				
112	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災 機能強化事業 (清水地区)	町	町	直接	継続	72,119	26	~	28	23							
																24							
																25							
																26	7,344						
																27							
																累計	7,344	0	0				
113	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業 (荒砥地区)	町	町	直接	継続	86,413	26	~	28	23							
																24							
																25							
																26	11,566						
																27							
																累計	11,566	0	0				

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
114	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災 機能強化事業 (折立・水戸辺 地区)	町	町	直接	継続	103,462	26	~	28	23					
																24					
																25					
																26	13,189				
																27					
累計	13,189	0	0																		
115	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業 (津の宮地区)	町	町	直接	継続	53,251	26	~	28	23					
																24					
																25					
																26	9,792				
																27					
累計	9,792	0	0																		
116	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業 (滝浜地区)	町	町	直接	継続	87,466	26	~	28	23					
																24					
																25					
																26	11,826				
																27					
累計	11,826	0	0																		
117	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災 機能強化事業 (藤浜地区)	町	町	直接	継続	80,995	26	~	28	23					
																24					
																25					
																26	13,476				
																27					
累計	13,476	0	0																		
118	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災 機能強化事業 (寺浜地区)	町	町	直接	継続	60,431	26	~	28	23					
																24					
																25					
																26	8,249				
																27					
累計	8,249	0	0																		
119	C	-	6	-	14	-	漁業施設機能 強化事業(寺 浜漁港)	町	町	直接	継続	9,431	26	~	27	23					
																24					
																25					
																26	5,676				
																27					
累計	5,676	0	0																		
120	C	-	6	-	15	-	漁業施設機能 強化事業(折 立漁港)	町	町	直接	継続	4,654	26	~	27	23					
																24					
																25					
																26	1,978				
																27					
累計	1,978	0	0																		
122	★	F	-	1	-	1	1	-	-	-	-	46,876	26	~	26	23					
																24					
																25					
																26	37,500				
																27					
累計	37,500	0	0																		

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。														
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	36,500	0	0	/
										24	349,076	278,729	2	
										25	629,553	449,913	6,183	
										26	1,649,117	0	0	
										27	0	0	0	
								都道府県交付分 計			2,664,246	728,642	6,185	
										23	0	0	0	
										24	1,500,718	834,822	0	
										25	2,660,714	408,597	5,234	
										26	1,281,675	0	0	
										27	0	0	0	
								市町村交付分 計			5,443,107	1,243,419	5,234	
								県・市町村交付分 合計			8,107,353	1,972,061	11,419	

(様式2D)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	継続	4,609,080	24	~	27	23			H24.4.1受付開始。H24実績30件。交付決定102件
																	24	1,417,770	209,907	
																	25	679,680	451,442	H25.4.1~H26.3.31 交付決定193件
																	26			
																	27			
累計	2,097,450	661,349	0																	
3	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 協議会運営支 援事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	完了	10,000	24	~	25	23			H25.3 1件(志津川地区まちづくり協議会)
																	24	6,666	1,000	
																	25		5,666	H26.3 3件(志津川地区・歌津地区・伊里前地区まちづくり協議会)
																	26			
																	27			
累計	6,666	6,666	0																	
4	D	-	20	-	2	-	復興まちづくり 総合支援事業 (都市防災総 合支援事業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	継続	90,000	24	~	26	23			H24.4~H25.3 計画策定業務
																	24	67,500	66,196	
																	25		441	H25.9~H26.3 復興計画推進会議開催(7回開催)
																	26			
																	27			
累計	67,500	66,637	0																	
5	D	-	23	-	1	-	集落高台移転 計画策定事業 (防災集団移 転促進事業)	歌津地区 (港)他1 9箇所	町	町	直接	継続	2,928,201	23	~	24	23	1,375	1,365	H24.4~ 計画策定業務・調査測量設計等発注
																	24	2,194,775	870,706	
																	25		284,528	H25.4~ 計画策定業務発注
																	26			
																	27			
累計	2,196,150	1,156,599	0																	
6	D	-	23	-	2	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (寄木・葦 の浜)	町	町	直接	継続	1,246,703	24	~	27	23			整備戸数41戸 H24.7 移転元地買取
																	24	300,562	597,002	H25.1 用地補償 H25.2 造成工事発注、
																	25	651,912	276,482	H26.3 造成工事契約内容変更
																	26	128,971		
																	27			
累計	1,081,445	873,484	0																	
7	D	-	23	-	3	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (藤浜)	町	町	直接	継続	213,732	24	~	27	23			整備戸数10戸
																	24	41,465	153,465	H24.7 移転元地買取 H25.1 造成工事発注、用地補償費
																	25	119,299	32,184	H25.6 移転元地買取 H25.12 造成工事完成
																	26	24,885		
																	27			
累計	185,649	185,649	0																	
8	◆	D	-	23	-	1	1	防犯灯整備事 業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	完了	24	~	24	23			H24.5~H25.3 工事請負契約
																	24	800	792	(整備基数58基)
																	25			
																	26			
																	27			
累計	800	792	8																	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(志津 川)	県	県	直接	継続	1,600,000	23	~	27	23	3,875	0	-	24年10月橋梁予備設計契約。 25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。
																	24	317,750	23,400	-	
																	25	518,475	80,982	-	
																	26	244,900			
																	27	0			
																	累計	1,085,000	104,382	0	
13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(戸倉)	県	県	直接	継続	1,650,000	23	~	27	23	20,150	0	-	24年6月道路測量設計契約。 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。
																	24	465,000	13,334	-	
																	25	387,500	131,335	-	
																	26	289,850			
																	27	0			
																	累計	1,162,500	144,669	0	
14	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(波伝 谷)	県	県	直接	継続	1,550,000	23	~	27	23	9,300	0	-	24年11月道路測量設計契約。 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約
																	24	387,500	14,384	-	
																	25	387,500	117,636	-	
																	26	261,950			
																	27	0			
																	累計	1,046,250	132,020	0	
15	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(長清 水)	県	県	直接	継続	470,000	23	~	27	23	1,550	0	-	
																	24	38,750	0	-	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	40,300	0	0	
16	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(清 水浜荒 砥)	県	県	直接	継続	470,000	24	~	27	23	0	0	-	24年11月道路測量設計契約。 25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。
																	24	38,750	11,359	-	
																	25	186,000	12,873	-	
																	26	77,500			
																	27	0			
																	累計	302,250	24,232	0	
17	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)志津 川登米線 (塩入)	県	県	直接	継続	750,000	23	~	27	23	2,325	0	-	道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。 25年土地評価業務契約。
																	24	116,250	15,856	-	
																	25	302,250	6,662	-	
																	26	82,925			
																	27	0			
																	累計	503,750	22,518	0	
18	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)泊崎 半島線 (泊崎他)	県	県	直接	継続	880,000	24	~	27	23	0	0	-	24年6月道路測量設計契約。 26年3月工事契約。
																	24	116,250	30,626	-	
																	25	271,250	4,194	-	
																	26	155,000			
																	27	0			
																	累計	542,500	34,820	0	
20	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	入谷地区	町	町	直接	継続	1,617,025	24	~	25	23			-	H24.6 用地測量、H24.12 用地買収等 H24.12 建物譲渡契約締結(事業着手)、(整備戸数51戸) H25.6 工事補償費
																	24	38,942	1,367,541	-	
																	25	1,375,953	679	-	
																	26				
																	27				
																	累計	1,414,895	1,368,220	0	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	名足地区	町	町	直接	継続	1,150,990	24	~	25	23			H24.6 用地測量、H24.12 用地買収等	
																	24	33,289	990,527	H24.12 建物譲渡契約締結(事業着手)、(整備戸数33戸)	
																	25	973,826	0		
																	26				
																	27				
																	累計	1,007,115	990,527	0	
22	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(東 地区)	志津川東 地区	町	町	直接	継続	5,967,093	24	~	29	23			H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注	
																	24	225,030	52,721		
																	25	1,333,680	2,421,042	H25.4 東地区(東工区)工事委託発注、H25.11 東地区(西工区)工事 委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了	
																	26	1,216,959			
																	27				
																	累計	2,775,669	2,473,763	0	
23	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(中 央地区)	志津川中 央地区	町	町	直接	継続	5,663,985	24	~	29	23			H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注、地質調査発注、H25.3 地 質調査完了	
																	24	691,575	38,442		
																	25	1,819,203	1,823,944	H25.11 工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了	
																	26				
																	27				
																	累計	2,510,778	1,862,386	0	
24	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事 業(都市再生 区画整理事業)	志津川地 区	町	町	直接	完了	390,600	24	~	24	23			H24.9 基本設計発注、地質調査発注、H24.10 土地利用意向調査発 注、H25.1 土地利用意向調査完了、H25.3 地質調査完了	
																	24	292,950	292,950		
																	25		-104,682	104,682	H26.3 基本設計完了
																	26				
																	27				
																	累計	292,950	188,268	104,682	
25	D	-	23	-	4	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (馬場・中 山)	町	町	直接	継続	972,796	24	~	27	23			整備戸数23戸	
																	24	381,500	0		
																	25	363,384	625,937	H25.6 移転元地買取 H25.7 用地補償費 H25.9 造成工事発注	
																	26	98,259			
																	27				
																	累計	843,143	625,937	0	
40	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業		町						~	23			H24 事業予定地権利関係調査、住民合意形成促進事業、名足小学校 防災機能強化事業、H25 被災集落等再生基本計画策定業務ほか		
																24	5,256,320	103,233			
																25	1,808,837	1,832,534	H26.2 志津川中央地区復興調査設計事業ほか		
																26					
																27					
																累計	7,065,157	1,935,767	0		
45	D	-	1	-	1	-	道路事業(高 台避難道路)	志津川地 区	町	町	直接	継続	651,046	24	~	26	23			H24.9 基本設計発注	
																	24	113,625	8,550		
																	25	199,515	479,734	H25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了	
																	26	175,144			
																	27				
																	累計	488,284	488,284	0	
46	D	-	1	-	2	-	道路事業(復 興拠点連絡 道路)	志津川地 区	町	町	直接	継続	2,388,037	24	~	27	23			H24.9 基本設計発注	
																	24	295,335	41,400		
																	25	501,119	1,279,827	H25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了	
																	26	524,773			
																	27				
																	累計	1,321,227	1,321,227	0	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
47	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(志 津川東地区)	志津川東 地区	町	町	直接	継続	11,848,332	24	23				H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数370戸)
															24	104,759	7,175	-	
															25	1,510,224	1,347,823	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後一整備戸数281戸) H25 用地補償費、H25.6 造成工事発注
															26	4,376,154			
															27				
															累計	5,991,137	1,354,998	0	
48	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地 整備事業(都 市再生区画整 理事業)	志津川地 区	町	町	直接	完了	610,000	24	23				
															24	150,000	0	-	
															25	307,500	451,281	6,219	H25.7 用地買収開始、H25.10 用地買収完了
															26				
															27				
															累計	457,500	451,281	6,219	
49	◆	D	-	22	-	1	八幡川右岸土 地利活用計画 策定業務	志津川地 区	町	町	直接	継続	26,723	24	23				H24.9 基本設計発注、土地利用検討発注
															24	21,378	21,378	-	
															25		-10,751	-	H26.3 基本設計完了
															26				
															27				
															累計	21,378	10,627	0	
50	D	-	23	-	5	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (港)	町	町	直接	継続	404,531	24	23				整備戸数 塚:7戸, 長羽7戸
															24	85,304	0	-	
															25	184,187	192,998	-	H25.5 移転元地買取 H25.6 造成工事発注 H25.7 用地補償費
															26	39,165			
															27				
															累計	308,656	192,998	0	
51	D	-	23	-	6	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	継続	713,699	24	23				整備戸数25戸
															24	112,413	0	-	
															25	387,648	570,463	-	整備戸数23戸に変更 H25.6 移転元地買取 H25.7 用地補償費 H25.9 造成工事発注
															26	70,402			
															27				
															累計	570,463	570,463	0	
52	D	-	23	-	7	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (石浜・名 足)	町	町	直接	継続	248,960	24	23				整備戸数9戸
															24	57,102	0	-	
															25	89,600	176,242	-	整備戸数 7戸に変更 H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H26.1 造成工事発注
															26	29,540			
															27				
															累計	176,242	176,242	0	
53	D	-	23	-	8	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(清水)	町	町	直接	継続	2,438,495	24	23				整備戸数54戸
															24	380,436	0	-	
															25	1,061,287	1,602,551	-	H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.12 造成工事発注
															26	160,828			
															27				
															累計	1,602,551	1,602,551	0	
54	D	-	23	-	9	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(荒砥)	町	町	直接	継続	212,610	24	23				整備戸数6戸
															24	94,635	0	-	
															25	63,257	133,733	-	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注
															26	24,454			
															27				
															累計	182,346	133,733	0	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
55	D	-	23	-	10	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(袖浜)	町	町	直接	継続	104,467	24	~	27	23			整備戸数5戸
																	24	56,280	0	
																	25	16,543	87,410	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注
																	26	16,810		
																	27			
累計	89,633	87,410	0																	
56	D	-	23	-	11	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(志津 川市街 地)	町	町	直接	継続	16,488,466	24	~	29	23			整備戸数 西:135戸, 東370戸, 中央176戸
																	24	4,878,721	890,124	H25.2 用地補償費、移転元地買取
																	25	2,313,718	8,616,033	H25.11 造成工事発注、H26.3 基本計画完了
																	26	2,313,718		
																	27			
累計	9,506,157	9,506,157	0																	
57	D	-	23	-	12	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(中瀬 町)	町	町	直接	継続	302,400	24	~	24	23			
																	24	264,600	0	
																	25	0	0	志津川地区西団地に統合
																	26			
																	27			
累計	264,600	0	0																	
58	D	-	23	-	13	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(保呂 毛・田尻 畑)	町	町	直接	継続	1,131,933	24	~	27	23			整備戸数15戸
																	24	218,428	0	
																	25	670,005	0	志津川地区西団地に統合
																	26	95,592		
																	27			
累計	984,025	0	0																	
59	D	-	23	-	14	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (津の宮・ 滝浜)	町	町	直接	継続	675,232	24	~	27	23			整備戸数 合羽沢:7戸, 原:6戸
																	24	122,615	0	H25.3 造成工事発注(合羽沢)
																	25	382,637	543,489	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事発注(原)
																	26	38,237		
																	27			
累計	543,489	543,489	0																	
60	D	-	23	-	15	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (長清水・ 寺浜)	町	町	直接	継続	655,175	24	~	27	23			整備戸数10戸
																	24	106,833	0	
																	25	364,175	264,941	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償 H25.12 造成工事発注
																	26			
																	27			
累計	471,008	264,941	0																	
62	◆	D	-	1	-	1	県立学校防災 施設・設備等 整備事業	志津川高 校	県	県	直接	継続	24,504	24	~	24	23			24年10月~12月 設計(工事未了)
																	24	19,603	4,303	25年3月 備品購入
																	25		7,917	本体工事・工事監理発注 25年11月
																	26			
																	27			
累計	19,603	12,220	0																	
65	D	-	1	-	3	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	継続	118,031	24	~	25	23			
																	24	12,143	0	
																	25	76,380	88,523	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.8 用地取得 H25.11 築造工事
																	26			
																	27			
累計	88,523	88,523	0																	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
66	D	-	1	-	4	-	道路事業(高台接続道路)	歌津地区 (馬場・中山生活センター西)	町	町	直接	継続	118,206	24	~	25	23				
																	24	14,269	0	-	
																	25	74,385	52,520	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事 H25.12 用地取得
																	26				
																	27				
累計	88,654	52,520	0																		
67	D	-	1	-	5	-	道路事業(高台接続道路)	歌津地区 (伊里前中学校上)	町	町	直接	継続	233,856	24	~	25	23				
																	24	43,692	0	-	
																	25	131,700	161,765	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得
																	26				
																	27				
累計	175,392	161,765	0																		
68	D	-	1	-	6	-	道路事業(高台接続道路)	歌津地区 (伊里前枳沢)	町	町	直接	継続	274,200	24	~	25	23				
																	24	34,650	0	-	
																	25	171,000	205,650	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得
																	26				
																	27				
累計	205,650	205,650	0																		
69	D	-	1	-	7	-	道路事業(高台接続道路)	歌津地区 (寄木・葎の浜)	町	町	直接	継続	341,220	24	~	25	23				
																	24	73,665	0	-	
																	25	182,250	20,314	-	H25.5 測量・地質調査・設計
																	26				
																	27				
累計	255,915	20,314	0																		
70	D	-	1	-	8	-	道路事業(高台接続道路)	志津川地区(清水)	町	町	直接	継続	269,090	24	~	25	23				
																	24	17,017	0	-	
																	25	184,800	143,131	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事 H26.1 用地取得
																	26				
																	27				
累計	201,817	143,131	0																		
71	D	-	1	-	9	-	道路事業(高台接続道路)	戸倉地区 (波伝谷松崎)	町	町	直接	継続	40,926	24	~	25	23				
																	24	5,044	0	-	
																	25	25,650	29,334	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得
																	26				
																	27				
累計	30,694	29,334	0																		
72	D	-	1	-	10	-	道路事業(高台接続道路)	戸倉地区 (長清水)	町	町	直接	継続	471,872	24	~	25	23				
																	24	42,114	0	-	
																	25	311,790	20,535	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.12 築造工事、用地取得
																	26				
																	27				
累計	353,904	20,535	0																		
73	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業(志津川中央地区)	志津川中央地区	町	町	直接	継続	4,071,610	24	~	29	23				H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数175戸)
																	24	16,485	0	-	
																	25	21,728	173,400	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後→整備戸数155戸) H25.11 造成工事発注
																	26	135,187			
																	27				
累計	173,400	173,400	0																		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
74	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(志 津川西地区)	志津川西 地区	町	町	直接	継続	3,405,557	24	~	26	23			H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数135戸)
																	24	44,235	0	
																	25	442,797	346,554	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後一整備戸数90戸) H25.11 造成工事発注
																	26	2,492,829		
																	27			
累計	2,979,861	346,554	0																	
75	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(伊 里前地区)	伊里前地 区	町	町	直接	継続	1,828,791	24	~	27	23			H25.2 造成設計
																	24	51,926	19,099	
																	25	373,533	1,394,692	H25.5 建築設計、H25.10 用地補償費、H25.11 造成工事費(整備戸 数60戸)、H26.2 建築工事費
																	26	587,365		
																	27	587,365		
累計	1,600,189	1,413,791	0																	
76	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(戸 倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	継続	2,399,057	24	~	27	23			H25.2 造成設計
																	24	25,054	13,194	
																	25	526,157	361,729	H25.7 建築設計、H25.10 用地補償費、H25.11 造成工事費(整備戸 数85戸から80戸に変更)
																	26	773,981		
																	27	773,981		
累計	2,099,173	374,923	0																	
77	D	-	23	-	16	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (泊浜)	町	町	直接	継続	464,040	24	~	27	23			整備戸数8戸
																	24	168,472	0	
																	25	145,162	200,710	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
																	26	66,150		
																	27			
累計	379,784	200,710	0																	
78	D	-	23	-	17	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (館浜)	町	町	直接	継続	543,018	24	~	27	23			整備戸数20戸
																	24	97,088	0	
																	25	252,262	437,032	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
																	26	87,682		
																	27			
累計	437,032	437,032	0																	
79	D	-	23	-	18	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (伊里前)	町	町	直接	継続	4,768,784	24	~	27	23			整備戸数 枳沢:59戸、中学校上:56戸
																	24	843,294	0	
																	25	2,737,086	3,001,936	H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
																	26	506,186		
																	27			
累計	4,086,566	3,001,936	0																	
80	D	-	23	-	19	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(西田・ 細浦)	町	町	直接	継続	531,819	24	~	27	23			整備戸数 19戸
																	24	114,711	0	
																	25	279,702	380,622	H25.4 移転元地買取 H25.8 造成工事、用地補償費
																	26	64,512		
																	27			
累計	458,925	380,622	0																	
81	D	-	23	-	20	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(平磯)	町	町	直接	継続	267,364	24	~	27	23			整備戸数6戸
																	24	71,456	0	
																	25	117,075	132,418	H25.5 用地補償費、移転元地買取 H25.6 造成工事
																	26	27,006		
																	27			
累計	215,537	132,418	0																	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
82	D	-	23	-	21	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (戸倉)	町	町	直接	継続	5,443,102	24	~	26	23				整備戸数 西戸:8戸, 戸倉92戸
																	24	1,287,774	0		
																	25	2,803,675	3,138,426		H25.4 移転元地買取 H25.12 造成工事
																	26				
																	27				
累計	4,091,449	3,138,426	0																		
83	D	-	23	-	22	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (波伝谷)	町	町	直接	継続	1,441,221	24	~	27	23				整備戸数 松崎:19戸, 波伝谷13戸
																	24	250,495	0		
																	25	796,425	593,768		H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
																	26	71,382			
																	27				
累計	1,118,302	593,768	0																		
87	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(枅 沢地区)	枅沢地区	町	町	直接	継続	618,701	25	~	26	23				(整備戸数20戸)
																	24				
																	25	117,483	522,425		H25.4 用地測量 H25.11 用地補償費 H25.11 公募買取費
																	26	423,879			
																	27				
累計	541,362	522,425	0																		
88	D	-	17	-	3	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業(都市 再生区画整理 事業)	志津川地 区	町	町	直接	継続	4,101,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	1,230,300	1,153,350		H25.11 造成工事
																	26				
																	27				
累計	1,230,300	1,153,350	0																		
89	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(入谷地区)	入谷地区	町	町	直接	継続	10,480	25	~	25	23				
																	24				
																	25	8,384	0		
																	26				
																	27				
累計	8,384	0	0																		
90	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(名足地区)	名足地区	町	町	直接	継続	7,205	25	~	25	23				
																	24				
																	25	5,764	0		
																	26				
																	27				
累計	5,764	0	0																		
91	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(志 津川)	県	県	直接	継続	950,000	25	~	27	23	0	0		
																	24	0	0		
																	25	364,250	335,127		25年6月詳細設計契約, 26年3月工事契約。
																	26	310,000			
																	27	0			
累計	674,250	335,127	0																		
92	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県						~	23					
																24					
																25	680,553	5,160			
																26					
																27					
累計	680,553	5,160	0																		

(様式2E)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
61	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	継続	526,194	24	~	27	23				H24.10~H25.3 28基
																24	28,566	9,414	-	
																25	62,100	33,152	-	H25.4~H26.3 107基
																26				
																27				
																累計	90,666	42,566	0	
(注)													都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	0	0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	0	0	0		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	0	0	0		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。															27	0	0	0		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計				0	0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
															24	28,566	9,414	0		
															25	62,100	33,152	0		
															26	0	0	0		
															27	0	0	0		
													市町村交付分 計				90,666	42,566	0	
													県・市町村交付分 合計				90,666	42,566	0	