

(様式1)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

七ヶ浜町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	683,875	0
	24	7,970,883	2,028,032
	25	13,750,611	9,187,482
	26	1,151,393	
	27	0	
合計		23,556,762	11,215,514

<参考>	七ヶ浜町復興基金残高	17,134,973	七ヶ浜町復興基金の利息額	6,069
------	------------	------------	--------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	48,000	0
	24	1,394,360	116,765
	25	2,926,283	2,712,754
	26	1,322,367	
	27	0	
合計		5,691,010	2,829,519

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	長須賀遺 跡、諏訪神 社前遺跡、 峯貝塚、東 原遺跡、土 浜貝塚、表 浜遺跡等	町	町	直接	継続	108,475	24 ~ 27	23	0	0	-	復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確認。今後、道路・ 都市公園等の事業計画により確認調査を実施(予定)。 - H24年度 復興事業計画の一部の確認調査を実施。 - H25年度 表浜遺跡等を中心に確認調査を実施。		
															24	70,481	4,584	-			
															25	0	8,902	-			
															26	0					
															27	0					
															累計	70,481	13,486	0			
28	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	七ヶ浜町 全域	県	県	直接	継続	737	24 ~ 24	23	0	0	-	事業計画と調整中		
															24	552	0	-			
															25	0	0	-			
															26	0					
															27	0					
															累計	552	0	0			
(注)														23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	552	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0						
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。														27	0						
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計			552		0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0
														24	70,481	4,584	0				
														25	0	8,902	0				
														26	0						
														27	0						
														市町村交付分 計			70,481		13,486	0	
														県・市町村交付分 合計			71,033		13,486	0	

(様式2C)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(菖 蒲田浜地区)	菖蒲田浜 地区	県	町	間接	継続	8,000	23 ~ 23	23	6,000			24年12月、嵩上げ工事発注。25年3月まで一部嵩上げ工事完 了。 災害復旧工事の進捗との調整により事業完了が遅れている。
															24	0	3,497	-	
															25	0	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	6,000	3,497	0	
27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	県	町	間接	継続	56,000	23 ~ 23	23	42,000			24年4月、嵩上げ工事発注。24年12月までに一部嵩上げ工事 完了。 災害復旧工事の進捗との調整により事業実施が遅れている。
															24	0	14,076	-	
															25	0	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	42,000	14,076	0	
30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技 術総合セン ター種苗生産 施設復旧整備 事業	七ヶ浜町・ 宮城県水 産技術総 合センター 種苗生産 施設	県	県	直接	継続	4,253,861	24 ~ 26	23	0			26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理 委託発注。
															24	1,284,916	47,386	-	
															25	1,714,111	2,599,632	-	
															26	191,367			
															27	0			
															累計	3,190,394	2,647,018	0	
38	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	阿川地区 外6地区	町	町	直接	完了	7,000	25 ~ 25	23	0	0	0	25年6月事業開始、12月完了
															24	0	0	0	
															25	7,000	6,615	385	
															26	0			
															27	0			
															累計	7,000	6,615	385	
53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(七ヶ浜町 農業復興共同 乾燥調製施設 等整備事業)	七ヶ浜町 全域	県	町	間接	継続	163,086	24 ~ 26	23	0			25年3月、実施設計発注。 7月、用地測量完了 11月、農業用機械購入完了
															24	5,392	4,882	-	
															25	116,922	24,853	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	122,314	29,735	0	
54	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	七ヶ浜地 区	県	県	直接	継続	34,300	24 ~ 27	23	0			25年3月、基本計画策定業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注
															24	26,000	14,280	-	
															25	3,300	1,280	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	29,300	15,560	0	
55	◆C	-	1	-	3	-	農地整備推進 支援事業	七ヶ浜地 区	県	県	直接	継続	14,800	25 ~ 25	23	0			未執行
															24	0			
															25	11,840	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	11,840	0	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	25	26	27																			
65	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	七ヶ浜地 区	県	県	直接	継続	1,760,000	25	~	27	23				-25年11月, 実施設計発注。26年1月, 工事発注。	
																	24					
																	25	120,000	32,575			
																	26	898,500				
																	27					
																	累計	1,018,500	32,575	0		
68	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 業共同利用施 設)	花渚浜館 下地区	町	町	直接	継続	380,000	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	261,250				
																	27					
																	累計	261,250	0	0		
(注)														23	48,000	0	0					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	1,316,308	84,121	0					
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	1,966,173	2,658,340	0					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	1,089,867	0	0					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0					
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計			4,420,348		2,742,461	0		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分 各年度別合計			24		0	0	0	
														市町村交付分 各年度別合計			25		7,000	6,615	385	
														市町村交付分 各年度別合計			26		261,250	0	0	
														市町村交付分 各年度別合計			27		0	0	0	
														市町村交付分 計			268,250		6,615	385		
														県・市町村交付分 合計			4,688,598		2,749,076	385		

(様式2D)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	道路事業 (仮)町道花 浜笹山地区 アクセス1号 線)	(仮)町道 花浜笹 山地区ア クセス1号 線	町	町	直接	継続	325,400	24 ~ 25	23	0	0	0	測量設計委託 H24.11発注 H25.3終了、H25.3 工事契約済み、 H25.3 用地取得(承諾済み)、H25 用地取得契約完了	
															24	37,200	37,200	-		
															25	214,985	111,091	-		
															26	0				
															27	0				
															累計	252,185	148,291	0		
3	D	-	1	-	2	-	道路事業 (町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線 外15路線	町	町	直接	廃止	285,000	24 ~ 26	23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の ため、道路事業を廃止	
															24	31,775	0	31,775		
															25	0				
															26	0				
															27	0				
															累計	31,775	0	31,775		
4	◆	D	-	1	-	2	-	上水道整備事 業 (町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線 外15路線	町	町	直接	廃止	103,000	24 ~ 26	23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の ため、上水道整備事業を廃止
																24	7,200	0	7,200	
																25	0	0		
																26	0			
																27	0			
																累計	7,200	0	7,200	
5	D	-	1	-	3	-	道路事業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	継続	158,000	24 ~ 25	23	0	0	0	H24.10 測量調査設計委託発注。県港湾堤防復旧工事の影響 で工事発注がずれ込む見通しで、協議調整中。(時期未定)	
															24	12,400	10,780	-		
															25	110,050	0	-		
															26	0				
															27	0				
															累計	122,450	10,780	0		
6	◆	D	-	1	-	3	-	上水道整備事 業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	継続	55,000	24 ~ 26	23	0	0	0	上記、道路事業の測量調査結果により事業実施を予定しているが、県 港湾堤防復旧工事の影響で道路設計の方針が決まらず、事業実施に ついて継続協議中
																24	4,000	0	-	
																25	0	0	-	
																26	0			
																27	0			
																累計	4,000	0	0	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	町	町	直接	継続	833,120	23 ~ 26	23	100,625	0	-	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.3 用地買収 用地買収(完了)、H25.4 災害公営住宅整備工事委託、H25.8災害公営住宅整備(県協 定締結) H26.3 整備戸数32戸(予定)	
															24	239,750	62,137	-		
															25	388,605	646,638	-		
															26	0				
															27	0				
															累計	728,980	708,775	0		
8	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	町	町	直接	継続	12,500	24 ~ 25	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数50台分を 整備(予定)
																24	2,000	0	-	
																25	8,000	0	-	
																26	0			
																27	0			
																累計	10,000	0	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	継続	2,861,023	23	~	26	23	103,250	0	0	H24.9 建築設計(県協定締結)、H24.10 造成実施設計、H25.3 用地買収 用地買収(完了)、H25.8造成工事委託、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3 整備戸数100戸(予定)
																	24	1,216,250	157,713	-	
																	25	1,183,895	2,319,639	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	2,503,395	2,477,352	0	
10	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	継続	38,000	24	~	25	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数152台分 を整備(予定)
																	24	9,200	0	-	
																	25	21,200	0	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	30,400	0	0	
11	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業 (花渚浜地区)	花渚浜地 区	町	町	直接	継続	1,499,584	23	~	26	23	208,250	0	0	H24.11 造成実施設計、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.3 用地買収開始 用地買収、H25.9造成工事委託契約、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3整備戸数50戸(予定)
																	24	450,625	47,118	-	
																	25	653,261	1,202,050	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	1,312,136	1,249,168	0	
12	◆	D	-	4	-	3	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (花渚浜地区)	花渚浜地 区	町	町	直接	継続	18,750	24	~	26	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数75台分を 整備(予定)
																	24	4,400	0	-	
																	25	10,600	0	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	15,000	0	0	
13	◆	D	-	4	-	3	上水道整備事 業 (花渚浜地区)	花渚浜地 区	町	町	直接	継続	11,000	24	~	25	23	0	0	0	未着手。計画地の変更により事業廃止を検討中。
																	24	800	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	800	0	0	
14	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地 区	町	町	直接	継続	398,000	23	~	25	23	75,250	0	0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.1 用地買収開始、整備戸数9戸(予定) H25用地買収完了、H25.5造成契約、H25.9災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3整備戸数6戸(予定)
																	24	156,625	15,837	-	
																	25	116,375	229,709	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	348,250	245,546	0	
15	◆	D	-	4	-	4	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (吉田浜地区)	吉田浜地 区	町	町	直接	継続	3,500	24	~	25	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数14台 分を整備(予定)
																	24	1,600	0	-	
																	25	1,200	0	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	2,800	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
16	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業 (代ヶ崎浜地 区)	代ヶ崎浜 地区	町	町	直接	継続	787,000	23	~	25	23	131,250	0	0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.1 用地買収開始 - H25用地買収、H25.5造成契約、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) - H26.3、整備戸数 24戸(予定)	
																	24	309,750	23,975	-		
																	25	247,625	566,227	-		
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	688,625	590,202	0		
17	◆	D	-	4	-	5	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (代ヶ崎浜地 区)	代ヶ崎浜 地区	町	町	直接	継続	10,250	24	~	25	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数36台 分を整備(予定)
																		24	2,800	0	-	
																		25	5,400	0	-	
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	8,200	0	0	
18	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業	亦楽地区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	23	0	0	0	H24.10月 亦楽地区津波復興拠点整備事業整備計画策定。 防災拠点施設整備は、都市防災総合推進事業にて申請し事業 採択。	
																	24	11,250	10,867	383		
																	25	0				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	11,250	10,867	383		
19	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業 (菖蒲田浜地 区外8地区・ 七ヶ浜国際村 外5施設)	菖蒲田浜 地区外8 地区・ 七ヶ浜国 際村外5 施設	町	町	直接	完了	17,000	24	~	24	23	0	0	0	H24.4に計画策定支援業務委託により、七ヶ浜町避難計画を H24.10.25に策定。H25.3までハザードマップを作成し、H25.4 住 民に配布周知。	
																	24	12,750	12,442	308		
																	25	0				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	12,750	12,442	308		
20	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (花淵浜安場 地区)	花淵浜安 場地区	町	町	直接	廃止	51,000	24	~	25	23	0	0	0	未着手。計画地が花淵浜安場地区から花淵浜五月田地区に変 更となったため、事業廃止。	
																	24	3,000	0	3,000		
																	25	0				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	3,000	0	3,000		
21	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (代ヶ崎浜西・ 清水地区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	廃止	667,000	24	~	26	23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更と なり、下水道事業を廃止	
																	24	45,000	0	45,000		
																	25	0				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	45,000	0	45,000		
22	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (東宮浜・要害 地区)	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	継続	288,000	24	~	26	23	0	0	0	道路事業により測量調査の実施を予定しているが、県港湾堤 防復旧工事の影響で道路設計の方針が決まらず、継続協議中	
																	24	19,500	0	-		
																	25	0	0	-		
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	19,500	0	0		
23	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (湊浜・松ヶ 浜・菖蒲田浜・ 小豆浜地区)	湊浜・ 松ヶ浜・ 菖蒲田 浜・小豆 浜地区	町	町	直接	継続	991,591	23	~	27	23	6,750	0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。計画面積 7.9ha(菖蒲田浜A 4.3ha、菖蒲田浜B 3.3ha、 菖蒲田浜C 0.3ha) D-22-2と合併発注 - H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注 - D-22-2と合併発注。	
																	24	82,500	4,331	-		
																	25	123,309	13,024	-		
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	212,559	17,355	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (表浜・花 浜・吉田浜・ 代ヶ崎浜地 区)	町	町	直接	継続	736,166	23	~	28	23	2,250	0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。計画面積 7.9ha(表浜 6.3ha、代ヶ崎浜 1.6ha) D-22-1 と合併発注 H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注 D-22-1と合併発注。
																24	236,250	4,331	-	
																25	0	22,176	-	
																26	21,975			
																27	0			
																累計	260,475	26,507	0	
25	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (計画策定事 業)	町	町	直接	完了	1,201,000	23	~	24	23	56,250	0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸(花浜浜笹山 152戸、菖蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、 代ヶ崎浜立花 14戸)
																24	844,500	326,191	574,559	
																25	0	0	-	
																26	0			
																27	0			
																累計	900,750	326,191	574,559	
29	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	県	県	直接	継続	1,550,000	24	~	27	23	0	0	-	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。 H25.1用地買収
																24	77,500	32,644	-	
																25	736,250	46,054	-	
																26	232,500			
																27	0			
																累計	1,046,250	78,698	0	
31	D	-	17	-	1	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (菖蒲田浜地 区)	町	町	直接	継続	94,250	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の開催 や個別相談などにより住民の合意形成を図り、H25.6 都決 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.12事業認可
																24	20,437	17,702	-	
																25	50,250	44,625	-	
																26	0			
																27	0			
																累計	70,687	62,327	0	
32	D	-	17	-	2	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (花浜浜地区)	町	町	直接	継続	142,400	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の開催 や個別相談などにより住民の合意形成を図り、H25.6 都決 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.12事業認可
																24	28,050	26,233	-	
																25	78,750	69,357	-	
																26	0			
																27	0			
																累計	106,800	95,590	0	
33	D	-	17	-	3	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜A地 区)	町	町	直接	継続	91,900	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の開催 や個別相談などにより住民の合意形成を図り、H25.6 都決 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.12事業認可
																24	20,925	19,696	-	
																25	48,000	43,590	-	
																26	0			
																27	0			
																累計	68,925	63,286	0	
34	D	-	17	-	4	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜B地 区)	町	町	直接	継続	161,600	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の開催 や個別相談などにより住民の合意形成を図り、H25.6 都決 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.12事業認可
																24	40,950	26,128	-	
																25	80,250	69,854	-	
																26	0			
																27	0			
																累計	121,200	95,982	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業 (花渚浜笹山 地区)	花渚浜笹 山地区	町	町	直接	継続	8,218,000	24	~	27	23	0	0	0	H25.2 住宅団地の用地取得済み、H25.3 契約議決 造成工事着 手 H25従前地の用地買収、移転補償開始
																	24	1,109,500	931,064	-	
																	25	6,081,250	1,788,351	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	7,190,750	2,719,415	0	
36	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業 (復興まちづく り支援施設整 備事業)	湊浜外7 施設	町	町	直接	継続	941,400	24	~	25	23	0	0	0	H24.12(4地区)、H25. 3(3地区) 実施設計業務発注(繰越事業)、用 地取得済み(一部) H25.7 実施設計業務発注(笹山)、H25.造成工事発注(4地区)
																	24	105,866	34,401	-	
																	25	521,733	106,608	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	627,599	141,009	0	
37	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業		町						~		23	0	0	0	H25.2 セヶ浜中学校仮設グランド実施設計発注、H25.1 防集地区外、 上水道実施設計発注、防集地区外、下水道実施設計発注 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約
																	24	2,238,612	4,698	-	
																	25	158,605	204,832	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	2,397,217	209,530	0	
39	D	-	17	-	5	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	継続	306,000	25	~	28	23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定
																	24	0	0	0	
																	25	82,200	0	-	
																	26	32,550			
																	27	0			
																	累計	114,750	0	0	
40	D	-	17	-	6	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 (花渚浜地区)	花渚浜地 区	町	町	直接	継続	866,000	25	~	28	23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定
																	24	0	0	0	
																	25	160,200	0	-	
																	26	164,550			
																	27	0			
																	累計	324,750	0	0	
41	D	-	17	-	7	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 (代ヶ崎浜A地 区)	吉田浜・ 代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	175,000	25	~	28	23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定
																	24	0	0	0	
																	25	53,700	0	-	
																	26	12,300			
																	27	0			
																	累計	66,000	0	0	
42	D	-	17	-	8	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 (代ヶ崎浜B地 区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	1,038,000	25	~	28	23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定
																	24	0	0	0	
																	25	196,800	0	-	
																	26	192,450			
																	27	0			
																	累計	389,250	0	0	
43	D	-	17	-	9	-	緊急防災空地 整備事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	70,000	25	~	25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
																	24	0	0	0	
																	25	52,500	35,758	16,742	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	52,500	35,758	16,742	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
44	D	-	17	-	10	-	緊急防災空地 整備事業 (花渚浜地区)	花渚浜地 区	町	町	直接	完了	116,000	25	~	25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
																	24	0	0	0	
																	25	87,000	86,340	660	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	87,000	86,340	660	
45	D	-	17	-	11	-	緊急防災空地 整備事業 (代ヶ崎浜A地 区)	吉田浜・ 代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	36,000	25	~	25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
																	24	0	0	0	
																	25	27,000	25,274	1,726	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	27,000	25,274	1,726	
46	D	-	17	-	12	-	緊急防災空地 整備事業 (代ヶ崎浜B地 区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	30,000	25	~	25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
																	24	0	0	0	
																	25	22,500	21,387	1,113	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	22,500	21,387	1,113	
47	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	58,100	24	~	25	23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-5]と合併発注(繰越事業) H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了
																	24	10,875	5,386	-	
																	25	32,700	30,695	7,494	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	43,575	36,081	7,494	
48	D	-	21	-	5	-	下水道事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	完了	14,000	24	~	25	23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-4]と合併発注(繰越事業) H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了
																	24	2,250	598	0	
																	25	8,250	1,569	8,333	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	10,500	2,167	8,333	
49	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業 (松ヶ浜西原 地区)	松ヶ浜西 原地区	町	町	直接	継続	1,045,607	24	~	26	23	0	0	0	H25.3 用地取得、建物移転補償調査、用地測量(繰越事業) H25.4 造成・公共施設整備工事発注予定 H25.4 造成・公共施設整備発注 H26.3完了
																	24	187,768	61,528	-	
																	25	727,136	456,234	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	914,904	517,762	0	
50	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	継続	1,283,923	24	~	26	23	0	0	0	H25.3 造成・公共施設整備工事(3月契約議決)、工事施工監理 発注、用地取得済み、H27.3 造成完了(予定)
																	24	232,912	183,092	-	
																	25	890,519	488,266	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	1,123,431	671,358	0	
51	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業 (吉田浜台地 区)	吉田浜台 地区	町	町	直接	継続	519,338	24	~	26	23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き 含む等) 用地買収、H25.5造成契約
																	24	75,431	0	-	
																	25	378,988	193,593	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	454,419	193,593	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
52	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業 (代々崎浜立 花地区)	町	町	直接	継続	764,596	24	~	26	23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き 含む等) 用地買収、H25.5造成契約		
																24	85,701	0	-			
																25	583,319	369,698	-			
																26	0					
																27	0					
																累計	669,020	369,698	0			
56	◆	D	-	1	-	3	-	1	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	継続	29,530	25	~	26	23	0	0	0	H25.8雨水排水対策事業契約
																		24	0	0	0	
																		25	11,812	2,743	-	
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	11,812	2,743	0	
57	◆	D	-	17	-	2	-	1	花渚浜地 区	町	町	直接	継続	29,529	25	~	27	23	0	0	0	H25.8雨水排水対策事業契約
																		24	0	0	0	
																		25	7,874	1,379	-	
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	7,874	1,379	0	
58	◆	D	-	17	-	4	-	1	代々崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	継続	44,295	25	~	27	23	0	0	0	H25.8雨水排水対策事業契約
																		24	0	0	0	
																		25	11,812	4,613	-	
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	11,812	4,613	0	
59	D	-	20	-	3	-	-	1	都市防災総合 推進事業 (亦楽地区復 興まちづくり支 援施設整備事 業)	町	町	直接	継続	737,000	25	~	26	23	0	0	0	H25.7 実施設計委託契約
																		24	0	0	0	
																		25	292,000	7,700	-	
																		26	199,333			
																		27	0			
																		累計	491,333	7,700	0	
60	◆	D	-	23	-	2	-	1	盛土材確保対 策事業 (花渚浜笹山 地区)	町	町	直接	継続	19,761	25	~	27	23	0	0	0	H25.4仮置き場使用賃貸契約
																		24	0	0	0	
																		25	1,488	808	-	
																		26	1,640			
																		27	0			
																		累計	3,128	808	0	
61	◆	D	-	23	-	4	-	1	盛土材確保対 策事業 (菖蒲田浜中 田地区)	町	町	直接	継続	4,000	25	~	27	23	0	0	0	H25.4仮置き場使用賃貸契約
																		24	0	0	0	
																		25	320	303	-	
																		26	320			
																		27	0			
																		累計	640	303	0	
62	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県							23					
																	24					
																	25	223,860	8,360	-		
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	223,860	8,360	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	累計															
63	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(町 道鶴ヶ湊3号 線避難路整備 事業)	町道鶴ヶ 湊3号線 (避難路 整備)	町	町	直接	継続	35,000	25	~	26	23				H25.10 実施設計・測量委託
																	24				
																	25	3,750	3,465	-	
																	26	22,500			
																	27				
																	累計	26,250	3,465	0	
64	◆	D	-	20	-	4	-	町道鶴ヶ湊3 号線避難路整 備事業(排水 ポンプ設置事 業)	町	町	直接	継続	15,000	26	~	26	23				H25.1 実施設計委託
																	24				
																	25				
																	26	12,000			
																	27				
																	累計	12,000	0	0	
66	◆	D	-	1	-	1	-	七ヶ浜下水道 管渠等移設事 業	町	町	直接	継続	170,050	25	~	26	23				H25.1 実施設計委託
																	24				
																	25	8,400	4,369	-	
																	26	127,640			
																	27				
																	累計	136,040	4,369	0	
67	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 用地買収事業 (表浜・花湊 浜・吉田浜・ 代ヶ崎浜地 区)	表浜地区	町	町	直接	継続	154,328	26	~	26	23				H25.1 実施設計委託
																	24				
																	25				
																	26	102,885			
																	27				
																	累計	102,885	0	0	
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	H25.1 実施設計委託		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	77,500	32,644	0			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	960,110	54,414	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	232,500	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															都道府県交付分 計			1,270,110		87,058	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															市町村 交付分	各年度 別合計	23	683,875		0	0
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																	24	7,900,402		2,023,448	662,225
																	25	13,743,611		9,171,965	36,068
																	26	890,143		0	0
																	27	0		0	0
															市町村交付分 計			23,218,031		11,195,413	698,293
													県・市町村交付分 合計			24,488,141	11,282,471	698,293			