

(様式1)

多賀城市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

多賀城市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	160,300	2,556
24	2,600,651	5,288,212	
25	9,584,647	9,558,997	
26	9,434,529		
27	0		
合計		21,780,127	14,849,765

<参考>	多賀城市復興基金残高	6,935,354	多賀城市復興基金の利息額	4,992
------	------------	-----------	--------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	1,736	145	
25	0	3,374	
26	0		
27	0		
合計		1,736	3,519

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

多賀城市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	市内41遺跡	市	市	直接	継続	514,762	23 ~ 27	23	13,500	2,556	-	平成23年度調査件数:7件 平成24年度調査件数:31件 平成25年度調査件数:16件
															24	161,838	26,776	-	
															25	139,661	22,416	-	
															26				
															27				
															累計	314,999	51,748	0	
2	◆A	-	4	-	1	-	多賀城史遊館改修事業	多賀城史遊館	市	市	直接	完了	41,094	24 ~ 25	23				24年7月実施設計発注(完了)。25年6月工事発注(完了)。
															24	2,000	1,272	-	
															25	30,875	27,096	4,507	
															26				
															27				
															累計	32,875	28,368	4,507	
15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市全域	県	県	直接	完了	2,315	24 ~ 24	23				25年4月~26年3月 分布調査・試掘
															24	1,736	145	-	
															25		3,374		
															26				
															27				
															累計	1,736	3,519	0	
(注)																			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																			
都道府県交付分		各年度別合計		23	0	0	0												
				24	1,736	145	0												
				25	0	3,374	0												
				26	0	0	0												
				27	0	0	0												
都道府県交付分 計															1,736	3,519	0		
市町村交付分		各年度別合計		23	13,500	2,556	0												
				24	163,838	28,048	0												
				25	170,536	49,512	4,507												
				26	0	0	0												
				27	0	0	0												
市町村交付分 計															347,874	80,116	4,507		
県・市町村交付分 合計															349,610	83,635	4,507		

(様式2D)

多賀城市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	D	-	1	-	1	-	道路事業(清 水沢多賀城 線)	都市計画 道路清水 沢多賀城 線	市	市	直接	継続	6,654,000	23 ~ 28	23	38,750	0	-	24年5月測量・地質調査・予備設計発注(完了)。25年9月道路 詳細設計発注。25年11月橋梁詳細設計発注。26年1月補償調 査発注。26年1月土地評価、不動産鑑定発注(完了)。
															24	62,000	44,551	-	
															25	196,075	110,639	-	
															26	1,089,340			
															27				
累計	1,386,165	155,190	0																
4	D	-	1	-	2	-	道路事業(笠 神八幡線)	都市計画 道路笠神 八幡線	市	市	直接	継続	5,028,800	24 ~ 27	23				24年5月測量・地質調査・予備設計発注。
															24	48,825	26,491	-	
															25		22,320	-	
															26				
															27				
累計	48,825	48,811	0																
5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(桜 木地区)	桜木地区	市	市	直接	継続	5,202,499	24 ~ 26	23				URと24年3月基本協定締結。URと24年5月調査・基本設計実施契約。24年10月用地買 収(県有地)開始。24年11月不動産鑑定評価発注(完了)。25年2月用地買収契約(完 了)。URと25年2月住宅譲渡契約。25年6月工事着工(建設予定戸数:160戸)
															24	884,870	4,552,185	-	
															25	3,667,315			
															26				
															27				
累計	4,552,185	4,552,185	0																
6	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 関連調査事業	市内全域	市	市	直接	完了	106,800	23 ~ 25	23	47,850	0		24年5月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。24年5月復興基図作成事業測 量業務委託発注(完了)。24年9月復興基図作成事業基図修正業務委託発注(完了)。 24年11月津波ハザードマップ作成業務委託発注(完了)。25年4月復興まちづくり調査 検討業務委託発注(完了)。
															24	26,250	60,635	-	
															25	6,000	5,433	14,032	
															26				
															27				
累計	80,100	66,068	14,032																
7	D	-	20	-	2	-	住民自治組織 強化支援事業	大代地区 他	市	市	直接	完了	2,400	24 ~ 25	23				24年5月委託業務発注(完了)。25年5月委託業務発注(完了)。
															24	900	899	-	
															25	900	900	1	
															26				
															27				
累計	1,800	1,799	1																
8	◆	D	-	20	-	1	防災行政無線 (移動系)整備 事業	津波浸水 区域及び 隣接区域	市	市	直接	完了	265,000	24 ~ 25	23				25年9月物品購入、設置業務発注(完了)。
															24	37,840	0	-	
															25	174,160	58,380	153,620	
															26				
															27				
累計	212,000	58,380	153,620																
9	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (雨水整備)	宮内・八 幡・明月・ 町前雨水 幹線他	市	市	直接	継続	4,247,600	24 ~ 27	23				25年1月測量・土質調査・詳細設計発注。26年2月工事(宮内雨 水幹線)発注。
															24	51,075	21,640	-	
															25	1,040,475	245,279	-	
															26				
															27				
累計	1,091,550	266,919	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (雨水ポンプ 増設整備)	大代・大 代東雨水 ポンプ場	市	市	直接	継続	2,640,000	24	23				25年9月実施設計発注。	
															24	15,750	0			
															25	575,812	69,457			
															26					
															27					
															累計	591,562	69,457	0		
11	◆	D	-	21	-	1	総合治水対策 計画策定事業	砂押川流 域	市	市	直接	継続	75,250	23	23	60,200	0		24年6月委託業務発注。	
															24		59,976			
															25		0			
															26					
															27					
															累計	60,200	59,976	0		
12	◆	D	-	21	-	1	内水排除困難 地域側溝整備 事業	工場地 帯・大代 地区	市	市	直接	継続	571,000	24	23				24年5月測量・詳細設計発注(完了)。25年1月工事発注(完 了)。25年3月測量・詳細設計発注。	
															24	39,200	28,921			
															25	217,440	1,863			
															26					
															27					
															累計	256,640	30,784	0		
13	D	-	22	-	1	-	八幡通り防災 公園整備事業	八幡通り 公園	市	市	直接	廃止	213,500	24	23				24年5月測量・地質調査・詳細設計発注(完了)。	
															24	101,625	9,011			
															25		793	91,821		
															26					
															27					
															累計	101,625	9,804	91,821		
14	D	-	22	-	2	-	防災緑地整備 事業	東北電力 高圧線下	市	市	直接	廃止	319,800	24	23				24年5月測量・地質調査・詳細設計発注(完了)。25年1月不動 産鑑定評価発注(完了)。	
															24	17,512	13,894			
															25		-1,231	4,849		
															26					
															27					
															累計	17,512	12,663	4,849		
16	D	-	3	-	1	-	緊急避難路整 備事業(橋梁 耐震化)	樋の口大 橋、鎮守 橋、舟 橋、笠神 新橋	市	市	直接	継続	448,400	24	23				24年9月詳細設計発注(完了)。25年8月工事(樋の口大橋)発 注。25年10月工事(舟橋、鎮守橋、笠神新橋)発注。	
															24	23,250	11,392			
															25	262,260	237,642			
															26	62,000				
															27					
															累計	347,510	249,034	0		
17	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (中央雨水ポ ンプ場整備)	中央雨水 ポンプ場	市	市	直接	完了	639,600	24	23				24年7月詳細設計発注(完了)。24年11月工事発注(完了)。	
															24	479,700	265,387			
															25		8,553	205,760		
															26					
															27					
															累計	479,700	273,940	205,760		
18	◆	D	-	1	-	2	-	街路樹植栽整 備事業	津波被害 地域	市	市	直接	完了	70,000	24	23				24年12月工事発注(完了)。25年9月工事発注(完了)。
																24	26,400	26,399		
																25	29,600	28,907	694	
																26				
																27				
																累計	56,000	55,306	694	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	D	-	15	-	1	-	多賀城市津波復興拠点整備事業	八幡地区	市	市	直接	継続	4,744,000	24	23				24年10月計画業務発注(完了)。25年8月測量業務発注。25年9月地質調査業務発注(完了)。26年1月実施設計業務発注。26年1月不動産鑑定評価業務発注(完了)。
															24	18,750	18,742		
															25	61,500	50,121		
															26	2,160,750			
															27				
累計	2,241,000	68,863	0																
20	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業		市						23				26年1月拠点供給施設・排水施設整備事業の設計業務発注。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の測量設計業務発注。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の不動産鑑定評価業務発注(完了)。26年3月復興事業に伴う盛土材確保事業の工事発注。
															24	17,600	0		
															25	550,484	34,631		
															26				
															27				
累計	568,084	34,631	0																
21	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	継続	42,500	25	23				URと24年3月基本協定締結。URと24年5月調査・基本設計実施契約。URと25年2月住宅譲渡契約。25年6月工事着工(建設予定戸数:160戸)
															24		34,000		
															25	34,000	0		
															26				
															27				
累計	34,000	34,000	0																
22	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	継続	1,364,343	24	23				25年2月測量業務発注(完了)。25年3月不動産鑑定評価発注(完了)。URと24年3月基本協定締結。URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約。URと26年2月住宅譲渡契約。
															24	311,166	1,938		
															25	882,633	1,191,861		
															26				
															27				
累計	1,193,799	1,193,799	0																
23	◆	D	-	4	-	2	既存施設解体補償事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	継続	230,000	24	23				25年2月建物補償調査発注(完了)。25年10月建物補償契約。
															24	184,000	6,132		
															25		161,965		
															26				
															27				
累計	184,000	168,097	0																
24	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅駐車場整備事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	継続	13,250	25	23				URと24年3月基本協定締結。URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約。URと26年2月住宅譲渡契約。
															24				
															25	10,600	10,600		
															26				
															27				
累計	10,600	10,600	0																
25	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(鶴ヶ谷地区)	鶴ヶ谷地区	市	市	直接	継続	8,165,444	25	23				URと24年3月基本協定締結。25年3月測量・地質調査発注(完了)。25年3月不動産鑑定評価発注(完了)。URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約。URと26年2月住宅譲渡契約。
															24		3,553		
															25	1,470,856	7,141,209		
															26	5,673,906			
															27				
累計	7,144,762	7,144,762	0																
26	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業(宮内地区)	宮内地区	市	市	直接	継続	1,362,482	25	23				宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業の進捗に合わせて実施予定。
															24				
															25	117,048	0		
															26				
															27				
累計	117,048	0	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
27	D	-	17	-	1	-	宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業計画作成事業	宮内地区	市	市	直接	完了	85,000	24	23				25年2月測量・調査・計画・詳細設計発注(完了)。		
															24	63,750	63,000				
															25		0	750			
															26						
															27						
累計	63,750	63,000	750																		
28	◆	D	-	20	-	1	-	2	多賀城市震災経験・記録伝承事業	市内全域	市	市	直接	完了	50,000	24	23			25年5月監理業務発注(完了)。25年6月委託業務発注(完了)。	
																	24	1,600	0		-
																	25	38,400	39,177		823
																	26				
																	27				
累計	40,000	39,177	823																		
29	◆	D	-	20	-	1	-	3	都市防災推進事業(防災備蓄施設整備)	大規模災害時指定収容避難所(市内12箇所)	市	市	直接	完了	31,920	25	23			25年6月発注(完了)。	
																	24				
																	25	25,536	20,764		4,772
																	26				
																	27				
累計	25,536	20,764	4,772																		
30	◆	D	-	20	-	1	-	4	都市防災推進事業(防災備蓄用品購入)	市内12箇所の防災備蓄施設	市	市	直接	完了	9,480	25	23			25年6月発注(完了)。	
																	24				
																	25	7,584	6,672		912
																	26				
																	27				
累計	7,584	6,672	912																		
31	D	-	21	-	4	-	-	-	下水道事業(雨水地下貯留施設整備)	桜木・栄地区	市	市	直接	継続	4,112,890	24	23			25年2月測量・調査・予備設計発注(完了)。	
																	24	24,750	11,418		-
																	25		0		-
																	26	71,250			
																	27				
累計	96,000	11,418	0																		
32	D	-	21	-	5	-	-	-	下水道事業(六貫田雨水幹線整備)	六貫田雨水幹線	市	市	直接	継続	50,000	25	23			25年5月測量・調査・概略設計発注(完了)。25年12月詳細設計発注。	
																	24				
																	25	37,500	33,963		
																	26				
																	27				
累計	37,500	33,963	0																		
33	◆	D	-	21	-	1	-	3	仮設ポンプ設置事業	内水排除困難区域(八幡、栄、宮内、大代地区)	市	市	直接	継続	9,360	25	23			25年7月単価契約発注(完了)。	
																	24				
																	25	2,496	616		-
																	26				
																	27				
累計	2,496	616	0																		
34	D	-	17	-	2	-	-	-	宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業	宮内地区	市	市	直接	継続	1,509,528	25	23			26年2月委託業務発注。	
																	24				
																	25	5,437	4,396		-
																	26	352,708			
																	27				
累計	358,145	4,396	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	◆ D - 4 - 3 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(鶴ヶ谷地 区)	鶴ヶ谷地 区	市	市	直接	継続	30,719	26 ~ 27	23				URと24年3月基本協定締結。URと25年7月調査・基本設計実施 契約。URと26年2月住宅譲渡契約。
										24				
										25		24,575	-	
										26	24,575			
										27				
										累計	24,575	24,575	0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	146,800	0	0
		24	2,436,813	5,260,164	0
		25	9,414,111	9,509,485	478,034
		26	9,434,529	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		21,432,253	14,769,649	478,034	
県・市町村交付分 合計		21,432,253	14,769,649	478,034	