

(様式1)

大郷町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

大郷町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	17,909	21,087	
25	51,249	26,792	
26	2,009	1,553	
27	0	0	
合計		71,167	49,432

<参考>	大郷町東日本大震災 復興交付金基金残高	大郷町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大郷町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	6,377	43	64,833

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

大郷町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																														
															23	24	25	26	27	累計																								
1	D-4-1-	災害公営住宅 整備事業	中村地区	町	町	直接	完了	82,185	24 ~ 25	23					24年7月、用地測量設計発注 24年10月、完了 25年1月、造成工事,建築設計及び25年度付帯工事を発注 造成工事(25年5月変更契約・25年7月完了) 建築設計(25年5月完了) 建設工事監理業務(25年10月発注・26年3月完了) 住宅建設工事 (25年9月発注・26年2月変更契約・26年3月完了)【3戸】 進入路工事(26年1月発注・26年3月変更契約・26年3月完了)																													
										24	17,237	21,087																																
										25	51,249	26,571	5,427																															
										26																																		
										27																																		
										累計	68,486	47,658	5,427																															
2	◆D-4-1-1	災害公営住宅 関連整備事業	中村地区	町	町	直接	完了	840	24 ~ 24	23					平成25年度へ未契約繰越 25年5月造成工事の変更契約として発注、25年7月完了																													
										24	672	0																																
										25		221	451																															
										26																																		
										27																																		
										累計	672	221	451																															
3	D-5-1-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	中村地区	町	町	直接	継続	21,800	26 ~	23																																		
										24																																		
										25																																		
										26	1,907	1,494	413																															
										27																																		
										累計	1,907	1,494																																
4	D-6-1-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	中村地区	町	町	直接	継続	1,360	26 ~	23																																		
										24																																		
										25																																		
										26	102	59	43																															
										27																																		
										累計	102	59																																
(注)										23	0	0	0																															
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										24	0	0	0																															
										2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	0	0	0																					
																				3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	0											
																														4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	0	0	0	
																																								5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										都道府県 交付分 計	0	0	0																															
										7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																			
																				24	17,909	21,087	0																					
																				25	51,249	26,792	5,878																					
																				26	2,009	1,553	456																					
27	0	0	0																																									
										市町村交付分 計	71,167	49,432	6,334																															
										県・市町村交付分 合計	71,167	49,432	6,334																															