

(様式1)

松島町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

松島町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
24	1,499,956	763,748	
25	6,683,559	1,111,707	
26	5,866,889	3,991,703	
27	1,006,931		
合計		15,066,335	5,867,158

<参考>	松島町東日本大震災 復興交付金基金残高	松島町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	松島町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	10,933,978	4,188	4,136,545

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	68,131	56,305	
25	115,278	23,044	
26	58,380	67,846	
27	108,150		
合計		349,939	147,195

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

松島町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	27						
1	A	-	4	-	1	-	震災復興事業に係る埋蔵文化財包蔵地確認調査及び発掘調査事業	計画区域内	町	松島町	直接	継続	8,000	24	~	27	23				24年7月、確認調査重機掘削業務発注。24年12月、確認調査実施(1件)。 26年3月、確認調査実施(1件)。事業計画と調整中 26年8月、確認調査実施(1件)。事業計画と調整中
																	24	2,625	1,122	-	
																	25		0	-	
																	26		-690	-	
																	27				
累計	2,625	432	0																		
12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全域	県	県	直接	完了	3,912	24	~	27	23				事業計画と調整中 一部成果品完成
																	24	2,934	0	-	
																	25		0	-	
																	26		1	2,933	
																	27				
累計	2,934	1	2,933																		
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	2,934	0	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	0	1	2,933			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															都道府県交付分 計			2,934	1	2,933	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
																	24	2,625	1,122	0	
																	25	0	0	0	
																	26	0	-690	0	
													27	0			0	0			
													市町村交付分 計			2,625	432	0			
													県・市町村交付分 合計			5,559	433	2,933			

(様式2C)

松島町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7															
22	C	-	5	-	1	-	-	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	松島町	間接	完了	71,120	24	~	26	23			24年10月、測量・実施設計発注。	
																		24	53,340	51,801	-	
																		25		0	-	
																		26		-2,652	4,191	26年9月履行完了。
																		累計	53,340	49,149	4,191	
23	C	-	6	-	1	-	-	漁港施設機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	松島町	間接	完了	6,110	24	~	26	23			24年10月、測量・実施設計発注。	
																		24	4,582	4,504	-	
																		25		0	-	
																		26		0	78	26年9月履行完了。
																		累計	4,582	4,504	78	
26	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業	町							~		23			平成25年3月、用途内訳提出。避難誘導施設に係る測量・設計業務発注準備中。	
																		24	76,383	3,660	-	
																		25		0	-	
																		26	19,651	5,582	-	
																		累計	140,746	9,242	0	25年12月、調査・実施設計発注中。 26年9月、避難誘導施設実施設計完了。26年9月、集落間道路実施設計発注、27年3月完了。
27	C	-	5	-	2	-	-	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)[直接補助分]	手樽地区	町	松島町	直接	継続	831,055	24	~	27	23			25年3月、測量・実施設計発注。	
																		24	4,710	4,504	-	
																		25	300,000	0	-	
																		26	108,237	505,362	-	
																		累計	606,418	509,866	0	
35	C	-	1	-	1	-	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	宮城県	直接	継続	69,700	24	~	27	23			測量・設計に係る発注準備・調整中。	
																		24	7,275	0	-	
																		25	45,000	8,674	-	
																		26		0	-	
																		累計	52,275	8,674	0	26年2月、調査業務・設計業務発注
37	C	-	7	-	1	-	-	磯崎漁港共同利用施設復興整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	128,703	25	~	27	23				
																		24				
																		25	4,822	3,882	-	
																		26	28,352	10,994	-	
																		累計	96,525	14,876	0	25年12月、調査・実施設計発注。 26年12月解体工事発注、26年12月解体工事完了。
39	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県						~		23				
																		24				
																		25	7,638	0	-	
																		26		0	-	
																		累計	10,518	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
42	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(手 樽地区)[直接 補助分]	手樽地区	町	松島町	直接	継続	82,500	25	~	28	23				漁港施設用地嵩上げ等に係る工事発注準備中。 27年3月、嵩上げ工事発注。
																	24				
																	25	61,875	0	-	
																	26		51,030	-	
																	27				
累計	61,875	51,030	0																		
(注)																					
<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>															都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	
																	24	65,197	56,305	0	
																	25	52,638	8,674	0	
																	26	0	-2,652	4,269	
																	27	2,880	0	0	
															都道府県交付分 計			120,715	62,327	4,269	
															市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	
																	24	81,093	8,164	0	
																	25	366,697	3,882	0	
																	26	156,240	572,968	0	
27	301,534	0	0																		
市町村交付分 計			905,564	585,014	0																
県・市町村交付分 合計			1,026,279	647,341	4,269																

(様式2D)

松島町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D-1-1-	町道手樽富山 駅線道路整備 事業	手樽地区	町	松島町	直接	継続	1,828,257	24～28	23				24年8月、調査・実施設計発注。
										24	137,779	125,328	-	
										25	845,588	12,718	-	25年9月、調査・実施設計発注。25年10月、電柱移転補償開 始。
										26	317,381	355,601	-	26年11月、一部工事着手。27年3月、設計及び踏切工事完了。
										27				
										累計	1,300,748	493,647	0	
3	D-4-1-	災害公営住宅 整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	1,022,121	24～26	23				24年10月用地買収開始。25年2月、宮城県と実施設計業務協 定締結。25年2月、広場測量・実施設計発注。
										24	489,527	177,640	-	
										25	594,965	584,673	-	26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。26年2 月、広場整備工事発注。
										26		-2,757	-	27年3月、40戸完成。
										27				
										累計	1,084,492	759,556	0	
4	D-20-1-	手樽柿ノ浦地 区避難路整備 事業	手樽地区 (柿ノ浦)	町	松島町	直接	継続	229,070	24～27	23				24年8月、調査・実施設計発注。
										24	30,100	9,356	-	
										25	138,251	4,126	-	25年9月、調査・実施設計発注。
										26		1,238	-	27年3月、設計完了。用地買収中。
										27				
										累計	168,351	14,720	0	
5	D-20-2-	松島地区安 全・安心なまち づくり基盤整 備事業(避難 場所)	松島地区	町	松島町	直接	継続	739,236	24～27	23				24年8月、調査・実施設計発注。
										24	28,342	27,696	-	
										25	150,652	18,700	-	25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年 3月、物件移転補償開始。
										26	281,700	257,077	-	26年6月、造成工事着手。
										27	89,381			
										累計	550,075	303,473	0	
6	D-20-3-	松島東浜地区 避難場所整備 事業	松島地区 (東浜山 頂)	町	松島町	直接	継続	203,788	24～26	23				24年8月、調査・実施設計発注。
										24	10,320	5,596	-	
										25	18,658	3,829	-	25年9月、調査・実施設計発注。
										26	119,212	142,257	-	26年6月、工事着手。27年6月、完成予定。
										27				
										累計	148,190	151,682	0	
7	D-20-4-	松島地区復興 まちづくり拠点 施設整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	118,445	24～26	23				24年10月、調査・実施設計発注。
										24	2,445	2,445	-	
										25	86,388	6,660	-	25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。
										26		0	-	建築工事発注準備中。
										27				
										累計	88,833	9,105	0	
8	D-20-5-	手樽地区復興 まちづくり拠点 施設整備事業	手樽地区	町	松島町	直接	継続	123,378	24～26	23				24年10月、調査・実施設計発注。
										24	2,128	2,128	-	
										25	90,405	8,535	-	25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。
										26		81,434	-	26年11月、建設工事発注。27年6月完成予定。
										27				
										累計	92,533	92,097	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計																
9	D	-	20	-	6	-	津波シミュレーション作成事業	松島・高城磯崎・手樽地区	町	松島町	直接	完了	11,115	23	~	24	23	9,000	0	-	24年6月、シミュレーション作成業務発注。	
																	24		4,685	-		
																	25		0	4,315		
																	26					
																	27					
																	累計	9,000	4,685	4,315		
10	D	-	20	-	7	-	松島地区等復興まちづくり推進事業	計画区域内	町	松島町	直接	継続	224,717	24	~	27	23				24年4月、計画策定業務発注。 25年3月、復興まちづくり推進事業業務発注。 26年5月、復興まちづくり推進事業業務発注。	
																	24	66,000	65,756	-		
																	25	54,472	54,416	-		
																	26	27,187	27,094	-		
																	27	20,877				
																	累計	168,536	147,266	0		
11	◆	D	-	21	-	1	1	松島地区外内水対策事業	松島・高城・磯崎地区	町	松島町	直接	継続	538,462	24	~	27	23				24年9月、調査・実施設計発注(協定締結)。 26年1月、小石浜地区雨水排水実施設計発注。 26年9月護岸嵩上工事発注。
																		24	124,000	76,192	-	
																		25	142,880	39,480	-	
																		26	163,889	187,528	-	
																		27				
																		累計	430,769	303,200	0	
13	D	-	1	-	2	-	根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	1,785,800	24	~	28	23				24年8月、調査・実施設計発注。 25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年2月、損失補償開始。 27年3月、設計完了。工事発注準備中。	
																	24	158,409	46,439	-		
																	25	986,730	37,180	-		
																	26	165,230	333,693	-		
																	27					
																	累計	1,310,369	417,312	0		
14	D	-	1	-	3	-	町道高城・松島線外道路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	1,742,800	24	~	28	23				24年8月、調査・実施設計発注。 25年8月、法面工事発注。25年9月、調査・実施設計発注。 26年4月用地買収開始。26年11月、一部工事発注。	
																	24	73,988	58,483	-		
																	25	901,812	56,726	-		
																	26	193,974	222,609	-		
																	27					
																	累計	1,169,774	337,818	0		
15	D	-	1	-	4	-	町道上竹谷・高城線外道路整備事業	高城・磯崎地区	町	松島町	直接	継続	1,707,120	24	~	28	23				24年8月、調査・実施設計発注。 25年9月、調査・実施設計発注。 26年5月用地買収開始。26年9月、一部工事発注。	
																	24	96,100	68,156	-		
																	25	916,688	7,240	-		
																	26	200,480	255,619	-		
																	27					
																	累計	1,213,268	331,015	0		
16	D	-	20	-	8	-	松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難所)	松島地区(石田沢)	町	松島町	直接	継続	1,227,545	24	~	27	23				24年8月、調査・実施設計発注。 25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年2月、物件移転・損失補償開始。 26年6月、造成工事発注。	
																	24	23,460	23,342	-		
																	25	257,991	57,714	-		
																	26	297,382	295,278	-		
																	27	144,499				
																	累計	723,332	376,334	0		
17	D	-	20	-	9	-	松島地区等避難施設整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	継続	943,240	24	~	27	23				24年10月、調査・実施設計発注。 25年7月、測量設計発注。 26年7月、建築工事発注。27年3月、一部完成。	
																	24	22,642	14,574	-		
																	25	30,000	15,022	-		
																	26	582,292	367,828	-		
																	27					
																	累計	634,934	397,424	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	20	-	10	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業	松島地区 (西行戻し の松公園 内)	町	松島町	直接	継続	138,000	24	~	26	23				24年11月、調査・実施設計発注。
																	24	3,333	3,318	-	
																	25	88,666	8,148	-	25年10月、既存建物解体工事発注。
																	26		80,533	-	26年6月、建築工事発注。
																	27				
累計	91,999	91,999	0																		
19	D	-	20	-	11	-	備蓄倉庫整備 事業	計画区域 内	町	松島町	直接	継続	541,090	24	~	27	23				24年10月、調査・実施設計発注。
																	24	34,979	17,668	-	
																	25	1,350	6,307	-	25年7月、進入路設計発注。26年1月、進入路整備工事発注。
																	26	310,627	57,276	-	26年11月、建設工事発注。(一部)
																	27				
累計	346,956	81,251	0																		
20	D	-	20	-	12	-	耐震性貯水槽 整備事業	計画区域 内	町	松島町	直接	継続	151,380	24	~	26	23				24年10月、調査・実施設計発注。
																	24	17,325	5,033	-	
																	25		0	-	工事発注準備・調整中。
																	26	96,210	83,843	-	26年11月、建設工事発注。(一部)
																	27				
累計	113,535	88,876	0																		
21	D	-	20	-	13	-	自家発電設備 整備事業	計画区域 内	町	松島町	直接	継続	123,870	24	~	27	23				24年10月、調査・実施設計発注。
																	24	6,825	2,730	-	
																	25		0	-	工事発注準備・調整中。
																	26	45,127	0	-	工事発注準備・調整中。
																	27				
累計	51,952	2,730	0																		
24	D	-	20	-	14	-	松島地区避難 路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	402,940	24	~	28	23				測量・設計に係る発注準備・調整中。
																	24	41,399	0	-	
																	25	155,639	16,915	-	25年9月、調査・実施設計発注。
																	26		21,822	-	26年10月、用地買収開始。
																	27				
累計	197,038	38,737	0																		
25	D	-	20	-	15	-	松島地区安全・安 心なまちづくり基 盤整備事業(避難 場所:西行戻し の松公園内)	松島地区	町	松島町	直接	継続	296,691	24	~	27	23				24年11月、調査・実施設計発注。
																	24	15,000	14,931	-	
																	25		0	-	工事発注準備・調整中。
																	26	172,181	203,067	-	26年7月、工事発注。(一部)
																	27	35,337			
累計	222,518	217,998	0																		
28	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(磯 崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	335,200	24	~	26	23				測量・設計に係る発注準備・調整中。
																	24	26,512	0	-	
																	25	180,162	61,981	-	25年10月、用地買収開始。26年2月、宮城県と実施設計業務協 定締結。
																	26	86,625	172,053	-	26年9月、建設工事発注(12戸)。27年6月完成予定。
																	27				
累計	293,299	234,034	0																		
29	D	-	20	-	16	-	高城地区津波 避難施設整備 事業	高城地区	町	松島町	直接	継続	267,200	25	~	27	23				
																	24				
																	25	15,750	15,750	-	平成25年12月、仙台農業協同組合と実施設計業務協定締結。
																	26	184,650	184,650	-	26年6月、仙台農業協同組合と建設協定締結。
																	27				
累計	200,400	200,400	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	D	-	20	-	17	-	松島海岸公園 避難施設整備 事業	松島地区	町	松島町	直接	完了	8,700	25	~	26	23				測量・設計に係る発注準備・調整中。 26年11月、実施設計完了。	
																	24					
																	25	5,800	0	-		
																	26		5,472	328		
																	27					
累計	5,800	5,472	328																			
31	D	-	20	-	18	-	本郷地区防災 広場整備事業	本郷地区	町	松島町	直接	完了	40,885	24	~	26	23				25年2月、広場測量・実施設計発注。 26年1月、広場整備工事発注。 26年7月、広場整備工事完了。	
																	24	5,625	2,966	-		
																	25	24,375	26,775	-		
																	26		922	-		
																	27					
累計	30,000	30,663	0																			
32	◆	D	-	1	-	3	-	松島地区下 水道施設移設 事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	260,700	25	~	28	23				25年11月、設計発注。 27年3月、設計完了。
																		24				
																		25	16,400	8,111	-	
																		26		0	-	
																		27				
累計	16,400	8,111	0																			
33	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場等整備 事業	磯崎地区	町	松島町	直接	完了	5,589	25	~	26	23				26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。 27年3月、駐車場完成。
																		24				
																		25	3,200	3,200	-	
																		26		1,271	-	
																		27				
累計	3,200	4,471	0																			
34	◆	D	-	20	-	7	-	松島地区等復 興まちづくり情 報GIS基盤整 備事業	計画区域 内	町	松島町	直接	完了	40,000	25	~	25	23				25年10月、GIS基盤整備業務発注。
																		24				
																		25	32,000	31,920	80	
																		26				
																		27				
累計	32,000	31,920	80																			
36	D	-	22	-	1	-	松島公園津波 防災緑地整備 事業	松島地区	県	宮城県	直接	継続	993,270	25	~	29	23				25年7月、基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。 H27.2工事開始(一部)	
																	24					
																	25	62,640	14,370	-		
																	26	58,380	70,497	-		
																	27	105,270				
累計	226,290	84,867	0																			
38	◆	D	-	20	-	11	-	防災まちづくり 広場整備事業 (三居山周辺)	本郷地区	町	松島町	直接	完了	80,971	25	~	26	23				25年7月、測量設計発注。 26年6月、広場整備工事発注。26年12月、広場整備工事完了
																		24				
																		25	10,208	2,881	7,327	
																		26	55,840	48,384	7,456	
																		27				
累計	66,048	51,265	14,783																			
40	D	-	20	-	19	-	普賢堂外避難 路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	460,249	25	~	28	23				25年9月、測量設計発注。 27年3月、実施設計完了。	
																	24					
																	25	12,007	7,306	-		
																	26		4,889	-		
																	27					
累計	12,007	12,195	0																			



No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
41	D	-	20	-	20	-	-	高城・磯崎地区 避難路整備 事業	高城・磯 崎地区	町	松島町	直接	継続	428,051	25	~	28	23				25年9月、測量設計発注。 27年3月、設計完了(一部)。26年12月、用地買収開始。
																		24				
																		25	72,750	11,512	-	
																		26	5,255	30,744	-	
																		27	52,550			
累計	130,555	42,256	0																			
43	D	-	21	-	1	-	-	松島地区外下 水道事業	松島・高 城・磯崎 地区	町	松島町	直接	継続	4,383,110	25	~	28	23				用地買収、工事発注準備・調整中。 用地買収、工事発注準備中。
																		24				
																		25	483,075	0	-	
																		26	2,405,407	0	-	
																		27				
累計	2,888,482	0	0																			
44	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業		町			未着手			~		23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27	251,938			
累計	251,938	0	0																			
45	D	-	5	-	1	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	松島町	町	松島町	直接	未着手	185,407	27	~	32	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27	25,595			
累計	25,595	0	0																			
46	D	-	6	-	1	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	松島町	町	松島町	直接	未着 手	25,682	27	~	32	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27	3,130			
累計	3,130	0	0																			
47	D	-	20	-	21	-	-	松島海岸公園 避難施設整備 事業[工事等]	松島地区	町	松島町	直接	未着 手	109,454	27	~	27	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27	82,090			
累計	82,090	0	0																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														
								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
										24	0	0	0	
										25	62,640	14,370	0	
										26	58,380	70,497	0	
										27	105,270	0	0	
								都道府県交付分 計			226,290	84,867	0	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,000	0	0	
										24	1,416,238	754,462	0	
										25	6,316,862	1,107,825	11,722	
										26	5,710,649	3,419,425	7,784	
										27	705,397	0	0	
								市町村交付分 計			14,158,146	5,281,712	19,506	
								県・市町村交付分 合計			14,384,436	5,366,579	19,506	