

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

仙台市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,196,657	216
24	59,184,589	24,204,168	
25	38,621,441	39,372,347	
26	58,087,048	52,379,210	
27	22,612,505	32,364,617	
28	12,042,577	11,322,180	
29	0	14,033,358	
30	3,443,325	0	
合 計		197,188,142	173,676,096

<参考>	仙台市東日本大震災 復興交付金基金残高	仙台市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	仙台市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	23,699,147	268,168	173,676,096

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
24	1,057,400	756,069	
25	1,278,623	545,908	
26	1,031,163	640,608	
27	0	793,381	
28	0	0	
29	20,271	152,301	
30	0	0	
合 計		3,396,457	2,888,267

(様式2C)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	11,000	23 ~ 24	23	9,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。	
															24	2,000		7,508	-		
															25				3,492		
															26						
															27						
															28				1		▲ 1
															29						
															30						
															累計	11,000	0	7,509	3,491		
															44	C	-	4	-		1
24	1,019,400		722,035	-																	
25	415,388		314,029	-																	
26			45,516	-																	
27			518	-																	
28			▲ 1	-																	
29		▲ 76,776	275,915	-																	
30																					
累計	1,434,788	▲ 76,776	1,082,097	275,915																	
45	◆	C	-	4	-	1	農と食のフロンティア推進事業	津波被害地域	市	市	直接	完了	7,266	24 ~ 27						23	
															24	5,812		5,540	272		
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															累計	5,812	0	5,540	272		
															46	C	-	1	-	2	-
24	30,000		225,365	-																	
25	371,250		290,597	-																	
26	760,500		484,340	-																	
27																					
28																					
29	20,271	76,776	152,301	-																	
30																					
累計	1,182,021	76,776	1,179,129	0																	

(様式2C)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
47	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	11,200	24	~	25	23				未執行。																
																		24	6,000	0																		
																		25	2,960	0		未執行。																
																		26																				
																		27																				
																		28																				
																		29																				
																		30																				
																		累計	8,960	0	0	8,960																
																		23																				
																		24																				
25	50,775	6,825																																				
26	182,700	110,577																																				
27		60,541	55,532																																			
28																																						
29																																						
30																																						
累計	233,475	0	177,943	55,532																																		
68	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(乾燥調 製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	478,380	25	~	26	23				25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了																	
																	24				26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了																	
																	25	88,121	5,354																			
																	26	270,663	303,831	49,599																		
																	27																					
																	28																					
																	29																					
																	30																					
																	累計	358,784	0	309,185	49,599																	
																	74	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (井土地区農 業集落排水施 設復旧整備事 業)	若林区井 土地区	市	市	直接	完了	127,600	27	~	28	23				28年1月污水管災害復旧工事契約 28年11月完了
																																		24				28年11月ポンプ設備工事契約 29年3月完了
25																																						
26																																						
27	95,700	58,495																																				
28		11,942	25,263																																			
29																																						
30																																						
累計	95,700	0	70,437	25,263																																		

(様式2C)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										23	9,000	0	0	0			
										24	1,057,400	0	756,069	0			
										25	877,719	0	544,748	3,492			
										26	1,031,163	0	639,944	58,559			
										27	0	0	484,858	0			
										28	0	0	0	▲ 1			
										29	20,271	0	152,301	275,915			
										30	0	0	0	0			
										4,060,935	都道府県交付分 計	2,995,553	0	2,577,920		337,965	
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0		0	0
												24	5,812	0		5,540	272
												25	50,775	0		6,825	0
												26	182,700	0		110,577	0
												27	95,700	0		119,036	55,532
												28	0	0		11,942	25,263
												29	0	0		0	0
										30	0	0	0	0			
										446,166	市町村交付分 計	334,987	0	253,920		81,067	
										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,000	0		0	0
												24	1,063,212	0		761,609	272
25	928,494	0	551,573	3,492													
26	1,213,863	0	750,521	58,559													
27	95,700	0	603,894	55,532													
28	0	0	11,942	25,262													
29	20,271	0	152,301	275,915													
30	0	0	0	0													
4,507,101	合計	3,330,540	0	2,831,840	419,032												

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,968,099	24 ~ 25	23					24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。 24年10月、用地取得済み。															
															24	1,464,116		3,119,302	-	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。															
															25	2,007,968		280,530	-	25年10月、外構工事契約 26年8月完了。															
															26			14,698	57,554	26年1月、緑地工事契約 26年10月完了。															
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															累計	3,472,084	0	3,414,530	57,554																
															3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②	仙台市 荒井東地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	4,093,488	24 ~ 25	23	0			24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。 24年10月、用地取得済み。	
																														24	1,749,108		3,318,529	-	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。
25	1,807,588		230,011	-	26年2月、外構工事契約 26年9月完了。																														
26		27,125	33,262	0	27年2月完了。																														
27																																			
28																																			
29		▲ 2,019																																	
30																																			
累計	3,556,696	25,106	3,581,802	0																															
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③	仙台市 若林西地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	3,452,673	23 ~ 25																23	710,298		0	-	24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月 ~)・建築(25年3月~)を行い、26年3月に建物買取。26年4月 登記完了。
																														24	0		677,453	-	
															25	2,359,609		2,342,868	-																
															26			765	2																
															27																				
															28																				
															29		▲ 48,819																		
															30																				
															累計	3,069,907	▲ 48,819	3,021,086	2																
															5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④	仙台市 鹿野地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	1,544,997	24 ~ 26	23				24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。 24年10月、建築等工事契約 26年8月完了。 26年6月、外構工事契約 27年1月完了。	
																														24	282,957		1,091,560	-	26年10月、集会所工事契約 27年3月完了。
25	1,015,684		153,398	-	27年1月、緑地工事契約 27年3月完了。																														
26	53,228		106,911	-	27年3月、道路復旧工事契約 27年6月完了。																														
27			0	0																															
28																																			
29																																			
30																																			
累計	1,351,869	0	1,351,869	0																															

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑥	仙台市 上原地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	495,058	24	~	25	23					24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 25年5月 建築等工事契約 26年7月完了。
																	24	20,735		21,219	-	
																	25	530,590		401,334	-	
																	26		▲ 27,125	10,619	2	
																	27					
																	28					
																	29		▲ 91,026			
																	30					
																	累計	551,325	▲ 118,151	433,172	2	
																	8	D	-	4	-	
24	35,576		39,356	-																		
25	245,866		415,580	-																		
26	267,014		13,847	44																		
27																						
28																						
29		▲ 79,629																				
30																						
累計	548,456	▲ 79,629	468,783	44																		
9	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑧	仙台市 荒井東 (第二期) 地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,486,774	24	~	26						23
																	24	672,436		529,466	-	
																	25	395,734		1,459,186	-	
																	26	1,126,989		171,130	-	
																	27			12,816	3,328	
																	28		▲ 5,277			
																	29		▲ 13,956			
																	30					
																	累計	2,195,159	▲ 19,233	2,172,598	3,328	
																	10	D	-	4	-	9
24	1,267,399	▲ 1,079,256	0	0																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29		▲ 188,143																				
30																						
累計	1,267,399	▲ 1,267,399	0	0																		
11	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑩	仙台市 六丁の目 駅周辺地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,520,928	24	~	26						
																	24	396,262		637	-	
																	25			186,277	-	
																	26	1,809,549		2,018,140	-	
																	27			377	380	
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	2,205,811	0	2,205,431	380	

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑪	仙台市 卸町駅周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	完了	2,699,121	24 ~ 27	23						24年11月、不動産鑑定済み。 27年9月に定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、28年2月に建物買取。
														24	705,799		678	-		
														25			0	-		
														26	1,448,665	210,000	0	-		
														27		▲ 2,734	2,360,818	234		
														28						
														29						
														30						
														累計	2,154,464	207,266	2,361,496	234		
														13	D	-	4	-	12	
24	648,373		606,556	-																
25	638,925		2,748,091	-																
26	2,166,319		98,340	630																
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	3,453,617	0	3,452,987	630																
14	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑬	仙台市 霊屋地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,718,739	24 ~ 27							23
														24	1,307,629		498,824	-		
														25	0		1,654,027	-		
														26	1,071,266		84,943	-		
														27			12,558	128,543		
														28						
														29						
														30						
														累計	2,378,895	0	2,250,352	128,543		
														15	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭
24	296,898		100,476	-																
25	224,849		521,101	-																
26	312,516	▲ 96,250	42,630	10,071																
27																				
28																				
29		▲ 63,735																		
30																				
累計	834,263	▲ 159,985	664,207	10,071																
16	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑮	仙台市 落合地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,535,171	24 ~ 27							
														24	749,389		268,212	-		
														25	373,652		1,635,054	-		
														26	1,469,389		309,007	-		
														27			6,001	0		
														28		▲ 374,156				
														29						
														30						
														累計	2,592,430	▲ 374,156	2,218,274	0		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
17	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)①	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,309,121	24	~	27	23					25年1月、用地買収開始。 27年3月、建設一部完了。 27年4月、残戸の設計開始 27年11月建設完了。
																	24	93,121		93,673	-	
																	25	990,290		665,484	-	
																	26	1,031,985		1,261,323	-	
																	27				0	
																	28		▲ 94,916			
																	29					
																	30					
																	累計	2,115,396	▲ 94,916	2,020,480	0	
																	18	D	-	4	-	
24	18,666		18,666	0																		
25	74,666		74,666	0																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	93,332	0	93,332	0																		
19	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 併設障害時通 園施設整備事 業	田子西地 区	市	市	直接	完了	240,068	24	~	25						23
																	24	42,041		11,004	-	
																	25	150,012		181,049	-	
																	26				0	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	192,053	0	192,053	0	
																	20	D	-	13	-	1
24	1,267,500		37,008	-																		
25			195,731	-																		
26			219,000	-																		
27			66,853	-																		
28			44,202	3																		
29		▲ 704,703																				
30																						
累計	1,267,500	▲ 704,703	562,794	3																		
21	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(補助率1 /2)	宅地被害 が甚大な 区域	市	市	直接	完了	26,728,795	23	~	28						
																	24	19,074,675		4,202,814	-	
																	25			4,358,849	-	
																	26			5,192,429	-	
																	27			5,392,807	-	
																	28			34,121	865,577	
																	29		▲ 1,288,367			
																	30					
																	累計	21,334,964	▲ 1,288,367	19,181,020	865,577	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	14	-	2	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率2/3)	宅地被害が甚大な区域	市	市	直接	完了	2,433,365	23 ~ 28	23	222,617		0	-	工事請負契約全件済。H28年度完了。
														24	1,805,186		394,596	-	
														25			320,483	-	
														26			507,353	-	
														27			309,463	-	
														28			0	495,908	
														29					
														30					
														累計	2,027,803	0	1,531,895	495,908	
														23	D	-	20	-	
24	34,132		33,007	-															
25			1,026	99															
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
累計	34,132	0	34,033	99															
24	D	-	20	-	2	防災まちづくり計画策定事業(補助率1/3)	津波被災地域、宅地被害地域及びその周辺地域	市	市	直接	完了	10,490	24 ~ 27						23
														24	326		56	-	
														25	6,666		722	-	
														26			362	-	
														27			1,944	3,908	
														28					
														29					
														30					
														累計	6,992	0	3,084	3,908	
														25	D	-	20	-	3
24	40,500		15,957	-															
25	0		2,751	-															
26	0		5,675	-															
27	0		8,313	-															
28	1,174	5,277	8,228	-															
29		9,100	5,946	-															
30				-															
累計	41,674	14,377	46,870	0															
26	D	-	21	-	1	下水道事業(浸水対策)	地盤沈下地区	市	市	直接	継続	17,306,323	24 ~ 30						
														24	406,263		283,433	-	
														25	2,408,345		815,262	-	
														26	4,393,895		3,331,615	-	
														27	0		2,778,193	-	
														28	3,868,803	1,902,435	2,558,921	-	
														29			1,917,219	-	
														30				-	
														累計	11,077,306	1,902,435	11,684,643	0	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28														
27	◆	D	-	21	-	1	1	雨水流出抑制 施設設置促進 事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	廃止	4,400	24 ~ 29	23 24 3,520 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 累計 3,520	0	0	3,520	24年4月から受け付け開始済み。 30年3月事業廃止
28		D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(補 助率1/2)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	1,124,552	24 ~ 27	23 24 596,250 25 159,720 26 82,231 27 5,212 28 29 30 累計 843,413	0	546,299 193,567 44,294 28,320	0 0 30,933	24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地測量・ 地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地鑑定調査、 8月、建物補償調査着手済み。 25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コンサル業 務委託着手済み。
29	◆	D	-	23	-	1	-	荒井地区土地 区画整理	若林区荒 井地区 (被災地 区)	市	市	直接	完了	395,000	24 ~ 29	23 24 198,400 25 28,000 26 89,600 27 28 29 30 累計 316,000	0	99,696 13,302 77,144 6,720 87,955 1,328	29,855	24年4月、出来形確認測量着手、25年11月、公共施設台帳整備着手。26年3 月、出来形確認測量関連事業完了。26年12月、出来形確認測量完了。26年7 月換地計画等作成着手。27年3月、公共施設台帳整備完了。28年11月、区画 整理登記業務着手。29年3月、清算金台帳作成業務着手、換地計画等作成 完了。30年3月清算金台帳作成完了。
31		D	-	1	-	1	-	東部復興道路 整備事業 (主)塩釜亘 理線外1線)	仙台市宮 城野区～ 若林区沿 岸部	市	市	直接	継続	19,191,000	24 ~ 30	23 24 487,475 25 2,557,500 26 0 27 1,645,325 28 2,479,225 29 30 3,443,325 累計 10,612,850	0	355,435 571,427 1,448,463 1,256,187 1,919,244 4,876,658	0	●H24年度： 基本設計、環境アセス、測量、地盤調査、詳細設計業務着手 ●用地取得率：99% (44.4ha/44.6ha)【H25.10用地交渉開始】 ●盛土工事着手率：100% (10.2km)【うち、盛土完成L=1.6km】
32		D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 芦の口地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	514,698	24 ~ 25	23 24 589,428 25 159,305 26 27 28 29 30 累計 748,733	▲ 210,000 ▲ 88,373	177,476 272,706	178	25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了 25年8月、建築等工事契約 26年3月完了

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
33	D	-	17	-	1	-	蒲生北部地区 都市再生事業 計画案作成事業	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	397,930	24	~	24	23				25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環境影響 調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動産鑑定業務 契約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着手 H26年1月完了。 25年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完了予定。25年12月、換 地設計準備業務契約 H26年3月完了。		
																	24	369,000		145,372		-	
																	25			89,307		-	
																	26			0		63,769	
																	27						
																	28		▲ 70,552				
																	29						
																	30						
																	累計	369,000	▲ 70,552	234,679		63,769	
																	34	D	-	20		-	4
24	67,725		64,717	3,008																			
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	67,725	0	64,717	3,008																			
35	D	-	20	-	5	-	都市防災総合 推進事業(宅 地ハザード マップ作成事 業)	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	33,180	24	~	24					23		
																	24	22,120		21,000	1,120		
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	22,120	0	21,000	1,120		
																	36	◆	D	-	20	-	1
24	6,080		2,827	-																			
25	3,520		2,024	-																			
26			2,066	2,683																			
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	9,600	0	6,917	2,683																			
37	◆	D	-	20	-	1	2	防災仙台モ デル発信プロ ジェクト	仙台市内 全域	市	市	直接	完了	30,000	24	~							
																	24	24,000		9,804	14,196		
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	24,000	0	9,804	14,196		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	◆																
38	◆	D	-20-1-3	災害時民間事業継続計画策定支援事業	仙台市内全域(被災した中小企業を中心に実施)	市	市	直接	完了	1,050	24~27	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	840	0	838	2	24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。
39		D	-21-2-	下水道事業(東部新市街地雨水排水施設整備事業)	東部集団移転先地からの雨水排水路	市	市	直接	継続	1,190,138	24~29	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	45,421 68,247 197,700 239,129 169,012	173,093	20,246 100,478 161,012 250,963 148,910 83,481	0	24年8月 雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。平成25年1月 地質調査着手。2月より実施設計を平成25年度から削削して実施。 平成26年2月 シールド工事契約締結。 平成26年3月 開渠工事(荒井西雨水幹線)契約締結。 平成26年12月 ポンプ場工事契約 平成27年3月 開渠(荒井東雨水幹線)付帯工事契約
40	◆	D	-22-1-1	海岸公園再整備関連事業	仙台市宮城野区、若林区海岸公園	市	市	直接	完了	10,000	24~25	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	8,000	0	8,000	0	24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。 24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託契約 25年11月完了
41		D	-23-2-	防災集団移転促進事業(補助率3/4)	東部沿岸地域	市	市	直接	完了	44,844,974	24~28	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	15,062,081 13,609,026 17,896,752	▲6,162,610 ▲1,165,896	7,282,013 15,250,273 8,933,508 7,288,895 473,812	10,852	24年6月、移転跡地用地測量、11月、移転先地用地取得及び工事(荒井公共、仙台港背後地及び雫子袋)着手。移転跡地の買取面積を確定後、用地買取に着手(12月)、申し出のあった箇所から買取を実施中。 25年4月、移転先地用地取得、移転跡地買取、移転者への住宅建設および土地購入に係る利子相当額の補助を開始。6月、蒲生雫子袋地区造成工事完了。 26年7月、石場地区造成工事完了。 27年3月、田子西隣接地区、上岡田地区、南福室地区、七郷地区、六郷地区、荒井西地区(区画)、荒井南地区(区画)の造成工事が完了し、全ての地区で宅地の引き渡しを開始。 引渡しした宅地において、随時移転者による住宅建設が行われている。 28年3月、移転者の住居の移転に要する費用等の補助金の申し込み受付を終了。
42	◆	D	-23-2-1	被災者雇用創出事業	①宮城県民間投資促進特区にて認定された7地域(今後復興推進計画が認定され	市	市	直接	完了	16,005	24~27	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	12,804	0	9,370	3,434	平成24年4月より特区制度、立地助成制度等を活用し、首都圏企業へPRを行った(通年)。また、中小企業向けセミナー(H25年3月)や高校生向け工場見学会(H24年8月)を開催した。

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
43	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	河原町地 区	市	市	直接	完了	210,389	24	~	25	23					24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。 24年12月 施設建築物工事着手 26年1月 施設建築物工事完了
																	24	44,580		43,830	-	
																	25	81,653		81,615	788	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	126,233	0	125,445	788	
																	48	D	-	23	-	
24	18,000		12,824	5,176																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29		▲ 5,175		0																		
30																						
累計	18,000	▲ 5,175	12,824	1																		
49	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	仙台市	市	市	直接	継続	27,442,189	~		23						
																24	8,938,329		6,535	-		
																25	3,779		756,060	-		
																26	9,182		1,011,167	-		
																27	11,048,707		1,863,473	-		
																28	1,953,749		2,688,632	-		
																29			2,698,505	-		
																30				-		
																累計	21,953,746	0	9,024,372	0		
																50	D	-	4	-	19	-
24	13,024		0	-																		
25	6,041,175		2,617,587	-																		
26	22,305,967		18,755,017	-																		
27			6,905,112	0																		
28																						
29		▲ 82,450																				
30																						
累計	28,360,166	▲ 82,450	28,277,716	0																		
51	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩角五郎 地区	角五郎地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	1,254,203	25	~							
																24						
																25	749,043		1,610	-		
																26	252,133	96,250	999,566	-		
																27			95,269	981		
																28						
																29						
																30						
																累計	1,001,176	96,250	1,096,445	981		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
52	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)②④東部集団移転対応集合住宅	荒井西地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	476,904	25	~	27	23					26年7月、建物設計契約 26年11月完了。																	
																	24						27年3月、用地取得。																
																	25	52,500		0	-		27年3月、建築等工事契約 28年1月完了。																
																	26	122,069		131,172	-																		
																	27	242,721		286,118	0																		
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	417,290	0	417,290	0																		
																	23								26年度に用地取得。														
																	24								26年4月、建築設計契約 26年11月完了。														
25	131,250		3,149	-				26年5月、造成設計契約 27年1月完了。																															
26	298,286		1,084,284	-				27年1月、造成工事契約 27年8月完了。																															
27	996,246		245,176	-				27年3月、建築等工事契約 上岡田地区は28年3月完了。六郷地区は28年6月完了。																															
28			8,842	2,796																																			
29		▲ 81,535																																					
30																																							
累計	1,425,782	▲ 81,535	1,341,451	2,796																																			
54	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅駐車場整備事業	災害公営住宅建設地区 災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	448,484	25	~	28	23					25年度2団地の駐車場整備完了。(若林西、声の口)																	
																	24						26年度20団地で駐車場整備完了。(荒井東、田子西、鹿野、上原、通町、鶴ヶ谷第二、雲屋下、六丁の目町周辺、梅田町、小田原、幸町第三、燕沢東、大和町、荒井第二、大和町、六丁の目町、あすと長町第二、あすと長町第三、泉中央南)																
																	25	106,600		92,790	-			27年度16団地で駐車場整備完了。(荒井東第二期、雲屋、落合、角五郎、荒井西、上岡田、荒井南、荒井南第二、鶴ヶ谷第三、茂庭第二、卸町、田子西第二、燕沢、新田東、宮城野、中倉)															
																	26	202,651		96,281	-			28年度1団地の駐車場整備完了。(六郷)															
																	27	49,536		142,264	-																		
																	28			3,657	23,795																		
																	29																						
																	30																						
																	累計	358,787	0	334,992	23,795																		
																	55	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	災害公営住宅建設地区	市	市	直接	継続	13,390,327	25	~	32	23					25年度実績:北六番丁(1戸)
																																		24					
25	4,288		4,288	-				27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、声の口、燕沢、燕沢東、梅田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井南第二、荒井南第三、荒井南第四、若林西、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、田子西、田子西第一、田子西第三、田子西第四、南郷、梅田町、北六番丁、落合、雲屋下、雲屋下第二、六郷第二、六丁の目町、六丁の目町周辺の対象264戸																															
26	259,075		251,222	-			28年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、声の口、燕沢、燕沢東、梅田、梅田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井南第二、荒井南第三、荒井南第四、南郷、梅田町、北六番丁、落合、雲屋下、雲屋下第二、六郷第二、六丁の目町、六丁の目町周辺の対象2,969戸																																
27	1,342,580		1,338,998	-			29年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、声の口、燕沢、燕沢東、梅田、梅田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井南第二、荒井南第三、荒井南第四、南郷、梅田町、北六番丁、落合、雲屋下、雲屋下第二、六郷第二、六丁の目町、六丁の目町、茂庭第二、卸町の対象2,910戸																																
28	2,031,722		2,012,889	-																																			
29		1,950,228	1,977,700	-																																			
30																																							
累計	3,637,665	1,950,228	5,585,097	0																																			
56	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低廉化事業	災害公営住宅建設地区	市	市	直接	継続	2,514,216	25	~	32																		23					25年度実績:北六番丁(1戸)
																																		24					
																	25	1,091		1,091	-				27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、声の口、燕沢、燕沢東、梅田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井南第二、荒井南第三、荒井南第四、若林西、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、田子西、田子西第一、田子西第三、田子西第四、南郷、梅田町、北六番丁、落合、雲屋下、雲屋下第二、六郷第二、六丁の目町、六丁の目町周辺の対象162戸														
																	26	63,265		59,582	-			28年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、声の口、燕沢、燕沢東、梅田、梅田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井南第二、荒井南第三、荒井南第四、南郷、梅田町、北六番丁、落合、雲屋下、雲屋下第二、六郷第二、六丁の目町、六丁の目町、茂庭第二、卸町の対象2,927戸															
																	27	222,065		220,838	-																		
																	28	333,183		283,545	-																		
																	29		260,934	265,681	-																		
																	30																						
																	累計	619,604	260,934	830,737	0																		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
57	◆	D	-	6	-	1	-	1		市	市	直接	完了	12,600	25	~	27	23				25年5月業務委託契約 9月完了	
																		24	2,352		0		
																		25	7,728		7,896		2,184
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	10,080	0	7,896		2,184
																		23					
58		D	-	13	-	2	-		市	市	直接	完了	130,000	24	~	27	23				H28年3月 事業完了		
																	24	24,375		0		-	
																	25	73,125		11,831		-	
																	26			21,488		-	
																	27			18,110		46,071	
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	97,500	0	51,429		46,071	
																	23						
59	◆	D	-	14	-	1	-	1	市	市	直接	完了	29,694	24	~	26	23				権利調整業務委託(行政書士会、弁護士)。		
																	24	23,755		0		-	
																	25			318		-	
																	26			2,647		20,790	
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	23,755	0	2,965		20,790	
																	23						
60		D	-	17	-	2	-		市	市	直接	継続	3,108,869	25	~	32	23				26年11月 H26年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量) 27年4月 H27年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事) 28年4月 H28年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事) 29年4月 H29年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事)		
																	24			0		-	
																	25	37,500				-	
																	26	57,101		33,933		-	
																	27	525,505		142,346		-	
																	28	146,188	722,008	502,944		-	
																	29		328,349	442,828		-	
																	30					-	
																	累計	766,294	1,050,357	1,122,051		0	
																	23						
61	◆	D	-	21	-	1	-	2	市	市	直接	継続	1,537,689	24	~	30	23				25年2月、実施設計業務委託完了。27年9月分水施設築造工事 完了。原町東部雨水幹線導水管工事実施中。		
																	24	11,126		11,126		-	
																	25	46,848		4,289		-	
																	26	0		36,021		-	
																	27	0		6,538		-	
																	28	959,703		86,513		-	
																	29		212,473	432,597		-	
																	30					-	
																	累計	1,017,677	212,473	577,084		0	
																	23						

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
62	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(補 助率3/4)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	1,034,616	24 ~ 27	23						H28年3月 事業完了
															24	211,258		5,982	-		
															25	643,813		531,272	-		
															26	50,217		234,026	-		
															27			44,656	89,352		
															28						
															29						
															30						
															累計	905,288	0	815,936	89,352		
															63	★	F	-	4	-	
24																					
25	400,904		1,160																		
26			664																		
27			308,523																		
28			0																		
29			0																		
30																					
累計	400,904	0	310,347	0																	
65	D	-	1	-	2	-	東部復興道路 整備事業 (主)井土長 町線)	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	継続	641,000	25 ~ 30							23
															24						
															25	35,650		24,833	-		
															26	137,950	0	0	-		
															27	0	125,550	26,841	-		
															28	0	134,850	89,598	-		
															29		62,775	138,292	-		
															30						
															累計	173,600	323,175	279,564	0		
															66	D	-	1	-	3	-
24																					
25	51,925		35,662	-																	
26	91,450	0	0	-																	
27	0	116,250	16,585	-																	
28	0	283,650	200,784	-																	
29			191,477	-																	
30																					
累計	143,375	399,900	444,508	0																	
67	◆	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業実施地区 に係るまちづく り等支援事業	折立五丁 目地区外 159地区	市	市	直接	完了	33,200	25 ~ 27							
															24						
															25	26,560		7,664	-		
															26			0	-		
															27			280	18,616		
															28						
															29						
															30						
															累計	26,560	0	7,944	18,616		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
69	D	-	4	-	23	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)②荒井南地区	荒井南地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	3,450,523	25 ~ 27	23					25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。
														24					
														25	627,903		41,923	-	
														26	1,346,543		2,841,847		
														27	1,347,268		61,408	74,026	
														28		▲ 302,510			
														29					
														30					
														累計	3,321,714	▲ 302,510	2,945,178	74,026	
														70	D	-	4	-	
24																			
25			0	-															
26	84,236		372,774																
27	485,638		9,846	14,161															
28		▲ 173,093																	
29																			
30																			
累計	569,874	▲ 173,093	382,620	14,161															
71	D	-	4	-	25	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)④茂庭第二地区	茂庭第二地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	2,590,772	26 ~ 27						23
														24					
														25			0	-	
														26	606,824		2,207,564		
														27	1,794,950		44,151	15,209	
														28		▲ 134,850			
														29					
														30					
														累計	2,401,774	▲ 134,850	2,251,715	15,209	
														72	D	-	2	-	1
24																			
25																			
26	17,466		6,882	-															
27	136,446		2,778	-															
28	79,584	676,666	139,500	-															
29		333,139	365,642	-															
30																			
累計	233,496	1,009,805	514,802	0															
73	D	-	22	-	1	海岸公園再整備関連事業(避難の丘)	仙台宮城野区~若林区沿岸部	市	市	直接	完了	1,132,000	26 ~ 28						
														24					
														25					
														26	31,500		31,155	-	
														27	817,500		817,500	-	
														28	0			345	
														29					
														30					
														累計	849,000	0	848,655	345	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
75	D	-	4	-	26	-	災害対応改修 事業(被災者 向け災害公営 住宅改修事 業) ② 鶴ヶ谷第二 地区	鶴ヶ谷第 二地区 市営住宅 改修	市	市	直接	完了	193,500	27	~	27	23				28年1月、建築等工事契約 28年3月完了。	
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	169,312		169,312		
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	169,312	0	169,312		0
																	76	D	-	22		-
24																						
25																						
26																						
27			0																			
28	7,050		7,035	-																		
29		412,500	372,313	-																		
30																						
累計	7,050	412,500	379,348	0																		
77	◆	D	-	22	-	2	白鳥地区津波 防御施設整備 事業(効果促 進事業)	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	継続	434,391	28	~	29					23	
																	24					
																	25					
																	26					
																	27			0		
																	28	13,184		7,610	-	
																	29		334,328	260,323	-	
																	30					
																	累計	13,184	334,328	267,933	0	

