

(様式1)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

気仙沼市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,032,497	0
24	25,524,272	22,705,253	
25	71,157,134	66,446,759	
26	72,141,278	38,066,677	
27	69,602,849	56,164,223	
28	20,660,991	34,091,148	
29	14,546,470	14,955,501	
30	9,340,053	0	
合 計		284,005,544	232,429,561

<参考>	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金残高	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		56,698,210	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,500	0
24	1,317,528	137,690	
25	2,509,985	1,034,750	
26	3,096,864	2,314,047	
27	1,030,879	1,419,542	
28	508,320	1,147,183	
29	249,915	874,889	
30	337,500	0	
合 計		9,097,491	6,928,101

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	三島古墳群・台の下館跡ほか47遺跡	市	市	直接	継続	123,556	24 ~ 32	23				平成24年度個人住宅等の確認調査40件、うち本調査6件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施	
															24	14,475	6,512	-		
															25	51,525	25,551	-	個人住宅等の確認調査25件、本調査5件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施	
															26	17,292	22,604	-	個人住宅等の確認調査8件、本調査0件、中小企業等確認調査1件、本調査0件。防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査3件。災害公営住宅整備事業確認調査1件。圃場整備事業確認調査2件。道路整備事業確認調査1件。平成24~26年度調査出土遺物整理	
															27	9,375	8,321	-	防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査0件。漁業集落防災強化事業確認調査2件、本調査0件。市道・県道確認調査3件、本調査0件。公共事業確認調査4件、本調査0件。民間事業確認調査3件、確認調査0件。個人住宅等の確認調査7件、本調査0件。平成24~27年度調査出土遺物整理	
															28		4,267	-	漁業集落防災強化事業確認調査1件。市道・県道確認調査1件。公共事業確認調査1件。民間事業確認調査2件、本調査0件。個人住宅等の確認調査2件、本調査1件。平成24~28年度調査出土遺物整理	
															29		3,826	-	漁業集落防災強化事業確認調査3件。市道・県道確認調査1件。公	
															30					
															累計	92,667	0	71,081	0	
															20	A	-	4	-	1
24	318	198	-																	
25	2,246	60	365	-																
26	897	330	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
27		411	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
28		379	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
29		443	-	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
30																				
累計	3,461	60	2,126	0																
125	◆	-	4	-	1	-	文化財収納庫建設事業	新月地区	市	市	直接	完了	40,059	25 ~ 28						
															24					
															25	32,047	24,186	7,861	25年8月建設工事契約、26年1月完成	
															26					
															27					
															28					
															29					
30																				
累計	32,047	0	24,186	7,861																

(様式2A)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																																	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	318	0	198	0	25	2,246	60	365	0	26	897	0	330	0	27	0	0	411	0	28	0	0	379	0	29	0	0	443	0	30	0	0	0	0	4,697	都道府県交付分 計	3,461	60	2,126	0	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	14,475	0	6,512	0	25	83,572	0	49,737	7,861	26	17,292	0	22,604	0	27	9,375	0	8,321	0	28	0	0	4,267	0	29	0	0	3,826	0	30	0	0	0	0	163,615	市町村交付分 計	124,714	0	95,267	7,861	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	14,793	0	6,710	0	25	85,818	60	50,102	7,861	26	18,189	0	22,934	0	27	9,375	0	8,732	0	28	0	0	4,646	0	29	0	0	4,269	0	30	0	0	0	0	168,312	合計	128,175	60	97,393	7,861
			4,697	都道府県交付分 計	3,461	60	2,126	0																																																																																																																																								
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	14,475	0	6,512	0	25	83,572	0	49,737	7,861	26	17,292	0	22,604	0	27	9,375	0	8,321	0	28	0	0	4,267	0	29	0	0	3,826	0	30	0	0	0	0	163,615	市町村交付分 計	124,714	0			95,267	7,861	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	14,793	0	6,710	0	25	85,818	60	50,102	7,861	26	18,189	0	22,934	0	27	9,375	0	8,732	0	28	0	0	4,646	0	29	0	0	4,269	0	30	0	0	0	0	168,312	合計			128,175	60	97,393	7,861																																										
					163,615	市町村交付分 計	124,714	0	95,267	7,861																																																																																																																																						
					都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	14,793	0	6,710	0	25	85,818	60	50,102	7,861	26	18,189	0	22,934	0	27	9,375	0	8,732	0	28	0	0	4,646	0	29	0	0	4,269	0	30	0	0	0	0	168,312	合計			128,175	60			97,393	7,861																																																																																								
							168,312	合計	128,175	60	97,393	7,861																																																																																																																																				

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼市	県	県	直接	完了	27,800	23 ~ 24	23	24,800		0	24年5月、基本計画策定業務発注。		
															24	3,000		27,800		0	
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															累計	27,800	0	27,800		0	
															22	C	-	1		-	2
24	120,000		40,407	-																	
25	298,500		189,492	-																	
26	1,506,750		774,074	-																	
27			597,979	-																	
28	508,320		488,856	-																	
29	227,415	136,335	527,012	-																	
30	247,500			-																	
累計	2,908,485	136,335	2,617,820	0																	
46	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	10,786					24 ~ 25		
															24	6,320		4,040		-	
															25	5,040		4,589		2,731	
															26						
															27						
															28						
															29		▲ 2,731			▲ 2,731	
															30						
															累計	11,360	▲ 2,731	8,629		0	
															48	C	-	7		-	1
24	6,985,000		12,550,014	-																	
25	8,844,000		4,571,323	-																	
26	10,150,250		7,105,323	-																	
27			858,315	-																	
28				-																	
29				-																	
30				-																	
累計	25,979,250	0	25,979,250	0																	
80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試 験場復旧整備 事業	気仙沼 市・宮城 県水産技 術総合セ ンター気 仙沼水産 試験場	県	県	直接	完了	919,912	24 ~ 28					23		
															24	25,390		12,192	-		
															25	176,041		196,459	-		
															26	622,105		419,107	-		
															27	0		62,173	-		
															28				1		
															29		▲ 133,604				
															30						
															累計	823,536	▲ 133,604	689,931	1		

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
81	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	館地区他12地区	市	市	直接	完了	65,000	24	~	24	23				25年1月計画策定発注	
																	24	48,750	47,250	1,500		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	48,750	0	47,250		1,500
																	124	☆	F	-		1
24	10,400	0	-																			
25	533,566	214,289	-																			
26	723,580	24,716	-																			
27	390,722	384,337	-																			
28	1,359	740,350	-																			
29		171,400	-																			
30			-																			
累計	1,659,627	0	1,535,092	0																		
126	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	959,668	25	~	30					23	
																	24					
																	25	187,075	11,953	-		
																	26	270,625	6,093	-		
																	27	100,336	89,025	-		
																	28	18,038	52,502	-		
																	29		35,491	-		
																	30			-		
																	累計	576,074	0	195,064	0	
																	127	C	-	5	-	3
24																						
25	129,106	16,396	-																			
26	182,838	52,949	-																			
27	70,161	77,407	-																			
28		17,108	-																			
29		44	-																			
30			-																			
累計	382,105	0	163,904	0																		
128	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業(川原地区)	川原地区	市	市	直接	継続	679,767	25	~	31						
																	24					
																	25	207,864	29,925	-		
																	26	235,487	0	-		
																	27	66,473	36,024	-		
																	28		8,950	-		
																	29		122,421	-		
																	30			-		
																	累計	509,824	0	197,320	0	

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
129	C	-	5	-	5	漁業集落防災機能強化事業(波路上地区)	波路上地区	市	市	直接	継続	1,135,322	25	~	30	23								
																24								
																25	324,466		32,514	-	25年5月測量設計発注			
																26	603,092	▲ 76,066	10,561	-				
																27	139,764	▲ 139,764	311,592		28年1月水産関係用地整備工事発注			
																28			98		28年6月詳細設計等発注			
																29			50,421		29年7月2・3号集落道整備工事完了			
																30								
																累計	1,067,322	▲ 215,830	405,186	0				
																130	C	-	5	-	6	気仙沼漁港水産加工施設等集積地基盤整備事業	南気仙沼地区 鹿折地区	市
24																								
25	1,162,500		580,096	-	25年5月測量設計発注、25年9月基盤整備工事発注、26年1月水道管敷設工事発注、26年1月基盤整備工事(その2)発注																			
26	24,750		318,947	-	27年2月舗装工事発注、支障電力柱等の移転補償の実施(通年9件)																			
27			40,561		27年7月に舗装工事発注、28年2月測量設計業務委託発注、28年3月他事業との調整を要する区域外の舗装・水道工事完成、支障電力柱等の移転補償の実施(通年12件)																			
28			23,678		28年2月発注の測量設計業務委託完成 他事業との調整を要する区域外の舗装・水道工事完成(27年度から繰越した1件・28年度に発注した4件)																			
29			69,311		29年5月測量調査設計業務委託発注、29年6月基盤整備工事																			
30																								
累計	1,187,250	0	1,032,593	0																				
131	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:本土)	市内漁港(本土)	市	市	直接	継続	426,907	25	~	30									
																24								
																25	103,667		104,151	-	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注			
																26	175,297		145,224	-	26年9月用地嵩上げ工事発注、25年発注工事の用地嵩上げ工事の4件の内、1件が3月に完成			
																27	37,464		63,303		25年度発注工事の内、1件が27年8月完成、残り2件が28年2月完成。 26年度発注工事の内、1件が27年8月完成、1件が28年2月完成、残り2件が28年3月完成 支障電力柱の移転補償(1件)			
																28	3,750		607		28年度発注工事完成(1件)			
																29					他事業との調整中			
																30								
																累計	320,178	0	313,285	0				
																132	C	-	6	-	2	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:離島)	市内漁港(離島)	市
24																								
25	30,575		29,358	-	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注																			
26	21,929		18,888	-	26年9月用地嵩上げ工事発注																			
27	138,078		30,250		25年度工事は28年2月に完成、26年度工事は28年2月に完成																			
28	11,625		7,281	116,430	28年度発注工事完成(1件)																			
29																								
30																								
累計	202,207	0	85,777	116,430																				

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	☆	F	-	3	-	1	1																
138	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	110,821	25 ~ 32	23							
																24							
																25	42,661		29,120	-			
																26				-			
																27	45,995						
																28			7,880				
																29							
																30							
																累計	88,656	0	37,000	0			
																140	C	-	5	-	7	-	
24																							
25	10,800		4,114	-	25年8月測量設計発注																		
26	61,871		0	-																			
27	12,435		13,564		28年3月水産関係用地測量設計完了																		
28																							
29			23,870		29年10月水産関係用地整備工事発注																		
30																							
累計	85,106	0	41,548	0																			
141	C	-	5	-	8	-		漁業集落防災 機能強化事業 (津本地区)	津本地区	市	市	直接	継続	75,315	25 ~ 31								
																24							
																25	13,905		6,072	-	25年8月測量設計発注		
																26	35,290		0	-			
																27	7,290		8,005		28年3月測量設計完了		
																28							
																29			25,132		29年5月水産関係用地等整備工事発注		
																30							
																累計	56,485	0	39,209	0			
																142	C	-	5	-	9	-	
24																							
25	40,590		19,422	-	25年8月測量設計発注																		
26	189,255		3,998	-	26年6月測量設計発注, 27年3月~用地買収																		
27	122,453		63,969		28年3月集会施設用地整備完了																		
28																							
29			6,026		29年8月集会施設用地舗装工事完了																		
30																							
累計	352,298	0	93,415	0																			
143	C	-	5	-	10	-		漁業集落防災 機能強化事業 (宿舞根地区)	宿舞根地区	市	市	直接	継続	1,238,046	25 ~ 30								
																24							
																25	134,962		56,700	-	25年8月測量設計発注		
																26	421,678		37,600	-	26年6月測量設計発注, 27年1月~用地買収, 27年3月~工事		
																27	221,940		152,789		27年12月水産関係用地整備工事発注		
																28	27,135		27,374		28年4月水産関係用地(舞根・宿浦)整備工事発注		
																29	27,135	95,682	58,978		29年11月2号集落道伐採工事発注		
																30							
																累計	832,850	95,682	333,441	0			

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
144	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業 (鶴ヶ浦地区)	鶴ヶ浦地区	市	市	直接	継続	116,587	25 ~ 30	23								
															24								
															25	20,542		9,201		- 25年8月測量設計発注			
															26	51,693		3,827		- 26年用地取得			
															27	15,204		202		27年補償費			
															28								
															29								
															30								
															累計	87,439	0	13,230	0				
															145	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災 機能強化事業 (梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区
24																							
25	41,497		21,365		- 25年8月測量設計発注																		
26	177,171		0		-																		
27	46,700	40,306	3,435		28年3月測量設計完了																		
28																							
29			4,889		30年3月集落道測量設計完了																		
30																							
累計	265,368	40,306	29,689	0																			
146	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業 (前浜地区)	前浜地区	市	市	直接	継続	203,564	25 ~ 30									
															24								
															25	15,000		3,952		- 25年8月測量設計発注			
															26	73,575		8,845		- 26年6月測量設計発注			
															27	38,640	25,458	981		用地等交渉			
															28			4,068		28年6月測量設計(追加分)発注			
															29			56,090		30年3月集落道整備工事完了			
															30								
															累計	127,215	25,458	73,936	0				
															147	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業 (松岩地区)	松岩地区
24																							
25	21,525		4,160		- 25年8月測量設計発注																		
26	129,494		0		-																		
27	30,926		0																				
28																							
29			6,652		30年3月1号水産関係用地測量設計完了																		
30																							
累計	181,945	0	10,812	0																			

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
148	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	881,203	25 ~ 31	23								
															24								
															25	63,045		13,454		-	25年10月測量設計発注		
															26	294,939		27,278		-	26年6月測量設計発注, 27年2月~用地買収		
															27	284,655		184,899			28年3月水産関係用地整備工事発注		
															28	18,262		5,318			28年4月水産関係用地(要害)整備工事発注		
															29			118,272			29年10月3号集落道整備工事発注		
															30								
															累計	660,901	0	349,221	0				
															149	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大谷地区)	大谷地区
24																							
25	19,215		12,958		-	25年10月測量設計発注																	
26	127,572		0																				
27	35,433		38,365			28年3月集会施設用地外整備工事完了																	
28			11,371			28年6月集落道等測量設計発注																	
29						30年3月1号集落道測量設計完了																	
30																							
累計	182,220	0	62,694	0																			
150	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災 機能強化事業 (日門・前浜地区)	日門・前 浜地区	市	市	直接	継続	247,930	25 ~ 31									
															24								
															25	14,557		6,621		-	25年10月測量設計発注		
															26	100,623		28,777		-	26年6月測量設計発注, 26年10月~用地買収, 27年2月~工事 発注		
															27	70,766		5,217			28年3月集会施設用地舗装工事完了		
															28			73,083			29年2月集落道整備工事発注		
															29			4,812			30年3月2号集落道整備工事完了		
															30								
															累計	185,946	0	118,510	0				
															151	C	-	5	-	18	-	漁業集落防災 機能強化事業 (赤牛・大沢地区)	赤牛・大 沢地区
24																							
25	62,220		28,716		-	25年8月測量設計発注																	
26	212,027		13,246		-	26年7月橋梁設計発注																	
27	65,283		29,913			28年3月集会施設用地整備工事完了																	
28			52,829			28年9月3号集落道整備工事発注																	
29			44,002			29年6月3号集落道整備工事完了																	
30																							
累計	339,530	0	168,706	0																			
152	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災 機能強化事業 (蔵内地区)	蔵内地区	市	市	直接	継続	398,530	25 ~ 30									
															24								
															25	32,220		13,422		-	25年8月測量設計発注		
															26	162,603		4,913		-	26年6月測量設計発注		
															27	76,447	27,626	7,466			27年9月物件調査補償業務発注		
															28			23,222			28年7月水産関係用地整備工事発注		
															29			56,877			30年3月集落道測量設計完了		
															30								
															累計	271,270	27,626	105,900	0				

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
177	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災機能強化事業(大浦・小々汐地区)	大浦・小々汐地区	市	市	直接	継続	120,693	26	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26	15,726		6,486	-	26年6月測量設計発注
																	27	74,793		32,851		用地等交渉
																	28			127		28年4月水産関係用地整備工事発注
																	29					
																	30					
																	累計	90,519	0	39,464	0	
																	178	C	-	5	-	21
24																						
25																						
26	46,224		26,030	-	26年6月測量設計発注																	
27	333,430		100,939		27年8月水産関係用地測量設計発注																	
28	38,961	26,758	1,962		28年8月水産関係用地整備工事発注																	
29			213,810		29年8月1号集落道・避難路工事完了																	
30																						
累計	418,615	26,758	342,741	0																		
179	C	-	7	-	2	-	小泉川さけふ化施設整備事業	小泉地区	市	市	直接	完了	48,191	26	~	27						
																	24					
																	25					
																	26	2,268		1,984	-	H26.12月実施設計完了
																	27	33,875		28,698	5,461	H27.10月管理棟建築工事完成
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	36,143	0	30,682	5,461	
																	180	C	-	7	-	3
24																						
25																						
26	112,500		0	-																		
27			112,500																			
28				112,500																		
29																						
30																						
累計	112,500	0	112,500	112,500																		
192	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区効果促進事業)	階上・大谷地区	市	市	直接	継続	38,958	26	~	30						
																	24					
																	25					
																	26	2,320		761	-	システムネギ苗箱、土詰播種一貫機、動力噴霧機、動力散布機発注
																	27	13,261		1,833		動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機、鉄メッシュコンテナ等発注
																	28			1,477		乗用ネギ管理機等
																	29			3,727		野菜結束機、ネギ運搬用ネット等発注
																	30					
																	累計	15,581	0	7,798	0	

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
196	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	階上・大 谷地区	県	市	間接	継続	1,162,141	26 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26	246,937		49,319		育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、 土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注			
															27	624,668		159,677		育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動 播種機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型ク ローラ運搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等 発注			
															28			43,906		育苗用パイプハウス、農業用トラクター、ブームスプレーヤ、乗 用ネギ管理機等、給水設備工事、穀物乾燥調製施設			
															29			323,875		ネギ収穫機、フォークリフト、育苗用パイプハウス、トラクター等			
															30								
															累計	871,605	0	576,777	0				
															197	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	気仙沼
24																							
25																							
26	412,500		11,480		H27.2予備及び詳細設計業務契約済み																		
27	13,275		3,144																				
28			372,600		H29.3工事契約																		
29	22,500				全体計画のうち約40%が完成済みであり、平成31年3月に完成 予定。																		
30	90,000																						
累計	538,275	0	387,224	0																			
198	C	-	7	-	4	-	漁業用施設整 備事業(唐桑 地区・大島地 区)	唐桑地 区・大島 地区	市	市	直接	継続	265,429	26 ~ 30									
															24								
															25								
															26	15,000		6,763		27年2月測量設計業務委託発注			
															27	54,787		3,348		28年1月工事設計書作成業務委託発注			
															28	95,773		40,419		29年3月工事1件発注			
															29	16,755		121,095		29年度工事2件発注(9月、12月)			
															30								
															累計	182,315	0	171,625	0				
															203	◆	C	-	4	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業(小泉地 区外2地区・効 果促進事業)	小泉地区
24																							
25																							
26																							
27	2,231		1,245		動力噴霧機、畦畔草刈機、育苗箱等発注																		
28			249	737	コンバイン等																		
29																							
30																							
累計	2,231	0	1,494	737																			

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
209	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区)	小泉地区	県	市	間接	継続	462,589	27 ~ 30	23									
															24									
															25									
															26									
															27	346,941		45,943		育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリブルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注				
															28			186,111	0	農業用機械格納庫、穀物乾燥調製施設、プラント設備工事、給水管敷設工事				
															29			70		穀物乾燥調製施設付帯工事外				
30																								
累計	346,941	0	232,124	0																				
213	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能強化事業(土台磯漁港船揚場施設整備事業)	市内漁港(本土)	市	市	直接	継続	71,462	28 ~ 30	23									
															24									
															25									
															26									
															27									
															28	10,881		5,528		28年8月測量設計業務委託発注(30年3月変更契約)				
															29	42,714								
30																								
累計	53,595	0	5,528	0																				
215	◆	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災機能強化事業(宿舞根地区水産関係用地関連事業)	宿舞根地区	市	市	直接	未着手	15,098	28 ~ 30	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28	6,039				他事業との調整中			
																29	6,039				他事業との調整中			
30																								
累計	12,078	0	0	0																				
217	◆	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業に係る工事統括マネジメント事業	市内漁港19地区	市	市	直接	継続	1,499,550	29 ~ 31	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28								
																29	463,246		405,285		30年3月平成29年度管理支援業務完了			
30	376,393																							
累計	839,639	0	405,285	0																				
218	◆	C	-	7	-	1	-	気仙沼市魚市場高度衛生化対応設備整備事業	気仙沼魚市場	市	市	直接	継続	358,090	29 ~ 30	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28								
																29	143,236		0					
30																								
累計	143,236	0	0	0																				

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	道路整備事業 (幸町南が丘線)	幸町南が丘線	市	市	直接	継続	480,000	23 ~ 31	23	8,000		0	-	24年9月測量設計・用地測量業務発注
															24	16,000		14,738	-	
															25	272,000		▲ 5,074	-	26年3月測量設計・用地測量完了
															26	44,000		11,534	-	27年1月測量設計地質調査発注
															27			▲ 1,304	-	27年11月土地評価業務完了
															28			946	-	28年11月用地取得・支障移転完了
															29			0	-	
															30			0	-	
															累計	340,000	0	20,840	0	
															3	◆ D	-	1	-	1
24	24,000		18,537	5,463																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	24,000	0	18,537	5,463																
4	D	-	1	-	2	-	防災集団移転 に伴う道路整備事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	278,474	23 ~ 30						
															24	33,440		6,501	-	
															25	130,576		76,205	-	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注
															26	14,972	36,903	64,389	-	用地取得13件契約
															27			75,472	-	物件補償1件契約
															28				-	28年3月造成工事完了
															29		208	204	-	30年3月道路台帳整備業務契約
															30				-	
															累計	185,668	37,111	222,771	0	
															5	D	-	1	-	3
24	2,560		1,842	-																
25	21,536		18,471	-	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注															
26	2,422	6,198	6,724	-	用地取得8件契約															
27			6,197	-	用地取得1件契約															
28			0	-	28年3月造成工事完了															
29		80	52	-	30年3月道路台帳整備業務契約															
30				-																
累計	27,038	6,278	33,286	0																
6	D	-	1	-	4	-	防災集団移転 に伴う道路整備事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	継続	303,264	23 ~ 30						
															24	50,000		16,893	-	
															25	30,360		39,737	-	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注
															26	31,271	120,700	65,119	-	用地取得16件契約
															27			120,699	-	28年3月造成工事完了
															28			0	-	
															29		160	151	-	30年3月道路台帳整備業務契約
															30				-	
															累計	121,751	120,860	242,599	0	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	4	1	-	-	-	災害公営住宅整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	10,628,377	23 ~ 30	23	196,875		0	-	24年8月調査測量発注
															24	153,125		98,257	-	
															25	1,110,716		564,131	-	25年9月実施設計業務発注、25年9月用地造成工事発注
															26	2,195,829		3,055,739	-	26年4月測量設計発注、造成工事継続中、26年6月水道工事発注、用地取得
															27	3,567,200		3,505,618	-	27年11月測量設計発注、造成工事継続中、27年7月・12月建物譲渡契約締結
															28	3,076,034		1,840,579	-	28年12月案内看板設置委託等発注
															29		▲ 999,950	76,520	-	29年7月防風フェンス設置工事等発注
															30					
															累計	10,299,779	▲ 999,950	9,140,844	0	
															8	◆	D	4	1	-
24			23,740	5																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	23,745	0	23,740	5																
9	D	13	1	-	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	浸水区域	市	市	直接	継続	3,613,656	24 ~ 32						
															24	546,525		524,834	-	平成25年度申請216件、事業承認155件、事業完了による補助金支給181件
															25	861,525		453,549	-	平成26年度申請145件、事業承認145件、事業完了による補助金支給183件
															26	268,917		271,051	-	
															27	327,525		144,228	-	
															28			168,584	-	平成28年度申請535件、事業承認535件
															29			15,756	-	平成29年度申請96件、事業承認96件
															30					
															累計	2,004,492	0	1,578,002	0	
															10	D	15	1	-	-
24	2,175,000	▲ 15,000	52,561	-																
25	4,845,178		6,259,347	-	25年10月造成工事発注、25年11月立木伐採業務発注(26年3月変更契約)															
26	967,890		296,281	-	基礎整備工事発注															
27			348,462	-	28年7月造成工事・基礎整備工事完了予定。															
28			170,141	-	28年9月造成工事、11月基礎整備工事完了。															
29		▲ 372,601	15,753	-																
30																				
累計	8,063,068	▲ 387,601	7,142,545	0																
11	D	17	1	-	-	-	鹿折地区都市再生事業計画案作成事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	374,807	23 ~ 25						
															24	95,250		261,876	-	
															25		▲ 9,894	▲ 80,070	99,300	25年5月事業計画策定業務完了により精算
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	291,000	▲ 9,894	181,806	99,300	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	17	-	2	-	魚町・南町地区都市再生事業計画案作成事業	魚町・南町地区	市	市	直接	完了	127,193	24 ~ 26	23					24年9月測量業務契約、24年10月土質調査業務契約、24年10月土地区画整理事業検討業務契約
															24	85,500		15,922	-	25年5月計画等作成業務契約、25年11月意向調査等業務契約、26年3月先行買取用地測量業務契約
															25		9,894	79,142		
															26			278	52	
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	85,500	9,894	95,342	52	
															13	D	-	17	-	3
24	69,750		172,057	-	25年5月事業計画策定業務完了により精算															
25			▲ 53,478	211,421																
26																				
27																				
28																				
29		▲ 153,990		▲ 153,990																
30																				
累計	330,000	▲ 153,990	118,579	57,431																
14	D	-	20	-	1	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業	被災市街地	市	市	直接	完了	80,000	23 ~ 26						
															24	22,500		59,297	-	25年5月業務完了
															25				703	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	60,000	0	59,297	703	
															15	D	-	20	-	2
24	15,000		▲ 561	-	26年3月都市計画マスタープラン策定															
25																				
26																				
27				4,694																
28																				
29																				
30																				
累計	15,000	0	10,306	4,694																
16	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	1,606,164	23 ~ 31						
															24	132,825		18,072	-	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工事環境整備支援業務契約、用地取得11件契約
															25	269,255		333,758	-	26年5月水道工事発注
															26	698,982	138,938	808,232	-	28年3月工事完了、利子補給13件
															27			86,831	-	利子補給14件
															28			48,330	-	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
															29		98,078	46,300	-	
															30					
															累計	1,168,375	237,016	1,341,523	0	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
17	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(大 沢B地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	810,447	23 ~ 31	23	40,591		0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注 ~25年7月測量設計業務、~26年3月土地評価等業務、25年4 月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度 未完了予定) 用地取得15件契約 26年5月水道工事発注 28年3月工事完了、利子補給7件 利子補給5件 利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
														24	74,550		41,202	-	
														25	162,365		129,154	-	
														26	431,633		102,834	-	
														27			43,953	-	
														28			16,214	-	
														29			8,355	-	
														30				-	
														累計	709,139	0	341,712	0	
														18	D	-	23	-	
24	25,987		30,519	-															
25	222,985		158,066	-															
26	609,333		311,567	-															
27			68,683	-															
28			14,181	-															
29			2,070	-															
30				-															
累計	968,458	0	585,086	0															
19	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業個別 計画策定事業	只越地区ほか45 地区	市	市	直接	完了	537,563	24 ~ 26						23
														24	403,172		298,540	-	
														25			3,780	100,852	
														26					
														27					
														28					
														29					
														30					
														累計	403,172	0	302,320	100,852	
														23	D	-	1	-	1
24	1,162,500		45,303	-															
25	775,000		599,165	-															
26	218,550		846,623	-															
27	0		623,912	-															
28			27,991	27,006															
29																			
30																			
累計	2,170,000	0	2,142,994	27,006															
24	D	-	1	-	2	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	継続	420,000	23 ~ 30						
														24	0		7,750	-	
														25	228,625		800	-	
														26	89,125		212,450	-	
														27	0		▲96,953	-	
														28			19,460	-	
														29			797	-	
														30				-	
														累計	325,500	0	144,304	0	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
25	D	-	1	-	5	防災集団移転に伴う道路整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	872,887	24	~	30	23				24年10月土地評価等業務発注	
																24	39,552		2,480	-	
																25	194,760		117,085	-	~26年3月土地評価等業務、25年5月~26年3月用地測量設計、25年9月造成工事発注、用地取得9件契約
																26	160,247		142,587	-	
																27	40,064	263,684	300,369	-	26年5月二次造成工事発注
																28			121,638	-	29年3月造成工事完了
																29			278	-	30年3月道路台帳整備業務契約
																30					
																累計	434,623	263,684	684,437	0	
																26	D	-	1	-	6
24	58,264		10,634	-																	
25	123,122		40,908	-	25年4月造成工事発注、用地取得12件契約																
26	126,815		64,386	-	26年7月一次造成工事変更契約、二次造成工事変更契約、26年10月二次造成工事変更契約、27年2月一次・二次造成工事変更契約																
27	126,816		283,333	-	28年3月造成工事完了																
28			0	-																	
29			424	-	30年3月道路台帳整備業務契約																
30																					
累計	435,017	0	399,685	0																	
27	D	-	1	-	7	防災集団移転に伴う道路整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	783,200	24	~	31						
																24	13,760		8,468	-	
																25	296,000		25,448	-	~26年3月測量設計、25年7月造成工事発注 用地取得6件契約
																26	166,400		147,372	-	26年6月道路改良舗装工事発注、26年10月側溝改良工事発注
																27			6,938	-	27年5月道路改良工事完了、7月側溝改良工事完了
																28			4,509	-	28年12月設計業務発注
																29			3,862	-	29年12月測量設計業務発注、30年2月土地評価業務発注
																30					
																累計	476,160	0	196,597	0	
																28	D	-	1	-	8
24	32,000		13,540	-																	
25	198,000		25,168	-	25年10月用地測量業務発注、26年3月橋梁詳細設計発注																
26	544,000		5,917	-	H27年3月用地測量、県河川協議及び橋梁設計完了																
27			267,368	-	27年8月土地評価完了、27年10月用地測量完了、28年3月立木伐採完了、27年8月工事発注																
28			267,530	-	29年3月下旬工事完了																
29	394,992	187,645	529,811	-	29年6月橋梁上部工発注、29年12月道路改良工事一部完了																
30																					
累計	1,168,992	187,645	1,109,334	0																	
29	D	-	1	-	9	街路整備事業(魚市場中谷地線)	魚市場中谷地線	市	市	直接	継続	5,305,747	24	~	32						
																24	41,120		18,480	-	
																25	641,840		2,438,868	-	25年5月用地調査等業務・詳細設計業務契約、25年12月道路整備事業契約
																26	1,832,320		27,534	-	27年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
																27	51,920		224,662	-	28年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
																28	819,200		588,422	-	29年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
																29	443,200		62,638	-	30年3月分までの用地補償完了
																30					
																累計	3,829,600	0	3,360,604	0	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	D	-	1	-	10	-	街路整備事業 (潮見町赤岩 五駄鱈線)(旧 内の脇老松 線)	潮見町赤岩五駄 鱈線	市	市	直接	継続	6,378,000	24	~	32	23				24年10月調査設計契約
																	24	57,680		43,680	-
																	25	900,160		56,133	-
																	26	2,419,040		27,061	-
																	27	159,120		1,563,925	-
																	28			50,176	-
																	29	222,960		192,864	-
																	30	672,000			-
																	累計	4,430,960	0	1,933,839	0
																	31	D	-	1	-
24	45,280		18,228	-																	
25	902,400		28,500	-																	
26	79,360		31,253	-																	
27	89,920		27,810	-																	
28			35,328	-																	
29		383,882	101,056	-																	
30				-																	
累計	1,116,960	383,882	242,175	0																	
32	D	-	1	-	12	-	街路整備事業 (本町宮口下 線)	本町宮口下線	市	市	直接	継続	1,239,500	24	~	32					
																	24	52,000		10,500	-
																	25	379,760		17,620	-
																	26	166,640		2,890	-
																	27	39,200		15,030	-
																	28			56,930	-
																	29	165,600	90,640	169,908	-
																	30				-
																	累計	803,200	90,640	272,878	0
																	33	D	-	4	-
24	126,769		20,465	-																	
25	259,469		115,419	-																	
26	344,662		465,254	-																	
27	161,000		60,550	-																	
28			316	-																	
29		▲ 142,681	4,462	-																	
30				-																	
累計	891,900	▲ 142,681	666,466	0																	
34	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(大 浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	500,840	24	~	30					
																	24	89,019		4,593	-
																	25	219,435		40,831	-
																	26	229,775		52,605	-
																	27			313,567	-
																	28			6,525	-
																	29		▲ 99,995	2,975	-
																	30				-
																	累計	538,229	▲ 99,995	421,096	0

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(小 泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	継続	1,006,617	24 ~ 30	23					24年10月調査測量設計発注
															24	126,769		13,153		
															25	291,902		143,066		25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
															26	344,662		653,130		26年7月建物譲渡契約
															27	322,437	▲ 204,981	▲ 17,055		27年7月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更契約
															28			316		28年12月案内看板設置委託発注
															29			3,636		29年4月敷地確定等業務委託発注
															30					
															累計	1,085,770	▲ 204,981	796,246	0	
															23					24年10月調査測量設計発注
															24	184,130		28,481		
25	496,963		1,450,062		25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注															
26	1,253,976		628,652		26年5月配水管布設工事発注、26年9月浄化槽設置工事発注、26年7月建物譲渡契約(第2期)															
27	960,352		690,346		27年6月建物譲渡契約(2工区)、27年9月建物譲渡契約(3工区)															
28	35,078		26,254		28年4月敷地確定等業務委託発注															
29			17,757		29年4月敷地確定等業務委託発注															
30																				
累計	2,930,499	0	2,841,552	0																
37	◆ D	-	15	-	1	-	気仙沼市魚市場 背後地環境 対策事業	気仙沼市魚市場 背後地	市	市	直接	完了	32,000	24 ~ 24	23				24年10月工事了	
															24	25,600		3,528	22,072	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	25,600	0	3,528	22,072	
															23					24年8月24年度分委託業務発注、25年3月24年度委託業務完了
															24	13,500		5,874		
25	3,992		11,615	3	25年5月25年度分委託業務発注、26年3月25年度委託業務完了															
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	17,492	0	17,489	3																
39	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業 (梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	継続	752,607	24 ~ 30	23				24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
															24	80,067		37,285		
															25	209,939		79,445		25年9月一次造成工事発注
															26	169,654	152,329	424,182		26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月集会所建設工事発注
															27			39,739		利子補給12件
															28			30,236		29年3月工事了、利子補給4件
															29		46,538	277		30年3月道路台帳整備業務契約
															30					
															累計	459,660	198,867	611,164	0	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
40	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(大 浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	1,316,528	24	~	31	23				24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	172,315		68,593		
																	25	275,205		123,472	-	25年9月一次造成工事発注、用地取得9件契約
																	26	324,959		120,475	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月 集会所建設工事発注
																	27	379,481		366,536	-	
																	28			137,911	-	29年3月工事完了、利子補給17件
																	29			8,774	-	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	30					
																	累計	1,151,960	0	825,761	0	
																	41	D	-	23	-	7
24	25,121		25,121	-																		
25	45,834		45,834	-	25年4月造成工事発注、25年11月水道工事発注、26年2月工 環境整備支援業務委託、用地取得3件契約																	
26	137,840		62,407	-	利子補給3件、27年3月工事完了																	
27			4,069	-	利子補給1件																	
28			3,590	-	利子補給1件																	
29			62	-	30年3月道路台帳整備業務契約																	
30																						
累計	208,795	0	141,083	0																		
42	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(小 泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	継続	3,967,537	24	~	30						
																	24	247,311		78,822	-	
																	25	1,019,322		463,795	-	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託 用地取得12件契約
																	26	653,492		726,467	-	26年5月水道工事発注
																	27	1,190,729	136,726	1,915,664	-	28年3月造成工事完了、利子補給18件
																	28			59,106	-	利子補給16件
																	29		224,011	9,884	-	利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	30					
																	累計	3,110,854	360,737	3,253,738	0	
																	43	D	-	23	-	9
24	137,410		55,332	-																		
25	345,203		119,935	-	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約																	
26	93,251		149,190	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注																	
27	117,127	561,904	776,606	-	29年3月造成工事完了																	
28			135,524	-	利子補給16件																	
29		34,622	9,506	-	利子補給4件、30年3月道路台帳整備業務契約																	
30																						
累計	692,991	596,526	1,246,093	0																		
44	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(長 磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	1,874,376	24	~	31						
																	24	294,171		52,440	-	
																	25	527,675		531,561	-	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託 用地取得31件契約
																	26	491,595		273,954	-	26年5月水道工事発注
																	27	326,635		410,121	-	28年3月造成工事完了、利子補給14件
																	28			294,796	-	利子補給38件
																	29			22,719	-	利子補給9件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	30					
																	累計	1,640,076	0	1,585,591	0	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
45	◆	D	-	23	-	10	-	1		市	市	直接	完了	15,131	24	~	26	23			耐震診断(24年10月発注、12月完了)、補強設計(25年1月発注、3月完了)	
																		24	5,021	3,277	-	
																		25	2,789	-	-	
																		26	4,293	6,566	2,260	
																		27				
																		28				
																		29				
																		30				
																		累計	12,103	0	9,843	2,260
																		26年9月工事請負契約・工事発注、27年3月完成。				
																		47	★	F	-	2
24	8,661,132	4,261,645	-																			
25	2,128,847	3,230,719	-																			
26	1,067,026	398,546	-																			
27	8,142,992	2,801,052	-																			
28	7,111,353	▲ 800,000	8,199,075																			
29		1,452,434																				
30																						
累計	27,111,350	▲ 800,000	20,341,471	0																		
49		D	-	1	-	13	-		市	市	直接	継続	851,200	24	~	32	23					
																	24	41,644	17,304	-		
																	25		2,718	-		
																	26	333,236	35,857	-		
																	27		139,277	-		
																	28		163,306	-		
																	29	64,060	43,789	-		
																	30	134,640				
																	累計	573,580	0	402,251	0	
																	~26年3月測量設計、用地取得3件契約 26年4月補償説明業務発注、26年9月測量等業務発注 27年6月防集取付け道路部分の造成工事発注 29年3月防集取付け道路部分の造成工事完了 30年1月五駄鱈北沢線改良工事発注					
																	50		D	-	1	-
24	23,696	0	-																			
25	18,728	11,503	-																			
26	22,312	2,194	-																			
27		0	-																			
28		1,927	-																			
29		0	-																			
30																						
累計	64,736	0	15,624	0																		
25年9月測量設計発注 27年9月土地評価業務発注 物件補償1件契約																						
51		D	-	1	-	15	-		市	市	直接	継続	343,850	24	~	30						
																	24	33,163	4,829	-		
																	25	106,372	38,821	-		
																	26	78,312	84,639	-		
																	27		144,730	-		
																	28		486	-		
																	29		177	-		
																	30					
																	累計	217,847	57,230	273,682	0	
																	25年9月造成工事発注、用地取得10件契約 26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注 29年3月造成工事完了 30年3月道路台帳整備業務契約					

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
52	D	-	1	-	16	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	完了	158,334	24	~	30	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注																	
																	24	69,148																				
																	25	28,099	9,799	-	25年9月測量設計発注																	
																	26	29,419	55,945																			
																	27		14,299	-	27年7月土地評価業務発注、28年2月工事発注																	
																	28		23,526	-	29年3月工事完了																	
																	29		1,600	21,497	29年10月工事完了(その2)																	
																	30																					
																	累計	126,666	0	105,169	21,497																	
																	53	D	-	1	-	17	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(笹が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	継続	89,517	24	~	31	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																																		24	36,514			
25	21,189	5,444	-	25年12月造成工事(団地内道路)																																		
26	13,909	17,430	-	26年4月補償説明事業発注																																		
27		1,275	-	電柱移設1件																																		
28		4,838	-	29年3月団地内道路完了																																		
29		124	-	30年3月道路台帳整備業務契約																																		
30																																						
累計	71,612	0	29,111	0																																		
54	D	-	1	-	18	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	継続	373,457	24	~	30																		23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																																		24	27,224	14,360	-	
																	25	64,776	12,341	-	25年9月造成工事発注																	
																	26	77,109	102,150	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注																	
																	27	76,616	52,879	162,761	-																	
																	28		6,885	-	29年3月工事完了																	
																	29		160	159	-	30年3月道路台帳整備業務契約																
																	30																					
																	累計	245,725	53,039	298,656	0																	
																	55	D	-	1	-	19	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	継続	41,460	24	~	30	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																																		24	6,795	1,477	-	
25	26,372	1,603	-	25年12月造成工事発注、用地取得3件契約																																		
26		13,081	-	用地取得2件契約																																		
27		585	-	電柱移設1件																																		
28		401	-	29年3月工事完了																																		
29		414	-	30年3月道路台帳整備業務契約																																		
30																																						
累計	33,167	0	17,561	0																																		
56	D	-	1	-	20	-	街路整備事業(潮見町赤岩五駄鱈線第2工区)(旧内の脇老松線第2工区)	潮見町赤岩五駄鱈線第2工区	市	市	直接	継続	701,900	24	~	32																		23				25年1月測量設計契約
																																		24	30,400	8,400	-	
																	25	375,440	▲ 207	-	26年3月測量設計完了																	
																	26	129,360	0	-																		
																	27	26,320	51,408	-	28年3月分までの用地補償完了																	
																	28		68,507	-	29年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																	
																	29		▲ 3,884	-	30年3月分までの用地補償完了																	
																	30																					
																	累計	561,520	0	124,224	0																	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
57	D	-	1	-	21	-	街路整備事業 (本町宮口下線 3・4工区)	本町宮口下線 (3・4工区)	市	市	直接	継続	1,523,000	24	~	30	23				24年11月測量設計契約																	
																	24	57,600	20,160																			
																	25	729,280	345,622	-	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了																	
																	26	356,480	7,197		道路工UR委託済、27年3月分までの用地補償完了																	
																	27	75,040	189		28年3月分までの用地補償完了																	
																	28		162,321		29年3月分までの用地補償完了																	
																	29		14,463		30年3月分までの用地補償完了																	
																	30																					
																	累計	1,218,400	0	549,952	0																	
																	58	D	-	1	-	22	-	街路整備事業 (弁天町魚市場線) (旧仲町 魚市場線)	弁天町魚市場線	市	市	直接	継続	371,400	24	~	30	23				
																																		24	15,200	0		
25	184,880	5,292		25年6月測量設計契約																																		
26	48,520	0																																				
27	48,520	65,694		28年3月分までの用地補償完了																																		
28		14,493																																				
29																																						
30				用地交渉中																																		
累計	297,120	0	85,479	0																																		
59	D	-	1	-	23	-	街路整備事業 (浜港線)	浜港線	市	市	直接	継続	347,500	24	~	30																		23				
																																		24	16,000	0		
																	25	164,960	184,349		25年9月用地調査等業務契約、25年12月道路整備事業契約、 26年3月測量設計完了																	
																	26	78,560	0																			
																	27	18,480	63,628		28年3月分までの用地補償完了																	
																	28		562																			
																	29				用地交渉中																	
																	30																					
																	累計	278,000	0	248,539	0																	
																	60	D	-	1	-	24	-	街路整備事業 (仮称)本浜町線	(仮称)本浜町線	市	市	直接	継続	158,200	24	~	30	23				
																																		24	8,800	0		
25	82,480	65,959		25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了																																		
26	17,640	0																																				
27	17,640			28年3月分までの用地補償完了																																		
28																																						
29				用地交渉中																																		
30																																						
累計	126,560	0	65,959	0																																		
61	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(小 鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	666,188	24	~	30																		23				24年12月調査測量設計発注
																																		24	84,601	16,078		
																	25	143,344	29,816		25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注 26年5月宅地整地等工事発注																	
																	26	229,775	445,673		26年12月二次造成変更(浄化槽追加)契約、27年3月建物譲渡 契約																	
																	27	125,194	183,060		27年12月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更																	
																	28		▲ 208,467																			
																	29		2,916		29年4月敷地確定等業務委託発注																	
																	30																					
																	累計	582,914	0	469,076	0																	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
62	D	-	17	-	4	-	緊急防災空地 整備事業(鹿 折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	203,806	24	~	24	23				25年3月用地買収(87筆、7,631.41㎡、155,592,091円)																	
																	24	340,500		116,694	223,806																	
																	25																					
																	26																					
																	27																					
																	28																					
																	29		▲ 187,645		▲ 187,645																	
																	30																					
																	累計	340,500	▲ 187,645	116,694	36,161																	
																	63	D	-	17	-	5	-	緊急防災空地 整備事業(南 気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	53,000	24	~	24	23				25年3月用地買収(5筆、1,047.18㎡、26,279,856円)
																																		24	39,750		19,709	20,041
25																																						
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
累計	39,750	0	19,709	20,041																																		
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(只 越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	796,952	24	~	31																		23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																																		24	183,496		31,530	-
																	25	291,366		102,823	-																	
																	26	222,470		387,758	-																	
																	27			25,755	-																	
																	28			34,270	-																	
																	29			189	-																	
																	30				-																	
																	累計	697,332	0	582,325	0																	
																	65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(波 路上内田地 区)	波路上内田地区	市	市	直接	継続	388,781	24	~	31	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																																		24	78,268		19,796	-
25	160,387		72,374	-																																		
26	101,526		132,194	-																																		
27			9,596	-																																		
28			27,005	-																																		
29			5,333	-																																		
30				-																																		
累計	340,181	0	266,298	0																																		
66	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(松 崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	継続	816,987	24	~	31																		23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																																		24	154,638		31,467	-
																	25	222,626		100,797	-																	
																	26	100,405		88,709	-																	
																	27				-																	
																	28	237,193		241,533	-																	
																	29			23,370	-																	
																	30			8,593	-																	
																	累計	714,862	0	494,469	0																	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
67	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(小 鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	875,749	24 ~ 31	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注														
														24	71,452		42,921																
														25	120,146		99,269		-	25年9月造成工事発注、用地取得14件契約													
														26	574,681		469,127		-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注													
														27			52,069		-	電柱移設1件													
														28			28,322		-	29年3月工事完了、利子補給5件													
														29			5,042		-	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約													
														30																			
														累計	766,279	0	696,750	0															
														68	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業(波 路上杉の下地 区)	波路上杉の下地 区	市	市	直接	継続	152,000	24 ~ 30	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																												24	32,725		18,864		
25	37,975		46,689		-	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約																											
26	36,039	18,300	56,242		-	26年7月水道工事																											
27			276		-	利子補給3件																											
28			2,551		-	29年3月工事完了、利子補給1件																											
29		7,959	173		-	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約																											
30																																	
累計	106,739	26,259	124,795	0																													
69	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(浪 板2区)	浪板2区	市	市	直接	継続	880,910	24 ~ 31															23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																												24	199,281		42,562		
														25	405,589		118,184		-	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約													
														26	54,729		124,427		-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月水道工事													
														27	111,195		95,062		-	電柱移設1件													
														28			68,373		-	29年3月工事完了、利子補給4件													
														29			32,768		-	利子補給10件、30年3月道路台帳整備業務契約													
														30																			
														累計	770,794	0	481,376	0															
														70	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業(最 知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	継続	288,750	24 ~ 30	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																												24	57,566		20,247		
25	78,338		75,787		-	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約																											
26	67,377	44,060	127,444		-	25年5月二次造成工事、26年7月水道工事																											
27			0																														
28			12,887		-	29年3月工事完了、利子補給4件																											
29		5,313	7,519		-	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約																											
30																																	
累計	203,281	49,373	243,884	0																													
71	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業 (小々汐地区)	小々汐地区	市	市	直接	継続	397,590	24 ~ 31															23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																												24	123,943		24,713		
														25	112,516		50,391		-	25年9月造成工事発注、用地取得10件契約													
														26	111,430		153,990		-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月水道工事、26年9月集会所建築													
														27			31,028		-	利子補給7件													
														28			6,025		-	29年3月工事完了、利子補給1件													
														29			5,915		-	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約													
														30																			
														累計	347,889	0	272,062	0															

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
72	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(笹 が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	継続	408,409	24	~	30	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注																	
																	24	40,005																				
																	25	63,980	34,167		25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)																	
																	26	211,405	229,087		26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注																	
																	27		22,872		27年7月伐採業務発注																	
																	28		24,795		29年3月工事完了																	
																	29		41,967	16,120	利子補給4件、30年3月道路台帳整備業務契約																	
																	30																					
																	累計	315,390	41,967	327,041	0																	
																	73	D	-	23	-	20	-	防災集団移転 促進事業(大 谷向山地区)	大谷向山地区	市	市	直接	継続	398,717	24	~	31	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																																		24	129,710		18,744	
25	112,595		52,767		25年9月造成工事発注、用地取得5件契約																																	
26	106,572		77,951		26年5月二次造成工事、26年7月水道工事																																	
27			24,534		利子補給9件																																	
28			5,211		29年3月工事完了、利子補給1件																																	
29			295		30年3月道路台帳整備業務契約																																	
30																																						
累計	348,877	0	179,502	0																																		
74	D	-	23	-	21	-	防災集団移転 促進事業(松 崎浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	継続	1,640,314	24	~	31																		23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																																		24	307,256		47,577	
																	25	419,895		129,386		25年9月造成工事発注																
																	26	226,464		177,605		26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月 水道工事発注																
																	27	481,658		390,765																		
																	28			110,209		29年3月工事完了、利子補給14件																
																	29			48,547		利子補給13件、30年3月道路台帳整備業務契約																
																	30																					
																	累計	1,435,273	0	904,089	0																	
																	75	D	-	23	-	22	-	防災集団移転 促進事業(赤 岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	継続	136,947	24	~	31	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																																		24	34,501		13,581	
25	49,026		47,451		25年9月造成工事発注、用地取得1件契約																																	
26	36,301		8,690		26年5月二次造成工事、26年7月水道工事																																	
27			13,046		利子補給4件																																	
28			5,312		29年3月工事完了、利子補給1件																																	
29			27		30年3月道路台帳整備業務契約																																	
30																																						
累計	119,828	0	88,107	0																																		
76	D	-	23	-	23	-	防災集団移転 促進事業(松 崎浦田第二地 区)	松崎浦田第二地 区	市	市	直接	継続	252,238	24	~	31																		23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																																		24	56,166		21,442	
																	25	91,988		16,509		25年9月造成工事発注																
																	26	72,553		128,468		26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月 水道工事発注																
																	27			3,447																		
																	28			32,371		29年3月工事完了、利子補給4件																
																	29			334		利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約																
																	30																					
																	累計	220,707	0	202,571	0																	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
77	D	-	23	-	24	-	防災集団移転 促進事業(小 泉東地区)	小泉東地区	市	市	直接	継続	357,260	24 ~ 31	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注														
															24	93,432		25,622	-															
															25	107,318		59,043	-	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約														
															26	111,851		116,653	-	26年7月水道工事発注														
															27			17,225	-	利子補給6件														
															28			11,820	-	29年3月工事完了、利子補給1件														
															29			198	-	30年3月道路台帳整備業務契約														
															30																			
															累計	312,601	0	230,561	0															
															78	D	-	23	-	25	-	防災集団移転 促進事業(小 泉浜地区)	小泉浜地区	市	市	直接	継続	183,475	24 ~ 31	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																														24	76,895		16,620	-
25	37,935		21,647	-	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約																													
26	45,710		24,784	-																														
27			16,948	-	利子補給4件																													
28			1,733	-	29年3月工事完了																													
29			61	-	30年3月道路台帳整備業務契約																													
30																																		
累計	160,540	0	81,793	0																														
79	D	-	23	-	26	-	防災集団移転 促進事業(津 谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	193,097	24 ~ 30																23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																														24	60,948		19,323	-
															25	49,643		53,162	-	25年9月造成工事発注、用地取得4件契約														
															26	32,127	22,821	67,024	-	26年7月水道工事発注														
															27			23,404	-	利子補給5件														
															28			2,234	-	29年3月工事完了														
															29		3,418	58	-	30年3月道路台帳整備業務契約														
															30																			
															累計	142,718	26,239	165,205	0															
															82	D	-	1	-	25	-	道路整備事業 (菫蒲沢線)	菫蒲沢線	市	市	直接	継続	194,100	25 ~ 31	23				
																														24				
25	23,280		6,720	-	25年7月測量設計発注																													
26	108,000		414	-	27年3月測量設計完了																													
27			45,392	-	27年12月修正設計発注、27年7月土地評価発注、28年2月用地・補償契約																													
28			1,596	-	修正設計、土地評価継続中																													
29			28,019	-	30年1月修正設計、土地評価完了																													
30																																		
累計	131,280	0	82,141	0																														
83	D	-	1	-	26	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(舞根1 地区)	舞根1地区	市	市	直接	継続	597,795	25 ~ 30																23				24年12月土地評価業務等発注
																														24				
															25	231,578		76,826	-	25年5月測量設計発注、25年9月造成工事発注、用地取得2件														
															26	97,243		365,168	-	26年5月二次造成工事発注														
															27			0	-															
															28		149,414	27,430	-	29年3月工事完了														
															29			821	-	30年3月道路台帳整備業務契約														
															30																			
															累計	328,821	149,414	470,245	0															

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
84	D	-	1	-	27	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	325,937	25 ~ 30	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注															
															24																				
															25	158,613		15,073	-	25年12月造成工事発注															
															26	102,056		105,747	-	26年4月補償説明業務															
															27			578	-	電柱移設1件															
															28			138,957	-	29年3月工事完了															
															29		80	62	-	30年3月道路台帳整備業務契約															
															30																				
															累計	260,669	80	260,417	0																
															85	D	-	1	-	28	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	継続	382,133	25 ~ 30	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24					
25	186,068		39,561	-	25年12月造成工事発注																														
26	119,638		220,535	-	26年4月補償説明業務																														
27			2,406	-	27年7月伐採業務発注																														
28			16,751	-	29年3月工事完了																														
29			307	-	30年3月道路台帳整備業務契約																														
30																																			
累計	305,706	0	279,560	0																															
86	D	-	1	-	29	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原第2地区)	最知川原第2地区	市	市	直接	継続	315,361	25 ~ 31																23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24					
															25	134,404		4,334	-	25年8月測量設計業務変更契約															
															26	58,942		0	-																
															27	58,942		7,473	-	27年10月測量設計業務発注															
															28			13,768	-	28年11月一部工事発注															
															29			0	-	29年4月一部工事完了															
															30																				
															累計	252,288	0	25,575	0																
															87	D	-	1	-	30	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	541,720	25 ~ 32	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24					
25	174,761		7,743	-	25年8月測量設計業務変更契約																														
26	71,450		27,592	-	26年4月補償説明業務、26年6月立木伐採契約発注、27年3月測量設計業務発注																														
27	71,451	115,712	271,393	-	28年3月一部道路工事発注																														
28			59,822	-	29年3月一部工事完了																														
29			197	-	30年3月道路台帳整備業務契約																														
30																																			
累計	317,662	115,712	366,747	0																															
88	D	-	1	-	31	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(田尻地区)	田尻地区	市	市	直接	継続	128,580	25 ~ 30																23					
																														24					
															25	49,248		2,552	-	26年3月測量設計業務発注															
															26	26,808		0	-																
															27	26,808		3,260	-	27年8月測量設計発注															
															28			3,965	-	28年7月土地評価業務発注															
															29			3,963	-	物件補償2件、用地補償1件															
															30																				
															累計	102,864	0	13,740	0																

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
89	D	-	1	-	32	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩杉ノ沢地区)	赤岩杉ノ沢地区	市	市	直接	継続	872,254	25 ~ 30	23					25年3月測量設計発注			
															24								
															25	593,636		190,875				25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注、用地取得20件契約	
															26	133,984	▲ 29,817	97,147				26年10月測量設計等業務発注	
															27	133,984	▲ 133,984	230,684				物件補償1件、電柱移設3件	
															28			29,823				29年3月工事完了	
															29			56,749				29年7月交差点改良工事発注	
															30								
															累計	861,604	▲ 163,801	605,278				0	
															90	D	-	1	-	33	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鹿折北地区)	鹿折北地区
24																							
25	51,691		4,206					25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注															
26	52,139		36,881					26年10月測量設計等業務発注															
27	52,139	3,859	116,133					電柱移設2件															
28			1,468					29年3月工事完了															
29			208					30年3月道路台帳整備業務契約															
30																							
累計	155,969	3,859	158,896				0																
91	D	-	1	-	34	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩牧沢地区)	赤岩牧沢地区	市	市	直接	継続	654,253	25 ~ 30									
															24								
															25	251,314		50,016					25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
															26	136,388		138,445					26年4月伐採業務、測量設計業務発注、26年5月二次造成工事発注
															27	136,388		172,102					電柱移設1件
															28			9,436					29年3月工事完了
															29		▲ 688	456					30年3月道路台帳整備業務契約
															30								
															累計	524,090	▲ 688	370,455				0	
															92	D	-	1	-	35	-	街路整備事業(南町魚市場線第2工区)(旧釜の前魚市場線第2工区)	南町魚市場線第2工区
24																							
25	225,120		5,206					25年5月測量設計発注、26年3月測量設計完了															
26			1,562					H26.4 用地調査等発注															
27	98,000		2,627					28年3月分までの用地補償完了															
28			75,421					29年3月分までの用地補償完了															
29			66,137					30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約															
30																							
累計	323,120	0	150,953				0																
93	D	-	2	-	1	-	道路整備事業(鹿折地区土地区画整備事業地内)	鹿折地区	市	市	直接	継続	4,658,153	25 ~ 31									
															24			1,589,491					25年12月道路整備事業追加契約(1,690,265千円)
															25	1,201,600							H26.9 議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程、H26.10 UR委託契約(H25.2契約分)の変更契約
															26	1,350,202		759,484					H27.6 議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程、H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約
															27	587,451	▲ 1,408,212	258,202					H28.8 議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程、H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約
															28	634,997		268,827					H30.2 議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程、H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約
															29	560,000		50,034					
															30	696,000							
															累計	5,030,250	▲ 1,408,212	2,926,038				0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
94	D	-	2	-	2	-	道路整備事業 (南気仙沼地区 土地区画整 備事業地内)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	5,104,780	25 ~ 32	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約 (2,118,954千円 完了年度H29)	
															24		1,695,163			
															25	525,600				
															26	685,812		468,188	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議 案を上程。	
															27	615,786		0	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係 る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約	
															28	336,153	800,000	331,742	H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係 る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約	
															29	0		468,258	H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係 る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約	
															30	560,000				
累計	2,723,351	800,000	2,963,351	0																
95	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(南 郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	4,756,055	26 ~ 26	23				24年8月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請	
															24			96,765	24年10月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約	
															25			3,974,526	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約	
															26	4,161,547				
															27					
															28					
															29				90,256	
															30					
累計	4,161,547	0	4,071,291	90,256																
96	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(気 仙沼駅前地 区)	気仙沼駅前地区	市	市	直接	継続	7,822,608	24 ~ 30	23					
															24	305,812		0		
															25			299,828	25年9月測量業務発注、25年5月基本計画検討業務発注	
															26	4,895,896		2,138,834	26年11月独立行政法人都市再生機構(UR)と建物譲渡契約	
															27	866,059		4,023,501	27年9月建物譲渡契約(第Ⅱ期)	
															28	703,004	74,009	651	給水管撤去工事	
															29			136,409	施設棟譲渡契約等	
															30					
累計	6,770,771	74,009	6,599,223	0																
97	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(南 気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	11,114,033	24 ~ 30	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請	
															24	455,000		0		
															25	201,250		9,255,554	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約	
															26	306,250		▲ 15,308	26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約	
															27	8,547,492		253,319	26年10月に25年9月契約の実施契約の費用確定による変更契 約(幸町▲5,107,200、内の隘▲12,391,050)	
															28	488,796	▲ 74,009	151,415	27年3月幸町地区建物譲渡確定契約	
															29		▲ 200,000			
															30					
累計	9,998,788	▲ 274,009	9,644,980	0																
98	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 折地区)	鹿折地区	市	市	直接	継続	7,580,775	24 ~ 30	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請	
															24	447,343		0		
															25	239,531		5,788,037	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約	
															26	189,875		▲ 2,516	26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約	
															27	5,756,427			26年12月 譲渡契約の変更 鹿折東地区との按分見直し 建築工事着手	
															28			3,632,049		
															29					
															30					
累計	6,633,176	0	9,417,570	0																

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
99	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(面 瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	4,164,548	25 ~ 30	23					25年3月調査測量設計発注															
															24		32,261																		
															25	576,373		321,585	-	25年10月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注															
															26	305,000		467,411	-	27年3月に造成工事の変更契約(186,119,640円→645,031,080円)															
															27	1,913,741		1,973,857	-	27年12月に戸建・長屋建物譲渡契約締結															
															28	909,664		206,217	-	28年4月敷地確定等業務委託発注															
															29		▲ 60,800	13,790	-	29年4月敷地確定等業務委託発注															
															30																				
															累計	3,704,778	▲ 60,800	3,015,121	0																
															100	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(大 谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	1,924,411	25 ~ 30	23					25年3月調査測量設計発注
																														24		16,864			
25	674,390		135,580	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注																														
26	242,458		120,568	-	26年4月補償説明業務発注、26年6月立木伐採業務発注、26年12月水道工事発注																														
27	1,095,418		1,282,827	-	27年9月建物譲渡契約締結																														
28	271,492		85,972	-	28年4月敷地確定等業務委託発注																														
29		▲ 599,900	13,034	-	29年4月敷地確定等業務委託発注																														
30																																			
累計	2,283,758	▲ 599,900	1,654,845	0																															
101	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(津 谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	1,175,260	25 ~ 30																23			16,996		25年3月調査測量設計発注
																														24					
															25	341,796		277,850	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注															
															26	481,057		628,783	-	26年造成契約変更、26年11月水道工事発注、27年3月建物譲渡契約															
															27	205,498		97,443	-	27年8月下町地区建物引受、28年3月街地区建物引受															
															28		▲ 7,756																		
															29		3,801			29年4月敷地確定等業務委託発注															
															30																				
															累計	1,028,351	0	1,017,117	0																
															102	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(只 越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	373,147	25 ~ 30	23					25年3月調査測量設計発注
																														24			5,053		
25	91,755		205,178	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年9月造成工事発注、26年3月気仙沼地域住宅生産者ネットワークと譲渡契約締結																														
26	228,536		95,936	-	26年造成契約変更、26年6月水道工事発注																														
27	6,212		2,772	-	27年7月外構工事発注、27年9月建物引受																														
28			4,257	-	28年4月敷地確定等業務委託発注																														
29			1,818	-	29年4月敷地確定等業務委託発注																														
30																																			
累計	326,503	0	315,014	0																															
103	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(大 島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	1,405,100	25 ~ 30																23					25年3月調査測量設計発注
																														24			14,206		
															25	278,468		190,394	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注															
															26	589,050		905,685	-	26年造成契約変更、26年7月用地取得契約、26年11月水道工事発注、27年2月建物譲渡契約															
															27	483,046		113,029	-	27年12月外構工事発注、28年3月造成工事増額変更98,127千円)															
															28			▲ 16,836																	
															29		▲ 121,103	5,785		29年4月敷地確定等業務委託発注															
															30																				
															累計	1,350,564	▲ 121,103	1,212,263	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
104	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(唐 桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	継続	1,189,888	25 ~ 30	23					25年3月調査測量設計発注
															24			28,358		
															25	399,806		83,689	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注
															26	436,363	204,981	237,884	-	27年3月に造成工事の変更契約
															27			486,238	-	27年12月鶴立地区建物譲渡契約、28年3月明戸地区建物譲渡契約
															28			186,038	-	28年4月敷地確定等業務委託発注
															29			3,471	-	29年4月敷地確定等業務委託発注
															30					
															累計	836,169	204,981	1,025,678	0	
															105	D	-	17	-	6
24			5,815,640	-	(7,754,186千円 完了年度H29)															
25	1,800,000			-																
26	2,338,647		1,040,512	-	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)の変更契約															
27	1,217,867	1,408,212	0	-	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約															
28	91,426		515,974	-	H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約															
29	3,075,000		2,559,026	-	H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約															
30	3,174,000																			
累計	11,696,940	1,408,212	9,931,152	0																
106	◆D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災 市街地復興推 進地域低地 ゾーン土地利 用促進事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	331,663	24 ~ 30						
															24	40,800		0	-	
															25	222,240		258,768	-	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約
															26			▲44,932	-	盛土嵩上げ工事(その2)変更契約(▲56,165,400円)
															27			51,494	-	盛土嵩上げ工事(その3)契約
															28		2,290	0	-	
															29					他事業と調整中
															30					
															累計	263,040	2,290	265,330	0	
															107	D	-	17	-	7
24			5,343,099	-	(7,124,132千円 完了年度H29)															
25	1,575,000			-																
26	1,994,748		1,449,626	-	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)の変更契約															
27	2,076,790		0	-	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約															
28	1,146,187		2,124,238	-	H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約															
29	3,000,000		1,875,762	-	H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約															
30	3,624,000																			
累計	13,416,725	0	10,792,725	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
108	◆	D	-	17	-	7	-	1	南気仙沼地区 被災市街地復興 推進地域低地 ゾーン土地 利用促進事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	2,161,265	24	~	31	23					
																			24	170,400		0		
																			25	857,120		1,027,800		25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約
																			26	703,782		368,678		26年5月盛土嵩上げ工事(その3)契約、26年8月盛土嵩上げ工事(その1)変更契約による減額(394,152,300円減)
																			27			▲ 36,010		
																			28		▲ 2,290	24,244		盛土嵩上げ工事(その4)契約
																			29			45,489		盛土嵩上げ工事(その5)契約
																			30					
																			累計	1,731,302	▲ 2,290	1,430,201	0	
																			109	D	-	21	-	1
24	30,750		25,987																					
25	83,250		79,240		26年1月詳細設計業務委託																			
26	1,815,112		0		詳細設計検討																			
27	1,891,125		1,115,066		H27.7契約、ポンプ場工事、函渠工																			
28			1,464,020		H28.5遠方監視設備工事契約																			
29			605,223		H30.3函渠工完成																			
30																								
累計	3,820,237	0	3,289,536	0																				
110	D	-	23	-	27	-	1	防災集団移転 促進事業(鮪 立地区)	鮪立地区	市	市	直接	継続	527,910	25	~	31	23						
																		24			0			
																		25	207,571		41,095		25年12月造成工事発注	
																		26	159,885		91,587		26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注	
																		27	94,463		136,190		物件補償1件	
																		28			16,876		29年3月工事完了、利子補給4件	
																		29			4,279		利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約	
																		30						
																		累計	461,919	0	290,027	0		
																		111	D	-	23	-	28	-
24			0																					
25	258,493		130,342		25年12月造成工事発注																			
26	237,376		103,950		26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注																			
27	34,500	702,685	929,117		物件補償1件																			
28			98,475		29年3月工事完了、利子補給8件																			
29		49,142	10,503		利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約																			
30																								
累計	530,369	751,827	1,272,387	0																				
112	D	-	23	-	29	-	1	防災集団移転 促進事業(浪 板一区)	浪板一区	市	市	直接	継続	873,872	25	~	30							
																		24			0			
																		25	362,670		78,311		25年12月造成工事発注	
																		26	183,082		220,357		26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注	
																		27	49,542	158,676	357,473		電柱移設3件	
																		28			92,758		29年3月工事完了、利子補給14件	
																		29		10,665	3,584		利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約	
																		30						
																		累計	595,294	169,341	752,483	0		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
113	D	-	23	-	30	-	防災集団移転 促進事業(浪 板一忍沢地 区)	浪板一忍沢地区	市	市	直接	継続	299,071	25 ~ 31	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注															
															24		0																		
															25	180,564	31,021		- 25年12月造成工事発注																
															26	68,148	42,149		- 26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注																
															27	12,973	73,355		- 利子補給1件																
															28		41,874		- 29年3月工事完了、利子補給6件																
															29		70		- 30年3月道路台帳整備業務契約																
															30																				
															累計	261,685	0	188,469	0																
															114	D	-	23	-	31	-	防災集団移転 促進事業(浦 の浜地区)	浦の浜地区	市	市	直接	継続	334,082	25 ~ 31	23					25年8月測量設計発注、25年12月造成工事発注
																														24					
25	90,144	17,201		- 26年6月土地評価業務発注																															
26	21,802	52,411		- 埋蔵文化財発掘調査																															
27	180,374	79,173		- 29年3月造成工事完了、29年1月取付道路工事発注																															
28		102,956		- 利子補給6件、30年3月道路台帳整備業務契約																															
29		26,876																																	
30																																			
累計	292,320	0	278,617	0																															
115	D	-	23	-	32	-	防災集団移転 促進事業(松 崎丸森地区)	松崎丸森地区	市	市	直接	継続	152,054	25 ~ 31																23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24					
															25	91,319	56,156		- 25年12月造成工事発注																
															26	41,727	34,251		- 26年4月補償説明業務、26年11月水道工事発注																
															27		8,666		- 利子補給4件																
															28		7,981		- 29年3月工事完了、利子補給1件																
															29		5		- 30年3月道路台帳整備業務契約																
															30																				
															累計	133,046	0	107,059	0																
															116	D	-	23	-	33	-	防災集団移転 促進事業(面 瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	1,636,208	25 ~ 31	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24					
25	925,036	398,251		- 25年12月造成工事発注																															
26	165,165	292,581		- 26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注																															
27	341,480	420,297		- 電柱移設2件																															
28		56,256		- 29年3月工事完了、利子補給16件																															
29		34,386		- 利子補給10件、30年3月道路台帳整備業務契約																															
30																																			
累計	1,431,681	0	1,201,771	0																															
117	D	-	23	-	34	-	防災集団移転 促進事業(最 知川原第2地 区)	最知川原第2地区	市	市	直接	継続	603,476	25 ~ 31																23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24		0			
															25	325,486	60,267		- 25年12月造成工事発注																
															26	66,605	117,217		- 26年4月補償説明業務、26年9月伐採業務、26年12月水道工事発注																
															27	135,949	181,649		- 埋蔵文化財発掘調査																
															28		98,320		- 29年3月工事完了、利子補給8件																
															29		9,735		- 利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約																
															30																				
															累計	528,040	0	467,188	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
118	D	-	23	-	35	防災集団移転 促進事業(大 谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	2,530,371	25 ~ 31	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注														
														24																			
														25	1,678,943		198,389	-	25年12月造成工事発注														
														26	372,718		500,856	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注														
														27	763,987		538,501	-	埋蔵文化財発掘調査														
														28			127,155	-	29年3月工事完了、利子補給19件														
														29		▲ 601,574	47,785	-	利子補給15件、30年3月道路台帳整備業務契約														
														30																			
														累計	2,815,648	▲ 601,574	1,412,686	0															
														119	D	-	23	-	36	防災集団移転 促進事業(大 谷滝根地区)	大谷滝根地区	市	市	直接	継続	126,112	25 ~ 31	23					
																												24					
25	83,934		0	-																													
26	26,413		0	-																													
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
累計	110,347	0	0	0																													
120	D	-	23	-	37	防災集団移転 促進事業(津 谷大沢地区)	津谷大沢地区	市	市	直接	継続	204,674	25 ~ 30															23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																												24					
														25	99,381		61,948	-	25年12月造成工事発注														
														26	68,300	2,281	80,786	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注														
														27			678	-	利子補給1件														
														28			22,893	-	29年3月工事完了、利子補給3件														
														29		9,126	4,318	-	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約														
														30																			
														累計	167,681	11,407	170,623	0															
														121	D	-	23	-	38	防災集団移転 促進事業(田 尻地区)	田尻地区	市	市	直接	継続	579,383	25 ~ 31	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																												24					
25	215,789		16,164	-	25年12月造成工事発注																												
26	100,926		77,394	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注																												
27	190,244		63,688	-	利子補給2件																												
28			21,231	-	29年3月工事完了、利子補給3件																												
29			121	-	30年3月道路台帳整備業務契約																												
30																																	
累計	506,959	0	178,598	0																													
122	D	-	23	-	39	防災集団移転 促進事業(気 仙沼地区)	気仙沼地区	市	市	直接	継続	23,902,267	25 ~ 30															23					25年2月測量設計発注
																												24					
														25	18,104,546		7,303,101	-	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注														
														26	3,512,694	▲ 171,912	3,943,416	-	移転元地買取、26年10月測量設計等業務発注、26年11月ガス水道工事発注														
														27	2,455,842	▲ 2,455,842	5,721,019	-	移転元地買取、利子補給5件														
														28			1,605,836	-	29年3月工事完了、利子補給105件														
														29		▲ 530,839	804,973	-	利子補給121件、30年3月道路台帳整備業務契約														
														30																			
														累計	24,073,082	▲ 3,158,593	19,378,345	0															

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	★	F	-	4	-	1															-	1		
139	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	1,227,341	25	~	32	23					
																			24					
																			25	981,872		14,760		
																			26			664		
																			27			23,256		
																			28			0		
																			29			22,692		
																			30					
																			累計	981,872	0	61,372	0	
																			153	D	-	1	-	37
24																								
25	66,988		20,250		- 25年4月測量設計・土地評価業務発注、用地取得8件契約																			
26	50,414	46,256	139,458		- 26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注																			
27			0		-																			
28			1,960		- 29年3月工事完了																			
29			112		- 30年3月道路台帳整備業務契約																			
30																								
累計	117,402	46,256	161,780	0																				
154	D	-	4	-	20	-	1	災害公営住宅整備事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	継続	420,520	25	~	30	23						
																		24						
																		25	113,155		516		- 25年9月実施設計検討業務発注	
																		26	254,800		3,011		- 26年11月建物実施設計業務発注	
																		27			9,524		- 27年4月支援業務(監督業務)発注	
																		28			245,153		- 28年4月敷地確定等業務委託発注	
																		29			495		- 29年4月敷地確定等業務委託発注	
																		30						
																		累計	367,955	0	258,699	0		
																		155	◆	D	-	4	-	20
24																								
25	126,208		0																					
26			16,828		- 26年7月調査測量業務発注																			
27			6,920		- 調査測量設計増額変更																			
28			37,408																					
29																								
30																								
累計	126,208	0	61,156	0																				
156	D	-	4	-	21	-	1	災害公営住宅整備事業(大谷山谷地区)	大谷山谷地区	市	市	直接	継続	580,000	25	~	30							
																		24						
																		25	137,593		138,312		- 25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注	
																		26	82,906		128,284		- 26年造成工事変更、26年11月水道工事発注	
																		27	287,000		208,712		- 27年9月建物譲渡契約締結	
																		28			7,455		- 28年4月敷地確定等業務委託発注	
																		29			1,983		- 29年4月敷地確定等業務委託発注	
																		30						
																		累計	507,499	0	484,746	0		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
157	D	4	22	-	-	-	災害公営住宅 整備事業(公 募買取型)	市街地部	市	市	直接	継続	4,919,539	25 ~ 30	23								
															24								
															25	770,000		140,250	-	25年11月土地評価等業務発注、26年1月調査測量業務発注			
															26	2,760,625		758,101	-	26年9月用地取得契約(赤岩五駄轄・切通)、26年12月赤岩五 駄轄地区譲渡契約、			
															27	1,073,921		2,918,182		27年6月館山地区建物譲渡契約、9月切通地区建物譲渡契約、 12月九条地区(戸建)建物譲渡契約			
															28			451,354		28年4月敷地確定等業務委託発注			
															29		▲ 299,950	1,322		29年4月敷地確定等業務委託発注			
30																							
累計	4,604,546	▲ 299,950	4,269,209	0																			
158	◆	D	17	6	-	2	都市ガス埋設 誘導管撤去事 業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	28,629	25 ~ 29	23								
															24								
															25	13,183		14,736	-	25年10月撤去業務契約			
															26	9,719							
															27								
															28			0					
															29			1,150	7,016	30年3月撤去業務契約変更			
30																							
累計	22,902	0	15,886	7,016																			
159	◆	D	17	7	-	2	都市ガス埋設 誘導管撤去事 業(南気仙沼 地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	68,185	25 ~ 29	23								
															24								
															25	17,573		22,968	-	25年10月撤去業務契約			
															26	36,974		0					
															27								
															28			0					
															29			929	30,650	30年3月撤去業務契約変更			
30																							
累計	54,547	0	23,897	30,650																			
160	◆	D	4	1	-	2	災害公営住宅 整備に伴う水 路改良事業 (松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	108,990	25 ~ 28	23								
															24								
															25	3,987		0	-				
															26	13,062		6,480	-	26年9月測量設計業務発注			
															27	70,142		47,433		28年1月水路改修工事発注			
															28			6,185	27,093				
															29								
30																							
累計	87,191	0	60,098	27,093																			
161	◆	D	4	1	-	3	災害公営住宅 長寿命化計画 策定事業	気仙沼市内	市	市	直接	完了	9,967	25 ~ 25	23								
															24								
															25	4,183		7,973	-	26年1月計画策定業務発注			
															26	3,790		▲ 34	34	確定額			
															27								
															28								
															29								
30																							
累計	7,973	0	7,939	34																			

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
162	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	完了	6,000	26	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26	4,800		0		
																			27			1,296	3,504	27年7月駐車場整備工事 発注
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	4,800	0	1,296	3,504	
																			163	◆	D	-	4	-
24																								
25																								
26	3,200		0																					
27				3,200																				
28																								
29																								
30																								
累計	3,200	0	0	3,200																				
164	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小泉町地 区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	7,200	26	~	27						
																			24					
																			25					
																			26	5,760		0		
																			27			2,419	3,341	27年7月駐車場整備工事 発注
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	5,760	0	2,419	3,341	
																			165	◆	D	-	4	-
24																								
25																								
26	16,800		0																					
27			3,270	13,530	27年6月駐車場整備工事 発注																			
28																								
29																								
30																								
累計	16,800	0	3,270	13,530																				
166	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	廃止	4,000	26	~	27						
																			24					
																			25					
																			26	3,200		0		
																			27				3,200	
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	3,200	0	0	3,200	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
	1	2	3	4	5	6	7																																		
167	◆	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	77,000	26	~	26	23																							
																		24																							
																		25			84,000	▲ 22,400	▲ 65,549	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約																
																		26	84,000	▲ 22,400	▲ 65,549	43,149	26年11月確定契約																		
																		27																							
																		28																							
																		29																							
																		30																							
																		累計	84,000	▲ 22,400	18,451	43,149																			
																		168	◆	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	完了	6,800	26	~	28	23					
																																				24					
25			5,440		0																																				
26	5,440				3,478	1,962	H28年1月駐車場整備工事 発注																																		
27																																									
28																																									
29																																									
30																																									
累計	5,440	0	3,478	1,962																																					
169	◆	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	廃止	3,000	26	~	27																			23					
																																				24					
																		25			2,400		0	-																	
																		26	2,400				0	2,400																	
																		27																							
																		28																							
																		29																							
																		30																							
																		累計	2,400	0	0	2,400																			
																		170	◆	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	8,000	26	~	28	23					
																																				24					
25			6,400		0	-																																			
26	6,400				2,408	3,992	27年12月駐車場整備工事 発注																																		
27																																									
28																																									
29																																									
30																																									
累計	6,400	0	2,408	3,992																																					
171	◆	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(唐桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	完了	7,000	26	~	28																			23					
																																				24					
																		25			5,600		0																		
																		26	5,600				1,123	4,477																	
																		27																							
																		28																							
																		29																							
																		30																							
																		累計	5,600	0	1,123	4,477																			

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
172	◆	D	-	4	-	18	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(四反田地 区)	四反田地区	市	市	直接	完了	44,800	26	~	28	23					
																			24					
																			25			7,284	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約
																			26	13,440	22,400	▲192	-	26年5月変更契約
																			27			106		27年完了分の事業費確定による差額(▲2,016千円)、28年3月 測量設計発注
																			28			6,062	22,580	
																			29					
																			30					
																			累計	13,440	22,400	13,260	22,580	
																			173	◆	D	-	4	-
24																								
25																								
26	3,200		0	-																				
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	3,200	0	0	0																				
174	◆	D	-	4	-	22	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(公募買取 型)	市街地部	市	市	直接	完了	33,800	26	~	28						
																			24					
																			25					
																			26	27,040		1,836	-	
																			27			5,785		27年9月駐車場取得契約締結
																			28			12,324	7,095	28年6月駐車場取得契約締結
																			29					
																			30					
																			累計	27,040	0	19,945	7,095	
																			175		D	-	20	-
24																								
25			0	-																				
26	170,062		166,598	-	26.1月調査設計発注。26.7月整備工事発注。27.3月末事業完了。																			
27	68,536		71,604	396	27.10月整備工事発注。28.3月末事業完了。																			
28																								
29																								
30																								
累計	238,598	0	238,202	396																				
176	◆	D	-	23	-	39	-	1	盛土材確保対 策事業	被災地区	市	市	直接	継続	1,449,812	25	~	30						
																			24					
																			25	199,546		610,810	-	26年3月ストックヤード整備管理業務発注
																			26	554,482		36,636	-	借地契約(246件)
																			27	405,820		34,966		借地契約(202件)
																			28			62,847		借地契約(77件)ストックヤード整備管理業務発注
																			29			106,718		借地契約(31件)ストックヤード整備管理業務発注
																			30					
																			累計	1,159,848	0	851,977	0	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
181	D	-	2	-	3	-	道路整備事業 (魚町・南町地区 土地区画整理事業区域 内)	魚町・南町地区	市	市	直接	継続	6,807,292	26 ~ 32	23								
															24								
															25			0	-				
															26	375,735		678,835	-	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約、H27.1盛土造成工事実施設計業務契約、H27.3月分までの用地契約・補償・事業用地賃借			
															27	2,882,412		880,485					
															28	1,078,682		1,373,313		H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成外工事(その2)契約、H29.3盛土造成外工事(その3)契約、H29.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料			
															29	1,065,560							
30																							
累計	5,402,389	0	2,932,633	0																			
182	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業(八日町二丁目地区)	八日町二丁目地区	市	民間	直接	完了	81,440	26 ~ 28	23								
															24								
															25			0	-				
															26	136,144		2,318	-	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算			
															27					27年4月市要綱による事業決定			
															28			1,795	132,031	28年3月確定			
															29		▲ 87,282		▲ 87,282				
30																							
累計	136,144	▲ 87,282	4,113	44,749																			
183	D	-	11	-	2	-	優良建築物等 整備事業(魚町二丁目地区)	魚町二丁目地区	市	民間	直接	完了	70,092	26 ~ 28	23								
															24								
															25			0	-				
															26	42,054		4,462	-	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算			
															27					27年4月市要綱による事業決定			
															28			8,086	29,506	29年3月確定			
															29								
30																							
累計	42,054	0	12,548	29,506																			
184	D	-	11	-	3	-	優良建築物等 整備事業(南町二丁目地区)	南町二丁目地区	市	民間	直接	継続	250,610	26 ~ 29	23								
															24								
															25			0	-				
															26	116,574		2,692	-	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算			
															27					27年4月市要綱による事業決定			
															28								
															29		33,792	117,599		30年3月確定			
30																							
累計	116,574	33,792	120,291	0																			
185	D	-	11	-	4	-	優良建築物等 整備事業(南町一丁目地区)	南町一丁目地区	市	民間	直接	継続	295,488	26 ~ 28	23								
															24								
															25			0	-				
															26	177,292		7,065	-	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算			
															27					27年4月市要綱による事業決定			
															28			28,075		30年3月確定			
															29								
30																							
累計	177,292	0	35,140	0																			

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
186	D	-	15	-	2	-	朝日町地区造船・燃油施設整備事業	朝日町地区	市	市	直接	継続	4,970,240	26 ~ 30	23									
															24									
															25			0	-					
															26	1,140,000	15,000	76,684	-	26年7月調査測量設計発注。				
															27	1,679,372		252,137	-	27年12月用地買収開始。				
															28	85,452		1,222,247	-	28年8月造成工事発注。				
															29	435,252	372,601	537,359	-	30年3月燃油施設基礎他工事発注				
															30									
															累計	3,340,076	387,601	2,088,427	0					
															187	◆	D	-	17	-	6	-	3	鹿折地区土地区画整理事業地内排水施設整備事業
24																								
25			0	-																				
26	457,600		457,600	-	平成26年6月契約、設計、モルタル充填工事、実施設計、積算、仮設配管、仮設マンホールポンプ設置工事実施、推進工事準備																			
27	189,760		189,760	-	H27.5契約、汚水管新設L=526.8m																			
28																								
29					H27.5契約、汚水管新設L=526.8m																			
30																								
累計	647,360	0	647,360	0																				
188	◆	D	-	17	-	7	-	3	南気仙沼地区土地区画整理事業地内排水施設整備事業	南気仙沼地区	市	市	直接	完了										
															24									
															25									
															26	816,000		816,000	-	平成26年6月契約、設計、沈下対策、仮設配管、仮設マンホールポンプ工事実施、推進工事準備				
															27	24,560		24,560	-	H27.5契約、汚水管新設L=432.8m				
															28									
															29					H27.5契約、汚水管新設L=432.8m				
															30									
															累計	840,560	0	840,560	0					
															189	D	-	17	-	8	-	魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業	魚町・南町地区	市
24																								
25			0	-																				
26	665,544		522,294	-	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約、H27.3月分までの用地契約・補償																			
27	2,896,328		639,197	-	H27.11盛土造成外工事契約、H28.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料																			
28	437,252		1,841,835	-	H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契約、H29.3盛土造成外工事(その3)契約、H29.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料																			
29	1,024,202		367,699	-	H30.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料																			
30																								
累計	5,023,326	0	3,371,025	0																				

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
190	◆	D	-	17	-	8	-	1			直接	継続	1,323,002	26	~	31	23					
																	24					
																	25			0	-	
																	26	173,676		121,550	-	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約
																	27	117,292		62,192	-	H27.11盛土造成外工事契約
																	28	767,432		99,805	-	H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契約、H29.3盛土造成外工事(その3)契約
																	29			19,691	-	盛土造成外工事施工
30																						
							累計	1,058,400	0	303,238	0											
191		D	-	21	-	2	-			直接	継続	439,000	26	~	30	23						
																24						
																25			0	-		
																26	32,250		20,250	-	H26.7津波浸水対策フェート設置工事実施詳細設計業務	
																27	244,500		8,910	-	H27.11契約、遠方監視設備工(松岩都市下水路ポンプ場)	
																28			2,835	-	H28.5契約、遠方監視設備工(鹿折川右岸第5排水区)	
																29			68,699	-	H29.8契約、遠方監視設備工(鹿折川右岸第4排水区)	
30					H29.12契約、気仙沼港第7排水区吐口築造工事																	
						累計	276,750	0	100,694	0												
193	◆	D	-	20	-	3	-	1		直接	完了	52,488	26	~	26	23						
																24						
																25						
																26	41,990		39,052	2,938	26年8月調査業務契約。27年3月変更契約、調査業務完了。	
																27						
																28						
																29						
30																						
						累計	41,990	0	39,052	2,938												
194		D	-	22	-	1	-			直接	継続	443,166	26	~	32	23						
																24						
																25						
																26	30,668		12,636	-	H26.9測量設計業務契約	
																27			16,524	-		
																28	34,965		0	-		
																29	73,326		33,534	-	造成工事契約	
30	103,020																					
						累計	241,979	0	62,694	0												
195		D	-	22	-	2	-			直接	継続	326,984	26	~	32	23						
																24						
																25						
																26	28,140		12,636	-	H26.9測量設計業務契約	
																27			12,990	-		
																28	7,995		0	-		
																29	97,380		10,907	-	30年3月分までの用地補償完了	
30																						
						累計	133,515	0	36,533	0												

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
199	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 整備に伴う水路 改良事業 (長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	30,305	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	12,214		6,049		27年2月水路改修測量設計業務発注
																			27	12,029		15,399	2,796	28年3月水路改良工事完了
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	24,243	0	21,447	2,796	
																			200		D	-	4	-
24																								
25																								
26	5,121		0	-																				
27	30,729		23,685		29年額確定																			
28				12,165																				
29																								
30																								
累計	35,850	0	23,685	12,165																				
201	◆	D	-	17	-	7	-	4	南気仙沼復興 市民広場整備 事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	513,115	26	~	32						
																			24					
																			25					
																			26	35,583		19,119	-	H27.1測量設計業務契約
																			27	166,848		107,367		28年3月分までの用地補償完了
																			28			51,255		29年3月分までの用地補償完了
																			29					30年3月分までの用地補償完了
																			30					
																			累計	202,431	0	177,741	0	
																			202		D	-	21	-
24																								
25																								
26	14,062		0	-																				
27	1,050		1,377		H27.9契約.マンホール嵩上げ																			
28																								
29																								
30																								
累計	15,112	0	1,377	0																				
204		D	-	5	-	1	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	気仙沼市内	市	市	直接	継続	12,216,520	26	~	32						
																			24					
																			25					
																			26	7,576		7,006	-	対象額 72件 8,007,800円
																			27	332,703		281,450		
																			28	1,431,626		1,066,606		
																			29	1,890,321	2,342,476	1,890,321		対象 1,860件 2,160,367千円
																			30					
																			累計	3,662,226	2,342,476	3,245,383	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
205	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	気仙沼市内	市	市	直接	継続	1,375,770	26 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26	669		591		対象額 59件 788,200円			
															27	34,876		31,397					
															28	158,245		103,227					
															29	185,343	217,692	185,343		対象 1,771件 247,125千円			
															30								
															累計	379,133	217,692	320,558	0				
															206	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (港町地区低 地冠水対策事 業)	港町地区
24																							
25																							
26																							
27	72,750		15,009		H27.7契約詳細設計業務																		
28																							
29		150,000			H27.7契約詳細設計業務																		
30																							
累計	72,750	150,000	15,009	0																			
207	D	-	22	-	3	-	防災公園整備 事業用地取得 (松岩・面瀬地 区)	松岩・面瀬地区	市	市	直接	継続	90,000	27 ~ 30									
															24								
															25								
															26								
															27	60,000				28年3月分までの用地補償完了			
															28			12,932		29年3月分までの用地補償完了			
															29			25,788		30年3月分までの用地補償完了			
															30								
															累計	60,000	0	38,720	0				
															208	D	-	22	-	4	-	防災公園整備 事業用地取得 (南気仙沼地 区)	南気仙沼地区
24																							
25																							
26																							
27	125,400		6,063		28年3月分までの用地補償完了																		
28					29年3月分までの用地補償完了																		
29					30年3月分までの用地補償完了																		
30																							
累計	125,400	0	6,063	0																			
210	◆D	-	20	-	3	-	気仙沼市震災 遺構保存整備 事業	旧気仙沼向洋高 校	市	市	直接	継続	239,032	27 ~ 30									
															24								
															25								
															26								
															27	39,225		10,584		基本設計発注(平成27年8月), 設計完了(平成28年1月)。実 施設計分は繰越し。			
															28			23,980		実施設計(H29年3月完了)			
29																							
30																							
累計	39,225	0	34,564	0																			

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
	23	24	25	26	27	28															29	30	累計								
221	◆	D	-	17	-	9	-	1	復興まちづくり のための各種 調査事業(松 崎片浜地区)	松崎片浜地区	市	市	直接	継続	155,400	30	~	31	23												
																			24												
																			25												
																			26												
																			27												
																			28												
																			29								52,400	0			
																			30												
																			累計								0	52,400	0	0	
																			222	◆	D	-	21	-	2	-	1	下水道事業 (松崎片浜地 区冠水対策事 業)	松崎片浜地区	市	市
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29								60,800	0																						
30																															
累計								0	60,800	0	0																				
223	◆	D	-	17	-	6	-	4	鹿折地区コ ミュニティ関連 施設整備事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	151,379	30	~	30													
																			24												
																			25												
																			26												
																			27												
																			28												
																			29								121,103	0			
																			30												
																			累計								0	121,103	0	0	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	21,700	0	0	0	/
									24	1,162,500	0	53,053	0		
									25	1,985,497	0	614,725	0		
									26	307,675	0	1,059,737	0		
									27	0	0	550,215	0		
									28	0	0	47,451	27,006		
									29	0	0	23,489	0		
									30	0	0	0	0		
								4,647,341	都道府県交付分 計		3,477,372	0	2,348,670	27,006	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,032,497	0	0	0	
									24	18,434,597	▲ 15,000	21,744,777	271,387		
									25	58,905,415	0	52,513,799	412,279		
									26	57,193,809	664,268	32,646,138	48,433		
									27	67,109,927	▲ 798,682	47,122,966	211,051		
									28	20,429,168	149,414	32,022,335	222,782		
									29	13,710,879	0	13,319,734	▲ 417,333		
									30	8,963,660	0	0	0		
								316,267,333	市町村交付分 計		245,779,952	0	199,369,749	748,599	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,054,197	0	0	0	
									24	19,597,097	▲ 15,000	21,797,830	271,387		
									25	60,890,912	0	53,128,524	412,279		
									26	57,501,484	664,268	33,705,875	48,433		
									27	67,109,927	▲ 798,682	47,673,181	211,051		
									28	20,429,168	149,414	32,069,786	249,788		
									29	13,710,879	0	13,343,223	▲ 417,333		
									30	8,963,660	0	0	0		
								320,914,674	合計		249,257,324	0	201,718,419	775,605	

(様式2E)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
123	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	気仙沼市	市	市	直接	継続	1,078,048	24 ~ 32	23					H25年1月以降、交付決定開始										
										24	31,050		12,439	-											
										25	155,250		114,370	-	交付決定393件、152,494,000円										
										26	310,500		78,726	-	交付決定269件、104,968,000円										
										27			104,895	-	交付決定367件、139,860,000円										
										28			108,630	-	交付決定382件、144,840,000円										
										29	95,106		33,336	-	交付決定115件、44,448,000円										
										30															
										累計	591,906	0	452,396	0											
										(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															
											都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			0	都道府県交付分 計			0	0	0	0	0	0	0												
	市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			24	31,050	0	12,439	0	0	0	0	0	0	0												
			25	155,250	0	114,370	0	0	0	0	0	0	0												
			26	310,500	0	78,726	0	0	0	0	0	0	0												
			27	0	0	104,895	0	0	0	0	0	0	0												
			28	0	0	108,630	0	0	0	0	0	0	0												
			29	95,106	0	33,336	0	0	0	0	0	0	0												
			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			1,078,048	市町村交付分 計			591,906	0	452,396	0	0	0	0												
	都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			24	31,050	0	12,439	0	0	0	0	0	0	0												
			25	155,250	0	114,370	0	0	0	0	0	0	0												
			26	310,500	0	78,726	0	0	0	0	0	0	0												
			27	0	0	104,895	0	0	0	0	0	0	0												
			28	0	0	108,630	0	0	0	0	0	0	0												
			29	95,106	0	33,336	0	0	0	0	0	0	0												
			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			1,078,048	合計			591,906	0	452,396	0	0	0	0												