

(様式1)

登米市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

| 登米市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 3,631 | 573 |
| 24 | 682,774 | 77,760 | |
| 25 | 726,693 | 1,125,307 | |
| 26 | 380,588 | 89,101 | |
| 27 | 262,118 | 529,178 | |
| 28 | 75,781 | 76,282 | |
| 29 | 86,645 | 74,844 | |
| 30 | 61,784 | 0 | |
| 合 計 | | 2,280,014 | 1,973,045 |

| <参考> | 登米市東日本大震災 復興交付金基金残高 | 登米市東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | 登米市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額 |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 74,871 | 25 | 1,973,045 |

| <参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|-------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 0 |

(様式2A)

登米市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|---|------|---|---|---|---|-------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|---|---|---|---|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A | - | 4 | - | 1 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 豊里町地区 | 市 | 登米市 | 直接 | 完了 | 15,244 | 23 ~ 25 | 23 3,631 24 7,801 25 26 27 28 29 30 累計 11,432 | 0 | 573 1,650 265 0 0 0 0 0 0 | 0 0 8,944 0 0 0 0 0 0 | 24年3月~4月、8月発掘調査実施。 25年4月~26年3月発掘調査報告書作成及び発行。 | |
| (注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | 都道府県交付分 | 各年度別合計 | 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 0 都道府県交付分 計 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 | 各年度別合計 | 23 3,631 24 7,801 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 15,244 市町村交付分 計 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 573 1,650 265 0 0 0 0 0 8,944 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 都道府県・市町村交付分 | 各年度別合計 | 23 3,631 24 7,801 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 15,244 合計 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 573 1,650 265 0 0 0 0 0 8,944 | | |

(様式2D)

登米市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|---------|---------|---------|-------------------|---|---|-------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 迫町地区 | 市 | 登米市 | 直接 | 完了 | 1,489,260 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | | 24年6月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 552,868 | 46,256 | - | 25年7月建設工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 198,934 | 582,864 | - | 26年5月10戸完成、11月22戸完成。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 329,236 | 51,563 | - | 28年7月20日24戸完成。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 222,062 | 465,191 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 4,332 | 152,894 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,303,100 | 0 | 1,150,206 | 152,894 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | D | - | 4 | - | 2 |
| 24 | 57,866 | 11,229 | - | 25年10月建設工事発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 148,392 | 166,837 | - | 26年7月4戸完成、8月5戸完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 2,929 | 25,263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 206,258 | 0 | 180,995 | 25,263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | D | - | 4 | - | 3 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 東和町地区 | 市 | 登米市 | 直接 | 完了 | 231,332 | 24 | ~ | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 28,114 | 8,996 | - | 25年10月建設工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 174,300 | 166,210 | - | 26年6月5戸完成、7月4戸完成。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 3,236 | 23,972 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 202,414 | 0 | 178,442 | 23,972 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | D | - | 4 | - | 4 |
| 24 | 36,125 | 9,629 | - | 25年10月建設工事発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 192,107 | 201,763 | - | 26年8月10戸完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 5,436 | 11,404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 228,232 | 0 | 216,828 | 11,404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 迫町地区 | 市 | 登米市 | 直接 | 完了 | 12,118 | 25 | ~ | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 26年5月10戸完成、11月22戸完。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 6,912 | 5,512 | - | 28年7月20日24戸完成。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | ▲1,590 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 2,782 | 2,782 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | ▲2,571 | 5,561 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 9,694 | 0 | 4,133 | 5,561 | |

(様式2D)

登米市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|-------|-------------------|---|-----|------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|-------|-------------------|--|--|-------------------|---------------------------------|---|-----|----|----|---------|----|---|----|----|--|--|--|--|--|
| | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 中田町地区 | 市 | 登米市 | 直接 | 完了 | 2,430 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,944 | | 673 | - | 25年11月舗装工事発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | ▲1 | 1,272 | 26年7月4戸完成、8月5戸完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,944 | 0 | 672 | 1,272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1,944 | | 682 | - | 25年11月舗装工事発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | 5 | 1,257 | 26年6月5戸完成、7月4戸完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 1,944 | 0 | 687 | 1,257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ◆ | D | - | 4 | - | 4 | 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 豊里町地区 | 市 | 登米市 | 直接 | 完了 | 2,700 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,160 | | 501 | - | 25年11月舗装工事発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 103 | 1,556 | 26年8月10戸完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,160 | 0 | 604 | 1,556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | D | - | 5 | - | 1 | | | 災害公営住宅 家賃低廉化事業 | 迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区 | 市 | 登米市 | 直接 | 継続 | 464,942 | 26 | ~ | 32 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 45,076 | | 24,222 | - | 26年6月適用開始。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 32,562 | | 53,416 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 66,163 | | 65,110 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 75,442 | | 66,018 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 55,542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 274,785 | 0 | 208,766 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | D | - | 6 | - | 1 | | | 東日本大震災 特別家賃低減 事業 | 迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区 | 市 | 登米市 | 直接 | 継続 | 74,272 | 26 | ~ | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 6,276 | | 3,198 | - | 26年6月適用開始。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 4,712 | | 7,789 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 9,618 | | 9,411 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 11,203 | | 8,826 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 6,242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 38,051 | 0 | 29,224 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2D)

登米市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 /間接 | 継続 /完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|---|------|-----|------------|----------|----------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| (注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 都道府県交付分 計 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 674,973 | 0 | 76,110 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 25 | 726,693 | 0 | 1,125,042 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 26 | 380,588 | 0 | 89,101 | 64,724 | |
| | | | | | | | | | | 27 | 262,118 | 0 | 529,178 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 28 | 75,781 | 0 | 76,282 | 158,455 | |
| | | | | | | | | | | 29 | 86,645 | 0 | 74,844 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 30 | 61,784 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 2,776,046 | 市町村交付分 計 | | 2,268,582 | 0 | 1,970,557 | 223,179 | |
| | | | | | | | | 都道府県・ 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 674,973 | 0 | 76,110 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 25 | 726,693 | 0 | 1,125,042 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 26 | 380,588 | 0 | 89,101 | 64,724 | |
| | | | | | | | | | | 27 | 262,118 | 0 | 529,178 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 28 | 75,781 | 0 | 76,282 | 158,455 | |
| | | | | | | | | | | 29 | 86,645 | 0 | 74,844 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 30 | 61,784 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 2,776,046 | 合計 | | 2,268,582 | 0 | 1,970,557 | 223,179 | |