

(様式1)

栗原市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

栗原市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	120,258	120,258	
25	104,020	80,989	
26	5,347	9,526	
27	7,790	10,055	
28	10,380	10,122	
29	0	9,602	
30	1,689	0	
合 計		249,484	240,552

<参考>	栗原市東日本大震災 復興交付金基金残高	栗原市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	栗原市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		8,950	18

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合 計		0	0

(様式2D)

栗原市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	若柳地区	市	市	直接	完了	156,320	24	~	25	23				24年8月、実施設計発注。25年1月、敷地造成工事発注。25年3月、本体工事発注。25年1月、用地買収。	
																	24	104,465		104,465	-	25年8月、完成(10戸)
																	25	42,358		32,314	10,044	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 10,044		▲ 10,044	
																	30					
																	累計	146,823	▲ 10,044	136,779	0	
																	2	D	-	4	-	2
24	8,093		8,093	-	25年8月、完成(4戸)																	
25	43,968		40,279	3,689																		
26																						
27																						
28																						
29		▲ 3,689		▲ 3,689																		
30																						
累計	52,061	▲ 3,689	48,372	0																		
3	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	高清水地区	市	市	直接	完了	14,018	24	~	25						
																	24	7,700		7,700	-	25年8月、完成(1戸)
																	25	7,000		4,565	2,435	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 2,434		▲ 2,434	
																	30					
																	累計	14,700	▲ 2,434	12,265	1	
																	4	D	-	5	-	1
24			0	-																		
25	7,736		2,114	-	25年9月、適用開始。																	
26	4,825		8,619	-	対象15世帯(全戸)																	
27	7,648		9,109	-	対象15世帯(全戸)																	
28	9,317		9,186	-	対象14世帯																	
29		11,600	8,603	-	対象13世帯																	
30																						
累計	29,526	11,600	37,631	0																		
5	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	若柳地区 栗駒地区 高清水地区	市	市	直接	継続	8,088	25	~	32						
																	24			0	-	
																	25	1,336		128	-	25年9月、適用開始。
																	26	522		907	-	対象10世帯
																	27	142		946	-	対象9世帯
																	28	1,063		936	-	対象9世帯
																	29		852	999	-	対象10世帯
																	30	777				
																	累計	3,840	852	3,916	0	

(様式2D)

栗原市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
6	◆	D	-	6	-	1	1	災害公営住宅 管理システム 整備事業	若柳地区 栗駒地区 高清水地 区	市	市	直接	完了	1,988	25	~	25	23									
																		24									
																		25	1,622		1,589	33	25年7月、業務発注。25年8月、完成。				
																		26									
																		27									
																		28									
																		29									
																		30		▲ 33		▲ 33					
																		累計	1,622	▲ 33	1,589	0					
																		7		D	-	5	-	2		災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	若柳地区 栗駒地区 高清水地 区
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30	912		3,748																								
累計	912		3,748	0	0																						

(注)  
 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。  
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。  
 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
		24	0	0	0	0	
		25	0	0	0	0	
		26	0	0	0	0	
		27	0	0	0	0	
		28	0	0	0	0	
		29	0	0	0	0	
		30	0	0	0	0	
		0	都道府県交付分 計	0	0	0	0
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
24	120,258			0	120,258	0	
25	104,020			0	80,989	16,201	
26	5,347			0	9,526	0	
27	7,790			0	10,055	0	
28	10,380			0	10,122	0	
29	0			0	9,602	▲ 16,200	
30	1,689			0	0	0	
310,215	市町村交付分 計			249,484	0	240,552	1
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0
		24	120,258	0	120,258	0	
		25	104,020	0	80,989	16,201	
		26	5,347	0	9,526	0	
		27	7,790	0	10,055	0	
		28	10,380	0	10,122	0	
		29	0	0	9,602	▲ 16,200	
		30	1,689	0	0	0	
		310,215	合計	249,484	0	240,552	1