

(様式1)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

山元町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	559,790	23,268
24	11,498,483	2,134,710	
25	18,887,308	18,699,626	
26	7,645,359	3,773,263	
27	3,840,699	6,479,812	
28	3,720,331	8,089,103	
29	135,637	930,921	
30	291,872	0	
合計		46,579,479	40,130,703

<参考>	山元町東日本大震災 復興交付金基金残高	山元町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	山元町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		7,768,302	11,264

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	49,470	47,250
24	6,830,110	4,348,499	
25	7,305,690	2,504,662	
26	8,926,740	3,015,118	
27	3,745,454	4,057,359	
28	5,496,608	9,160,617	
29	3,963,326	4,324,300	
30	740,611	0	
合計		37,058,009	27,457,805

(様式2A)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	2	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築事業	坂元小	町	町	直接	完了	329,168	24	~	28	23				実施設計及び解体工事を完了。
																	24	27,568		21,700	-
																	25	191,876		151,145	-
																	26			0	-
																	27				
																	28				
																	29				46,599
																	30				
																	累計	219,444	0	172,845	46,599
																	23				
24	10,000		7,056	2,944																	
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	10,000	0	7,056	2,944																	
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	154,626	0	35,886	0																	
23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町全域	県	県	直接	継続	7,314	24	~	32	23	750			- 新市街地整備と併せ実施予定。
																	24	21,750		717	-
																	25			13,849	-
																	26	20,140		1,925	-
																	27			3,734	-
																	28	111,986		869	-
																	29			14,792	-
																	30				
																	累計	154,626	0	35,886	0
																	23				
24	5,485		4	-																	
25			26	-																	
26			314	-																	
27			267	-																	
28			289	-																	
29			724	-																	
30																					
累計	5,485	0	1,624	0																	
54	A	-	2	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築に伴う機能強化・回復事業	坂元小学校	町	町	直接	完了	34,624	25	~	25	23				
																	24				
																	25	27,699		21,957	5,742
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	27,699	0	21,957	5,742

(様式2A)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
55	A	-	1	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)増築事業	坂元小学校	町	町	直接	完了	88,317	25 ~ 25	23						講堂改築工事と併せて増築工事を実施、事業完了。
															24						
															25	66,237		58,936	7,301		
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															累計	66,237	0	58,936	7,301		
73	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財収蔵庫建設事業	浅生原地内	町	町	直接	継続	81,916	29 ~ 31	23						
															24						
															25						
															26						
															27						
															28						
															29	5,744					
															30						
															累計	5,744	0	0	0		

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	5,485	0	4	0
		25	0	0	26	0
		26	0	0	314	0
		27	0	0	267	0
		28	0	0	289	0
		29	0	0	724	0
30	0	0	0	0		
7,314	都道府県交付分 計	5,485	0	1,624	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	750	0	0	0
		24	59,318	0	29,473	2,944
		25	285,812	0	245,887	13,043
		26	20,140	0	1,925	0
		27	0	0	3,734	0
		28	111,986	0	869	0
		29	5,744	0	0	0
30	0	0	0	0		
752,694	市町村交付分 計	483,750	0	281,888	15,987	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	750	0	0	0
		24	64,803	0	29,477	2,944
		25	285,812	0	245,913	13,043
		26	20,140	0	2,239	0
		27	0	0	4,001	0
		28	111,986	0	1,158	0
		29	5,744	0	15,516	46,599
30	0	0	0	0		
760,008	合計	489,235	0	298,304	62,586	

(様式2B)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地区	県	間事業	間接	完了	30,000	24	~	24	23																						
																	24	30,000		30,000	-																		
																	25																						
																	26																						
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	30,000	0	30,000	0																		
																	33	◆	B	-	3	-	1	保育所整備に かかる基礎調 査事業	南保育所 東保育所	町	町	直接	完了	2,000	24	~	24	23					基本構想検討を完了済み。
																																		24	1,600		1,495	105	
25																																							
26																																							
27																																							
28																																							
29																																							
30																																							
累計	1,600	0	1,495	105																																			
59	B	-	3	-	1	-	山元町子育て 拠点整備事業 (子育て支援 センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	26	~	27																		23					
																																		24					
																	25																						
																	26	656		656	-	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。																	
																	27	10,621		10,621	-	建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。																	
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	11,277	0	11,277	0																		
																	60	B	-	3	-	2	-	山元町子育て 拠点整備事業 (児童館整備)	山下地区	県	町	間接	完了	41,140	26	~	27	23					
																																		24					
25																																							
26	1,809		1,809	-	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。																																		
27	25,617		25,617	-	建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。																																		
28																																							
29																																							
30																																							
累計	27,426	0	27,426	0																																			

(様式2B)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	30,000	0	30,000	0		
									25	0	0	0	0		
									26	2,465	0	2,465	0		
									27	36,238	0	36,238	0		
									28	0	0	0	0		
									29	0	0	0	0		
									30	0	0	0	0		
								86,177	都道府県交付分 計		68,703	0	68,703	0	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	1,600	0	1,495	105		
									25	0	0	0	0		
									26	0	0	0	0		
									27	0	0	0	0		
									28	0	0	0	0		
									29	0	0	0	0		
									30	0	0	0	0		
								2,000	市町村交付分 計		1,600	0	1,495	105	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	31,600	0	31,495	105		
									25	0	0	0	0		
									26	2,465	0	2,465	0		
									27	36,238	0	36,238	0		
									28	0	0	0	0		
									29	0	0	0	0		
									30	0	0	0	0		
								88,177	合計		70,303	0	70,198	105	

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
4	C	-	1	-	1	-	農業集落排水 事業	上平処理 場他	町	町	直接	完了	121,323	23 ~ 25	23	7,500		5,481	-	脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。 脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。 脱水汚泥施設に係る設備工事、建築工事を実施、事業完了。																
															24	112,500		38,422	-																	
															25			47,087	29,010																	
															26		▲ 29,008		▲ 29,008																	
															27																					
															28																					
															29																					
															30																					
															累計	120,000	▲ 29,008	90,990	2																	
															23																					
															24	191,000		21,630	-																	
25			118,752	-																																
26			39,333	-																																
27																																				
28																																				
29				11,285																																
30																																				
累計	191,000	0	179,715	11,285																																
22	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (山元町いち ご団地化整備 事業)	牛橋地 区、花釜 地区、笠 野地区	県	町	間接	完了	7,565,672	23 ~ 26	23	49,470		47,250	-	24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発 注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。 一部繰越有り(平成26年4月完了予定) 冠水対策工事発注																
															24	4,069,565		4,016,060	-																	
															25	1,639,836		1,599,035	-																	
															26			11,907	-																	
															27																					
															28																					
															29		▲ 84,617	▲ 1,034,408	1,034,410																	
															30																					
															累計	5,758,871	▲ 84,617	4,639,844	1,034,410																	
															24	C	-	1	-		1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	牛橋地区	県	県	直接	完了	693,064	24 ~ 27	23					24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託 業務発注。25年2、3月補償契約。 25年12月、水路工事発注。25年5月、25年6月、委託業務発注。 25年4月、26年1月、借地契約。25年11月、補償契約。 26年5.7.10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月 機械設備工事発注。
																															24	150,000		46,609	-	
25	75,000		143,719	-																																
26	296,025		329,470	1,227																																
27																																				
28			0	0																																
29		▲ 1,227		▲ 1,227																																
30																																				
累計	521,025	▲ 1,227	519,798	0																																

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
25	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	県	県	直接	完了	144,124	24	~	27	23					24年8月、基本計画策定業務発注。
																	24	46,000		31,554	-	25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注
																	25	100,000		110,881	-	26年5月塩分モニタリング業務発注
																	26			1,289	-	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																	27			400	1,876	
																	28					
																	29			▲1,876	▲1,876	
																	30					
																	累計	146,000	▲1,876	144,124	0	
																	26	C	-	2	-	1
24	19,275		0	-	未発注																	
25			0	-	未発注																	
26			0	-	未発注																	
27																						
28																						
29			8,940		実施設計業務を発注																	
30	262,209																					
累計	281,484	0	8,940	0																		
27	◆	C	-	2	-	1	農水産物等直売所他建設調査事業	浅生原地区(予定)	町	町	直接	継続	20,240	24	~	30						
																	24	16,192		7,896	-	調査測量業務をH25発注予定。
																	25			▲7,896	-	納品物不備による再発注のため、執行額修正
																	26			10,281	-	基本計画策定業務を実施
																	27					
																	28					
																	29			2,723		基本設計業務を実施
																	30					
																	累計	16,192	0	13,004	0	
																	28	◆	C	-	2	-
24	4,800		2,135	-																		
25			1,934	731	イベントの開催と観光情報発信を実施、事業完了																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	4,800	0	4,069	731																		
29	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業	磯地区	町	町	直接	完了	119,039	24	~	25						
																	24	63,315		3,759	-	
																	25	46,732		78,573	27,715	建築工事、施工監理業務を委託、事業完了
																	26			▲20,768	▲20,768	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	110,047	▲20,768	82,332	6,947	

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
36	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	完了	3,028	24	~	25	23					25年1月、嵩上げ工事発注。																		
																	24	2,745		236	-	25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。																		
																	25			535	-																			
																	26			0	-																			
																	27			1,499	-	H27.7発注 H27.11完了																		
																	28				-																			
																	29		▲ 474		▲ 474																			
																	30																							
																	累計	2,745	▲ 474	2,270	1																			
																	46	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	山元北部地区	県	県	直接	継続	2,947,900	25	~	32	23						
																																		24						
25	578,250		65,824	-	26年1月、実施設計発注																																			
26	453,750	791,625	345,595	-	26年4月、工事発注																																			
27			951,166	-	27年2月、区画整理工事契約。																																			
28	201,786		480,123	-	28年9月、暗渠排水工事発注。																																			
29	60,075		56,574	-	29年9月、工事発注																																			
30																																								
累計	1,293,861	791,625	1,899,282	0																																				
47	◆	C	-	1	-	3	-	農地整備推進支援事業	山元北部地区	県	県	直接	完了	1,623	25	~																		25	23					
																																			24					
																	25	13,200		1,299	11,901	25年7月ワークショップ企画運営業務発注																		
																	26																							
																	27																							
																	28																							
																	29		▲ 11,901		▲ 11,901																			
																	30																							
																	累計	13,200	▲ 11,901	1,299	0																			
																	48	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	磯地区	県	県	直接	継続	1,985,060	25	~	32		23					
																																			24					
25	360,000		31,073	-	25年11月、実施設計発注																																			
26	285,750	372,000	345,122	-	26年7月、工事発注																																			
27			393,738	-	27年1・2月、区画整理工事契約。																																			
28	219,768		409,265	-																																				
29	180,750	27,000	198,312	-	29年9月、工事発注																																			
30																																								
累計	1,046,268	399,000	1,377,510	0																																				
49	◆	C	-	1	-	4	-	農地整備推進支援事業	磯地区	県	県	直接	完了	598	25	~																		25	23					
																																			24					
																	25	5,840		479	5,361	25年7月ワークショップ企画運営業務発注																		
																	26																							
																	27																							
																	28																							
																	29		▲ 5,361		▲ 5,361																			
																	30																							
																	累計	5,840	▲ 5,361	479	0																			

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	町内全域	県	町	間接	完了	537,566	24	~	26	23				年度未交付決定のため、基金積立のみ実施。		
																	24	108,315		0		- 工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有 - 田植機直播機導入	
																	25	396,796		398,037			
																	26			5,135			
																	27						
																	28						
																	29		▲ 101,937				2
																	30						
																	累計	505,111	▲ 101,937	403,172			2
																	23						
52	◆	C	-	1	-	2	1	既設農集排水路施設安全対策事業	坂元地区	町	町	直接	完了	138,540	25	~	29	23				- 廃止施設の安全対策工事を実施 - 廃止施設の安全対策工事を実施	
																		24					
																		25	20,480		2,100		
																		26	40,576	49,776	36,754		
																		27			22,221		
																		28			20,268		
																		29					29,489
																		30					
																		累計	61,056	49,776	81,343		29,489
																		23					
61	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	山元東部地区	県	県	直接	継続	18,514,400	25	~	32	23				- 26年1月、土地利用計画検討支援業務発注 - 26年11月、工事発注 - 27年8・11・12月、28年1月、区画整理工事契約。 - 29年9月、工事発注		
																	24						
																	25	150,000		968			
																	26	5,253,750	▲ 1,163,625	265,789			
																	27			1,823,548			
																	28	4,200,487		5,822,179			
																	29	3,722,501	471,813	3,368,506			
																	30	740,611					
																	累計	14,067,349	▲ 691,812	11,280,990		0	
																	23						
66	◆	C	-	4	-	1	1	復興事業に係る資材運搬路補修事業	山元町	町	町	直接	完了	1,210	26	~	26	23				修繕工事を実施、事業完了。	
																		24					
																		25					
																		26	968		0		
																		27			0		
																		28			968		
																		29					
																		30					
																		累計	968	0	968		0
																		23					
67	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(山元町磯地区農業集落排水事業)	磯地区	町	町	直接	完了	260,530	26	~	28	23				- 管路調査業務を委託 - 管路調査業務の継続 - 管路調査業務の継続		
																	24						
																	25						
																	26	8,631		5,320			
																	27	186,766		9,974			
																	28			176,792			
																	29					3,311	
																	30						
																	累計	195,397	0	192,086		3,311	
																	23						

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
68	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸作物用機械等整備事業)(東部・新浜地区)	新浜地区	県	町	間接	完了	2,266,204	27	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	1,100,920		1,100,920		H28.3園芸作物用機械等整備事業完了、 H28.1園芸作物用施設整備事業造成工事契約(H28分含む)、 H28.3園芸作物用施設整備事業建設工事契約(H28分含む)			
																	28	874,567		597,473		園芸作物用施設内部機械整備事業契約…H28.6契約、H28.9完了 園芸ハウス整備事業建設工事…H28.6契約、H29.2完了 園芸ハウス整備事業建設工事施工管理業務委託…H28.6契約、H29.3完了			
																	29		▲ 275,835	771	488				
30																									
累計	1,975,487	▲ 275,835	1,699,164	488																					
69	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸作物用機械等整備事業)(東部・磯地区)	磯地区	県	町	間接	完了	67,616	27	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	66,296		50,711	0	H28.3園芸作物用施設建設工事完了、H28.3園芸ハウス整備事業建設工事完了、			
																	28								
																	29		▲ 15,585		0				
30																									
累計	66,296	▲ 15,585	50,711	0																					
70	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業[直接補助分]	磯地区	町	町	直接	継続	55,053	27	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	16,380		7,006		漁港施設整備工事の実施			
																	28	3,125							
																	29	21,784		2,754		測量設計業務を実施			
30																									
累計	41,289	0	9,760	0																					
71	◆	C	-	6	-	1	磯浜漁港静穏度対策検討調査事業	磯地区	町	町	直接	完了	8,696	27	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	6,956		4,708		静穏度調査			
																	28			2,108		静穏度調査			
																	29				140				
30																									
累計	6,956	0	6,816	140																					

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
72	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	磯地区	町	町	直接	継続	121,693	28	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	9,930				
																	29	81,339		9,829		整備計画策定業務を実施
																	30					
																	累計	91,269	0	9,829	0	
																	74	C	-	6	-	2
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29	6,142		1,297		調査測量設計業務を発注																	
30																						
累計	6,142	0	1,297	0																		
75	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁具 倉庫整備)	磯地区	町	町	直接	継続	161,263	29	~	31						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	8,859		0	0	
																	30					
																	累計	8,859	0	0	0	
																	76	C	-	7	-	3
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29	11,769		3,495		調査測量設計業務を発注																	
30																						
累計	11,769	0	3,495	0																		
77	◆	C	-	7	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(駐車 場整備)	磯地区	町	町	直接	継続	37,079	30	~	30						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30	29,663		0	0	
																	累計	29,663	0	0	0	

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										23	49,470	0	47,250	0			
										24	4,376,625	0	4,094,459	0			
										25	3,318,922	0	2,351,850	17,262			
										26	6,289,275	0	1,304,307	1,227			
										27	1,167,216	0	4,321,982	2,351			
										28	5,496,608	0	7,309,040	0			
										29	3,963,326	0	2,589,755	1,014,061			
										30	740,611	0	0	0			
										34,726,855	都道府県交付分 計	25,402,053	0	22,018,643		1,034,901	
										市町村交付分	各年度別合計	23	7,500	0		5,481	0
												24	407,082	0		73,842	0
												25	67,212	0		240,550	57,456
												26	50,175	0		91,688	▲ 49,776
												27	210,102	0		43,909	0
												28	13,055	0		200,136	0
												29	129,893	0		29,038	44,225
										30	291,872	0	0	0			
										2,562,260	市町村交付分 計	1,176,891	0	684,644		51,905	
										都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	56,970	0		52,731	0
												24	4,783,707	0		4,168,301	0
25	3,386,134	0	2,592,400	74,718													
26	6,339,450	0	1,395,995	▲ 48,549													
27	1,377,318	0	4,365,891	2,351													
28	5,509,663	0	7,509,176	0													
29	4,093,219	0	2,618,793	1,058,286													
30	1,032,483	0	0	0													
37,289,115	合計	26,578,944	0	22,703,287	1,086,806												

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	D	-	1	-	1	-	道路新設改良 事業	浅生原地 区	町	町	直接	廃止	36,500	24	~	25	23				新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。
																	24	29,200	0	-	
																	25		0	29,200	未執行のまま廃止。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	29,200	0	0	29,200
																	7	◆	D	-	1
24	31,072	24,150	-																		
25	18,968	14,894	10,996	運行業務を継続。次回より一括配分枠にて事業継続。																	
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	50,040	0	39,044	10,996																	
8	◆	D	-	1	-	1	町民バス運行 事業	各仮設住 宅沿線	町	町	直接	完了	124,390	24	~	25					
																	24	26,520	25,891	-	
																	25	72,992	65,694	7,927	運行業務の継続と利用状況調査を実施。今後は一括配分枠で事業継続。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	99,512	0	91,585	7,927
																	9	D	-	4	-
24	1,673,945	694,206	-																		
25	3,705,397	6,018,355	-	H25年度中に75戸完成、63戸入居完了																	
26	3,404,152	▲ 39,612		造成工事、建築工事を実施中。用地取得、電柱移転費補助を実施。																	
27		489,368		造成工事、建築工事を実施中。電柱移転費補助を実施。																	
28	▲ 1,484,196	56,325		造成工事、建築工事を実施。																	
29			283,444																		
30																					
累計	8,993,494	▲ 1,484,196	7,225,854	283,444																	

(様式2D)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(宮 城病院地区)	宮城病院 周辺	町	町	直接	完了	2,335,137	23 ~ 29	23	22,050				-埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発注
															24	195,440		1,947	-注施工に向け検討中。	
															25	846,789		0	-病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。	
															26	651,350		98,402	-用地取得、埋蔵文化財調査等を実施。	
															27			1,266,779	-造成工事、建築工事を実施中。	
															28		327,614	516,003	-造成工事、建築工事を実施。	
															29				160,112	
															30					
															累計	1,715,629	327,614	1,883,131	160,112	
															11	D	-	4	-	3
24	405,615		14,167	-地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。																
25	1,176,690		1,235,073	-造成設計、造成工事等を実施。																
26	639,493		77,752	-建築工事を実施中。																
27			67,095	-建築工事を実施。																
28			658,479																	
29				283,300																
30																				
累計	2,339,748	0	2,056,448	283,300																
12	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(山下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	73,400	24 ~ 28						
															24	24,000			-	
															25	11,200		5,626	-災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。	
															26	23,520		33,384	-駐車場整備工事を実施中。	
															27			1,016	-駐車場整備工事を実施。	
															28					
															29				18,694	
															30					
															累計	58,720	0	40,026	18,694	
															13	◆	D	-	4	-
24	9,600		0	-																
25			0	-災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。																
26	640		0	-																
27			4,925	-駐車場整備工事を実施。																
28																				
29				5,315																
30																				
累計	10,240	0	4,925	5,315																

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	牛橋地区 他	町	町	直接	継続	410,733	24	~	29	23				補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。	
																	24	1,257,495		0		
																	25	73,710		5,428	-	
																	26		▲ 905,468	12,954	-	
																	27			7,102	-	
																	28		▲ 109,933			
																	29		▲ 7,752			
																	30					
																	累計	1,331,205	▲ 1,023,153	25,484	0	
																	15	D	-	17	-	1
24	332,700		111,866	332,959	更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。																	
25					方針変更により事業内容変更、本事業は完了。																	
26																						
27																						
28																						
29		▲ 300,000		▲ 300,000																		
30																						
累計	444,825	▲ 300,000	111,866	32,959																		
16	D	-	17	-	2	-	都市再生事業 計画案作成事 業(坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	109,285	23	~	24						
																	24	121,500		43,096	126,479	更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。
																	25					方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 87,611		▲ 87,611	
																	30					
																	累計	169,575	▲ 87,611	43,096	38,868	
																	17	◆	D	-	17	-
24	24,000		0	24,000	未執行のまま廃止。																	
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	24,000	0	0	24,000																		
18	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(浅生原 地区における 復興まちづくり 総合支援事 業)	浅生原地 区他	町	町	直接	完了	121,900	24	~	25						
																	24	59,175		54,276	-	路」、「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。
																	25	32,250		33,220	3,929	復興事業に係る総合マネジメント業務を委託。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	91,425	0	87,496	3,929	

(様式2D)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
19	◆	D	-	20	-	1	1	防災緑地整備 計画事業	防炎緑地 ゾーン(山 元町沿岸 部)	町	町	直接	完了	84,152	24	~	28	23				今後、基本設計業務を発注予定。			
																		24	99,200		18,060	-			
																		25			4,872	-	基本設計業務を発注。		
																		26			34,784	-	基本設計業務を実施。		
																		27							
																		28					41,484		
																		29					▲ 31,878	▲ 31,878	
																		30							
																		累計	99,200	▲ 31,878	57,716	9,606			
																		20		D	-	23	-	1	-
24	160,539		41,852	-																					
25	33,999		41,178	-	造成設計業務を委託。																				
26	21,393		9,199	-	造成設計建築設計業務を実施中。																				
27			53,714	-	造成設計建築設計業務を実施中。																				
28			▲ 7,198	-	造成設計建築設計業務を実施。																				
29			3,048	-	調査業務を実施																				
30																									
累計	257,271	0	148,486	0																					
21	◆	D	-	23	-	1	-	災害対策用臨 時FM放送局 整備事業	浅生原地 区他	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25								
																		24	12,000		11,957	-			
																		25	12,000		11,957	-	86	放送運営業務を委託、事業完了。	
																		26							
																		27							
																		28							
																		29							
																		30							
																		累計	24,000	0	23,914	86			
																		31		D	-	1	-	1	-
24	2,177,750		167,962	-																					
25	1,937,500		66,213	-	25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。																				
26	1,550,000		604,264	-	27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。																				
27	1,395,000		▲ 437,207	-																					
28			928,562	-	29年2月上旬工事、改良工事契約。																				
29			987,431	-	29年6月建物等調査業務委託契約。																				
30																									
累計	7,060,250	0	2,317,225	0																					
32		D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)相馬 亘理線 (坂元他)	県	県	直接	継続	3,400,000	24	~	30								
																		24	178,250		52,681	-			
																		25	922,250		59,083	-	25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。		
																		26	775,000		534,552	-	27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契約。		
																		27	759,500		▲ 72,003	-			
																		28			762,245	-	29年2月改良工事2本契約。		
																		29			527,563	-	29年12月改良工事契約。		
																		30							
																		累計	2,635,000	0	1,864,121	0			

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
34	◆	D	-	20	-	1	2	太陽光街灯整備事業	牛橋地区 花釜地区 他	町	町	直接	完了	50,000	24	~	25	23				工事発注済。一部、次年度に繰越。	
																		24	40,000	0	-		
																		25		33,192	6,808	事業完了。	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	40,000	0	33,192	6,808	
																		23					
35	◆	D	-	23	-	1	2	下水道区域見直し調査事業	笠野地区 他	町	町	直接	完了	14,175	24	~	25	23				新山下駅周辺地区=委託業務発注済。計画策定完了。	
																		24	11,340	6,851	-	宮城病院周辺地区=委託業務発注済(工期:H25.6~H26.1)	
																		25		2,688	1,801	新市街地エリアを含めた計画策定発注。事業完了。	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	11,340	0	9,539	1,801	
																		37	★	F	-	2	-
24	1,949,233	92,059	-																				
25	1,564,155	890,278	-																				
26		763,311	-																				
27	2,529,597	627,032	-																				
28	499,601	1,761,894	-																				
29		164,832	-																				
30																							
累計	6,542,586	0	4,299,406	0																			
38	D	-	1	-	2	-	-	浅生原笠野線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	笠野地区	町	町	直接	完了	1,046,000	24	~	29						
																		24	75,200				
																		25	47,200	12,961	-	予備設計、用地測量を実施。	
																		26	701,600	578,044	-	改良工事を実施中。	
																		27		181,289	-	改良工事を実施中。	
																		28		▲ 39,956	-	改良工事を実施中。	
																		29			104,462		
																		30					
																		累計	824,000	12,800	732,338	104,462	
																		39	D	-	1	-	3
24	192,000	0	-																				
25	16,000	25,562	-	予備設計、詳細設計を発注。																			
26	16,000	171,037	-	予備設計完了。一部区間で用地購入、用地測量、改良工事を																			
27		7,579	-	改良工事を実施中。																			
28	215,840	89,889	-																				
29		95,754	-	工事実施中																			
30		7,752																					
累計	439,840	20,552	389,821	0																			

(様式2D)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	4	-	2															-	1
40	◆	D	-	4	-	2	-	1		町	町	直接	完了	14,400	25	~	28	23				埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。第4四半期に一括発注施工に向け検討中。
																		24				
																		25	6,400		0	- 病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。
																		26	5,120		0	- 災害公営住宅整備進捗に合わせてH27年度施工実施予定。
																		27			7,007	- 工事の実施
																		28			1,130	
																		29				3,383
																		30				
																		累計	11,520	0	8,137	3,383
																		41	D	-	5	-
24				入居者に対し事業を実施する。																		
25	41,475		30,991	- 災害公営住宅入居者向け補助を実施。																		
26	35,511		0																			
27	246,416		0																			
28	293,885	385,081	971,377																			
29		364,632	364,632																			
30																						
累計	617,287	749,713	1,367,000	0																		
42	D	-	6	-	1	-			町	町	直接	継続	307,724	25	~	32	23					
																	24				入居者に対し事業を実施する。	
																	25	3,450		3,045	- 入居者向け補助を実施。	
																	26	6,846		0		
																	27	33,723		0		
																	28	36,790	42,733	120,497		
																	29		31,878	31,878		
																	30					
																	累計	80,809	74,611	155,420	0	
																	43	D	-	15	-	1
24	637,935		47,710																			
25	3,881,100		3,884,279	- 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。																		
26	694,704		479,933	- 造成設計を実施中。																		
27			875,988	- 造成工事を実施中。																		
28	1,182,019	771,501	1,474,287	- 建築工事を実施。																		
29			7,498	397,564																		
30																						
累計	6,395,758	771,501	6,769,695	397,564																		
44	D	-	15	-	2	-			町	町	直接	継続	5,333,771	24	~	29						
																	24	483,567		5,360		
																	25	2,756,175		2,106,574	- 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。	
																	26			738,007	- 造成設計を実施中。	
																	27			172,867	- 造成工事を実施中。	
																	28	760,585		801,103	- 建築工事を実施。	
																	29			3,424	建築工事完了	
																	30					
																	累計	4,000,327	0	3,827,335	0	

(様式2D)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
45	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	12,300,240	24 ~ 29	23					一括発注による施工を実施。	
														24	3,179,207		836,452	-		
														25	4,083,619		3,704,251	-	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。	
														26	1,071,675	457,667	471,686	-	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。	
														27	784,861		2,455,815	-	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。	
														28	465,823		1,111,407	-	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。	
														29			193,548	-	被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。	
														30						
														累計	9,585,185	457,667	8,773,159	0		
														51	D	-	1	-	4	道路事業(市 街地相互の接 続道路)
24	62,000		3,393	-																
25	790,500		22,330	-	25年11月、道路測量・道路詳細設計契約。															
26	310,000		555,752	-	26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。															
27	387,500		95,486	-	27年12月、用地説明会開催。一部用地取得開始。工事発注 用地買収及び工事継続施工中。															
28			150,195	-																
29			218,827	-	用地買収及び工事継続施工中。															
30																				
累計	1,550,000	0	1,045,983																	
53	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	山元町	県	県	直接	継続	420,648							
														24						
														25	336,518		5,160			
														26			13,464			
														27			112,596			
														28			10,286			
														29						
														30						
														累計	336,518	0	141,506	0		
														56	◆	D	-	23	-	2
24																				
25	138,400		74,000		環境影響評価調査業務を委託。															
26			39,113	25,287	環境影響評価調査業務を実施、事業完了。															
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	138,400	0	113,113	25,287																
57	◆	D	-	20	-	1	中浜小学校遺 構保存に係る 調査業務	旧中浜小 学校	町	町	直接	完了	10,763							
														24						
														25	4,304		6,523	-	調査業務を委託。	
														26	4,305		1,451	635	調査業務を実施、事業完了。	
														27						
														28						
														29						
														30						
														累計	8,609	0	7,974	635		

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
62	D	-	22	-	1	-	防災公園整備 事業	牛橋地区 他2地区	町	町	直接	完了	594,711	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	30,231	415,801	15,714	-	実施設計業務を委託、実施中。			
															27			172,867	-	工事の実施中。			
															28			193,870	-	工事の実施。			
															29					63,581			
															30								
															累計	30,231	415,801	382,451	63,581				
															63	D	-	1	-	5	-	町道山下花釜 線道路整備事 業(市街地相 互の接続道 路)	花釜地区
24																							
25																							
26	57,600		20,751	-	予備詳細設計業務を委託、実施中。																		
27				-																			
28	124,800	67,200	137,937	-	改良工事を実施中。																		
29			14,290	-	工事実施中																		
30																							
累計	182,400	67,200	172,978	0																			
64	◆	D	-	15	-	1	新山下駅周辺 地区交差点改 良事業	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	206,500	26 ~ 28									
															24								
															25								
															26	112,800	3,200	108,996	-	造成工事費を一括発注にて追加変更契約。			
															27	36,000		40,109	-	改良工事を実施。			
															28	13,200		13,851					
															29					2,244			
															30								
															累計	162,000	3,200	162,956	2,244				
															65	◆	D	-	15	-	2	新坂元駅周辺 地区交差点改 良事業	新坂元駅 周辺
24																							
25																							
26	83,200	3,200	57,208	-	造成工事費を一括発注にて追加変更契約。																		
27				-	改良工事を実施。																		
28	2,747		25,961																				
29					5,978																		
30																							
累計	85,947	3,200	83,169	5,978																			
78	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	つばめの 杜 桜塚 新坂元駅 周辺	町	町	直接	継続	394,474	30 ~ 32									
															24								
															25								
															26								
															27								
															28								
															29		22,979	22,979					
															30								
															累計	0	22,979	22,979	0				

(様式2E)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																										
58	E	-	1	-	1	-	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業(個人設置型)(山元町浄化槽設置整備復興事業)	町内全域	町	町	直接	継続	82,718	25	~	30	23																																																																																																																																																															
																	24																																																																																																																																																															
																	25	8,011		2,548	-	浄化槽設置工事に伴う補助を実施。																																																																																																																																																										
																	26	14,904		7,536	-	浄化槽設置工事に伴う補助を実施。																																																																																																																																																										
																	27			1,617	-	浄化槽設置工事に伴う補助を実施。																																																																																																																																																										
																	28			1,242	-	浄化槽設置工事に伴う補助を実施。																																																																																																																																																										
																	29																																																																																																																																																															
																	30																																																																																																																																																															
																	累計	22,915	0	12,943	0																																																																																																																																																											
																	<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8「市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																																																																																																																																																															
																	<table border="1"> <tr> <td rowspan="7">都道府県 交付分</td> <td rowspan="7">各年度 別合計</td> <td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td> <td>都道府県交付分 計</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">市町村 交付分</td> <td rowspan="7">各年度 別合計</td> <td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>25</td><td>8,011</td><td>0</td><td>2,548</td><td>0</td></tr> <tr> <td>26</td><td>14,904</td><td>0</td><td>7,536</td><td>0</td></tr> <tr> <td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>1,617</td><td>0</td></tr> <tr> <td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>1,242</td><td>0</td></tr> <tr> <td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>82,718</td> <td>市町村交付分 計</td> <td>22,915</td> <td>0</td> <td>12,943</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">都道府県・ 市町村 交付分</td> <td rowspan="7">各年度 別合計</td> <td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>25</td><td>8,011</td><td>0</td><td>2,548</td><td>0</td></tr> <tr> <td>26</td><td>14,904</td><td>0</td><td>7,536</td><td>0</td></tr> <tr> <td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>1,617</td><td>0</td></tr> <tr> <td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>1,242</td><td>0</td></tr> <tr> <td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>82,718</td> <td>合計</td> <td>22,915</td> <td>0</td> <td>12,943</td> <td>0</td> </tr> </table>															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	8,011	0	2,548	0	26	14,904	0	7,536	0	27	0	0	1,617	0	28	0	0	1,242	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	82,718	市町村交付分 計	22,915	0	12,943	0	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	8,011	0	2,548	0	26	14,904	0	7,536	0	27	0	0	1,617	0	28	0	0	1,242	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	82,718	合計	22,915	0	12,943	0
																	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																																																																																																																																																									
24	0	0	0	0																																																																																																																																																																												
25	0	0	0	0																																																																																																																																																																												
26	0	0	0	0																																																																																																																																																																												
27	0	0	0	0																																																																																																																																																																												
28	0	0	0	0																																																																																																																																																																												
29	0	0	0	0																																																																																																																																																																												
30	0	0	0	0																																																																																																																																																																												
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
		24	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
		25	8,011	0	2,548	0																																																																																																																																																																										
		26	14,904	0	7,536	0																																																																																																																																																																										
		27	0	0	1,617	0																																																																																																																																																																										
		28	0	0	1,242	0																																																																																																																																																																										
		29	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
30	0	0	0	0																																																																																																																																																																												
82,718	市町村交付分 計	22,915	0	12,943	0																																																																																																																																																																											
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
		24	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
		25	8,011	0	2,548	0																																																																																																																																																																										
		26	14,904	0	7,536	0																																																																																																																																																																										
		27	0	0	1,617	0																																																																																																																																																																										
		28	0	0	1,242	0																																																																																																																																																																										
		29	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
30	0	0	0	0																																																																																																																																																																												
82,718	合計	22,915	0	12,943	0																																																																																																																																																																											