

(様式1)

美里町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

美里町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,537	0
24	157,250	156,421	
25	410,413	338,097	
26	17,551	26,376	
27	22,226	28,560	
28	29,981	27,943	
29	0	24,519	
30	0	0	
合計		638,958	601,916

<参考>	美里町東日本大震災 復興交付金基金残高	美里町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	美里町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	37,148	106	601,916

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合計		0	0

(様式2A)

美里町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計						0	0	0	0	0	0	0
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
25	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
15,250	市町村交付分 計						3,446	0	0	0	0	0	0								
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
24	1,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
25	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
15,250	合計						3,446	0	0	0	0	0	0								

(様式2D)

美里町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	完了	333,015	24	~	25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
																	24	81,579		81,579	-
																	25	256,192	▲ 4,604	201,822	49,766
																	26				
																	27				
																	28		▲ 17,574		▲ 17,574
																	29		▲ 24,202		▲ 24,202
																	30				
																	累計	337,771	▲ 46,380	283,401	7,990
																	3	◆	D	-	4
24	1,977		1,977	-																	
25	6,339	538	6,877																		
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	8,316	538	8,854	0																	
4	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	完了	85,012	24	~	25					
																	24	30,683		30,683	-
																	25	40,298	3,403	43,701	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	70,981	3,403	74,384	0
																	5	◆	D	-	4
24	716		716	-																	
25	989	663	1,652																		
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	1,705	663	2,368	0																	

(様式2D)

美里町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28							29	30							累計
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	練牛地区	町	美里町	直接	完了	136,443	24	~	25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
																	24	40,758		40,758	-
																	25	78,629		74,803	3,826
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	119,387	0	115,561	3,826
																	7	D	-	5	-
24																					
25	25,662		8,114	-																	
26	13,212		23,247	-																	
27	19,772		24,851	-																	
28	26,069	15,954	24,572	-																	
29	0	12,282	21,644	-																	
30	0																				
累計	84,715	28,236	102,428	0																	
8	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	牛飼地区・中埜地区・練牛地区	町	美里町	直接	継続	36,180	25	~	32					
																	24				
																	25	1,932		1,007	-
																	26	4,339		3,129	-
																	27	2,454		3,709	-
																	28	3,912	1,620	3,371	-
																	29	0	1,892	2,875	-
																	30	0			
																	累計	12,637	3,512	14,091	0
																	9	D	-	5	-
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29		10,028	0																		
30	0																				
累計	0	10,028	0	0																	

(様式2D)

美里町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0
								24	0	0	0	0			
								25	0	0	0	0			
								26	0	0	0	0			
								27	0	0	0	0			
								28	0	0	0	0			
								29	0	0	0	0			
								30	0	0	0	0			
								0	都道府県交付分 計	0	0	0	0		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
24	155,713	0	155,713	0											
25	410,041	0	337,976	53,592											
26	17,551	0	26,376	0											
27	22,226	0	28,560	0											
28	29,981	0	27,943	▲ 17,574											
29	0	0	24,519	▲ 24,202											
30	0	0	0	0											
819,973	市町村交付分 計	635,512	0	601,087	11,816										
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0									
24	155,713	0	155,713	0											
25	410,041	0	337,976	53,592											
26	17,551	0	26,376	0											
27	22,226	0	28,560	0											
28	29,981	0	27,943	▲ 17,574											
29	0	0	24,519	▲ 24,202											
30	0	0	0	0											
819,973	合計	635,512	0	601,087	11,816										