

(様式1)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

石巻市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	842,381	68,408
24	38,433,924	20,409,837	
25	63,659,691	42,096,543	
26	79,429,825	82,637,672	
27	114,720,600	82,244,127	
28	55,709,509	63,805,801	
29	20,118,366	40,609,327	
30	22,915,910	0	
合 計		395,830,206	331,871,715

<参考>	石巻市東日本大震災 復興交付金基金残高	石巻市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	石巻市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		117,308,557	173,852

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	561,800	48,750
24	7,833,524	2,257,998	
25	20,128,757	3,629,374	
26	11,647,218	2,377,284	
27	11,980,651	2,838,809	
28	2,016,230	12,343,885	
29	2,297,492	11,564,845	
30	2,547,325	0	
合 計		59,012,997	35,060,945

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	渡波、鹿妻、南境、雄勝、河南、北上、牡鹿地区	市	市	直接	継続	220,426	23	~	31	23	258		165	-	23年3月、鹿又地区民家新築確認調査実施。24年、南境館跡(民家新築)、藤畑遺跡(被災工場移転新築)、細谷遺跡(民家新築)確認調査実施。
																24	34,844		172	-	
																25	32,239		0	-	事業未実施
																26	0		632	-	要害館跡試掘実施(26年10月)
																27			35		
																28			1,584		藤畑遺跡試掘実施(28年5月)
																29	17,289	5,411			羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業 ・羽黒下遺跡整理作業に係る調査員用遺構実測支援機器の賃貸借契約(H29.4~H30.3) ・羽黒下遺跡整理作業に係る作業員用遺構実測支援機器の賃貸借契約(H29.9~H30.3) ・羽黒下遺跡整理作業に伴う作業補助員派遣業務委託契約(H29.9~H30.3) ・羽黒下遺跡整理作業に係る電子複写機賃貸借契約(H29.10~H30.3) ・羽黒下遺跡出土石器・石製品図化等業務委託契約(H29.11~
																30	64,719				
																累計	132,060	17,289	7,999	0	
																36	A	-	4	-	1
24	3,146		7,872	-																	
25	2,891	5,513	909	-																	
26	4,692		1,945	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
27			545	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
28			1,125	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
29			773	-	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
30																					
累計	10,729	5,513	13,169	0																	
43	◆	A	-	4	-	1	出土遺物整理収蔵施設整備事業	稲井地区	市	市	直接	90,888	24	~	24						
																24	84,000		72,709	2	24年10月、工事発注。25年3月、工事完成、備品購入。
																25					
																26					
																27					
																28					
																29		▲ 11,289			
																30					
																累計	84,000	▲ 11,289	72,709	2	
																115	A	-	2	-	1
24	23,200		3,882	-																	
25	18,866		48,357	0	25年6月、工事発注。26年3月、完成。																
26			10,173																		
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	42,066		52,239	0																	

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
116	A	-	2	-	2	渡波小学校再 建事業	石巻地区	市	市	直接	完了	69,839	24	~	25	23				24年10月、実施設計発注。			
																24	30,800		4,580	-			
																25	24,800		41,979	0	25年6月、工事発注。26年3月、完成。		
																26		▲ 9,041					
																27							
																28							
																29							
																30							
																累計	55,600	▲ 9,041	46,559	0			
																117	A	-	2	-	3	湊中学校再建 事業	石巻地区
24	17,766		2,459	-																			
25	14,366		28,541	0	25年6月、工事発注。26年3月、完成。																		
26		▲ 1,132																					
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	32,132	▲ 1,132	31,000	0																			
128	A	-	3	-	1	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	24	~	26								
																24	338		338	-	26年 3月~移転新築工事発注		
																25	2,302		2,302	-			
																26	8,859		4,016	4,843	27年 3月 移転新築工事完了		
																27							
																28							
																29							
																30							
																累計	11,499	0	6,656	4,843			
																244	◆	A	-	2	-	1	適応指導教室 整備事業
24																							
25	71,160		69,179	-	25年11月、用地取得。26年1月、設計業務完了。26年 2月、工 事発注(繰越)。																		
26			667	1,314	施設完成。																		
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	71,160	0	69,846	1,314																			
265	◆	A	-	2	-	1	2	新学校給食セ ンター整備事 業	湊地区	市	市	直接	完了	401,031	25								
																24							
																25	35,641		10,674	-	25年、地質調査業務、敷地造成設計業務実施。建設工事基本 設計業務契約済。		
																26	129,881		292,821	-	26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地 造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。		
																27	161,301		17,326		27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工 事増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長		
																28				2	平成28年5月竣工、同年8月開設		
																29		▲ 6,000					
																30							
																累計	326,823	▲ 6,000	320,821	2			

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
334	A	-	2	-	4	新学校給食センター整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	630,576	26	~	28	23								
																24								
																25								
																26	210,485		344,471		26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。			
																27	209,898		66,111		27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工事増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長			
																28				9,801	平成28年5月竣工、同年8月開設			
																29								
																30								
																累計	420,383	0	410,582	9,801				
																361	A	-	2	-	5	渡波中学校移転新築事業(中学校武道場新築事業)	渡波中学校	市
24																								
25																								
26																								
27	39,854		14,763		27年9月、電気・機械工事発注。27年11月、建築工事・工事監理発注。																			
28	72,211		80,453	16,849																				
29																								
30																								
累計	112,065	0	95,216	16,849																				
362	A	-	2	-	6	雄勝地区小学校統合移転新築事業(屋外教育環境施設整備事業)	雄勝地区小学校	市	市	直接	完了	31,535	27	~	29									
																24								
																25								
																26								
																27	7,958		3,762		28年2月、実施設計完了。			
																28	13,065		9,546	1,870	28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定			
																29			5,845		29年8月工事完成			
																30								
																累計	21,023	0	19,153	1,870				
																363	A	-	2	-	7	雄勝地区中学校統合移転新築事業(屋外教育環境施設整備事業)	雄勝地区中学校	市
24																								
25																								
26																								
27	6,708		3,171		28年2月、実施設計完了。																			
28	11,015		9,546	1,576	28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定																			
29			3,430		29年8月工事完成																			
30																								
累計	17,723	0	16,147	1,576																				
370	A	-	2	-	8	渡波中学校移転新築事業(屋外教育環境施設整備事業)	渡波中学校	市	市	直接	完了	6,798	27	~	28									
																24								
																25								
																26								
																27								
																28	4,532		4,011	521	29年3月 移転新築工事完了			
																29								
																30								
																累計	4,532	0	4,011	521				

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
371	A	-	2	-	9	-	渡波中学校移 転新築事業 (太陽光発電 等導入事業)	渡波中学 校	市	市	直接	完了	34,479	27 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	25,859		17,244	8,615				
															29								
															30								
															累計	25,859	0	17,244	8,615				
															372	A	-	2	-	10	-	雄勝地区小学 校統合移転新 築事業 (太陽光発電 等導入事業)	雄勝地区 小学校
24																							
25																							
26																							
27			13,171																				
28	15,908		0				27年9月工事契約 29年6月完成予定																
29				2,737			29年7月工事完成																
30																							
累計	15,908	0	13,171	2,737																			
373	A	-	2	-	11	-	雄勝地区中学 校統合移転新 築事業 (太陽光発電 等導入事業)	雄勝地区 中学校	市	市	直接	完了	13,592	27 ~ 29									
															24								
															25								
															26								
															27			8,861				27年9月工事契約	
															28	10,194		0				29年6月完成予定	
															29				1,333			29年7月工事完成	
															30								
															累計	10,194	0	8,861	1,333				
															411	A	-	2	-	12	-	北上小学校移 転新築事業 (太陽光発電 等導入事業)	北上小学 校
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29	1,917		680				29年9月基本設計・実施設計業務契約																
30																							
累計	1,917	0	680	0																			

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	3,484	0	8,210	0	
										25	5,193	5,513	3,211	0	
										26	13,551	0	5,961	4,843	
										27	0	0	545	0	
										28	0	0	1,125	0	
										29	0	0	773	0	
										30	0	0	0	0	
								36,993	都道府県交付分 計		22,228	5,513	19,825	4,843	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	258	0	165	0	
										24	190,610	0	83,802	2	
										25	197,072	0	198,730	0	
										26	340,366	0	638,591	1,314	
										27	425,719	0	127,200	0	
										28	152,784	0	122,384	35,788	
										29	1,917	0	15,366	7,516	
										30	64,719	0	0	0	
								1,964,073	市町村交付分 計		1,373,445	0	1,186,238	44,620	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	258	0	165	0	
										24	194,094	0	92,012	2	
										25	202,265	5,513	201,941	0	
										26	353,917	0	644,552	6,157	
										27	425,719	0	127,745	0	
										28	152,784	0	123,509	35,788	
										29	1,917	0	16,139	7,516	
										30	64,719	0	0	0	
								2,001,066	合計		1,395,673	5,513	1,206,063	49,463	

(様式2B)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
118	◆	B	-	3	-	1	総合福祉会館 「みなと荘」移 転新築事業	湊地区	市	市	直接	完了	523,595	24	~	26	23				24年11月、実施設計発注。 25年12月、電気、機械設備工事。H26.2月建設工事発注。 26年11月電気設備、機械設備工事変更契約。26年9月、27年2 月、27年3月建設工事変更契約。	
																	24	24,532	15,656	-		
																	25	386,790	395,666	-		
																	26	7,553	7,553	0		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	418,875	0	418,875		0
																	129		B	-		3
24	2,338	2,338	-																			
25	8,455	33,902	-																			
26	25,447	0	0																			
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	36,240	0	36,240	0																		
130		B	-	3	-	2	湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ)	湊地区	県	市	間接	完了	23,654	24	~	26					23	
																	24	946	946	-		
																	25	3,420	14,822	-		
																	26	11,402	0	0		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	15,768	0	15,768	0	
																	277	◆	B	-	3	-
24																						
25	32,184	32,184	-																			
26	20,151	1,015	-																			
27		19,057	79																			
28																						
29																						
30																						
累計	52,335	0	52,256	79																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
302	B	-	3	-	3	-	門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	完了	28,594	25 ~ 28	23										
															24										
															25										
															26	5,350		1,537							
															27	1,164		19,908							
															28	14,931									
															29										
															30										
															累計	21,445	0	21,445	0						

H27.2月実施設計契約。  
H27.12建築工事契約。工事はH28年度中に完了。  
H28.12.13日工事完了

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	3,284	0	3,284	0
		25	11,875	0	48,724	0
		26	42,199	0	1,537	0
		27	1,164	0	19,908	0
		28	14,931	0	0	0
		29	0	0	0	0
30	0	0	0	0		
100,570	都道府県交付分 計	73,453	0	73,453	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	24,532	0	15,656	0
		25	418,974	0	427,850	0
		26	27,704	0	8,568	0
		27	0	0	19,057	79
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
30	0	0	0	0		
589,014	市町村交付分 計	471,210	0	471,131	79	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	27,816	0	18,940	0
		25	430,849	0	476,574	0
		26	69,903	0	10,105	0
		27	1,164	0	38,965	79
		28	14,931	0	0	0
		29	0	0	0	0
30	0	0	0	0		
689,584	合計	544,663	0	544,584	79	



(様式2C)

## 石巻市

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	継続	4,895,003	23 ~ 32	23	144,150		0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
														24	105,867		205,162	-	
														25	287,912		100,012	-	25年7.8.9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5.9.11月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
														26	321,237		123,408	-	26年7.11.12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高度化支援契約
														27	573,587		352,858	-	27年8.11月用水路工事、道路工事契約。
														28	310,465		715,176	-	28年11月盤上げ工事契約
														29	1,081,400	35,748	673,032	-	29年8月盤上げ工事契約、29年8月暗渠排水工事契約、30年3月区画整理工事契約
														30	785,386				
														累計	3,610,004	35,748	2,169,648	0	
														38	C	-	1	-	2
24	92,872		163,187	-															
25	272,257		81,156	-	25年8.12月暗渠排水、区画整理工事発注。25年5.9月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。														
26	363,707		99,483	-	26年11、27年1月設計業務契約。26年6月高度化支援契約														
27	272,661		158,184	-	27年12月区画整理外工事契約。														
28			204,308	-	29年2月排水機場工事契約														
29	726,829		426,127	-	29年8月、11月区画整理工事契約、30年3月排水路工事契約														
30	540,339																		
累計	2,446,915	0	1,132,445	0															
39	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地区	県	県	直接	継続	611,194	23 ~ 31						
														24	140,973		133,076	-	月、高度化支援業務発注。
														25	78,662	▲ 31,000	20,873	-	25年12月、暗渠排水、区画整理工事発注。26年1月、工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
														26	220,487	▲ 52,700	20,685	-	26年6.11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。
														27			45,799	-	27年12月区画整理外工事契約。
														28			85,605	-	29年3月補完工事契約
														29	68,427	23,250	95,204	-	30年1月除塵機設備工事契約
														30					
														累計	531,799	▲ 60,450	401,242	0	
														40	C	-	1	-	4
24	101,457		101,457	-															
25	45,975		45,975	-	26年2.3月、区画整理工事発注。25年7月、工事測量業務発注。														
26	256,340	▲ 65,250	176,090	-	26年10月排水路工事契約。26年6月高度化支援契約。														
27	22,500		37,500	0	27年8月区画整理付帯工事契約。														
28																			
29																			
30																			
累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0															

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地 区	県	県	直接	継続	1,689,823	23 ~ 29	23	142,600		0	-	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。24年10月、工事測量業務発注。
														24	71,214		146,023	-	25年6.12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5.12月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
														25	256,835	31,000	166,401	-	26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。
														26	270,785	117,950	310,135	-	27年10月暗渠排水工事契約。
														27	279,417		186,979	-	28年6月機場建屋、同8月ポンプ設備契約
														28	109,817		397,450	-	29年区画整理付帯工契約
														29	29,992		102,622		
														30					
														累計	1,160,660	148,950	1,309,610	0	
														44	C	-	1	-	2
24	10,875		9,828	-															
25			407	-															
26	91,052		85,050	-	27年2月工事発注。														
27			1,193																
28			▲ 29,406		29年3月1工区完了														
29	147,036		172,330		29年9月工事契約														
30																			
累計	248,963	0	239,402	0															
45	C	-	3	-	1	釜幹線水路 改修事業	貞山地 区、大街 道地区、 釜地区	市	市	直接	継続	577,876	24 ~ 30						
														24	21,000		12,600	-	
														25	69,000		349	-	
														26	343,407		344,717	-	26年12月工事発注。
														27			9,717		28年度完了予定。
														28			21,562		29年1月部分完了、29年1月測量調査設計発注、30年度事業完了予定。
														29			2,355		29年3月測量設計発注
														30					
														累計	433,407	0	391,300	0	
														46	C	-	7	-	1
24	258,750		135,828	-	25年5月以降、ソーラー照明移設業務発注。														
25			9,777	-	26年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。														
26			1,539	-	27年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。														
27			2,454	-	28年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。														
28			7,621	-	29年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。														
29			4,354																
30																			
累計	258,750	0	161,573	0															

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
96	C	-	4	-	1	-	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	完了	1,405,000	24 ~ 27	23					24年10月、地質調査業務発注。24年11月、用地測量業務発注。24年12月建築工事発注。
															24	1,053,750		932,049	-	25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3月外構工事完了。
															25			109,058	-	
															26			0	-	
															27			▲188,518	201,161	事業完了。
															28					
															29					
															30					
															累計	1,053,750	0	852,589	201,161	
															97	◆	C	-	4	-
24	4,000		3,780	220																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	4,000	0	3,780	220																
98	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	継続	548,000	24 ~ 30						
															24	411,000		147,922	-	25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。
															25			88,687	-	26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注
															26			29,083	-	27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港の用地嵩上げ工事発注
															27			20,810		28年6月熊沢漁港工事発注、前網漁港・鮫ノ浦漁港H28増工船越漁港、小淵漁港、小網倉漁港の用地嵩上げの増工契約
															28			24,413		
															29			21,445		
															30					
															累計	411,000	0	332,360	0	
															99	C	-	6	-	2
24	40,300		39,993	-	25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。															
25			▲28,995	-	26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。															
26			10,996	-	27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。															
27			11,966	1	大泊漁港H26予算事故繰越のため、減工															
28			▲11,969		大泊漁港の増工契約															
29			18,308																	
30																				
累計	40,300	0	40,299	1																

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
119	C	-	7	-	2	-	水産加工業施設整備等支援事業	市内全域	市	民間	直接	継続	18,220,022	24 ~ 29	23					24年12月、「石巻市水産加工業再生支援事業審査委員会」実施。25年3月、審査委員会で採択された12社に対し補助金交付
															24	11,000,750		9,783,329	-	26年3月までに事業完了した2社と概算払い請求のあった2社に対し、補助金を交付。10社は翌年度へ繰り越し。
															25			0	-	繰り越した10社の実績報告を受け、補助金を交付。1回目公募事業は完了。
															26			▲ 7,703	-	2回目公募を実施。選定委員会を開催。
															27		▲ 94,596	356	-	5社に交付決定し、すべて翌年度へ繰り越し。
															28	1,620,226		2,749,860	-	繰り越した5社の実績報告を受け補助金を交付。2回目公募事業は完了
															29			▲ 345	-	
															30				-	
															累計	12,620,976	▲ 94,596	12,525,497	0	
															120	C	-	7	-	3
24	33,367		15,598	-	25年1月、設計業務発注 4,862,550円。															
25	356,461		67	-	設計構造計算適合性判定手数料 90,000円(H24分)															
26	373,690		386,922	-	26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約) 505,606,644円。26年9月、工事監理業務発注6,561,300円。27年1月、事務備品購入契約3,728,700円。															
27		94,596	455,517	10	27年度、施設整備工事変更契約増額分 76,734,950円。27年度、工事監理業務変更契約増額分 2,542,230円。27年度、備品購入契約分 2,008,044円。 H28.3完成															
28				-																
29				-																
30				-																
累計	763,518	94,596	858,104	10																
121	C	-	7	-	4	-	牡鹿製水冷蔵庫・搬送碎氷塔整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	完了	462,480	24 ~ 27						
															24	11,010		10,098	-	
															25	335,850		113	-	設計構造計算適合性判定手数料 150,000円(H24分)
															26			628,934	-	26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約) 824,937,156円。26年9月、工事監理業務発注13,321,500円。27年1月、事務備品購入契約321,300円。
															27			▲ 292,285	0	27年度、施設整備工事変更契約増額分 125,199,130円。27年度、工事監理業務変更契約増額分 5,161,410円。27年度、備品購入契約分 6,249,960円。 H28.3完成
															28				-	
															29				-	
															30				-	
															累計	346,860	0	346,860	0	

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
131	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(施設園 芸団地化整備 事業)	蛇田・須 江地区	県	市	間接	完了	2,344,001	24 ~ 27	23					25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。
															24	1,758,000		16,702		25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工 管理業務発注。平成26年7月工事完了予定。
															25			1,672,766		27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月 農 業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定
															26			44,462		27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。
															27			12,890		
															28					
															29			▲167,442	178,622	
															30					
															累計	1,758,000	0	1,579,378	178,622	
															132	C	-	6	-	1
24			9,216		-24年12月から工事発注(3件契約)															
25	600,000		165,725		-25年5月、実施設計業務発注。25年12月から工事施工2地区。 25年契約した実施設計業務を増額変更。災害復旧工事との合 併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。															
26	268,500		150,410		災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契 約により増額)。															
27	75,750		177,359		災害復旧工事との合併施工による機能強化工事(変更契約に より増額)。															
28			▲7,843		継続工事の精査(購入土→流用土など)、新規工事発注															
29		21,564	28,382		災害復旧工事との合併施工による機能強化工事(変更契約に より増額)。															
30																				
累計	944,250	21,564	523,249	0																
133	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)(直接 補助分)	市内漁港 離島(2)	市	市	直接	継続	207,469	25 ~ 32						
															24					
															25	108,500		11,730		-25年5月、実施設計業務発注。
															26	58,900		92,009		-25年契約した実施設計業務を増額変更。 事業継続中(現場施工中)
															27	11,625		0		災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契 約により増額)。
															28			7,915		災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契 約により増額)。
															29		▲18,236	9,957		災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契 約により増額)。
															30					
															累計	179,025	▲18,236	121,611	0	

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
239	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	継続	706,712	24 ~ 31	23						
															24	97,390		0			
															25	251,514		273,456		25年8.12月、農業機械購入。10.11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。	
															26	134,544		48,480		27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機械購入、育苗ハウス、格納庫完成。	
															27			68,916		28年5.7.8.12月農業機械購入、8月格納庫発注、9月育苗ハウス敷地整備工事発注、29年2月貯水タンク発注	
															28			41,471			
															29			24,151			
															30						
															累計	483,448	0	456,474	0		
															240	C	-	4	-	4	-
24	150,933		0																		
25	55,863		133,032		25年5.7.12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発注。																
26			27,755		26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。																
27			4,892		28年3月格納庫完成																
28			12,636		29年1月農業機械購入																
29			15,350																		
30																					
累計	206,796	0	193,665	0																	
241	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	3,999	24 ~ 25							
															24	4,000		0			
															25			3,999		25年5月、設計業務発注。	
															26						
															27						
															28						
															29		▲1		▲1		
															30						
															累計	4,000	▲1	3,999	0		
															242	◆	C	-	1	-	7
24																					
25	9,120		8,028	1,092	25年4月、課題検討業務発注。6月、ワークショップ企画運営業務発注。																
26																					
27																					
28																					
29		▲1,092		▲1,092																	
30																					
累計	9,120	▲1,092	8,028	0																	







(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5	6																													
279	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	市	市	直接	継続	229,726	25 ~ 30	23																				
															24																				
															25	5,850		2,076		-26年2月、測量業務発注。															
															26	22,234		25,293		-26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約															
															27	55,269		103,638		27年9月、施工CMR委託契約															
															28	88,939		0																	
															29																				
															30																				
															累計	172,292	0	130,997	0																
															280	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第2地区	市	市	直接	継続	285,865	25 ~ 29	23					
																														24					
25	10,850		2,343		-26年2月、測量業務発注。																														
26	7,590		35,337		-26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																														
27	80,905		128,631		27年9月、施工CMR委託契約																														
28	115,053		0																																
29																																			
30																																			
累計	214,398	0	166,311	0																															
281	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第3地区	市	市	直接	継続	422,017	25 ~ 30																23					
																														24					
															25	11,958		2,291		-26年2月、測量業務発注。															
															26	31,857		30,256		-26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約															
															27	99,916		207,516		27年9月、施工CMR委託契約															
															28	172,781		10,478		29年3月、施工CMR変更契約、用地契約															
															29			2,390		30年2月、用地及び補償契約、調査設計契約															
															30																				
															累計	316,512	0	252,931	0																
															282	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第4地区	市	市	直接	継続	341,842	25 ~ 29	23					
																														24					
25	11,010		2,782		-26年2月、測量業務発注。																														
26	12,423	1,898	31,164		-26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																														
27	74,847		146,064		27年9月、施工CMR委託契約																														
28	118,224		36,494		29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約																														
29			1,898		30年2月、施工CMR変更契約、調査設計契約																														
30																																			
累計	216,504	1,898	218,402	0																															
283	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第6地区	市	市	直接	継続	472,550	25 ~ 30																23					
																														24					
															25	18,140		4,329		-26年2月、測量業務発注。															
															26	31,362		42,449		-26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約															
															27	94,381		174,534		27年9月、施工CMR委託契約															
															28	145,194		67,765		29年3月、施工CMR変更契約、用地契約															
															29			0																	
															30																				
															累計	289,077	0	289,077	0																

(様式2C)

## 石巻市

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
284	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第5 地区	市	市	直接	継続	259,618	25	~	29	23									
																24									
																25	5,195		2,301		-	26年2月、測量業務発注。			
																26	15,864	312	39,543		-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約			
																27	68,555		78,219			27年9月、施工CMR委託契約			
																28	104,786		18,579			29年3月、施工CMR変更契約、用地契約			
																29			34,718			30年2月、施工CMR変更契約、補償及び調査設計契約			
																30									
																累計	194,400	312	173,360	0					
																23									
																24									
25	3,201		1,641		-	26年2月、測量業務発注。																			
26	4,180	1,575	13,601		-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																			
27	28,834		45,950			27年9月、施工CMR委託契約																			
28	39,663		0																						
29																									
30																									
累計	75,878	1,575	61,192	0																					
23																									
24																									
25	4,639		2,213		-	26年2月、測量業務発注。																			
26	9,445	2,032	33,458		-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																			
27	52,155		83,655			27年9月、施工CMR委託契約																			
28	79,482		26,395			29年3月、施工CMR変更契約、用地契約																			
29			2,032			30年2月、施工CMR変更契約、調査設計契約																			
30																									
累計	145,721	2,032	147,753	0																					
23																									
24																									
25	6,043		1,418		-	26年2月、測量業務発注。																			
26	40,255		60,907		-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																			
27	487,074		413,286			27年9月、施工CMR委託契約																			
28	341,935		187,079			29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約																			
29																									
30																									
累計	875,307	0	662,690	0																					
23																									
24																									
25																									
26	9,372	3,748	19,026		-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																			
27	37,899		74,997			27年9月、施工CMR委託契約																			
28	56,630		6,136			29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約																			
29			7,490			30年2月、施工CMR変更契約、補償及び調査設計契約																			
30																									
累計	103,901	3,748	107,649	0																					

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
306	C	-	5	-	16	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第1 地区	市	市	直接	継続	212,807	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	18,224	2,852	39,331			26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約		
														27	56,490		84,343			27年9月、施工CMR委託契約		
														28	82,038		0					
														29								
														30								
													累計	156,752	2,852	123,674	0					
307	C	-	5	-	17	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第5 地区	市	市	直接	継続	315,513	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	6,732	2,402	15,860			26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約		
														27	27,499		43,015			27年9月、施工CMR委託契約		
														28	199,999		171,144			29年3月、施工CMR変更契約、用地契約		
														29			6,613			30年2月、施工CMR変更契約、用地及び補償、調査設計契約		
														30								
													累計	234,230	2,402	236,632	0					
308	C	-	5	-	18	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第1 地区	市	市	直接	継続	207,508	26 ~ 30	23								
														24								
														25								
														26	13,754	2,279	20,537			26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約		
														27	53,002		86,468			27年9月、施工CMR委託契約		
														28	78,398		25,186			29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約		
														29			15,242			30年2月、施工CMR変更契約、用地及び補償、調査設計契約		
														30								
													累計	145,154	2,279	147,433	0					
309	C	-	5	-	19	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第2 地区	市	市	直接	継続	790,863	26 ~ 30	23								
														24								
														25								
														26	58,007	5,007	72,819			26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約		
														27	217,712		364,453			27年9月、施工CMR委託契約		
														28	312,419		28,185			29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約		
														29			23,279			30年2月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約		
														30								
													累計	588,138	5,007	488,736	0					

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
310	C	-	5	-	20	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第3 地区	市	市	直接	継続	600,508	26	~	30	23								
																24								
																25								
																26	83,082		45,367		26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約			
																27	132,930		287,395		27年9月、施工CMR委託契約			
																28	234,366		90,590		29年3月、施工CMR変更契約、用地契約			
																29			16,816		30年2月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約			
																30								
																累計	450,378	0	440,168	0				
																311	C	-	5	-	21	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第4 地区	市
24																								
25																								
26	134,197		88,765		26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																			
27	332,964		557,042		27年9月、施工CMR委託契約																			
28	532,497		145,877		29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約																			
29																								
30																								
累計	999,658	0	791,684	0																				
312	C	-	5	-	22	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第3 地区	市	市	直接	継続	327,119	26	~	30									
																24								
																25								
																26	35,535		30,314		26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約			
																27	78,068		131,866		27年9月、施工CMR委託契約			
																28	131,735		83,158		29年3月、施工CMR変更契約、用地契約			
																29								
																30								
																累計	245,338	0	245,338	0				
																313	C	-	5	-	23	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第4 地区	市
24																								
25																								
26	138,875		84,016		26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																			
27	151,730		197,684		27年9月、施工CMR委託契約																			
28	219,027		51,286		29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約																			
29			39,769		30年2月、施工CMR変更契約、用地及び補償、調査設計契約																			
30																								
累計	509,632	0	372,755	0																				

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
314	C	-	5	-	24	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第6 地区	市	市	直接	継続	192,738	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	16,730		26,194		-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約		
														27	51,079		66,046		27年9月、施工CMR委託契約			
														28	76,743		0					
														29								
30																						
累計	144,552	0	92,240	0																		
315	C	-	7	-	5	(仮称)石巻市 水産総合振興 センター整備 事業	魚町地区	市	市	直接	完了	1,007,450	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	113,250		84,157		-	26年6月、建設工事設計業務及び地質調査業務発注。27年3 月、建設工事、電気設備工事、機械設備工事発注。		
														27	626,850		433,188		27年度分、センターの建設工事、電気設備工事、機械設備工 事、工事監理業務、展示設計業務発注。			
														28	18,816		208,061		センターの建設工事その2発注。事業完了。			
														29		▲ 3,328	▲ 327					
30																						
累計	758,916	▲ 3,328	725,079	0																		
316	◆ C	-	7	-	5	(仮称)石巻市 水産総合振興 センター整備 事業(効果促 進事業)	魚町地区	市	市	直接	完了	627,154	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	46,400		35,892		-	26年6月、建設工事設計業務、地質調査業務発注。27年3月、 避難通路設計業務発注、建設工事、電気設備工事、機械設備 工事発注。		
														27	404,656		412,169		27年度分、センターの建設工事、電気設備工事、機械設備工 事、工事監理業務、展示設計業務発注。			
														28	50,667		53,662		センターの建設工事その2発注。事業完了。			
														29			▲ 2					
30																						
累計	501,723	0	501,721	0																		
339	C	-	1	-	8	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(本 土漁港環境整 備事業)	本土	県	県	直接	継続	403,000	26 ~ 30	23								
														24								
														25								
														26	302,250		11,255		-	27年3月、設計業務契約済み		
														27			2,334		28年3月、設計業務完了			
														28			259,305		28年10月工事1、29年3月工事契約済み			
														29					H30年9月完了予定			
30																						
累計	302,250	0	272,894	0																		

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
340	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(離 島漁港環境整 備事業)	離島	県	県	直接	継続	70,000	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	52,500		2,923			
																	27			2,702			
																	28			27,749			
																	29						
																	30						
																	累計	52,500	0	33,374	0		
364	C	-	5	-	25	-	漁業集落防災 機能強化事業	長面地区	市	市	直接	継続	200,718	27	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	25,481		16,033			
																	28	59,354		62,519			
																	29	24,138		8,483			
																	30						
																	累計	108,973	0	87,035	0		
365	◆	C	-	7	-	2	-	水産加工業高 度化施設復興 整備事業(設 備支援)	市全域	市	市	直接	完了	600,000	27	~	29	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	240,000		105,377		
																		28			115,523		
																		29					
																		30					
																		累計	240,000	0	220,900	0	
374	C	-	7	-	6	-	後川さけ人工 心化場整備事 業	牡鹿地区	市	市	直接	継続	384,635	27	~	29	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	5,192		4,536			
																	28	20,881		14,012			
																	29	262,402		257,175			
																	30						
																	累計	288,475	0	275,723	0		

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28								29												
392	◆	C	-	1	-	9	-	1	網地漁港対策 調査業務	網地漁港	県	県	直接	完了	17,631	28	~	29	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27							
																			28	14,104		11,396	2,708	29年1月、設計業務契約済み 静音対策不要で業務完了		
																			29							
																			30							
累計	14,104	0	11,396	2,708																						
393		C	-	4	-	5	-		被災地域農業 復興総合支援 事業(牡鹿地 区農業用機械 施設等整備事 業)	牡鹿地区	県	市	間接	継続	215,148	28	~	29	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27							
																			28	145,581		46,278		28年12月農業用施設用地測量・地質調査業務発注、育苗ハウス設置業務発注、農業機械購入 29年1月格納庫発注、2月育苗ハウス給水管設置工事発注		
																			29			88,557		29年6月育苗ハウス給水管設置、農業用機械発注、29年7月外構工事測量設計業務発注、29年8月農業機械購入、29年9月穀物乾燥調製施設、29年9月施設通路工事発注、29年10月施設通路設置		
																			30							
累計	145,581	0	134,835	0																						
419	◆	C	-	1	-	1	-	1	長面地区農地 周辺環境整備 事業	長面地区	市	市	直接	未着手	404,462	30	~	30	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27							
																			28							
																			29							
																			30	323,569						
累計	323,569	0	0	0																						
420		C	-	7	-	7	-		大原川さけ人 工ふ化場整備 事業	雄勝地区	市	市	直接	未着手	552,230	30	~	31	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27							
																			28							
																			29							
																			30	217,608						
累計	217,608	0	0	0																						

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	537,000	0	48,750	0	18,605,846	都道府県交付分 計	23	537,000	0	48,750	0	13,904,843	10,343,223	436,084	
			24	4,029,256	0	1,885,571	0			24	11,339,752	0	9,980,277	220				
			25	1,339,660	0	2,719,864	1,093			25	1,708,335	0	241,288	0				
			26	2,548,268	0	1,095,791	0			26	2,220,091	0	2,710,666	0				
			27	1,519,262	0	840,744	254,753			27	4,784,313	0	5,558,183	10				
			28	660,274	0	2,322,180	2,708			28	6,467,043	0	4,164,273	0				
			29	1,945,398	0	1,430,323	177,530			29	433,576	0	1,008,585	0				
			30	1,325,725	0	0	0			30	541,177	0	0	0				
			23	0	0	0	0			23	537,000	0	48,750	0				
			24	15,369,008	0	11,865,848	220			24	15,369,008	0	11,865,848	220				
	25	3,047,995	0	2,961,152	1,093	25	3,047,995	0	2,961,152	1,093								
	26	4,768,359	0	3,806,457	0	26	4,768,359	0	3,806,457	0								
	27	6,303,575	0	6,398,927	254,763	27	6,303,575	0	6,398,927	254,763								
	28	7,127,317	0	6,486,453	2,708	28	7,127,317	0	6,486,453	2,708								
	29	2,378,974	0	2,438,908	177,530	29	2,378,974	0	2,438,908	177,530								
	30	1,866,902	0	0	0	30	1,866,902	0	0	0								
	58,653,234	合計	41,399,130	0	34,006,495	436,314												



(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	門脇稲井 線	市	市	直接	完了	7,000	24	~	25	23					24年6月、予備設計発注。24年11月、測量調査発注。 25年10月、調査設計完了。 事業完了																		
																	24	5,425		3,162																				
																	25			0	2,263																			
																	26																							
																	27																							
																	28																							
																	29																							
																	30																							
																	累計	5,425	0	3,162	2,263																			
																	3	D	-	1	-		2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	石巻大 橋・住吉 跨線橋	市	市	直接	完了	82,000	23	~	24	23	23,250	0	0		24年5月、予備設計発注。 25年6月、調査設計発注。26年1月、調査設計完了。 事業完了
																																			24	40,300		17,668		
25			22,950	22,932																																				
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
30																																								
累計	63,550	0	40,618	22,932																																				
4	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	南光町一 丁目地区	市	市	直接	廃止	2,230	24	~	26						23																	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。	
																						24													154,437		0			
																	25			0																				
																	26	1,001,875		0																				
																	27		▲ 883,158																					
																	28		▲ 271,202																					
																	29				1,952																			
																	30																							
																	累計	1,156,312	▲ 1,154,360	0	1,952																			
																	5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	3,562,377	23	~	26	23	235,900	35,826	0			24年6月に用地買収完了、25年3月に実施設計(158戸)完了済み。現在工事発注準備中。 建築工事着手 建築工事完了
																																		24	3,644,287	205,035				
25		2,949,224																																						
26		▲ 31,500	▲ 86,979																																					
27		▲ 362,619																																						
28		▲ 368,987																																						
29				13,975																																				
30																																								
累計	3,880,187	▲ 763,106	3,103,106	13,975																																				
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	大街道西 三丁目地 区	市	市	直接	廃止	62	23	~	24																		23	106,225	0	0		用地取得が見込めないため、廃止申請予定。	
																																		24	50,225		0			
																	25			0																				
																	26			0																				
																	27		▲ 142,570																					
																	28		▲ 13,825																					
																	29				55																			
																	30																							
																	累計	156,450	▲ 156,395	0	55																			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
7	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大街道北 三丁目地 区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23					用地取得が見込めないため、廃止申請予定。															
																24	128,975		0	-																
																25			0	-																
																26			0	0																
																27																				
																28		▲ 128,975																		
																29				0																
																30																				
																累計	128,975	▲ 128,975	0	0																
																8	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業	向陽地区	市	市	直接	廃止	4,413	24	~	24	23				用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
																																24	551,600		0	-
25			0	-																																
26			0	-																																
27		▲ 78,612																																		
28		▲ 469,124																																		
29				3,864																																
30																																				
累計	551,600	▲ 547,736	0	3,864																																
9	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	流留地区	市	市	直接	廃止	0	23	~	24																	23	56,875		0	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
																																24	32,637		0	-
																25			0	-																
																26			0	-																
																27		▲ 65,537																		
																28		▲ 23,975																		
																29				0																
																30																				
																累計	89,512	▲ 89,512	0	0																
																10	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業	鹿妻地区	市	市	直接	廃止	3,239	24	~	24	23				用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
																																24	181,650		0	-
25			0	-																																
26			0	-																																
27		▲ 174,683																																		
28		▲ 4,132																																		
29				2,835																																
30																																				
累計	181,650	▲ 178,815	0	2,835																																
11	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業	黄金浜① 地区	市	市	直接	完了	2,647,000	23	~	27																	23	90,387		0	24年9月に用地買収完了、現在実施設計中。
																																24	46,900		147,560	-
																25	655,375		2,168,564	-																
																26	1,523,462		▲ 2,285	-																
																27		▲ 12,053		-																
																28				14,338																
																29																				
																30																				
																累計	2,316,124	0	2,301,786	14,338																

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業	黄金浜② 地区	市	市	直接	完了	1,695,271	23 ~ 26	23	104,650		25,172	-	24年6月、用地買収完了。25年3月、実施設計(58戸)完了済み。現在工事発注準備中。
														24	1,475,337		90,111	-	
														25			114,015	-	
														26			1,253,604	-	
														27		▲ 20,125			
														28					
														29		▲ 76,500		460	
														30					
														累計	1,579,987	▲ 96,625	1,482,902	460	
														13	D	-	4	-	
24	24,500		88,090	-															
25			0	-															
26	441,875		499,904	-															
27		97,303																	
28				9															
29																			
30																			
累計	490,700	97,303	587,994	9															
14	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業	駅前北通 り一丁目 地区	市	市	直接	完了	1,933,500	24 ~ 27						23
														24	39,375		131,283	-	
														25			0	-	
														26	1,466,500		0	-	
														27	45,675	45,500	1,548,034	-	
														28				12,495	
														29					
														30					
														累計	1,646,312	45,500	1,679,317	12,495	
														15	D	-	4	-	12
24	252,087		0	-															
25			0	-															
26			0	0															
27		▲ 203,724																	
28		▲ 48,363																	
29				0															
30																			
累計	252,087	▲ 252,087	0	0															
16	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業	蛇田二番 谷地地区	市	市	直接	廃止	8,953	24 ~ 24						
														24	178,587		0	-	
														25			0	-	
														26			0	-	
														27					
														28		▲ 170,753			
														29				7,834	
														30					
														累計	178,587	▲ 170,753	0	7,834	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
17	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業	南中里一 丁目地区	市	市	直接	廃止	2,348	24	~	24	23					用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
																24	115,150		0	-	
																25			0	-	
																26			0	-	
																27		▲ 113,095			
																28					
																29				2,055	
																30					
																累計	115,150	▲ 113,095	0	2,055	
																18	D	-	4	-	
24	1,975,400		27,594	-																	
25		▲ 16,000	350,000	-																	
26			0	-																	
27				1,581,806																	
28			0																		
29																					
30																					
累計	1,975,400	▲ 16,000	377,594	1,581,806																	
19	D	-	17	-	1	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事業)	釜・大街 道地区	市	市	直接	完了	582,209	24	~	27						23
																24	288,000		282,861	-	
																25			▲ 7	-	
																26	153,750	▲ 5,093	149,261	-	
																27			▲ 1,782	6,324	
																28					
																29					
																30					
																累計	441,750	▲ 5,093	430,333	6,324	
																20	D	-	17	-	2
24	108,000		117,945	-																	
25		9,945	2,210																		
26		3,000																			
27				790																	
28																					
29																					
30																					
累計	108,000	12,945	120,155	790																	
21	D	-	17	-	3	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事業)	湊地区	市	市	直接	完了	361,544	24	~	25						
																24	210,750		214,458	-	
																25		60,408	55,094		
																26				1,606	
																27					
																28					
																29					
																30					
																累計	210,750	60,408	269,552	1,606	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
22	D	-	17	-	4	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	515,588	24	~	25	23					24年5月、測量調査業務、地質調査業務(新蛇田)発注。24年12月、現況測量(新蛇田南・あけぼの北)業務、地質調査業務(新蛇田南)発注。
																24	387,000		366,891	-	
																25		▲ 13,653	19,024		26年3月、現況測量業務他完了。
																26		13,344			
																27				776	
																28					
																29					
																30					
																累計	387,000	▲ 309	385,915	776	
																23					
																24	228,750		217,499	-	24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務、地質調査業務(新渡波)発注。24年12月、現況測量調査、地質調査(新渡波西)発注。
25			0		25年9月、実施設計策定業務完了。																
26		▲ 11,251																			
27				0																	
28																					
29																					
30																					
累計	228,750	▲ 11,251	217,499	0																	
24	D	-	20	-	1	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	本庁地区 (市街地・ 半島)、牡 鹿地区、 河北地 区、雄勝 地区、北 上地区	市	市	直接	完了	511,500	24	~	29	23	7,500		7,245	-	24年9月、復興まちづくり計画策定業務発注。24年8月、災害公営住宅整備(県給)に係る実施計画策定業務発注。24年10月、市街地整備コーポレート業務発注。
																24	376,125		270,386		
																25			73,420		
																26			▲ 2		26年12月、土地利用計画策定促進業務完了。
																27					
																28			0		
																29				32,576	事業完了
																30					
																累計	383,625	0	351,049	32,576	
																23					
																24	7,500		7,125	-	24年5月、復興まちづくり計画策定業務の中で津波シミュレーション業務を発注。
25			0		25年10月、津波シミュレーション業務完了。																
26																					
27																					
28																					
29				375																	
30																					
累計	7,500	0	7,125	375																	
26	D	-	21	-	1	下水道事業	本庁地区	市	市	直接	継続	2,341,000	23	~	30	23	43,500		0	-	24年7月、業務委託。25年3月、完了。
																24	37,500		68,282		
																25	1,674,750		312,499		下水道事業団設計委託済。(H25)
																26			0		
																27			409,696		
																28			484,866		
																29					
																30					
																累計	1,755,750	0	1,275,343	0	
																23					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
27	◆	D	-	22	-	1	1	公園基本計画 策定事業	鎮魂の杜 (シンボル 公園)	市	市	直接	完了	30,000	24	~	25	23				24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本計画業務を発注。 25年9月、基本計画業務完了。 事業完了	
																		24	28,000		27,608		-
																		25			▲ 3,666		
																		26					
																		27			▲ 4,000		
																		28					
																		29					58
																		30					
																		累計	28,000	▲ 4,000	23,942		58
																		28	◆	D	-		22
24	13,600		13,408	-																			
25			▲ 3,237																				
26																							
27			▲ 2,806																				
28																							
29				623																			
30																							
累計	13,600	▲ 2,806	10,171	623																			
29	◆	D	-	22	-	1	3	公園基本計画 策定事業	長浜海 岸・渡波 緑地	市	市	直接	完了	33,500	24	~	25					23	
																		24	26,800		26,424	-	
																		25			▲ 4,660		
																		26					
																		27					
																		28					
																		29				5,036	
																		30					
																		累計	26,800	0	21,764	5,036	
																		30		D	-	23	-
24	716,418		126,623	-																			
25	77,250	▲ 103,750	0	-																			
26		▲ 186,277	3,361	-																			
27		▲ 368,977	4,666	-																			
28			0	-																			
29				14																			
30																							
累計	793,668	▲ 659,004	134,650	14																			
31	◆	D	-	23	-	1	1	新墓地建設事 業	本庁地区	市	市	直接	完了	901,757	24	~	27						
																		24	40,800		40,770	-	
																		25	297,980		669,021	-	
																		26	382,624		11,613	-	
																		27			0	-	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		累計	721,404	0	721,404	0	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
32	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	本庁地区 (石巻)	市	市	直接	継続	553,429	23 ~ 30	23	9,757		0	-	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。															
														24	355,921		369,916	-																
														25	31,739	12,008	42,259	-																
														26		5,645	0	-																
														27			0	-																
														28			0	-																
														29				-																
														30				-																
														累計	397,417	17,653	412,175	0																
														33	D	-	23	-		3	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	牡鹿地区	市	市	直接	継続	2,002,146	23 ~ 30	23	19,455		0	-	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。 26年5月、埋蔵文化財発掘関連業務発注 27年6月、事業進捗による変更業務発注 28年5月、事業進捗による変更業務発注 29年5月、事業進捗による変更業務発注
																													24	431,120		680,124	-	
25	172,974	268,830	203,879	-																														
26	53,975	186,277	145,436	-																														
27		368,977	182,167	-																														
28			96,484	-																														
29			9,918	-																														
30				-																														
累計	677,524	824,084	1,318,008	0																														
34	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	雄勝地区	市	市	直接	継続	834,021	23 ~ 30						23										10,755		0	-	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。 26年5月、埋蔵文化財発掘関連業務発注 28年5月、事業進捗による変更業務発注	
																			24										745,387		431,040	-		
														25	155,856	▲ 280,838	46,637	-																
														26		▲ 5,645	19,757	-																
														27			0	-																
														28			8,505	-																
														29				-																
														30				-																
														累計	911,998	▲ 286,483	505,939	0																
														35	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	北上地区	市	市	直接	継続	891,389	23 ~ 30	23	14,782		0	-		24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。
																												24	547,665		518,038	-		
25	58,843		62,734	-																														
26	47,250		0	-																														
27			0	-																														
28			0	-																														
29				-																														
30				-																														
累計	668,540	0	580,772	0																														
42	D	-	1	-	2	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	大街道石 巻港線	県	県	直接	継続	1,700,000	23 ~ 31															23	24,800		0	-	24年6月道路詳細設計契約。 25年8月道路用地測量業務委託契約。 26年4月、用地買収開始。27年3月、道路改築工事契約。 用地買収及び工事継続施工中。 用地買収及び工事継続施工中。 用地買収及び工事継続施工中。	
																												24			9,432	-		
														25	992,000		6,700	-																
														26	193,750		109,046	-																
														27			43,632	-																
														28			156,532	-																
														29		▲ 232,550	263,376	-																
														30				-																
														累計	1,210,550	▲ 232,550	588,718	0																

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
47	D	-	1	-	3	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	御所入湊 線	市	市	直接	継続	823,500	24 ~ 31	23					24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
														24	46,500		0		
														25	19,375		22,837		26年3月、予備設計完了。26年2月、詳細設計発注。
														26	322,400		16,798		26年6月、不動産鑑定評価完了。26年8月、補償調査完了。27年1月、用地買収開始。27年3月、詳細設計完了。
														27	249,937		145,910		
														28			129,044		
														29			61,807		29年9月一部工事発注
														30					
														累計	638,212	0	376,396	0	
														48	D	-	1	-	4
24	46,500		17,170																
25			1,588		25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。														
26					事業完了														
27																			
28																			
29		▲ 27,700		42															
30																			
累計	46,500	▲ 27,700	18,758	42															
49	D	-	1	-	5	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	石巻工業 港運河線	市	市	直接	継続	2,046,780	24 ~ 31						
														24	29,450		0		
														25			10,433		25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
														26	757,950		0		26年4月、詳細設計発注。26年10月、補償調査、不動産鑑定評価発注。
														27	502,200		90,413		26年3月、一部工事発注。詳細設計、補償調査、不動産鑑定評価完了。27年7月、用地買収開始。
														28			475,117		用地取得中。
														29			361,712		用地取得中。契約率81%
														30	207,855				
														累計	1,497,455	0	937,675	0	
														50	D	-	1	-	6
24	15,500		8,255																
25			833		26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。														
26					事業完了														
27																			
28																			
29				6,412															
30																			
累計	15,500	0	9,088	6,412															



(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
51	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	福貴浦浜付近	市	市	直接	完了	700,000	24	~	28	23				24年12月、概略設計業務発注。																	
																	24	15,500		2,109	-																	
																	25			0	-																	
																	26			0	-																	
																	27			0	-																	
																	28			0	13,391																	
																	29																					
																	30																					
																	累計	15,500	0	2,109	13,391																	
																	52	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	狐崎浜付近	市	市	直接	完了	300,000	24	~	28	23				24年12月、概略設計業務発注。
																																		24	9,300		1,100	-
25			0	-																																		
26			0	-																																		
27			0	-																																		
28			0	8,200																																		
29																																						
30																																						
累計	9,300	0	1,100	8,200																																		
53	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	竹浜・牧浜付近	市	市	直接	完了	500,000	24	~	28																		23				24年12月、概略設計業務発注。
																																		24	13,950		1,100	-
																	25			0	-																	
																	26			0	-																	
																	27			0	-																	
																	28			0	12,850																	
																	29																					
																	30																					
																	累計	13,950	0	1,100	12,850																	
																	54	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	蛤浜・折浜付近	市	市	直接	完了	500,000	24	~	28	23				24年12月、概略設計業務発注。
																																		24	13,950		1,742	-
25			0	-																																		
26			0	-																																		
27			0	-																																		
28			0	12,208																																		
29																																						
30																																						
累計	13,950	0	1,742	12,208																																		
55	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小竹浜付近	市	市	直接	完了	300,000	24	~	28																		23				24年12月、概略設計業務発注。
																																		24	9,300		825	-
																	25			0	-																	
																	26			0	-																	
																	27			0	-																	
																	28			0	8,475																	
																	29																					
																	30																					
																	累計	9,300	0	825	8,475																	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
56	D	-	1	-	12	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	佐須付近	市	市	直接	完了	600,000	24	~	28	23				24年12月、概略設計業務発注。	
																	24	9,300		1,376	-	
																	25			0	-	事業調整中
																	26			0	-	事業調整中
																	27			0		
																	28			0	7,924	事業廃止
																	29					
																	30					
																	累計	9,300	0	1,376	7,924	
																	57	◆	D	-	4	-
24	16,000		10,708	5,292																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	16,000	0	10,708	5,292																		
58	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	市全域	市	市	直接	継続	3,050,000	24	~	30						
																	24	294,750		444,029	-	
																	25	1,992,750		721,378	-	補助金交付継続中
																	26			526,783	-	補助金交付継続中
																	27			296,355		補助金交付継続中
																	28			165,692		補助金交付継続中
																	29			120,000		補助金交付継続中
																	30					
																	累計	2,287,500	0	2,274,237	0	
																	59	D	-	16	-	1
24	79,524		12,000	-																		
25	516,384		58,509	-	25年7月、補助金交付決定。25年12月、変更承認。26年3月、補助金(実施設計、権利変換計画作成)確定通知。																	
26	335,514		846,792	-	26年4月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。26年12月、補助金(建築物除却費等)確定通知。																	
27	71,460		80,016	5,565																		
28																						
29																						
30																						
累計	1,002,882	0	997,317	5,565																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
60	D	-	16	-	2	市街地再開発 事業	立町二丁 目5番地 区	市	組合	直接	完了	937,243	24	~	28	23					25年3月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。																
																24	18,000		18,000																		
																25	64,380		0		25年3月、期日の変更。25年5月、期日の変更。25年12月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。																
																26	372,016		64,281																		
																27	107,949		475,386																		
																28			3,162	1,516																	
																29																					
																30																					
																累計	562,345	0	560,829	1,516																	
																23																					
																24	5,784		3,749	2,035	24年9月、備品購入契約、納入。																
25																																					
26																																					
27																																					
28																																					
29																																					
30																																					
累計	5,784	0	3,749	2,035																																	
62	D	-	20	-	1	震災記録収集 整理事業	市全域	市	市	直接	完了	11,285	24	~	24	23					24年7月、業務委託。25年3月、災害記録映像動画版、写真版を制作。																
																24	9,028		7,896	1,132																	
																25																					
																26																					
																27																					
																28																					
																29																					
																30																					
																累計	9,028	0	7,896	1,132																	
																63	D	-	20	-	3	都市防災総合 推進事業(地区 公共施設整備)	本庁地区	市	市	直接	完了	46,000	24	~	25	23					24年12月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務発注。
																																24	34,500		21,656		
25			36	12,808	26年3月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務完了																																
26																																					
27																																					
28																																					
29																																					
30																																					
累計	34,500	0	21,692	12,808																																	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
64	◆	D	-	20	-	3	-	1	災害情報一斉 配信事業	本庁地区	市	市	直接	廃止	825	24	~	24	23				別事業「災害に強い連携情報システム」で構築することとしたため、廃止予定。	
																			24	10,680	0	660		
																			25		0	-		
																			26		0	-		
																			27		▲ 10,020			
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	10,680	▲ 10,020	0	660	
																			23					
																			65	◆	D	-	20	-
24	141,120		5,541	-	25年11月、設置業務委託発注。																			
25			66,182	-																				
26			0	-																				
27			4,095	-	28年1月、実施設計発注。																			
28			60,648	-	28年7月、改修・設置業務委託発注。29年3月完了。																			
29			0	4,654																				
30																								
累計	141,120	0	136,466	4,654																				
23																								
66	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道復興整 備円滑化事業	市全域	市	市	直接	完了	90,000	24	~	24						
																			24	72,000		66,783	5,217	
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	72,000	0	66,783	5,217	
																			23					
																			67	◆	D	-	23	-
24	143,361		143,361	-																				
25	840,676		1,382,033	-																				
26	805,121		140,838	-	27年3月、建設、機械設備、電気設備工事完了																			
27			106,185	16,741	外溝工事完了																			
28																								
29																								
30																								
累計	1,789,158	0	1,772,417	16,741																				
23																								
68	D	-	23	-	6	-	-	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	河北地区	市	市	直接	継続	453,429	24	~	30						
																			24	144,465		246,246	-	
																			25	91,855	103,750	15,091	-	25年5月、用地測量・地形測量発注。
																			26			0	-	
																			27			0	-	
																			28			0	-	
																			29					
																			30					
																			累計	236,320	103,750	261,337	0	
																			23					

(様式2D)

## 石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
69	D	-	23	-	7	防災集団移転 促進事業	【石巻】桃 浦地区	市	市	直接	継続	609,141	24	~	30	23					
																24	53,814		3,217	-	
																25	611,072		33,972	-	25年7月、造成工事発注。
																26		▲ 152,998	319,540	-	造成工事完了
																27	8,890		88,541		
																28		12,218	5,441		補助金交付・被災元地買取継続中
																29			9,316		補助金交付・被災元地買取継続中
																30					
																累計	673,776	▲ 140,780	460,027	0	
																70	D	-	23	-	8
24	48,291		3,338	-																	
25	525,218		19,115	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。																
26	365,464		224,686	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減																
27	182,535	256,298	654,300		造成工事施工中																
28	138,608	9,121	436,962		造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中																
29			88,617		補助金交付・被災元地買取継続中																
30																					
累計	1,260,116	265,419	1,427,018	0																	
71	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業	【石巻】竹 浜地区	市	市	直接	継続	266,316	24	~	30						
																24	188,900		148,426	-	
																25			7,996	-	造成工事施工中
																26		46,271	17,772	-	造成工事完了、宅地供給開始
																27		▲ 5,835	5,853		
																28		3,689	1,700		補助金交付・被災元地買取継続中
																29			6,095		補助金交付・被災元地買取継続中
																30					
																累計	188,900	44,125	187,842	0	
																72	D	-	23	-	10
24	366,349		385,088	-																	
25	44,641		14,085	-	造成工事施工中																
26	24,975		114,562	-	造成工事完了																
27	57,606	102,954	50,388																		
28		31,491	6,584		補助金交付・被災元地買取継続中																
29			27,051		補助金交付・被災元地買取継続中																
30																					
累計	493,571	134,445	597,758	0																	
73	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区	市	市	直接	継続	923,750	24	~	30						
																24	29,624		2,493	-	
																25	594,176		257,465	-	造成工事中
																26			345,685	-	造成工事完了、宅地供給開始
																27		203,724	40,275		造成工事完了、宅地供給開始
																28		▲ 19,243	20,861		補助金交付・被災元地買取継続中
																29			28,576		補助金交付・被災元地買取継続中
																30					
																累計	623,800	184,481	695,355	0	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
74	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	継続	913,014	24 ~ 30	23					24年8月、立木補償開始。
														24	59,333		32,235	-	
														25	773,381		181,387	-	25年7月、造成工事発注。
														26			242,004	-	造成工事中
														27	43,086		49,243	-	造成工事完了、宅地供給開始
														28		▲ 76,914	7,670	-	補助金交付・被災元地買取継続中
														29			12,513	-	補助金交付・被災元地買取継続中
														30				-	
														累計	875,800	▲ 76,914	525,052	0	
														75	D	-	23	-	13
24	65,911		3,623	-															
25	1,036,401		207,067	-	25年7月、造成工事発注。														
26			370,056	-	造成工事中														
27		▲ 324,113	47,926	-	造成工事完了、宅地供給開始														
28			11,996	-	補助金交付・被災元地買取継続中														
29			9,907	-	補助金交付・被災元地買取継続中														
30				-															
累計	1,102,312	▲ 324,113	650,575	0															
76	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】泊 浜地区	市	市	直接	継続	178,826	24 ~ 30						
														24	19,923		1,644	-	
														25	305,200		54,471	-	25年7月、造成工事発注。
														26		▲ 142,096	67,019	-	造成工事中
														27		▲ 26,553	9,711	-	造成工事完了、宅地供給開始
														28			2,905	-	補助金交付・被災元地買取継続中
														29			3,347	-	補助金交付・被災元地買取継続中
														30				-	
														累計	325,123	▲ 168,649	139,097	0	
														77	D	-	23	-	15
24	21,253		3,059	-															
25	440,378		52,691	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。														
26	142,216		100,945	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減														
27		178,031	416,277	-	造成工事完了、宅地供給開始														
28		▲ 105,021	15,131	-	補助金交付・被災元地買取継続中														
29			2,944	-	補助金交付・被災元地買取継続中														
30				-															
累計	603,847	73,010	591,047	0															
78	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	継続	583,870	24 ~ 30						
														24	315,868		128,352	-	
														25	116,770		24,694	-	造成工事施工中
														26			63,240	-	鮫浦①団地の造成工事完了、宅地供給開始
														27	7,019		131,182	-	鮫浦②団地の造成工事施工中
														28	71,228		110,734	-	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
														29			6,541	-	補助金交付・被災元地買取継続中
														30				-	
														累計	510,885	0	464,743	0	

(様式2D)

石巻市

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
79	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】前 網浜地区	市	市	直接	継続	296,550	24 ~ 30	23					25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
														24	260,128		150,213	-	造成工事施工中
														25	45,591		13,187	-	造成工事完了、宅地供給開始
														26			15,264	-	
														27		▲ 57,126	22,067	-	
														28		10,887	26,822	-	補助金交付・被災元地買取継続中
														29			6,780	-	補助金交付・被災元地買取継続中
														30				-	
														累計	305,719	▲ 46,239	234,333	0	
														80	D	-	23	-	18
24	13,282		3,078	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減														
25	316,615		22,397	-	造成工事施工中														
26	158,306		170,661	-	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中														
27	401,404		500,472	-	補助金交付・被災元地買取継続中														
28	388,503	45,186	544,598	-															
29			20,302	-															
30				-															
累計	1,278,110	45,186	1,261,508	0															
81	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業	【雄勝】名 振地区	市	市	直接	継続	755,949	24 ~ 30						
														24	654,528		391,296	-	造成工事施工中
														25			14,574	-	造成工事完了、宅地供給開始
														26			136,747	-	
														27	24,885		54,886	-	補助金交付・被災元地買取継続中
														28		▲ 17,958	9,939	-	補助金交付・被災元地買取継続中
														29			20,424	-	
														30				-	
														累計	679,413	▲ 17,958	627,866	0	
														82	D	-	23	-	20
24	37,558		670	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減														
25	1,107,022		24,713	-	造成工事完了、宅地供給開始														
26			309,444	-	補助金交付・被災元地買取継続中														
27			400,712	-															
28	196,020	136,785	504,462	-															
29			23,164	-															
30				-															
累計	1,340,600	136,785	1,263,165	0															
83	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業	【雄勝】熊 沢・大須 地区	市	市	直接	継続	237,270	24 ~ 30						
														24	122,530		33,553	-	造成工事施工中
														25			14,799	-	大須団地の造成工事完了、宅地供給開始
														26	66,332		72,874	-	熊沢団地の造成工事完了、宅地供給開始
														27	39,984		19,649	-	補助金交付・被災元地買取継続中
														28		▲ 21,236	1,999	-	補助金交付・被災元地買取継続中
														29			3,572	-	
														30				-	
														累計	228,846	▲ 21,236	146,446	0	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
84	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業	【雄勝】羽 坂地区	市	市	直接	継続	18,114	24	~	30	23																				
																24	6,641		139	-																
																25	45,097		15,709	-	25年7月、造成工事発注。															
																26			0	-	造成工事完了															
																27		▲ 35,889	0	-	(No.85 桑浜地区に統合)															
																28			0																	
																29																				
																30																				
																累計	51,738	▲ 35,889	15,848	0																
																85	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業	【雄勝】桑 浜地区	市	市	直接	継続	74,768	24	~	30	23				
																																24	9,301		1,123	-
25	72,056		26,344	-	25年7月、造成工事発注。																															
26			25,648	-	変更契約に伴う減。造成工事完了																															
27			7,387																																	
28		▲ 15,935	1,547		補助金交付・被災元地買取継続中																															
29			3,561		補助金交付・被災元地買取継続中																															
30																																				
累計	81,357	▲ 15,935	65,610	0																																
86	D	-	23	-	24	防災集団移転 促進事業	【雄勝】立 浜地区	市	市	直接	継続	938,679	24	~	30																	23				
																																24	38,517		1,506	-
																25	470,365		15,273	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。															
																26			111,900	-	造成工事施工中															
																27	268,436		440,284	-	造成工事完了、宅地供給開始															
																28		44,025	47,477		補助金交付・被災元地買取継続中															
																29			25,328		補助金交付・被災元地買取継続中															
																30																				
																累計	777,318	44,025	641,768	0																
																87	D	-	23	-	25	防災集団移転 促進事業	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	継続	536,027	24	~	30	23				
																																24	19,923		949	-
25	413,603		18,214	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。																															
26			347,171	-	造成工事施工中																															
27		174,683	34,186		造成工事完了、宅地供給開始																															
28		▲ 139,187	14,989		補助金交付・被災元地買取継続中																															
29			4,600		補助金交付・被災元地買取継続中																															
30																																				
累計	433,526	35,496	420,109	0																																
88	D	-	23	-	26	防災集団移転 促進事業	【雄勝】明 神地区	市	市	直接	継続	904,522	24	~	30																	23				
																																24	50,478		530	-
																25	1,053,228		14,594	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。															
																26			266,528	-	造成工事施工中															
																27		▲ 278,113	331,738		造成工事完了、宅地供給開始															
																28		▲ 34,137	10,588		補助金交付・被災元地買取継続中															
																29			26,582		補助金交付・被災元地買取継続中															
																30																				
																累計	1,103,706	▲ 312,250	670,560	0																



(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
89	D	-	23	-	27	防災集団移転 促進事業	【雄勝】波 板地区	市	市	直接	継続	218,895	24 ~ 30	23						
														24	14,612		2,177	-		
														25	164,657		3,748	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26			27,903	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減	
														27		▲ 9,174	117,923	-	造成工事完了、宅地供給開始	
														28		21,438	6,986	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														29			2,166	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														30				-		
														累計	179,269	12,264	160,903	0		
														90	D	-	23	-	28	防災集団移転 促進事業
24	11,961		139	-																
25	103,048		326	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。															
26			114,543	-																
27			0	-	(No.29 大指・小指地区に統合)															
28			0	-																
29				-																
30				-																
累計	115,009	0	115,008	0																
91	D	-	23	-	29	防災集団移転 促進事業	【北上】大 指・小指 地区	市	市	直接	継続	769,247	24 ~ 30							
														24	418,182		428,314	-		
														25	108,621		18,035	-	造成工事施工中	
														26	81,616		56,709	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減	
														27	61,742		40,529	-	小指地区の造成工事完了	
														28		▲ 62,609	24,162	-		
														29			26,678	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														30				-		
														累計	670,161	2,928	594,427	0		
														92	D	-	23	-	30	防災集団移転 促進事業
24	42,507		4,631	-																
25	1,161,323		27,535	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。															
26			580,989	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減															
27	741,517		1,133,923	-	相川北団地の造成工事完了、宅地供給開始															
28	1,744,087		464,590	-	小泊・猪の沢・大室団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中															
29			1,038,702	-	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中															
30				-																
累計	3,689,434	0	3,250,370	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
93	D	-	23	-	31	防災集団移転 促進事業	【北上】小 室地区	市	市	直接	継続	711,136	24 ~ 30	23					25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
														24	277,984		336,138	-	-
														25	160,286		8,511	-	-
														26		95,825	33,905	-	-
														27		7,310	148,690	-	-
														28		80,837	7,394	-	-
														29			4,011	-	-
														30				-	-
														累計	438,270	183,972	538,649	0	-
														94	D	-	23	-	32
24	26,565		4,598	-	-														
25	293,536		14,478	-	-														
26	118,306		211,374	-	-														
27	397,444		525,345	-	-														
28	359,188		229,133	-	-														
29			42,384	-	-														
30				-	-														
累計	1,195,039	0	1,027,312	0	-														
95	D	-	23	-	33	防災集団移転 促進事業	【北上】 にっこり 団地地区	市	市	直接	継続	3,741,469	24 ~ 30						
														24	57,111		2,064	-	-
														25	1,736,301		61,562	-	-
														26	868,150		832,634	-	-
														27			1,141,614	-	-
														28	349,322	262,898	203,316	-	-
														29			590,069	-	-
														30				-	-
														累計	3,010,884	262,898	2,831,259	0	-
														100	D	-	1	-	3
24	160,425		18,672	-	-														
25	8,654,425		168,976	-	-														
26	1,957,650		263,287	-	-														
27	2,735,750		798,765	-	-														
28			2,752,830	-	-														
29			3,544,075	-	-														
30				-	-														
累計	13,508,250	0	7,546,605	0	-														

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
101	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ③工区	県	県	直接	継続	1,502,800	24	~	32	23				24年7月道路予備設計契約。	
																	24	19,375		5,109	-	25年10月道路用地測量・道路詳細設計業務委託契約。
																	25	759,500		35,962	-	26年6月、道路詳細設計業務委託契約。
																	26	166,625		▲ 2,181	-	用地交渉等継続中
																	27	219,170		4,861	-	用地交渉等継続中
																	28			30,905	-	用地交渉等継続中
																	29			6,775	-	用地交渉等継続中
																	30					
																	累計	1,164,670	0	81,431	0	
																	23					
																	24	827,700		74,472	-	24年7月道路予備設計契約。
25	2,117,300		30,117	-	25年12月道路地質調査業務委託契約。																	
26	271,250		193,242	-	26年11月、道路改築工事契約。																	
27	2,271,525		42,312	-	工事施工継続中																	
28			1,067,781	-	工事施工継続中																	
29		155,000	2,237,002	-	用地買収及び工事施工継続中																	
30																						
累計	5,487,775	155,000	3,644,926	0																		
103	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (桃の浦)	県	県	直接	廃止	10,396	24	~	28	23				まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。	
																	24	275,900		13,918	-	
																	25			▲ 9,411	-	
																	26			0	-	
																	27					
																	28		▲ 267,843	3,550	0	
																	29					
																	30					
																	累計	275,900	▲ 267,843	8,057	0	
																	23					
																	24	354,175		15,645	-	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
25	310,000		69,099	-	25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。																	
26	157,325		30,215	-	26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。																	
27	170,500		213,046	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。																	
28		224,750	808,845	-	29年2月改良工事契約。																	
29			61,145	-	29年7月改良工事契約。																	
30	93,000																					
累計	1,085,000	224,750	1,197,995	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
105	D	-	1	-	8	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (給分浜)	県	県	直接	継続	2,170,000	24	~	32	23				24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。	
																24	666,500	39,940	-		
																25	348,750	41,105	-	25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。	
																26	155,000	44,407	-	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。	
																27	511,500	2,473	-	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託契約。	
																28		92,646	-	29年2月道路詳細設計業務委託契約。	
																29		85,314	-	29年2月道路詳細設計業務委託契約。29年3月用地測量業務委託契約。29年5月建物調査業務委託契約。29年5月改修工事契約。29年9月用地測量業務委託契約。29年11月事業認定委託契約。	
																30					
																累計	1,681,750	0	305,885	0	
																106	D	-	1	-	9
24	638,600	44,225	-																		
25	387,500	38,520	-	25年12月詳細設計契約、用地測量契約。																	
26	275,900	26,263	-	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。																	
27	619,225	79,795	-	27年12月橋梁下部工工事契約。28年1月用地総合支援業務契約。																	
28		437,155	-	28年11月改良工事契約。29年2月橋梁上部工工事契約。																	
29		169,070	-	29年5月建物調査業務委託契約。29年5月用地測量業務委託契約。29年5月改良工事契約。29年11月道路修正設計業務契約。																	
30																					
累計	1,921,225	0	795,028	0																	
107	D	-	1	-	10	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号線(雄 勝)	県	県	直接	継続	5,204,000	24	~	32						
																24	155,000	23,976	-		
																25	914,500	75,779	-	25年12月調査設計契約。26年2月用地測量、地質調査契約。	
																26	1,937,500	18,508	-	26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。	
																27	761,050	▲ 33,917	-		
																28		334,368	-	29年3月道路修正設計業務契約。橋梁下部工工事契約。	
																29		427,593	-	改良工事及び橋梁下部工事の推進。	
																30					
																累計	3,768,050	0	846,307	0	
																108	D	-	1	-	11
24	209,250	40,524	-																		
25	530,875	137,706	-	25年12月詳細設計、地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契約。																	
26	1,395,000	300,816	-	26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。																	
27	1,044,700	369,582	-	27年12月用地補償総合技術業務委託。橋梁下部工工事契約。																	
28	824,600	1,120,650	2,049,637	-																	
29		▲ 1	1,318,234	-	28年5月橋梁下部工工事契約。28年10月道路改良工事契約。																
30	227,850			-	改良工事及び橋梁下部工事の推進。																
累計	4,232,275	1,120,649	4,216,499	0																	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
109	D	-	1	-	12	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (鮫浦)	県	県	直接	継続	1,700,000	24	~	31	23					24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																24	387,500		13,295	-	
																25	465,000		60,127	-	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。
																26	232,500		22,199	-	26年10月林地開発委託契約。
																27	232,500		31,075	-	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。
																28			284,216	-	28年6月改良工事契約。28年12月改良工事契約。
																29			380,165	-	30年1月改良工事契約。
																30					
																累計	1,317,500	0	791,077	0	
																110	D	-	1	-	13
24	23,250		14,193	-																	
25	491,350		42,036	-	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。																
26	465,000		7,113	-	26年10月林地開発委託契約。																
27	144,150		14,259	-	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月用地測量業務契約。																
28			309,931	-	28年12月改良工事契約。																
29			172,066	-	改良工事の推進。																
30																					
累計	1,123,750	0	559,598	0																	
111	D	-	1	-	14	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (谷川浜)	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	30						
																24	23,250		12,008	-	
																25	427,800		76,524	-	26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。
																26	246,450		13,716	-	26年10月林地開発委託契約。
																27	232,500		25,682	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。
																28			566,154	-	28年6月橋梁下部工事契約。28年9月橋梁上部工事契約。
																29			81,041	-	29年10月改良工事契約。29年10月橋梁下部外工事契約。
																30					
																累計	930,000	0	775,125	0	
																112	D	-	1	-	15
24	17,825		17,825	-																	
25	532,425		19,478	-	26年1月橋梁詳細設計契約。																
26	387,500		179,258	-	26年12月公管金協定。																
27	635,500		78,270	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。																
28			541,351	-	29年3月歩道橋工事契約。																
29	193,750		535,099	-	29年7月改良工事契約。29年7月建物等調査再算定業務委託契約。																
30	38,750																				
累計	1,805,750	0	1,371,281	0																	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)石巻 雄勝線 (藤の巻)	県	県	直接	継続	3,360,000	24	~	32	23				24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年12月道路用地測量業務契約。
																	24	38,750		17,699	-
																	25	740,900		862	-
																	26	697,500	▲ 612,557	0	-
																	27	465,000	▲ 465,000	0	-
																	28			1,600	-
																	29			124,593	-
																	30				-
																	累計	1,942,150	▲ 1,077,556	144,754	0
																	24	5,870,998		113,760	-
																	25	5,449,339		4,153,528	-
26	299,074		5,871,292	-																	
27	8,357,107		3,959,871	-																	
28	20,023,480		14,509,700	-																	
29			6,596,747	-																	
30				-																	
累計	39,999,998	0	35,204,898	0																	
122	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮)渡波 稲井線	市	市	直接	継続	8,643,829	24	~	32	23				24年9月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
																	24	49,600		0	-
																	25	833,900		24,302	-
																	26	816,849		49,089	-
																	27			224,601	-
																	28			340,590	-
																	29	1,280,106		621,513	-
																	30	1,377,758			-
																	累計	4,358,213	0	1,260,095	0
																	24	55,025		34,340	-
																	25	147,250		3,698	-
26	147,250		145,067	-																	
27	35,596		51,472	-																	
28	104,625		42,430	-																	
29	353,787		417,353	-																	
30				-																	
累計	843,533	0	694,360	0																	
123	D	-	1	-	14	-	屋敷浜猪落線 道路改良事業	渡波地区	市	市	直接	継続	1,088,431	24	~	30	23				24年11月、測量設計発注。25年8月、より用地買収開始。終了箇所より埋蔵文化財調査。
																	24	147,250		3,698	-
																	25	147,250		145,067	-
																	26	35,596		51,472	-
																	27	104,625		42,430	-
																	28	353,787		417,353	-
																	29				-
																	30				-
																	累計	843,533	0	694,360	0
																	24	141,750		94,307	-
																	25	490,000		0	-
26	107,625		0	-																	
27	124,687	142,625	903,654	8,726																	
28				-																	
29				-																	
30				-																	
累計	864,062	142,625	997,961	8,726																	
124	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業	中里地区	市	市	直接	完了	1,150,500	24	~	27	23				24年12月、用地買収完了。現在実施設計中
																	24	141,750		94,307	-
																	25	490,000		0	-
																	26	107,625		0	-
																	27	124,687	142,625	903,654	8,726
																	28				-
																	29				-
																	30				-
																	累計	864,062	142,625	997,961	8,726

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆																						
125	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波避難場所 整備事業	沿岸地域	市	民間	直接	継続	150,286	24	~	30	23				25年3月交付(1件)
																			24	76,514		8,000	-
																			25			24,000	-
																			26			24,629	-
																			27	26,400		4,282	-
																			28	17,314		0	-
																			29			8,000	-
																			30				-
																			累計	120,228	0	68,911	0
																			25年9月(1件)、25年11月(1件)、26年2月(1件)交付				
																			26年7月(2件)、27年1月(2件)、27年3月(1件)、27年5月(1件) 27年6月(1件)、28年4月(1件) 交付実績なし 30年3月(1件)交付				
126		D	-	23	-	34	-		防災集団移転 促進事業	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	継続	306,300	24	~	30	23				
																			24	16,422		1,706	-
																			25	263,046		142,776	-
																			26	30,620		44,285	-
																			27		▲ 37,702	30,844	-
																			28		▲ 4,375	5,971	-
																			29			3,292	-
																			30				-
																			累計	310,088	▲ 42,077	228,874	0
																			25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事完了、宅地供給開始				
																			補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中				
127		D	-	23	-	35	-		防災集団移転 促進事業	【北上】釜 谷崎地区	市	市	直接	継続	463,378	24	~	30	23				25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
																			24	13,886		243,494	-
																			25	289,748		29,706	-
																			26		152,998	61,008	-
																			27		▲ 31,152	48,414	-
																			28		▲ 20,025	0	-
																			29			2,042	-
																			30				-
																			累計	303,634	101,821	384,664	0
																			造成工事施工中				
																			造成工事完了 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中				
134		D	-	1	-	15	-		道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	完了	0	24	~	28	23				
																			24	29,867		0	-
																			25	268,811		0	-
																			26			0	-
																			27			0	-
																			28		▲ 298,678	0	事業廃止
																			29				-
																			30				-
																			累計	298,678	▲ 298,678	0	0
																			造成工事との調整中 造成工事との調整中				
135		D	-	1	-	16	-		道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	完了	808,459	24	~	28	23				
																			24	8,033		0	-
																			25	72,305		0	-
																			26			87,332	-
																			27			299,495	-
																			28		546,215	239,724	2 工事完了
																			29				-
																			30				-
																			累計	80,338	546,215	626,551	2
																			造成工事との調整中 工事着手				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
136	D	-	1	-	17	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	完了	0	24	~	28	23																					
																	24	2,952		0	-																	
																	25	26,576		0	-	造成工事との調整中																
																	26			0	-	造成工事との調整中																
																	27																					
																	28		▲ 29,528		0	事業廃止																
																	29																					
																	30																					
																	累計	29,528	▲ 29,528	0	0																	
																	137	D	-	1	-	18	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	完了	234,310	24	~	28	23				
																																		24	6,275		0	-
25	56,484		0	-	造成工事との調整中																																	
26			179,632	-	工事着手																																	
27			1,957																																			
28		118,829	0		工事完了																																	
29																																						
30																																						
累計	62,759	118,829	181,589	0																																		
138	D	-	1	-	19	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	完了	216,976	24	~	28																		23				
																																		24	5,483		0	-
																	25	49,355		0	-	造成工事との調整中																
																	26			23,467	-	工事着手																
																	27			97,500																		
																	28		113,316	47,187	0	工事完了																
																	29																					
																	32																					
																	累計	54,838	113,316	168,154	0																	
																	139	D	-	2	-	1	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	77,096	25	~	26	23				
																																		24				
25	31,000		60,095	-	25年9月、宅地造成(その2)工事発注。																																	
26	54,250		▲ 482	137	27年3月 宅地造成(その2)工事完了。																																	
27																																						
28																																						
29		▲ 25,500																																				
30																																						
累計	85,250	▲ 25,500	59,613	137																																		
140	D	-	2	-	2	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	新蛇田南 地区	市	市	直接	完了	35,000	25	~	28																		23				
																																		24				
																	25	8,525		0	-																	
																	26	6,200		16,645	-	26年5月 宅地造成(その2)工事発注。 26年8月 宅地造成(その3)工事発注。																
																	27	12,400		807																		
																	28			▲ 1,265	10,938	28年11月 宅地造成(その2)工事完了。 29年3月 宅地造成(その3)工事完了。																
																	29																					
																	30																					
																	累計	27,125	0	16,187	10,938																	



(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
141	D	-	2	-	3	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	新門脇地 区	市	市	直接	継続	3,356,000	25 ~ 30	23								
															24								
															25	561,255		2,061,815	-	用地買収開始。実施設計着手。			
															26	1,240,000		167,178	-	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。			
															27	490,575		181,892	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															28	130,820		172,047	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															29			1,281	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															30	178,250			-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															累計	2,600,900	0	2,584,213	0				
															142	D	-	2	-	4	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	湊北地区
24																							
25	58,125		63,550	-	用地買収開始。実施設計着手。																		
26	144,925		165,430	-	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。																		
27	103,075		66,015	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																		
28			0	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																		
29			60	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																		
30				-																			
累計	306,125	0	295,055	0																			
143	D	-	2	-	5	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	100,161	25 ~ 27									
															24								
															25	14,360		35,360	-	25年9月、宅地造成工事発注。			
															26	57,443		45,592	-	宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定]			
															27	32,821		▲ 3,362	34	28年3月 宅地造成工事完了。事業完了。			
															28								
															29		▲ 27,000						
															30								
															累計	104,624	▲ 27,000	77,590	34				
															144	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	市内全域
24																							
25	54,640		0	-	工事発注準備中																		
26	110,560		86,690	-	工事着手																		
27	56,480		35,736	-	工事中																		
28			97,207	2,047	工事完了																		
29																							
30																							
累計	221,680	0	219,633	2,047																			
145	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	湊地区	市	市	直接	完了	152,000	24 ~ 27									
															24	86,400		4,587	-	路線測量、実施設計中。			
															25	19,200	16,000		-	用地買収、工事着手。			
															26			104,551	-	工事中			
															27			866	11,596	工事完了			
															28								
															29								
															30								
															累計	105,600	16,000	110,004	11,596				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
	◆	D	-	4	-	11															-	1																		
146	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	駅前北通 り一丁目 地区	市	市	直接	完了	15,400	24	~	27	23				設計発注準備中																	
																			24																					
																			25	3,200		1,585	-	用地買収																
																			26	5,600		0	-	工事中																
																			27		3,520	10,685	50	工事完了																
																			28																					
																			29																					
																			30																					
																			累計	8,800	3,520	12,270	50																	
																			23																					
																			24	60,375		33,425	-	25年1月、用地買収完了。現在実施設計中。																
25			▲ 831	-	UR建設要請により着工																																			
26	617,750		0	-	建築工事中																																			
27	74,375	28,787	742,226	6,467	建築工事完了																																			
28																																								
29																																								
30																																								
累計	752,500	28,787	774,820	6,467																																				
148	D	-	4	-	18	-		災害公営住宅 整備事業	大街道北 二丁目地 区	市	市	直接	完了	1,228,000	24	~	27	23				24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。																		
																		24	100,625		89,889	-																		
																		25			0	-	UR建設要請により着工																	
																		26	844,375		0	-	建築工事中																	
																		27	101,062	28,437	978,456	6,154	建築工事完了																	
																		28																						
																		29																						
																		30																						
																		累計	1,046,062	28,437	1,068,345	6,154																		
																		149	D	-	4	-	19	-		災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	1,480,500	24	~	27	23				24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。
																																				24	58,625		40,216	-
25			0	-	UR建設要請により着工																																			
26	1,064,875		0	-	建築工事中																																			
27	132,562	39,375	1,250,279	4,942	建築工事完了																																			
28																																								
29																																								
30																																								
累計	1,256,062	39,375	1,290,495	4,942																																				
150	D	-	4	-	20	-		災害公営住宅 整備事業	日和が丘 一丁目地 区	市	市	直接	完了	1,369,000	25	~	28																			23				基本計画策定中
																																				24				
																		25	133,000		8,282	-	既存建築物解体設計完了																	
																		26			959,148	-	建築工事着工																	
																		27	852,075		0	-	建築工事中																	
																		28			▲ 4,911	22,556	建築工事完了																	
																		29																						
																		30																						
																		累計	985,075	0	962,519	22,556																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
151	D	-	4	-	21	災害公営住宅 整備事業	黄金浜③ 地区	市	市	直接	完了	347,338	24 ~ 26	23					24年12月、用地買収完了、建物買取による整備を予定しており、業者を募集中。
														24	62,125		30,565	-	
														25	181,125		0	-	買収公募実施
														26	422,625		273,356	0	建築工事完了
														27					
														28					
														29		▲ 361,954			
														30					
														累計	665,875	▲ 361,954	303,921	0	
														152	D	-	4	-	22
24	61,250		51,454	-															
25	206,500		898,444	-	設計業務完了														
26	504,000		0	-	建築工事着手														
27	199,500		▲ 78,428	0	建築工事完了														
28																			
29		▲ 99,780																	
30																			
累計	971,250	▲ 99,780	871,470	0															
153	D	-	4	-	23	災害公営住宅 整備事業	浜松町地 区	市	市	直接	完了	637,261	24 ~ 26						
														24	98,875		68,794	-	
														25	239,750		0	-	買収公募実施
														26	382,375		488,279	531	建築工事完了
														27		▲ 135,396			
														28					
														29		▲ 28,000			
														30					
														累計	721,000	▲ 163,396	557,073	531	
														154	D	-	4	-	24
24	59,500		27,416	-															
25	125,125		0	-	買収公募実施														
26	207,375		290,172	1,808	建築工事完了														
27																			
28																			
29		▲ 72,604																	
30																			
累計	392,000	▲ 72,604	317,588	1,808															
155	D	-	4	-	25	災害公営住宅 整備事業	湊筒場地 区	市	市	直接	完了	1,264,000	24 ~ 27						
														24	91,000		85,343	-	
														25	257,250		1,077,720	-	設計業務完了
														26	757,750		0	-	建築工事着手
														27			▲ 72,464	15,401	建築工事完了
														28					
														29					
														30					
														累計	1,106,000	0	1,090,599	15,401	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
156	D	-	4	-	26	災害公営住宅 整備事業	上釜地区	市	市	直接	完了	4,073,000	25 ~ 28	23					用地交渉、基本計画策定中。		
														24							
														25	125,125		127,369	-	用地買収		
														26	122,500	21,000	123,973	-	設計完了		
														27	3,150,875		3,401,033	-	建築工事着手		
														28	196,875		▲ 88,822	322	建築工事完了		
														29		▲ 52,500					
														30							
														累計	3,595,375	▲ 31,500	3,563,553	322			
														157	D	-	4	-	27	災害公営住宅 整備事業	下釜第一 地区
24			3,489	-																	
25	190,750		399,964	-	用地買収																
26	336,875	10,500	73,239	-	設計完了																
27	5,103,875		4,701,974	-	建築工事着手																
28			342,443	391	建築工事完了																
29		▲ 120,500																			
30																					
累計	5,631,500	▲ 110,000	5,521,109	391																	
158	D	-	4	-	28	災害公営住宅 整備事業	門脇地区	市	市	直接	完了	5,768,000	25 ~ 28								
														24							
														25	373,625		36,402	-	用地買収		
														26	684,250		301,715	-	用地買収完了、実施設計着手		
														27	2,737,875		0		建築工事着手		
														28	914,375	336,875	4,706,645	2,238	建築工事完了		
														29							
														30							
														累計	4,710,125	336,875	5,044,762	2,238			
														159	D	-	4	-	29	災害公営住宅 整備事業	湊北地区
24																					
25	222,950		119,190	-	用地買収																
26	456,400		50,546	-	買収公募実施、用地買収完了																
27	1,825,775		0		建築工事着手																
28			2,055,952	46,338	建築工事完了																
29		▲ 233,099																			
30																					
累計	2,505,125	▲ 233,099	2,225,688	46,338																	
160	D	-	4	-	30	災害公営住宅 整備事業	湊東地区	市	市	直接	完了	3,690,000	25 ~ 28								
														24							
														25	252,700		147,589	-	用地買収		
														26	456,400		220,925	-	買収公募実施、用地買収完了		
														27	1,825,775		0		建築工事着手		
														28	693,875		2,858,189	2,047	建築工事完了		
														29							
														30							
														累計	3,228,750	0	3,226,703	2,047			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
161	D	-	4	-	31	-	災害公営住宅 整備事業	市街地地 区	市	市	直接	継続	4,782,000	25	23					建物買取による整備を予定しており、業者を募集中。		
															24							
															25	4,184,250		12,391	-	買取公募実施		
															26			3,198,500	-	153戸工事完了		
															27			475,588	-	20戸工事完了		
															28			0	-			
															29			0	-			
															30				-			
															累計	4,184,250	0	3,686,479	0			
															162	D	-	4	-	32	-	災害公営住宅 整備事業
24	252,875		107,625	-																		
25	2,049,250		8,333,251	-	建築工事着手																	
26	6,956,250		5,466,441	-	202戸/535戸建築工事完了																	
27	5,592,300		381,148	-	333戸/535戸建築工事完了																	
28			0	-																		
29		▲ 557,222		-																		
30				-																		
累計	14,850,675	▲ 557,222	14,288,465	0																		
163	D	-	4	-	33	-	災害公営住宅 整備事業	新蛇田南 地区	市	市	直接	継続	13,979,700	25								
															24							
															25	153,125		95,291	-	設計業務		
															26	1,396,500		963,643	-	建築工事着手		
															27	8,924,125		9,341,233	-	建築工事完了		
															28			676	-	新規30戸分実施設計		
															29	161,875	1,596,612	1,044,198	-	建築工事中		
															30				-			
															累計	10,635,625	1,596,612	11,445,041	0			
															164	D	-	4	-	34	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25	119,875		12,782	-	買取公募実施																	
26	683,375		724,185	-	建築工事着手																	
27	3,381,000		2,796,031	2,608	建築工事完了																	
28		▲ 648,644		-																		
29				-																		
30				-																		
累計	4,184,250	▲ 648,644	3,532,998	2,608																		
165	D	-	4	-	35	-	災害公営住宅 整備事業	新渡波地 区	市	市	直接	継続	4,311,900	25								
															24							
															25	87,500		1,329	-	買取公募実施		
															26	1,477,875		1,446,274	-	51戸/109戸建築工事完了		
															27	1,249,500		1,117,489	-	58戸/149戸建築工事完了		
															28			2,055	-	新規40戸分基本計画		
															29	658,525	68,512	654,610	-	建築工事中		
															30				-			
															累計	3,473,400	68,512	3,221,757	0			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
166	D	-	4	-	36	災害公営住宅 整備事業	【石巻】祝 田地区	市	市	直接	完了	89,600	25 ~ 27	23					用地交渉、造成工事発注準備中														
														24																			
														25	17,150		17,949		-	基本計画策定・用地造成工事発注済み													
														26	61,250		9,902		-	建築工事着手													
														27			50,347		202	建築工事完了													
														28																			
														29																			
														30																			
														累計	78,400	0	78,198	202															
														167	D	-	4	-	37	災害公営住宅 整備事業	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	継続	289,900	25 ~ 29	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																												24					
25	61,162		63,137		-	用地造成工事発注済み																											
26	192,500		1,848		-	用地交渉中																											
27					-	造成工事中																											
28			931		-	建築工事中																											
29			63,139		-	工事本体29年度完了																											
30																																	
累計	253,662	0	129,055	0																													
168	D	-	4	-	38	災害公営住宅 整備事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	継続	169,000	25 ~ 27															23					用地交渉、造成工事発注準備中
																												24					
														25	26,250		21,409		-	用地買収、用地造成工事発注済み													
														26	104,125		2,098		-	造成工事中													
														27		17,500	123,971		-	工事本体27年度完了													
														28																			
														29																			
														30																			
														累計	130,375	17,500	147,478	0															
														169	D	-	4	-	39	災害公営住宅 整備事業	【石巻】折 浜・蛤浜 地区	市	市	直接	完了	240,000	25 ~ 28	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																												24					
25	36,750		38,537		-	用地買収、用地造成工事発注済み																											
26	10,325		954		-	造成工事中																											
27	162,925		32,607		-	建築工事中																											
28			112,607		25,295																												
29																																	
30																																	
累計	210,000	0	184,705	25,295																													
170	D	-	4	-	40	災害公営住宅 整備事業	【石巻】桃 浦地区	市	市	直接	完了	47,157	25 ~ 27															23					用地交渉、造成工事発注準備中
																												24					
														25	17,762		8,790		-	造成工事着手													
														26	52,500		955		-	造成工事中													
														27			31,394		123	建築工事完了													
														28																			
														29																			
														30																			
														累計	70,262	▲ 29,000	41,139	123															

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
171	D	-	4	-	41	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】月 浦地区	市	市	直接	完了	94,071	25	23					用地交渉、造成工事発注準備中		
															24							
															25	28,437		18,987	-	造成工事着手		
															26	116,375		0	-	造成工事中		
															27			62,937	388	建築工事完了		
															28							
															29		▲ 62,500					
															30							
															累計	144,812	▲ 62,500	81,924	388			
															172	D	-	4	-	42	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25	26,250		43,048	-	用地造成工事発注済み																	
26	48,912		1,753	-	造成工事中																	
27	73,325		0	-	造成工事中																	
28			4,437	-	工事本体28年度完了																	
29			897																			
30																						
累計	148,487	0	50,135	0																		
173	D	-	4	-	43	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】牧 浜地区	市	市	直接	継続	263,000	25								
															24							
															25	41,125		34,438	-	用地造成工事発注済み		
															26	189,000		1,753	-	造成工事中		
															27			5,337	-	造成工事中		
															28			122,263	-	工事本体28年度完了		
															29							
															30							
															累計	230,125	0	163,791	0			
															174	D	-	4	-	44	-	災害公営住宅 整備事業
24	18,375		15,904	-																		
25	10,500		13,389	-	造成工事中																	
26	64,750		44,730	19,602	建築工事完了																	
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	93,625	0	74,023	19,602																		
175	D	-	4	-	45	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	完了	119,400	25								
															24							
															25	25,725		63,410	-	用地買収、用地造成工事発注済み		
															26	78,750		1,367	-	造成工事中		
															27			0	-	建築工事着手		
															28			▲ 19,436	-	建築工事完了		
															29			103	59,031			
															30							
															累計	104,475	0	45,444	59,031			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
176	D	-	4	-	46	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区	市	市	直接	完了	288,300	25 ~ 27	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
															24								
															25	57,750		68,508	-	用地買収、造成工事中			
															26	18,462		0	-	造成工事中			
															27	309,050		183,369	385	建築工事完了			
															28								
															29		▲ 133,000						
															30								
															累計	385,262	▲ 133,000	251,877	385				
															177	D	-	4	-	47	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】大 原浜地区
24																							
25	36,750		60,256	-	用地買収、用地造成工事発注済み																		
26	19,250		0	-	造成工事中																		
27	224,787		40,100		建築工事完了																		
28																							
29			40	180,391																			
30																							
累計	280,787	0	100,396	180,391																			
178	D	-	4	-	48	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	完了	289,500	25 ~ 27									
															24								
															25	66,062		62,337	-	用地買収、造成工事中			
															26	257,250		0	-	造成工事中			
															27			190,789	186	建築工事完了			
															28								
															29		▲ 70,000						
															30								
															累計	323,312	▲ 70,000	253,126	186				
															179	D	-	4	-	49	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】小 淵浜地区
24																							
25	97,125		218,555	-	用地造成工事発注済み																		
26	76,475		5,366	-	造成工事中																		
27	646,712		0	-	造成工事中																		
28			▲ 90,436	-	造成工事中																		
29			418,837		工事本体29年度完了																		
30																							
累計	820,312	0	552,322	0																			
180	D	-	4	-	50	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】十 八成浜地 区	市	市	直接	完了	517,485	25 ~ 28									
															24								
															25	107,625		146,065	-	用地買収、造成工事中			
															26	93,450		0	-	造成工事中			
															27	599,725		▲ 61,000		造成工事中			
															28			367,227	508	建築工事完了			
															29		▲ 348,000						
															30								
															累計	800,800	▲ 348,000	452,292	508				



(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
181	D	-	4	-	51	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】鮎 川浜地区	市	市	直接	継続	2,527,000	24	~	29	23				用地交渉、造成工事発注準備中		
																	24	78,750		5,034	-		
																	25	753,375		306,022	-		
																	26	1,379,000		0	-		
																	27			0	-		
																	28			537,696	-		
																	29			151,409	-		
																	30				-		
																	累計	2,211,125	0	1,000,161	0		
																	182	◆	D	-	4	-	51
24				-																			
25	17,600		0	-																			
26			0	17,600																			
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	17,600	0	0	17,600																			
183	D	-	4	-	52	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】泊 浜地区	市	市	直接	完了	126,914	25	~	27							
																	24				-		
																	25	32,550		27,498	-		
																	26	122,500		0	-		
																	27			83,118	434		
																	28						
																	29						
																	30		▲ 44,000				
																	累計	155,050	▲ 44,000	110,616	434		
																	184	D	-	4	-	53	-
24				-																			
25	42,000		40,178	-																			
26	34,037		▲ 40,178	0																			
27	14,525																						
28			▲ 90,562																				
29																							
30																							
累計	90,562	▲ 90,562	0	0																			
185	D	-	4	-	54	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】大 谷川浜地 区	市	市	直接	完了	259,000	25	~	28							
																	24				-		
																	25	28,875		28,875	-		
																	26			0	-		
																	27			0	-		
																	28			▲ 9,258	9,258		
																	29						
																	30						
																	累計	28,875	0	19,617	9,258		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
186	D	-	4	-	55	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	完了	300,000	24	~	28	23					25年2月、用地買収。現在造成工事中。
																	24	30,100	29,901	-		
																	25	44,625	24,547	-	造成工事中	
																	26	119,875	99,612	-	建築工事6戸/12戸完了	
																	27		0			
																	28	67,900	47,049		61,391	建築工事完了
																	29					
																	30					
																	累計	262,500	0	201,109	61,391	
																	187	D	-	4	-	56
24	16,887	11,974	-																			
25	13,125	5,987	-	造成工事中																		
26	91,000	78,677	-	建築工事5戸/6戸完了																		
27		19,816		4,558	建築工事完了																	
28																						
29																						
30																						
累計	121,012	0	116,454	4,558																		
188	D	-	4	-	57	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】寄 磯浜地区	市	市	直接	完了	187,300	25	~	28						
																	24					
																	25	44,625	50,141	-	用地買収、用地造成工事発注済み。	
																	26	69,912	79	-	造成工事中	
																	27	29,925	0	-	造成工事中	
																	28		94,242		486	事業完了
																	29		19,425		18,939	
																	30					
																	累計	144,462	19,425	163,401	486	
																	189	D	-	4	-	58
24	102,375	89,861	-																			
25	65,625	30,072	-	造成工事中																		
26	413,875	87	-	建築工事着工																		
27		274,666		4,402	建築工事完了																	
28																						
29		▲ 182,787																				
30																						
累計	581,875	▲ 182,787	394,686	4,402																		
190	D	-	4	-	59	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】船 越地区	市	市	直接	完了	508,100	25	~	29						
																	24					
																	25	116,462	78,481	-	用地買収、用地造成工事発注済み。	
																	26	328,125	3,501	-	造成工事中	
																	27		0	-	造成工事中	
																	28		69,544			建築工事中
																	29		229,575		63,486	事業完了
																	30					
																	累計	444,587	0	381,101	63,486	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
191	D	-	4	-	60	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】熊 沢・大須 地区	市	市	直接	完了	137,400	24	~	27	23					25年2月、用地買収。現在造成工事中。
																	24	5,600		4,560	-	
																	25	114,625		32,138	-	用地造成工事、建築工事着手
																	26			0	-	建築工事1戸/4戸完了
																	27			66,997	-	建築工事完了
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	120,225	0	103,695	16,530	
																	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																	24					
25	16,975		43,570	-	造成工事、建築工事着手																	
26	60,725		▲ 4,597	227	建築工事完了																	
27																						
28																						
29		▲ 38,500																				
30																						
累計	77,700	▲ 38,500	38,973	227																		
193	D	-	4	-	62	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】立 浜地区	市	市	直接	継続	83,100	25	~	28	23				用地交渉、造成工事発注準備中	
																	24					
																	25	8,750		40,383	-	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	26	4,375		1,628	-	造成工事中
																	27	59,587		0	-	建築工事着手
																	28			26,826	-	建築工事完了
																	29			605	-	工事本体28年度完了
																	30					
																	累計	72,712	0	69,442	0	
																	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																	24					
25	13,562		10,530	-	用地買収、造成工事中																	
26	52,500		27	-	建築工事着手																	
27			30,123	2,757	建築工事完了																	
28																						
29		▲ 22,625																				
30																						
累計	66,062	▲ 22,625	40,680	2,757																		
195	D	-	4	-	64	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	完了	137,700	25	~	27	23				用地交渉、造成工事発注準備中	
																	24					
																	25	15,750		26,396	-	用地買収、造成工事発注済み。
																	26	5,425		954	-	造成工事中
																	27	99,312		49,528	43,609	建築工事完了
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	120,487	0	76,878	43,609	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
196	D	-	4	-	65	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】明 神地区	市	市	直接	完了	110,000	25	~	27	23					用地交渉、造成工事発注準備中																	
																	24																						
																	25	21,000		30,259	-	用地買収、用地造成工事発注済み。																	
																	26	75,250		954	-	造成工事中																	
																	27			34,208	30,829	建築工事了																	
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	96,250	0	65,421	30,829																		
																	197	D	-	4	-	66	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】雄 勝中心地 地区	市	市	直接	継続	921,800	25	~	29	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24					
25	532,875		155,146	-	用地造成工事発注済み。																																		
26	109,462		7,506	-	造成工事中																																		
27	164,237		0	-	建築工事中																																		
28			177,396	-	一部建築工事了																																		
29			287,447	-	工事本体29年度完了																																		
30																																							
累計	806,574	0	627,495	0																																			
198	D	-	4	-	67	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	完了	55,300	25	~	28																		23					用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24					
																	25	13,125		26,000	-	用地買収、用地造成工事発注済み。																	
																	26	10,762		954	-	造成工事中																	
																	27	24,500		0	-	造成工事中																	
																	28			9,836	-	建築工事了。事業完了																	
																	29			47	11,550																		
																	30																						
																	累計	48,387	0	36,837	11,550																		
																	199	D	-	4	-	68	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】水 浜地区	市	市	直接	完了	446,600	25	~	27	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24					
25	82,775		72,360	-	用地買収、用地造成工事発注済み。																																		
26	308,000		2,357	-	造成工事中																																		
27			162,033	154,025	建築工事了																																		
28																																							
29																																							
30																																							
累計	390,775	0	236,750	154,025																																			
200	D	-	4	-	69	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】分 浜地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	26																		23					用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24					
																	25	4,375		22,976	-	用地買収、用地造成工事発注済み。																	
																	26	21,525		▲ 22,976	0	意向変化により廃止																	
																	27																						
																	28		▲ 25,900																				
																	29																						
																	30																						
																	累計	25,900	▲ 25,900	0	0																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
201	D	-	4	-	70	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】波 板地区	市	市	直接	完了	202,600	25	~	28	23					用地交渉、造成工事発注準備中																	
																	24																						
																	25	23,625		20,868	-	用地買収、用地造成工事発注済み。																	
																	26	153,650		1,230	-	造成工事中																	
																	27			13,387	-	建築着工																	
																	28			86,894	54,896	建築工事完了																	
																	29																						
																	30																						
																	累計	177,275	0	122,379	54,896																		
																	202	D	-	4	-	71	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】小 泊・大室 地区	市	市	直接	完了	395,700	25	~	29	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24					
25	23,625		182,875	-	用地造成工事発注済み。																																		
26	71,750		0	-	造成工事中																																		
27	87,500		0	-	建築工事着工																																		
28																																							
29		163,362	163,019	343	事業完了																																		
30																																							
累計	182,875	163,362	345,894	343																																			
203	D	-	4	-	72	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】 にっこり 団地南地 区	市	市	直接	継続	1,761,600	25	~	29																		23					用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24					
																	25	126,000		255,421	-	用地造成工事発注済み。																	
																	26	161,612		4,466	-	造成工事中																	
																	27	1,253,787		0	-	造成工事中																	
																	28			956,288	-	造成工事中																	
																	29			▲ 10,972	-	工事本体29年度完了																	
																	30																						
																	累計	1,541,399	0	1,205,203	0																		
																	204	D	-	4	-	73	-	災害公営住宅 整備事業	【河北】河 北地区	市	市	直接	継続	6,684,700	24	~	30	23					25年3月、用地買収完了。造成工事発注準備中。
																																		24	151,375		141,367	-	
25	2,030,000		1,275,436	-	用地買収、用地造成工事発注済み。																																		
26	3,472,000		578	-	造成工事中																																		
27			48,002	-	造成工事中																																		
28			2,012,037	-	建築工事中																																		
29		195,737	2,306,083	-	建築工事中																																		
30																																							
累計	5,653,375	195,737	5,783,503	0																																			
205	D	-	4	-	74	-	災害公営住宅 整備事業	【河北】間 垣地区	市	市	直接	完了	60,000	25	~	27																		23					
																																		24					
																	25	8,750		8,750	-	用地造成工事発注済み。																	
																	26			1,773	-	造成工事中																	
																	27	41,125	2,625	41,530	447	建築工事完了																	
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	49,875	2,625	52,053	447																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
206	D	-	4	-	75	-	災害公営住宅 整備事業	河南地区	市	市	直接	完了	528,776	25	~	26	23				建物買取による整備を予定しており、業者を募集中															
																	24																			
																	25	688,625		0	-	買取公募実施														
																	26			462,325	355	建築工事完了														
																	27																			
																	28																			
																	29																			
																	30																			
																	累計	688,625	▲ 225,945	462,325	355															
																	207	D	-	4	-	76	-	災害公営住宅 整備事業	河北地区	市	市	直接	完了	1,160,000	25	~	26	23		
24																																				
25	688,625		0	-	買取公募実施																															
26	326,375		1,014,493	507	建築工事完了																															
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				
累計	1,015,000	0	1,014,493	507																																
208	D	-	4	-	77	-	災害公営住宅 整備事業	中央三丁目地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25																		23		
																	24																			
																	25	1,795,500		0	0															
																	26			0	0															
																	27																			
																	28																			
																	29																			
																	30																			
																	累計	1,795,500	▲ 1,795,500	0	0															
																	209	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	継続	18,765,106	25	~	32	23		
24																																				
25	85,575		16,692	-	149戸管理開始																															
26			75,429	-	410戸管理開始																															
27	1,141,778		1,044,097		1942戸管理開始																															
28	2,315,826		2,539,480		3510戸管理開始																															
29	3,461,840		3,413,664		4255戸管理開始																															
30	3,689,469																																			
累計	10,694,488	0	7,089,362	0																																
210	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	継続	2,776,958	25	~	32																		23		
																	24																			
																	25	16,800		4,902	-	149戸管理開始														
																	26	5,576		20,242	-	410戸管理開始														
																	27	210,317		145,794		1942戸管理開始														
																	28	411,153		293,185		3510戸管理開始														
																	29	328,108		362,856		4255戸管理開始														
																	30	297,690																		
																	累計	1,269,644	0	826,979	0															

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
211	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	2,462,850	24 ~ 28	23					24年11月、宅地造成工事発注。
															24	300,000		942,079	-	
															25	748,312		677,816	-	25年9月、宅地造成(その2)工事、調整池築造工事発注。
															26	798,825		126,654	-	27年3月、宅地造成(その2)工事、調整池築造工事完了。
															27			49,145		宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]
															28			37,465	13,978	
															29					
															30					
															累計	1,847,137	0	1,833,159	13,978	
															212	D	-	17	-	7
24																				
25	251,250		133,725	-	25年11月、宅地造成工事発注。															
26	445,500		1,286,324	-	26年3月 調整池築造工事発注。26年5月 宅地造成工事完了。26年5月 宅地造成(その2)工事発注。26年8月 宅地造成(その3)工事発注。															
27	702,750		149,236		宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]															
28	227,250		35,560		H29年2月 宅地造成(その4)工事発注。H29年3月 宅地造成(その3)工事完了。															
29			▲ 9,816	31,721	H29年2月 宅地造成(その4)工事完了。H30年3月 補償物件移転完了。															
30																				
累計	1,626,750	0	1,595,029	31,721																
213	D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新渡波地 区	市	市	直接	完了	985,666	24 ~ 28						
															24	97,500		31,696		
															25	279,000		579,895	-	25年9月、宅地造成(その2)工事発注。
															26	474,750		118,749	-	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]
															27			8,427		
															28			▲ 125	608	
															29			▲ 112,000		
															30					
															累計	851,250	▲ 112,000	738,642	608	
															214	D	-	17	-	9
24																				
25	267,780		334,384	-	25年9月、宅地造成工事発注。															
26	121,050		134,988	-	宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定]															
27	117,420		17,146	19,732																
28																				
29																				
30																				
累計	506,250	0	486,518	19,732																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
215	D	-	17	-	10	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新門脇地 区	市	市	直接	継続	3,742,000	25 ~ 30	23									
															24									
															25	990,000		2,494,098	-	用地買収開始。実施設計着手。				
															26	661,500		104,170	-	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。				
															27	803,250		170,993	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
															28	255,000		12,942	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
															29				-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
															30	96,750			-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
															累計	2,806,500	0	2,782,203	0					
															216	D	-	17	-	11	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊東地区	市
24																								
25	432,300		261,597	-	25年12月、用地買収開始。実施設計着手。																			
26	741,000		1,145,843	-	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。																			
27	786,750		210,727	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																			
28		75,450	180,318	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																			
29			174,159	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																			
30				-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																			
累計	1,960,050	75,450	1,972,644	0																				
217	D	-	17	-	12	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊北地区	市	市	直接	継続	2,011,000	25 ~ 30										
															24									
															25	391,200		223,301	-	用地買収開始。実施設計着手。				
															26	558,450		641,002	-	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。				
															27	471,600		195,277	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
															28			141,388	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
															29			164,277	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
															30				-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
															累計	1,421,250	0	1,365,245	0					
															218	◆	-	20	-	1	-	避難タワー一 整備事業	沿岸地域	市
24																								
25	488,400		25,724	-	魚町三丁目(26年2月、地質調査完了。設計業務は魚町一丁目(に含。))																			
26	86,948		353,378	-	魚町一・三丁目(設計業務完了。建設工事発注)西浜町(地質調査完了。設計業務完了)大宮町(建設工事完了)																			
27	121,767	10,020	326,704	1,329	魚町一丁目・三丁目(建設工事完了)西浜町(建設工事完了)																			
28				-																				
29				-																				
30				-																				
累計	697,115	10,020	705,806	1,329																				



(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
219	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 防災緑地 1号	市	市	直接	継続	171,600	25	~	29	23								
																24								
																25	7,500		7,480	-	26年3月、測量調査、設計業務を発注。			
																26	63,900		0	-	27年2月、測量調査、設計業務完了。			
																27	1,200		62,370		28年2月、本体工事発注。			
																28	4,275		0		本体工事実施中			
																29	51,825		▲ 32,260		引き続き本体工事実施中			
																30								
																累計	128,700	0	37,590	0				
																220	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (用地) 防災緑地 1号	市
24																								
25	136,586		0	-																				
26	189,533		0	-																				
27			24,708		27年10月、下水道管移設補償契約締結(27分)、28年3月、用地取得完了。																			
28			82,134		28年9月、下水道管移設補償契約締結(28分)																			
29			90,801		29年5月、下水道管移設補償契約締結(29分)、30年2月、下水道管移設補償完了(28分)																			
30																								
累計	326,119	0	197,643	0																				
221	◆	D	-	23	-	1	3	(仮称)石巻消 防署西分署新 築整備事業	市	市	直接	完了	552,500	25	~									
																24								
																25	29,600		22,827	-	25年8月、設計業務発注。26年4月、設計業務完了。			
																26	412,400		265,288	-	26年4月建設工事発注			
																27			153,885	0	27年5月建設工事完了			
																28								
																29								
																30								
																累計	442,000	0	442,000	0				
																222	D	-	23	-	36	-	防災集団移転 促進事業 【石巻】佐 須地区	市
24	20,504		1,533	-																				
25	215,291		2,547	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。																			
26	235,263		282,718	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減																			
27	274,074		767,789		造成工事施工中																			
28	563,000	637,267	164,887		造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中																			
29			318,078		補助金交付・被災元地買取継続中																			
30																								
累計	1,308,132	637,267	1,537,552	0																				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
223	D	-	23	-	37	防災集団移転 促進事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	継続	316,117	25 ~ 30	23						
														24			1,116			
														25	115,381		10,169		-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
														26	75,599		146,394		-	造成工事中
														27		66,879	56,421		-	造成工事完了、宅地供給開始
														28		18,741	3,623		-	補助金交付・被災元地買取継続中
														29			4,223		-	補助金交付・被災元地買取継続中
														30						
														累計	190,980	85,620	221,946	0		
														224	D	-	23	-	38	防災集団移転 促進事業
24	28,613		1,506		-															
25	191,394		13,869		-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。														
26	129,295		147,289		-	造成工事中														
27	242,961	631,572	916,961		-	造成工事完了、宅地供給開始														
28		89,485	12,972		-	補助金交付・被災元地買取継続中														
29			6,798		-	補助金交付・被災元地買取継続中														
30																				
累計	592,263	721,057	1,099,395	0																
225	D	-	23	-	39	防災集団移転 促進事業	【石巻】月 浦地区	市	市	直接	継続	239,241	24 ~ 30							
														24	21,426		1,714		-	
														25	195,220		116,738		-	25年7月、造成工事発注。
														26			21,372		-	造成工事完了
														27		▲ 7,310	22,788		-	
														28			1,011		-	補助金交付・被災元地買取継続中
														29			5,140		-	補助金交付・被災元地買取継続中
														30						
														累計	216,646	▲ 7,310	168,763	0		
														226	D	-	23	-	40	防災集団移転 促進事業
24	22,278		976		-															
25	148,635		5,614		-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。														
26	87,101		77,140		-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減														
27	36,181	142,570	365,148		-	造成工事完了、宅地供給開始														
28		87,478	7,881		-	補助金交付・被災元地買取継続中														
29			11,537		-	補助金交付・被災元地買取継続中														
30																				
累計	294,195	230,048	468,296	0																
227	D	-	23	-	41	防災集団移転 促進事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	継続	1,268,246	24 ~ 30							
														24	35,701		1,366		-	
														25	298,867		14,880		-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
														26	157,061		97,780		-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
														27	565,678		803,568		-	造成工事完了、宅地供給開始
														28		52,404	26,534		-	補助金交付・被災元地買取継続中
														29			54,697		-	補助金交付・被災元地買取継続中
														30						
														累計	1,057,307	52,404	998,825	0		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
228	D	-	23	-	42	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 原浜地区	市	市	直接	継続	881,745	24	~	30	23					
																24	31,576		1,645	-	
																25	173,586		32,932	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
																26	308,853		126,400	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
																27	144,415	113,095	452,003	-	造成工事完了、宅地供給開始
																28			30,265	-	補助金交付・被災元地買取継続中
																29			13,830	-	補助金交付・被災元地買取継続中
																30				-	
																累計	658,430	113,095	657,075	0	
																229	D	-	23	-	43
24	115,861		1,785	-																	
25	274,966		11,558	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。																
26	715,221		334,055	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減																
27	353,363		391,725	-	造成工事施工中																
28	647,453	323,703	478,018	-	小淵浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中																
29			727,713	-	小淵浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中																
30				-																	
累計	2,106,864	323,703	1,944,854	0																	
230	D	-	23	-	44	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮎 川浜地区	市	市	直接	継続	3,914,584	24	~	30						
																24	101,856		3,464	-	
																25	519,336		217,962	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
																26	1,166,652		507,301	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
																27	520,590		851,422	-	清崎公益・中学校前・寺前公営団地の造成工事完了、宅地供給開始
																28	695,766	421,058	385,510	-	清崎公営・熊野公営団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
																29			426,462	-	宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
																30				-	
																累計	3,004,200	421,058	2,392,121	0	
																231	D	-	23	-	45
24	63,197		1,925	-																	
25	418,063		30,114	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。																
26	299,965		184,332	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減																
27			361,404	-	造成工事施工中																
28	204,723	77,898	374,094	-	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中																
29			7,476	-	補助金交付・被災元地買取継続中																
30				-																	
累計	985,948	77,898	959,345	0																	

(様式2D)

石巻市

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
232	D	-	23	-	46	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】雄 勝中心部 AB地区	市	市	直接	継続	4,883,253	24	23							
															24	49,165		4,438	-			
															25	490,836		303,677	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。		
															26	2,222,156		1,461,797	-	造成工事中		
															27	237,011		968,017				
															28	750,999	522,676	348,616				
															29			568,589		宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中		
															30							
															累計	3,750,167	522,676	3,655,134	0			
															233	D	-	23	-	47	-	防災集団移転 促進事業
24	14,553		418	-																		
25	112,413		19,815	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。																	
26	171,839		100,048	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減 造成工事施工中																	
27	294,527		334,756		造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中																	
28	201,982	▲ 160,134	131,280		補助金交付・被災元地買取継続中																	
29			6,310																			
30																						
累計	795,314	▲ 160,134	592,627	0																		
234	D	-	23	-	48	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】水 浜地区	市	市	直接	継続	979,873	24								
															24	15,222		1,785	-			
															25	173,461		34,008	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。		
															26	355,568		417,690	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始		
															27	85,499	251,586	224,321		補助金交付・被災元地買取継続中		
															28		▲ 23,950	7,731		補助金交付・被災元地買取継続中		
															29			9,761				
															30							
															累計	629,750	227,636	695,296	0			
															235	D	-	23	-	49	-	防災集団移転 促進事業
24	11,710		1,228	-																		
25	188,922		8,280	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。																	
26			88,827	-	造成工事中																	
27	172,081		268,715		造成工事完了、宅地供給開始																	
28		60,706	5,545		補助金交付・被災元地買取継続中																	
29			11,373		補助金交付・被災元地買取継続中																	
30																						
累計	372,713	60,706	383,968	0																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
236	D	-	23	-	50	防災集団移転 促進事業	【北上】月 浜・吉浜 地区	市	市	直接	継続	1,243,169	24 ~ 30	23									
														24	28,365		3,473	-					
														25	215,767		51,679	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。				
														26	512,257		755,691	-	造成工事中				
														27	106,002	146,082	122,922	-	造成工事完了、宅地供給開始				
														28		79,297	31,531	-	補助金交付・被災元地買取継続中				
														29			3,471	-	補助金交付・被災元地買取継続中				
														30				-					
														累計	862,391	225,379	968,767	0					
														249	D	-	4	-	78	災害公営住宅 整備事業	不動町地 区	市	市
24	1,750		808	-																			
25	281,750		43,174	-	用地買収																		
26	425,250		0	-	建築工事着工																		
27		74,375	739,758	6	建築工事完了																		
28		621		-																			
29				-																			
30				-																			
累計	708,750	74,996	783,740	6																			
250	D	-	16	-	3	市街地再開発 事業	中央一丁 目14・15 番地区	市	組合	直接	完了	498,880	25 ~ 28										
														24									
														25	107,910		12,618	-	25年12月、補助金交付決定。26年3月、補助金(資金計画、現況調査、基本設計)確定通知。				
														26	191,418		54,384	-					
														27			166,980	-	27年12月、変更承認。28年3月、補助金(調査設計計画費等)確定通知。28年3月、補助金(調査設計計画費等)交付決定。28年3月、着工の要請。				
														28			63,636	1,710	28年6月、補助金(調査設計計画費等)確定通知。28年7月、補助金(調査設計計画費等)交付決定。28年11月、補助金(調査設計計画費等)確定通知。				
														29				-					
														30				-					
														累計	299,328	0	297,618	1,710					
														251	◆	D	-	17	-	10	1	効果促進事業 (内水排除事 業)	新門脇地 区
24																							
25	56,000		0	-																			
26	80,000		200,800	-	宅地内の盛土工着手。																		
27	301,600		236,800	-	宅地内の盛土工実施中。																		
28			0	0	盛土工完了																		
29				-																			
30				-																			
累計	437,600	0	437,600	0																			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
252	D	-	17	-	13	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	438,000	25	~	27	23																						
																	24																						
																	25	191,250		319,447	-	25年12月、宅地造成(その2)工事発注。																	
																	26	137,250		▲ 554	-	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]																	
																	27			8,400	1,207	28年3月 宅地造成(その2)工事完了。																	
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	328,500	0	327,293	1,207																		
																	253	D	-	17	-	14	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	下釜第一 地区	市	市	直接	継続	1,087,384	25	~	29	23					
																																		24					
25	238,500		207,894	-	用地買収開始。実施設計着手。																																		
26	203,625		524,880	-	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。																																		
27	258,300		15,483		移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																																		
28	22,566	92,546	31,573		移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																																		
29			32,749		道路築造及び宅地造成工事完了																																		
30																																							
累計	722,991	92,546	812,579	0																																			
254	◆	D	-	21	-	1	仮設排水ポン プ設置事業	本庁地区	市	市	直接	継続	1,881,289	25	~	32																		23					
																																		24					
																	25	180,198		170,990	-	仮設ポンプ63基設置																	
																	26	212,144		183,650	-	仮設ポンプ68基設置																	
																	27	226,264		188,308		仮設ポンプ83基設置																	
																	28	230,444		191,271		仮設ポンプ83基設置																	
																	29	134,944		154,203		仮設ポンプ57基設置																	
																	30	162,372																					
																	累計	1,146,366	0	888,422	0																		
																	255	D	-	22	-	3	-	都市公園事業	防災緑地 2号	市	市	直接	継続	1,557,700	25	~	32	23					
																																		24					
25	61,500		17,442	-	25年12月、測量調査、設計業務を発注。																																		
26	84,825		44,058	-	26年10月、補償調査業務発注。																																		
27	200,850		72,045		27年9月、補償調査業務完了。27年10月、設計業務完了。28年2月、軟弱地盤解析業務、工作物等撤去工事発注。																																		
28			102,941		29年3月、軟弱地盤解析業務完了、緑地整備工事発注。																																		
29			▲ 18,349		引き続き緑地整備工事実施中																																		
30	656,625																																						
累計	1,003,800	0	218,137	0																																			
256	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (用地)	防災緑地 2号	市	市	直接	継続	1,678,800	25	~	30																		23					
																																		24					
																	25	86,666		0	-																		
																	26	653,933		0																			
																	27	378,600		287,524		27年4月、用地取得、物件移転補償開始。																	
																	28			36,363		引き続き用地取得、物件移転補償実施中。																	
																	29			353,896		引き続き用地取得、物件移転補償実施中。																	
																	30																						
																	累計	1,119,199	0	677,783	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
257	D	-	23	-	51	防災集団移転 促進事業	【石巻】石 巻新市街 地	市	市	直接	継続	36,862,695	25 ~ 30	23								
														24			181					
														25	3,962,990		1,232,737	-				
														26	10,730,737		10,182,132	-				宅地の買取、従前地の買取実施中
														27	13,172,633		7,746,755					
														28	3,397,804		4,158,075					
														29			1,467,362					補助金交付・被災元地買取継続中
														30								
														累計	31,264,164	0	24,787,242	0				
														258	D	-	23	-	52	防災集団移転 促進事業	【石巻】祝 田地区	市
24			558																			
25	68,250		5,525	-				25年12月、造成工事発注(CM方式)。														
26	156,420		129,321	-				CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減。祝田A団地造成工事完了。														
27	16,857	▲ 8,126	12,508					祝田B団地の造成工事完了、宅地供給開始														
28		▲ 36,167	3,161					補助金交付・被災元地買取継続中														
29			14,105					補助金交付・被災元地買取継続中														
30																						
累計	241,527	▲ 44,293	165,178	0																		
259	D	-	23	-	53	防災集団移転 促進事業	【河北】河 北地区	市	市	直接	継続	13,497,978	24 ~ 30									
														24	434,000		410,768	-				
														25	2,465,827		321,108	-				25年12月、造成工事発注(CM方式)。
														26	2,639,570		1,550,805	-				CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減。
														27	1,042,598		2,481,956					造成工事施工中
														28	2,638,446	167,945	631,008					第1工区の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
														29	2,398,980		4,717,003					宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
														30								
														累計	11,619,421	167,945	10,112,648	0				
														260	D	-	23	-	54	防災集団移転 促進事業	【河北】間 垣地区	市
24	12,497		251	-																		
25	216,712		24,684	-				25年12月、造成工事発注(CM方式)。														
26	226,704		409,731	-				造成工事完了、宅地供給開始														
27	22,479	63,539	30,211																			
28		▲ 66,498	4,686					補助金交付・被災元地買取継続中														
29			15,798					補助金交付・被災元地買取継続中														
30																						
累計	478,392	▲ 2,959	485,361	0																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	★	F	-	4	-	1															-	1		
264	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	石巻市	県	県	直接	継続	1,277,755	25	~	32	23					
																			24					
																			25	1,022,204		29,678		
																			26			51,619		
																			27			268,411		
																			28			6,782		
																			29			69,987		
																			30					
																			累計	1,022,204	0	426,477	0	
																			266	D	-	1	-	20
24																								
25	93,775		13,601																					
26	2,704,827		77,416																					
27	268,150		1,324,497																					
28			682,363																					
29			425,727																					
30																								
累計	3,066,752	0	2,523,604	0																				
267	D	-	2	-	6	-		道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	下釜第一地区	市	市	直接	継続	438,905	25	~	29	23						
																		24						
																		25	30,225		29,827			
																		26	219,790		180,908			
																		27	76,415		121,313			
																		28		13,721	0			
																		29						
																		30						
																		累計	326,430	13,721	332,048	0		
																		268	D	-	2	-	7	-
24																								
25	115,552		0																					
26	199,485		1,162,799																					
27	479,646		173,780																					
28	781,665	648,644	440,105																					
29			128,281																					
30	103,880																							
累計	1,680,228	648,644	1,904,965	0																				



(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
269	D	-	4	-	79	災害公営住宅 整備事業	【北上】月 浜・吉浜 地区	市	市	直接	完了	77,965	25 ~ 27	23									
														24									
														25	17,325		46,852	-	用地買収、用地造成工事発注済み。				
														26	70,000		954	-	造成工事中				
														27			14,010	6,404	造成工事完了				
														28									
														29		▲ 19,105							
														30									
														累計	87,325	▲ 19,105	61,816	6,404					
														23									
24																							
25											5,320,594	25 ~ 31	25	58,236		24,023	-	26年3月、計画策定業務完了。現在、用地測量中。					
26													26	876,652		181,693	-	26年12月、5件(内1件借家人)用地買収契約締結。(内3件取得済) 27年2月、テック道路広場詳細設計業務発注。					
27													27	170,100	38,093	437,897	-	地権者4件先買契約(内3件取得済)、借家人1件補償契約。27年7月ささあいセンター、防災センター設計業務発注。28年3月選勝工事発注。					
28													28	334,620		832,620	-	29年2月防災センター工事契約。道路用地1/1契約。ささあいセンター用地4/7契約。					
29													29	993,291		774,774	-	29年1月防災センター工事補償家更新契約。30年3月工事完了。29年12月ささあいセンター設計業務(その2発注)。用地7/7契約。29年12月歩行者デッキ道路工事契約。					
30													30	535,100									
累計													累計	2,967,999	38,093	2,251,007	0						
23																							
24																							
25											90,000	25 ~ 27	25	67,500		66,311	-	25年8月、調査測量設計業務発注。					
26																0		事業完了					
27																	1,189						
28																							
29																							
30																							
累計														累計	67,500	0	66,311	1,189					
23																							
24																							
25																▲ 56,700	56,700	-	事業計画作成支援業務完了。				
26																	880,243	-	実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。				
27																	108,710	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
28																	278,146	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
29																	354,387	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
30																							
累計														累計	1,823,400	▲ 56,700	1,678,186	0					

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
273	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定支援)	市街地	市	市	直接	完了	49,000	25	~	26	23									
																	24									
																	25	36,750		31,406	-	25年9月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務発注。				
																	26			▲277	5,621	26年11月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務完了。				
																	27									
																	28									
																	29									
																	30									
																	累計	36,750	0	31,129	5,621					
																	274	◆	D	-	23	-	51	-	非浸水区域産 業拠点形成事 業	須江地区
24																										
25	477,778		332,758	-	25年12月、用地取得(売買契約)完了。26年3月、実施設計完了。																					
26	886,727		1,135,679	-	26年5月、造成工事(盛土工等)発注。26年12月、造成工事(道路施設工、汚水管渠工等)発注。残金は、27年度へ過次繰越。																					
27	529,140		198,715	-	造成工事(道路施設工等)の一部及び委託料は28年度へ繰越																					
28			45	448	29年3月事業完了																					
29		▲226,000																								
30																										
累計	1,893,645	▲226,000	1,667,197	448																						
275	◆	D	-	23	-	52	-	浸水対策事業	渡波地区	市	市	直接	継続	772,356	25	~										
																	24									
																	25	14,400		12,386	-	25年9月、詳細設計業務発注。26年8月、本工事発注予定。				
																	26	193,920		160,461	-	26年8月本工事発注。				
																	27	226,800		101,755	-	27年10月道路改良詳細設計発注。28年3月本工事発注。				
																	28	182,764		64,149	-	28年8月本工事発注				
																	29			11,742		30年2月損失補償契約				
																	30									
																	累計	617,884	0	350,493	0					
																	288	D	-	2	-	8	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	中央一丁 目地区	市
24																										
25																										
26	774,225		815,650	-	用地買収完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。																					
27	86,800		35,093	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																					
28			3,981	6,301	道路築造及び宅地造成工事完了																					
29																										
30																										
累計	861,025	0	854,724	6,301																						
289	D	-	2	-	9	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	30,000	25	~	27										
																	24									
																	25	2,325		8,903	-	25年12月、宅地造成(その2)工事発注。				
																	26	20,925		12,388	-	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]				
																	27			1,632	327	28年3月完了				
																	28									
																	29									
																	30									
																	累計	23,250	0	22,923	327					

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
290	D	-	4	-	80	-	災害公営住宅 整備事業	立町二丁 目5番地区	市	市	直接	完了	387,000	25	~	28	23								
																	24								
																	25	41,125		0	-				
																	26	24,500		109	-	建築工事着工			
																	27	266,875		0					
																	28	6,125		337,693	823	建築工事完了			
																	29								
																	30								
																	累計	338,625	0	337,802	823				
																	291	D	-	4	-	81	-	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目14・15 番地区
24																									
25	64,750		0	-																					
26	149,625		425	-	建築工事着工																				
27	1,374,625		0																						
28	93,625		1,719,462	100	建築工事完了																				
29		37,362																							
30																									
累計	1,682,625	37,362	1,719,887	100																					
292	D	-	4	-	82	-	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目2番地区	市	市	直接	完了	1,228,500	25	~	28									
																	24								
																	25	88,375		1,778	-	用地測量、基本計画策定			
																	26	70,000		20,690	-	借地契約締結、建築工事着工			
																	27			0					
																	28	916,562		1,032,252	20,217	建築工事完了			
																	29								
																	30								
																	累計	1,074,937	0	1,054,720	20,217				
																	293	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	松川横丁 地区
24																									
25	13,440		13,440	-	26年1月、補助金(基本計画、地盤調査、事業計画、建築設計)交付決定。																				
26	21,012		20,880	-	27年1月、補助金(建築工事等)交付決定。27年3月、補助金(実施設計等)確定通知。27年3月、補助金(土地整備)確定通知。																				
27			0	132	事業完了																				
28																									
29																									
30																									
累計	34,452	0	34,320	132																					
294	◆	D	-	15	-	1	にぎわい交流 広場整備事業	石巻駅周 辺地区	市	市	直接	完了	12,500	25	~	27									
																	24								
																	25	5,920		0	-	測量中			
																	26	4,080		2,803	-	27年2月、デッキ道路広場詳細設計業務発注			
																	27			311	6,886				
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	10,000	0	3,114	6,886				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
295	D	-	21	-	2	-	下水道事業	新蛇田地区	市	市	直接	完了	790,000	25	~	28	23								
																	24								
																	25	64,500		202,500	-				
																	26	261,750		242,786	-	管渠工事中			
																	27	201,000		140,628					
																	28	65,250		2,286	4,300				
																	29								
																	30								
																	累計	592,500	0	588,200	4,300				
																	296	D	-	21	-	3	-	下水道事業	新蛇田南地区
24																									
25																									
26	129,750		128,993	-	管渠工事中																				
27	286,500		238,569																						
28			0																						
29			36,156	12,532	工事施工																				
30																									
累計	416,250	0	403,718	12,532																					
297	D	-	21	-	4	-	下水道事業	あけぼの北地区	市	市	直接	完了	53,000	25	~	26									
																	24								
																	25	13,500		27,933	-				
																	26	26,250		4,544	7,273	工事竣工(完成年月日 H27.3.19)			
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	39,750	0	32,477	7,273				
																	298	D	-	21	-	5	-	下水道事業	新渡波地区
24																									
25	48,000		146,205	-																					
26	166,500	▲ 9,240	7,335	-	管渠工事中																				
27			746	8,224	工事竣工(完成年月日 H27.7.13)																				
28																									
29		▲ 42,750																							
30																									
累計	214,500	▲ 51,990	154,286	8,224																					
299	D	-	21	-	6	-	下水道事業	新渡波西地区	市	市	直接	完了	171,320	25	~	27									
																	24								
																	25	7,500		97,686	-				
																	26	111,750	9,240	20,009	-	管渠工事中			
																	27			5,159	5,636	工事竣工(完成年月日 H27.9.10)			
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	119,250	9,240	122,854	5,636				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
300	◆	D	-	23	-	44	-	1	鮎川浜地区拠点工リ整備事業	牡鹿地域鮎川浜地区	市	市	直接	完了	25,480	25	~	27	23						
																			24						
																			25	3,394		0	-	26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。	
																			26	10,183		13,577	-	26年7月、測量業務、調査設計業務発注。	
																			27		6,806	3,128	3,678	28年3月、測量業務、調査設計業務完了。	
																			28						
																			29						
																			30						
																			累計	13,577	6,806	16,705	3,678		
																			301	◆	D	-	23	-	46
24																									
25	3,423		0	-	26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。																				
26	11,263		14,686	-	26年7月、測量業務、調査設計業務発注。																				
27			0	0	事業完了																				
28																									
29																									
30																									
累計	14,686	0	14,686	0																					
303		D	-	1	-	17	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)釜谷大須雄勝線(伊勢畑)	県	県	直接	継続	2,876,000	25	~	31							
																			24						
																			25	77,500		34,317	-	26年2月測量・詳細設計契約。	
																			26	488,250		4,315	-	26年3月橋梁詳細設計契約。	
																			27	357,275		14,009	-	27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。	
																			28	375,875		534,419	-	28年5月工事委託協定締結。28年12月道路修正設計業務契約。	
																			29			457,325	-	改良工事の推進。	
																			30	620,000					
																			累計	1,918,900	0	1,044,385	0		
																			304		D	-	17	-	17
24																									
25																									
26	78,750		70,823	-	用地買収完了。移転補償完了。道路築造及び宅地造成工事着手。																				
27	1,500		0		道路築造及び宅地造成工事施工中。																				
28			0	9,427	道路築造及び宅地造成工事完了																				
29																									
30																									
累計	80,250	0	70,823	9,427																					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
317	D	-	2	-	10	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	完了	176,500	26	23								
															24								
															25								
															26	20,925		123,211	-	27年1月、宅地造成(その2)工事発注。			
															27	115,862		13,576		27年度中の移転、移設補償契約。宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]。			
															28			▲ 2,186	2,186				
															29								
															30								
															累計	136,787	0	134,601	2,186				
															318	D	-	4	-	83	-	災害公営住宅 整備事業	新波波西 地区
24																							
25																							
26	140,000		867	-	基本計画策定																		
27	3,142,125		843,039		建築工事中																		
28			1,568,992		建築工事中																		
29					建築工事中																		
30		▲ 816,699																					
累計	3,282,125	▲ 816,699	2,412,898	0																			
319	D	-	4	-	84	-	高齢者生活支 援施設整備事 業	中央一丁 目14・15 番地区	市	民間	直接	完了	310,410	25									
															24								
															25								
															26	154,000		3,080	-	建築工事着工			
															27	27,072		50,305		建築工事中			
															28			127,685	2	建築工事完了			
															29								
															30								
															累計	181,072	0	181,070	2				
															320	D	-	16	-	4	-	市街地再開発 事業	立町一丁 目4・5番 地区
24																							
25																							
26	44,778		0	0																			
27																							
28			▲ 44,778																				
29																							
30																							
累計	44,778	▲ 44,778	0	0																			
321	D	-	16	-	5	-	市街地再開発 事業	中央二丁 目4番地 区	市	組合	直接	廃止	0	26									
															24								
															25								
															26	36,321		0	0				
															27								
															28			▲ 36,321		0			
															29								
															30								
															累計	36,321	▲ 36,321	0	0				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
322	D	-	17	-	18	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	継続	1,052,000	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	210,750		329,729	-	H27.1月 宅地造成(その2)工事発注。			
														27	578,250		128,176		28.3月 宅地造成(その3)工事発注。27年度中の移転、移設補償契約。宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]。			
														28			68,079		29年3月 宅地造成(その2)工事完了。			
														29			149		29年8月 宅地造成(その3)工事完了。			
														30								
														累計	789,000	0	526,133	0				
														323	D	-	21	-	7	下水道事業 (雨水)	折立第一 排水区	市
24																						
25																						
26	416,971		654,762	-	下水道事業団一括発注済み																	
27	575,095		0																			
28			0																			
29			0	337,304	工事竣工(完成年月日H30.3.31)																	
30																						
累計	992,066	0	654,762	337,304																		
324	D	-	21	-	8	下水道事業 (雨水)	折立第二 排水区	市	市	直接	完了	1,028,652	26 ~ 29									
														24								
														25								
														26	351,507		273,654	-	下水道事業団一括発注済み			
														27	419,981		0					
														28			0					
														29			0	497,834	工事竣工(完成年月日H30.3.31)			
														30								
														累計	771,488	0	273,654	497,834				
														325	D	-	21	-	9	下水道事業 (雨水)	折立第三 排水区	市
24																						
25																						
26	453,724		962,430	-	下水道事業団一括発注済み																	
27	508,706		0																			
28			0																			
29			0																			
30																						
累計	962,430	0	962,430	0																		
326	D	-	21	-	10	下水道事業 (雨水)	流留第一 排水区	市	市	直接	継続	3,141,963	26 ~ 31									
														24								
														25								
														26	249,397		1,490,373	-	下水道事業団一括発注済み			
														27	1,240,976		0					
														28			0					
														29			0					
														30								
														累計	1,490,373	0	1,490,373	0				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
327	D	-	21	-	11	下水道事業 (雨水)	渡波排水 区	市	市	直接	継続	16,683,846	26 ~ 32	23							
														24							
														25							
														26	596,037		4,079,714	-	下水道事業団一括発注済み		
														27	3,483,677		0				
														28			0				
														29			0				
														30	828,285						
														累計	4,907,999	0	4,079,714	0			
														328	D	-	21	-	12	下水道事業 (雨水)	石巻中央 排水区
24																					
25																					
26	99,305		5,634,674	-	下水道事業団一括発注済み																
27	5,535,369		0																		
28			0																		
29			0																		
30	6,976,575																				
累計	12,611,249	0	5,634,674	0																	
329	D	-	21	-	13	下水道事業 (污水)	新門脇地 区	市	市	直接	完了	888,000	26 ~ 29								
														24							
														25							
														26	166,500		518,250	-	管渠工事中		
														27	351,750		147,750	-	管渠工事中		
														28	147,750		0				
														29			0		事業完了		
														30							
														累計	666,000	0	666,000	0			
														330	D	-	21	-	14	下水道事業 (雨水)	新門脇地 区
24																					
25																					
26	118,500		180,750	-	管渠工事中																
27	62,250		112,500	-	管渠工事中																
28	112,500		0		事業完了																
29																					
30																					
累計	293,250	0	293,250	0																	
331	D	-	21	-	15	下水道事業 (污水)	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	90,000	26 ~ 29								
														24							
														25							
														26	17,250		32,250	-	管渠工事中		
														27	15,000	35,250	32,951	-	管渠工事中		
														28			1,115				
														29					1,184		
														30							
														累計	32,250	35,250	66,316	1,184			



(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
332	D	-	21	-	16	-	下水道施設防 災機能強化事 業	釜、湊、 鹿妻排水 ポンプ場	市	市	直接	継続	390,000	26 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26	292,500		292,500	-	下水道事業団一括発注済み				
															27			0						
															28			0						
															29									
															30									
															累計	292,500	0	292,500	0					
															333	◆	D	-	22	-	5	-	1	防災公園事業 基本計画策定 費
24																								
25																								
26	16,000		12,172	-	26年7月公園基本計画契約。																			
27	0		7	3,821	27年9月公園基本計画完了																			
28			0																					
29																								
30																								
累計	16,000	0	12,179	3,821																				
335	D	-	4	-	85	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】鹿 立浜地区	市	市	直接	完了	26,128	25 ~ 27										
															24									
															25									
															26	19,862		7,093	-	造成工事完了				
															27	35,000		15,687	82					
															28									
															29		▲ 32,000							
															30									
															累計	54,862	▲ 32,000	22,780	82					
															336	D	-	16	-	6	-	市街地再開発 事業	中央二丁 目3番地 区	市
24																								
25																								
26	45,900		0	33,169																				
27																								
28		▲ 12,731																						
29																								
30																								
累計	45,900	▲ 12,731	0	33,169																				
337	D	-	16	-	7	-	市街地再開発 事業	中央二丁 目11番 地区	市	市	直接	完了	123,975	26 ~ 27										
															24									
															25									
															26	80,150		74,221	-	26年10月、事業計画等策定業務委託契約。26年12月、従前資産評価、従後資産概算評価業務委託契約。				
															27	93,819		▲ 1,279	13,840					
															28		▲ 87,187							
															29									
															30									
															累計	173,969	▲ 87,187	72,942	13,840					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
338	D	-	21	-	17	下水道事業 (雨水)	石巻港排 水区	市	市	直接	継続	20,323,556	26 ~ 32	23							
														24							
														25							
														26	235,191		4,963,942	-	下水道事業団一括発注済み		
														27	4,728,751		0				
														28			0				
														29							
														30	908,557						
														累計	5,872,499	0	4,963,942	0			
														341	D	-	21	-	18	下水道事業	新蛇田南 第二地区
24																					
25																					
26																					
27	77,250		114,939																		
28	53,250		▲ 1,382	16,943																	
29																					
30																					
累計	130,500	0	113,557	16,943																	
342	D	-	21	-	19	下水道事業	下釜第一 地区	市	市	直接	完了	356,916	27 ~ 29								
														24							
														25							
														26			27,359		実施設計完了		
														27	224,325	43,362	205,652		管渠工事中		
														28			0		管渠工事中		
														29			34,676	0	事業完了		
														30							
														累計	224,325	43,362	267,687	0			
														343	D	-	21	-	20	下水道事業 (雨水)	流留第二 排水区
24																					
25																					
26																					
27	982,539		982,539		下水道事業団一括発注済み																
28			0																		
29		798,305																			
30																					
累計	982,539	798,305	982,539	0																	
344	D	-	21	-	21	下水道事業 (雨水)	不動沢排 水区	市	市	直接	継続	6,365,877	27 ~ 32								
														24							
														25							
														26							
														27	956,127		956,127		下水道事業団一括発注済み		
														28			0				
														29							
														30							
														累計	956,127	0	956,127	0			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
345	D	-	21	-	22	下水道事業 (雨水)	井内第一 排水区	市	市	直接	継続	2,203,377	27 ~ 31	23							
														24							
														25							
														26							
														27	828,765		828,765		下水道事業団一括発注済み		
														28			0				
														29							
														30							
														累計	828,765	0	828,765	0			
														346	D	-	21	-	23	下水道事業 (雨水)	北北上運 河右岸第 二排水区
24																					
25																					
26																					
27	1,830,978		1,830,978		下水道事業団一括発注済み																
28			0																		
29																					
30	832,272																				
累計	2,663,250	0	1,830,978	0																	
347	D	-	21	-	24	下水道事業 (雨水)	湊西地区	市	市	直接	継続	579,600	26 ~ 30								
														24							
														25							
														26	10,500		10,500		- 実施設計完了		
														27	51,750		280,010		管渠工事中		
														28	237,750		0		管渠工事中		
														29	68,250		61,166		管渠工事中		
														30	66,450						
														累計	434,700	0	351,676	0			
														348	D	-	21	-	25	下水道事業 (雨水)	湊東地区
24																					
25																					
26	8,475		0		-																
27	235,950		260,253		管渠工事中																
28	37,275		3,375		管渠工事中																
29	80,250																				
30	196,275																				
累計	558,225	0	263,628	0																	
349	D	-	2	-	11	道路事業(高 台移転等に 伴う道路整備 (区画整理))	下釜南部 地区	市	市	直接	継続	232,500	27 ~ 31								
														24							
														25							
														26							
														27	30,225		6,240		用地買取着手。実施設計着手。		
														28	149,962		97,458		用地買取中。工事施工中		
														29			3,856		用地買取中。工事施工中		
														30							
														累計	180,187	0	107,554	0			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
350	D	-	4	-	86	-	災害公営住宅 整備事業	住吉町一 丁目地区	市	市	直接	完了	239,000	26 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26	18,375		0	-			
															27	190,750		204,411	4,714	建築工事完了		
															28							
															29							
															30							
															累計	209,125	0	204,411	4,714			
															351	D	-	4	-	87	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25																						
26	67,375		0	-																		
27	481,250	7,875	535,312	8,063	建築工事完了																	
28																						
29		▲ 13,125																				
30																						
累計	548,625	▲ 5,250	535,312	8,063																		
352	D	-	4	-	88	-	災害公営住宅 整備事業	水押一丁 目地区	市	市	直接	完了	885,066	27 ~ 27								
															24							
															25							
															26							
															27	1,019,375	▲ 7,875	774,174	260	建築工事完了		
															28							
															29		▲ 237,066					
															30							
															累計	1,019,375	▲ 244,941	774,174	260			
															353	D	-	4	-	89	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25																						
26	30,187		0	-																		
27	282,625		225,248	13,231	建築工事完了																	
28																						
29		▲ 74,333																				
30																						
累計	312,812	▲ 74,333	225,248	13,231																		
354	D	-	16	-	8	-	かんけい丸保 存活用事業	中央三丁 目1番地 区	市	市	直接	完了	170,500	27 ~ 28								
															24							
															25							
															26							
															27	119,350		119,028		改修工事、工事管理発注 事業完了		
															28							
															29				322			
															30							
															累計	119,350	0	119,028	322			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
355	D	-	17	-	19	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	上釜南部 地区	市	市	直接	継続	2,827,000	27 ~ 31	23							
														24							
														25							
														26							
														27	106,500		109,490		用地交渉着手。実施設計着手。先行工事を発注。		
														28	1,105,500		1,319,784		道路築造及び宅地造成工事施工中。		
														29	528,750		82,255		道路築造及び宅地造成工事施工中。		
														30	379,500						
														累計	2,120,250	0	1,511,529	0			
														356	D	-	17	-	20	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	下釜南部 地区
24																					
25																					
26																					
27	88,500				実施設計着手。																
28	896,325		1,493,602		道路築造及び宅地造成工事施工中。																
29	323,250		56,391		道路築造及び宅地造成工事施工中。																
30	517,425																				
累計	1,825,500	0	1,549,993	0																	
357	D	-	21	-	26	下水道事業 (雨水)	石巻北部 排水区	市	市	直接	継続	5,785,926	27 ~ 32								
														24							
														25							
														26							
														27	1,000,917		1,000,917		下水道事業団一括発注済み		
														28			0				
														29		805,833					
														30							
														累計	1,000,917	805,833	1,000,917	0			
														358	D	-	21	-	27	下水道事業 (雨水)遠方監 視制御システ ム	石巻市雨 水排水区
24																					
25																					
26																					
27	572,092		0																		
28			0																		
29																					
30																					
累計	572,092	0	0	0																	
359	D	-	21	-	28	下水道事業	上釜南部 地区	市	市	直接	継続	1,467,755	27 ~ 30								
														24							
														25							
														26							
														27	91,759		24,816		実施設計完了		
														28	228,000		81,009		管渠工事中		
														29	510,221		292,926		管渠工事中		
														30	270,835						
														累計	1,100,815	0	398,751	0			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
360	D	-	21	-	29	下水道事業	下釜南部 地区	市	市	直接	継続	1,298,750	27 ~ 30	23										
														24										
														25										
														26										
														27	91,863		27,995				実施設計完了			
														28	329,383		260,361				管渠工事中			
														29	318,509		230,619				管渠工事中			
														30	234,306									
													累計	974,061	0	518,975	0							
366	D	-	4	-	90	災害公営住宅 整備事業	【北上】相 川地区	市	市	直接	完了	62,900	27 ~ 29	23										
														24										
														25										
														26										
														27	26,250		4,344				建築工事着工			
														28	25,812		44,430				建築工事完了			
														29		2,975	6,263				事業完了			
														30										
													累計	52,062	2,975	55,037	0							
367	◆	D	-	22	-	5	-	2	広場整備事業	南浜復興 祈念公園 (仮称)	市	市	直接	継続	2,082,615	27 ~ 32	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	55,276		33,324				27年8月、測量業務発注、27年9月、基本設計業務発注。
																	28	216,790		133,391				28年6月、基本設計業務完了、28年7月、実施設計業務発注、29年3月、公園造成工事発注。
																	29	168,690	172,384	122,899				29年5月、用地取得開始。30年3月、実施設計業務完了、引き続き公園造成工事実施中。
																	30	531,952						
													累計	972,708	172,384	289,614	0							
368	D	-	22	-	5	-	-	-	都市公園整備 事業(防災公 園)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	781,833	26 ~ 32	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	36,589		16,415				- 地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
																	28	71,211		16,876				実施設計H28.6契約済
																	29	16,350	36,750	80,056				H30.3基盤整備工事契約済
																	30	210,000						
													累計	334,150	36,750	113,347	0							
369	◆	D	-	22	-	5	-	3	広場整備事業	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	282,075	26 ~ 32	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	23,291		8,935				- 地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
																	28	48,743		25,002				- 実施設計H28.6契約済
																	29	13,821	40,800	64,430				- H30.3基盤整備工事契約済
																	30	32,000						
													累計	117,855	40,800	98,367	0							

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
375	D	-	4	-	91	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目	市	市	直接	完了	1,311,000	27 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26								
															27	54,250		52,955		用地契約完了			
															28			1,916		建築工事中			
															29	1,092,875		1,084,857	7,397	事業完了			
															30								
															累計	1,147,125	0	1,139,728	7,397				
															377	D	-	2	-	12	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	中央二丁 目地区
24																							
25																							
26																							
27																							
28	77,190	87,187	76,724		補償物件1件契約、減価補償分7件契約。																		
29			63,909		29年8月 道路築造(その2) 工事契約。																		
30																							
累計	77,190	87,187	140,633	0																			
378	D	-	4	-	92	-	災害公営住宅 整備事業	門脇青葉 西地区	市	市	直接	完了	849,700	28 ~ 28									
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	752,500		743,487	1	建築工事完了			
															29		▲ 9,012						
															30								
															累計	752,500	▲ 9,012	743,487	1				
															379	D	-	4	-	93	-	災害公営住宅 整備事業	中浦一丁 目地区
24																							
25																							
26																							
27																							
28	510,562		505,793	4,769	建築工事完了																		
29																							
30																							
累計	510,562	0	505,793	4,769																			
380	D	-	4	-	94	-	災害公営住宅 整備事業	中浦二丁 目地区	市	市	直接	完了	597,000	28 ~ 28									
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	522,375		517,751	4,624	建築工事完了			
															29								
															30								
															累計	522,375	0	517,751	4,624				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
381	D	-	4	-	95	災害公営住宅 整備事業	三ツ股二 丁目地区	市	市	直接	完了	765,500	27 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27				35,437		34,041	
														28				634,375		628,621	7,150
														29							
														30							
														累計				669,812	0	662,662	7,150
382	D	-	4	-	96	災害公営住宅 整備事業	大街道東 二丁目地 区	市	市	直接	完了	567,000	28 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28				496,125		490,484	5,641
														29							
														30							
														累計				496,125	0	490,484	5,641
383	D	-	4	-	97	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目② 地区	市	市	直接	完了	572,000	28 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28				500,500		494,081	6,419
														29							
														30							
														累計				500,500	0	494,081	6,419
384	D	-	11	-	2	優良建築物等 整備事業	立町二丁 目4番地 区	市	民間	直接	継続	297,955	28 ~ 31	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28				23,535		10,629	
														29				67,804		9,411	
														30							
														累計				91,339	0	20,040	0



(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
385	D	-	11	-	3	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地 区(A-1地 区)	市	民間	直接	継続	90,429	28 ~ 31	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28	17,016		0				
														29	16,021		33,037				29年6月補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定、29年12月補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。
														30	21,219						
														累計	54,256	0	33,037	0			
														386	D	-	11	-	4	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地 区(A-2地 区)
24																					
25																					
26																					
27																					
28	30,720		0																		
29																					
30																					
累計	30,720	0	0	0																	
387	D	-	11	-	5	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目3番地 区(B地 区)	市	民間	直接	継続	423,546	28 ~ 31								
														24							
														25							
														26							
														27							
														28	50,352		0				
														29	36,187		50,352				29年5月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定、29年12月補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。
														30	167,587						
														累計	254,126	0	50,352	0			
														388	D	-	16	-	9	暮らしにぎわ い再生事業 (観光交流施 設)	中央二丁 目地区
24																					
25																					
26																					
27																					
28	23,800	309,862	18,220				基本設計・実施設計完了														
29			446,620				建設工事に着手し、平成30年8月に完成予定														
30																					
累計	23,800	309,862	464,840	0																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
389	D	-	17	-	21	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	中央二丁 目地区	市	市	直接	継続	394,700	28 ~ 32	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28	162,975		67,835		道路築造工事1件契約済、減価補償1件完了、移転補償6件完了		
														29	16,725		32,882		減価補償1件完了		
														30							
														累計	179,700	0	100,717	0			
														390	D	-	20	-	5	地域集会所建 設補助事業	沿岸地域
24																					
25																					
26																					
27																					
28	103,149		61,903		建設予定14カ所のうち6カ所の建設が完了した。																
29	44,745																				
30	8,601																				
累計	156,495	0	61,903	0																	
391	D	-	21	-	30	下水道事業	中央二丁 目地区	市	市	直接	完了	85,000	28 ~ 29								
														24							
														25							
														26							
														27							
														28	35,775		15,824				
														29				19,951	工事竣工 事業完了		
														30							
														累計	35,775	0	15,824	19,951			
														394	D	-	4	-	98	災害公営住宅 整備事業	丸井戸二 丁目地区
24																					
25																					
26																					
27																					
28	89,337		56,488		用地契約完了																
29	716,187		659,022	90,014	建築工事完了																
30																					
累計	805,524	0	715,510	90,014																	
395	D	-	4	-	99	災害公営住宅 整備事業	蛇田字上 中坪地区	市	市	直接	完了	789,200	28 ~ 29								
														24							
														25							
														26							
														27							
														28	72,800		70,514		用地契約完了		
														29	617,750		562,257	57,779	建築工事完了		
														30							
														累計	690,550	0	632,771	57,779			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
396	D	-	4	-	100	災害公営住宅 整備事業	蛇田字新 東前沼地 区	市	市	直接	完了	729,000	28	~	29	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28	57,750		56,495					
																29	580,125		580,586	794	用地契約完了			
																30					建築工事完了			
																累計	637,875	0	637,081	794				
																397	D	-	4	-	101	災害公営住宅 整備事業	南中里三 丁目地区	市
24																								
25																								
26																								
27																								
28	62,387		61,137																					
29	396,987		398,214	23	用地契約完了																			
30					建築工事完了																			
累計	459,374	0	459,351	23																				
398	D	-	4	-	102	災害公営住宅 整備事業	駅前北通 り三丁目 地区	市	市	直接	完了	699,600	28	~	29									
																24								
																25								
																26								
																27								
																28	34,650		34,595					
																29	577,500		577,453	102	用地契約完了			
																30					建築工事完了			
																累計	612,150	0	612,048	102				
																399	D	-	4	-	103	災害公営住宅 整備事業	旭町地区	市
24																								
25																								
26																								
27																								
28	33,687		32,757																					
29	270,375		270,139	1,166	用地契約完了																			
30					建築工事完了																			
累計	304,062	0	302,896	1,166																				
400	D	-	4	-	104	災害公営住宅 整備事業	住吉町二 丁目地区	市	市	直接	完了	432,500	28	~	29									
																24								
																25								
																26								
																27								
																28	44,800		44,172					
																29	324,625	9,012	334,236	29	用地契約完了			
																30					建築工事完了			
																累計	369,425	9,012	378,408	29				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
401	D	-	4	-	105	災害公営住宅 整備事業	広瀬地区	市	市	直接	完了	1,040,300	28	~	29	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	78,137		77,785				
																29	832,125		832,026	451	用地契約完了		
																30					建築工事完了		
																累計	910,262	0	909,811	451			
																402	D	-	11	-	6	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目4番北 地区
24																							
25																							
26																							
27																							
28	18,303		0																				
29	2,433																						
30																							
累計	20,736	0	0	0																			
403	D	-	11	-	7	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目4番南 地区	市	民間	直接	継続	1,784,804	28	~	31								
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	81,258		78,872				
																29	428,821		428,079				
																30	337,896						
																累計	847,975	0	506,951	0			
																404	D	-	4	-	106	災害公営住宅 整備事業	蛇田字下 中埜地区
24																							
25																							
26																							
27																							
28	69,562		67,028		用地契約完了																		
29	343,525		344,086	1,973	建築工事完了																		
30																							
累計	413,087	0	411,114	1,973																			



(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
	1	2	3	4																								
410	◆	D	-	22	-	5	-	4	広場整備事業 (用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	84,655	28	~	32	23									
																			24									
																			25									
																			26									
																			27									
																			28									
																			29					14,768	0	0	-	H29.3月用地測量開始
																			30					52,956		12,068	-	用地取得率90.1%→96.9%まで進捗
																			累計					67,724	0	12,068	0	
																			412		D	-	4	-	111	-	-	災害公営住宅 整備事業
24																												
25																												
26																												
27																												
28							0																					
29					18,812		17,010	1,802	建築工事完了																			
30																												
累計					18,812	0	17,010	1,802																				
413	◆	D	-	23	-	51	-	2	南浜地区低平 地整備に係る 支障物除去、 整地等事業	石巻南浜 津波復興 祈念公園	市	市	直接	継続	539,700	29	~	29										
																			24									
																			25									
																			26									
																			27									
																			28							0		
																			29					431,760		205,069		29年12月、工事発注。
																			30									
																			累計					431,760	0	205,069	0	
																			414		D	-	4	-	112	-	-	災害公営住宅 整備事業
24																												
25																												
26																												
27																												
28							0																					
29						162,750	162,640		建築施工中																			
30																												
累計					0	162,750	162,640	0																				
415		D	-	21	-	31	-	-	下水道事業 (雨水)	井内第二 排水区	市	市	直接	継続	976,537	29	~	31										
																			24									
																			25									
																			26									
																			27									
																			28							0		
																			29						42,750			施工に向けて関係機関調整中
																			30									
																			累計					0	42,750	0	0	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
416	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 〔補助率変更分〕	市内全域	市	市	直接	未着手	2,343,505	30	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30	69,349				
																	累計	69,349	0	0	0	0
417	◆	D	-	20	-	3	総合拠点備蓄 倉庫整備事業	南境地区	市	市	直接	継続	1,663	29	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	1,330				
																	30					
																	累計	1,330	0	0	0	0
418	D	-	20	-	6	-	大川地区地域 交流センター 整備事業(調 査等)	大川地区	市	市	直接	廃止	357,307	29	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	11,410				
																	30	22,845				
																	累計	34,255	0	0	0	0
421	D	-	11	-	8	-	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目5番地 区	市	民間	直接	未着手	88,000	30	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30	52,800				
																	累計	52,800	0	0	0	0
422	D	-	20	-	7	-	大川地区地域 交流センター 整備事業	大川地区	市	市	直接	未着手	357,307	30	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	34,449				
																	30					
																	累計	0	34,449	0	0	0

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
	1	2	3	4	5	6																															
423	◆	D	-	21	-	11	-	1	下水道事業に伴う発生残土 解消事業	市街地及 び長面地区	市	市	直接	未着手	334,904	30	~	30	23																		
																			24																		
																			25																		
																			26																		
																			27																		
																			28																		
																			29																		
																			30	267,923																	
																			累計	267,923	0	0	0	0													
																			23																		
																			24																		
25																																					
26																																					
27																																					
28																																					
29																																					
30	2,313,613																																				
累計	2,313,613	0	0	0	0																																
424	D	-	23	-	53	-	1	長面地区被災 低平地整備事業	長面地区	市	市	直接	未着手	5,051,845	30	~	32	23																			
																		24																			
																		25																			
																		26																			
																		27																			
																		28																			
																		29																			
																		30	2,313,613																		
																		累計	2,313,613	0	0	0	0														
																		(注)														23	24,800	0	0	0	
																																24	3,797,500	0	360,933	0	
													25	18,772,029	0	857,575	0																				
													26	9,043,200	▲ 612,557	1,273,995	0																				
													27	10,460,225	▲ 465,000	1,977,612	3,821																				
													28	1,341,025	1,077,557	10,020,580	0																				
													29	352,094	0	10,133,749	0																				
													30	1,221,600	0	0	0																				
													69,535,477	都道府県交付分 計	45,012,473	0	24,624,444		3,821																		
													23	842,123	0	68,243	0																				
													24	26,873,435	0	10,327,864	14,336																				
													25	61,267,301	0	41,193,345	38,003																				
													26	76,754,664	0	79,239,983	88,436																				
													27	109,383,188	0	76,488,145	2,021,795																				
													28	49,049,947	0	59,465,821	435,766																				
													29	19,682,873	0	39,527,957	1,470,290																				
													30	22,310,014	0	0	0																				
													554,798,808	市町村交付分 計	366,163,545	0	306,311,358	4,068,626																			
													23	866,923	0	68,243	0																				
													24	30,670,935	0	10,688,797	14,336																				
													25	80,039,330	0	42,050,920	38,003																				
													26	85,797,864	▲ 612,557	80,513,978	88,436																				
													27	119,843,413	▲ 465,000	78,465,757	2,025,616																				
													28	50,390,972	1,077,557	69,486,401	435,766																				
													29	20,034,967	0	49,661,706	1,470,290																				
													30	23,531,614	0	0	0																				
													624,334,285	合計	411,176,018	0	330,935,802	4,072,447																			



(様式2E)

石巻市

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
237	E	-	1	-	1	-	浄化槽集中導 入事業(個人 設置型)	石巻地 区・河北 地区・雄 勝地区・ 牡鹿地区	市	市	直接	継続	274,687	24	~	30	23				24年12月から申請受付。
																	24	5,595		2,238	
																	25	28,897		34,740	- 浄化槽128基補助(5人槽:83基、7人槽:44基、10人槽:1基)
																	26	87,000		32,032	- 浄化槽113基補助(5人槽:66基、7人槽:37基、10槽:10基)
																	27	21,238		30,100	浄化槽106基補助(5人槽:49基、7人槽:55基、10槽:2基)
																	28	28,054		34,744	浄化槽124基補助(5人槽:66基、7人槽:55基、10槽:3基)
																	29		35,229	28,128	浄化槽99基補助(5人槽:49基、7人槽:46基、10槽:9基)
																	30				
																	累計	170,784	35,229	161,982	0
																	238	E	-	1	-
24																					
25	39,112		590	- 浄化槽1基整備(5人槽:1基)																	
26			7,832	- 浄化槽11基補助(5人槽:5基、7人槽:6基)																	
27	94,461		19,894	- 浄化槽28基補助(5人槽:13基、7人槽:15基)																	
28			18,579	浄化槽28基補助(5人槽:16基、7人槽:11基)																	
29		▲ 23,547	29,291	浄化槽41基補助(5人槽:18基、7人槽:23基)																	
30																					
累計	133,573	▲ 23,547	76,186	0																	
376	E	-	1	-	3	-	浄化槽集中導 入事業(市町 村設置型B)	北上地区	市	市	直接	継続	33,375	27	~	30					
																	24				
																	25				
																	26				
																	27	11,681		1,548	浄化槽2基補助(5人槽:1基、10人槽:1基)
																	28	11,681		0	
																	29		▲ 11,682		
																	30				
																	累計	23,362	▲ 11,682	1,548	0

(様式2E)

石巻市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	都道府県交付分 計									0	0	0		0
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24	5,595	0	2,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25	68,009	0	35,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	26	87,000	0	39,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	27	127,380	0	51,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28	39,735	0	53,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	29	0	0	57,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	625,989	市町村交付分 計									327,719	0	239,716		0
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24	5,595	0	2,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25	68,009	0	35,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	87,000	0	39,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	127,380	0	51,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	39,735	0	53,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	0	0	57,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
625,989	合計									327,719	0	239,716	0		