

(様式1)

山元町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

山元町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	559,790	23,268
24	11,498,483	2,134,710	
25	18,887,308	18,699,626	
26	7,645,359	3,773,263	
27	3,840,699	7,690,763	
28	3,720,331	8,059,785	
29	135,637	930,921	
30	1,480,044	▲ 411,178	
31	0	0	
合 計		47,767,651	40,901,158

<参考>	山元町東日本大震災 復興交付金基金残高	山元町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	山元町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		2,982,571	11,915

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	49,470	47,250
24	6,830,110	4,348,499	
25	7,305,690	2,504,662	
26	8,926,740	3,015,118	
27	3,745,454	4,055,859	
28	5,496,608	9,160,617	
29	3,963,326	4,324,300	
30	740,611	3,176,208	
31	0	0	
合 計		37,058,009	30,632,513

交付実績 **79,615,011**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	2	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築事業	坂元小	町	町	直接	完了	329,168	24	~	28	23				実施設計及び解体工事を完了。
																	24	27,568	21,700	-	
																	25	191,876	151,145	-	講堂改築工事を実施、事業完了。
																	26		0	-	
																	27				
																	28				
																	29			46,599	
																	30				
																	31				
																	累計	219,444	0	172,845	46,599
																	2	◆A	-	2	-
24	10,000	7,056	2,944																		
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	10,000	0	7,056	2,944																	
3	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町復興事業実施箇所	町	町	直接	継続	206,169	23	~	32					
																	24	21,750	717	-	
																	25		13,849	-	発掘調査業務に着手。新市街地整備と併せて継続実施。
																	26	20,140	1,925	-	発掘調査業務を実施。
																	27		3,734	-	発掘調査業務を実施。
																	28	111,986	869	-	発掘調査業務を実施。
																	29		14,792	-	発掘調査業務を実施。
																	30		37,614	-	発掘調査業務を実施。
																	31				
																	累計	154,626	0	73,500	0
																	23	A	-	4	-
24	5,485	4	-																		
25		26	-	25年4月~26年3月 分布調査																	
26		314	-	一部成果品完成																	
27		267	-	一部成果品完成																	
28		289	-	一部成果品完成																	
29		724	-	一部成果品完成																	
30		1,287	-	一部成果品完成																	
31																					
累計	5,485	0	2,911	0																	

(様式2A)

山元町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6	7																		
54	◆	A	-	2	-	1	-	2	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築に伴う機能強化・回復事業	坂元小学校	町	町	直接	完了	34,624	25	~	25	23						
																			24						
																			25	27,699		21,957	5,742	講堂の改築に伴う必要備品工事、事業完了。	
																			26						
																			27						
																			28						
																			29						
																			30						
																			31						
																			累計	27,699	0	21,957	5,742		
																			55		A	-	1	-	1
24																									
25	66,237		58,936	7,301	講堂改築工事と併せて増築工事を実施、事業完了。																				
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	66,237	0	58,936	7,301																					
73	◆	A	-	4	-	1	-	1	埋蔵文化財収蔵庫建設事業	浅生原地内	町	町	直接	継続	81,916	29	~	31							
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28						
																			29	5,744					
																			30			3,862			
																			31						
																			累計	5,744	0	3,862	0		

(様式2A)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	5,485	0	4	0		
									25	0	0	26	0		
									26	0	0	314	0		
									27	0	0	267	0		
									28	0	0	289	0		
									29	0	0	724	0		
									30	0	0	1,287	0		
									31	0	0	0	0		
								7,314	都道府交付分 計		5,485	0	2,911	0	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	750	0	0	0	
									24	59,318	0	29,473	2,944		
									25	285,812	0	245,887	13,043		
									26	20,140	0	1,925	0		
									27	0	0	3,734	0		
									28	111,986	0	869	0		
									29	5,744	0	0	0		
									30	0	0	41,476	0		
									31	0	0	0	0		
								752,694	市町村交付分 計		483,750	0	323,364	15,987	
								都道府・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	750	0	0	0	
									24	64,803	0	29,477	2,944		
									25	285,812	0	245,913	13,043		
									26	20,140	0	2,239	0		
									27	0	0	4,001	0		
									28	111,986	0	1,158	0		
									29	5,744	0	15,516	46,599		
									30	0	0	42,763	0		
									31	0	0	0	0		
								760,008	合計		489,235	0	341,067	62,586	

(様式2B)

山元町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地区	県	間事業	間接	完了	30,000	24	~	24	23						
																	24	30,000		30,000	-		
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	30,000	0	30,000	0		
																	33	◆ B	-	3	-	1	-
24	1,600		1,495	105																			
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	1,600	0	1,495	105																			
59	B	-	3	-	1	-	山元町子育て 拠点整備事業 (子育て支援 センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	26	~	27							
																	24						
																	25						
																	26	656		656	-		
																	27	10,621		10,621			
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	11,277	0	11,277	0		
																	60	B	-	3	-	2	-
24																							
25																							
26	1,809		1,809	-																			
27	25,617		25,617																				
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	27,426	0	27,426	0																			

(様式2B)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										23	0	0	0				
										24	30,000	0	30,000		0		
										25	0	0	0		0		
										26	2,465	0	2,465		0		
										27	36,238	0	36,238		0		
										28	0	0	0		0		
										29	0	0	0		0		
										30	0	0	0		0		
										31	0	0	0		0		
										86,177	都道府県交付分 計	68,703	0		68,703	0	
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0	0
												24	1,600		0	1,495	105
												25	0		0	0	0
												26	0		0	0	0
												27	0		0	0	0
												28	0		0	0	0
												29	0		0	0	0
												30	0		0	0	0
										31	0	0	0		0		
										2,000	市町村交付分 計	1,600	0		1,495	105	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0											
		24	31,600	0	31,495	105											
		25	0	0	0	0											
		26	2,465	0	2,465	0											
		27	36,238	0	36,238	0											
		28	0	0	0	0											
		29	0	0	0	0											
		30	0	0	0	0											
31	0	0	0	0													
88,177	合計	70,303	0	70,198	105												

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	C	-	1	-	1	-	農業集落排水事業	上平処理場他	町	町	直接	完了	121,323	23 ~ 25	23	7,500		5,481	-	脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。 - 脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。 脱水汚泥施設に係る設備工事、建築工事を実施、事業完了。
															24	112,500		38,422	-	
															25			47,087	29,010	
															26		▲ 29,008		▲ 29,008	
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	120,000	▲ 29,008	90,990	2	
															5	C	-	1	-	
24	191,000		21,630	-																
25			118,752	-																
26			39,333	-																
27				-																
28				-																
29				11,285																
30		▲ 11,283		▲ 11,283																
31																				
累計	191,000	▲ 11,283	179,715	2																
22	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(山元町いちご団地化整備事業)	牛橋地区、花釜地区、笠野地区	県	町	間接	完了	6,870,012	23 ~ 26						23
															24	4,069,565		4,016,060	-	
															25	1,639,836		1,599,035	-	
															26			11,907	-	
															27				-	
															28				-	
															29		▲ 84,617	▲ 1,034,408	-	
															30		▲ 521,745		512,665	
															31					
															累計	5,758,871	▲ 606,362	4,639,844	512,665	
															24	C	-	1	-	1
24	150,000		46,609	-																
25	75,000		143,719	-																
26	296,025		329,470	1,227																
27																				
28			0	0																
29		▲ 1,227		▲ 1,227																
30																				
31																				
累計	521,025	▲ 1,227	519,798	0																

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
25	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	県	県	直接	完了	144,124	24	~	27	23				24年8月、基本計画策定業務発注。	
																	24	46,000		31,554	-	
																	25	100,000		110,881	-	25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注
																	26			1,289	-	26年5月塩分モニタリング業務発注
																	27			399	1,877	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																	28					
																	29		▲ 1,876		▲ 1,876	
																	30					
																	31					
																	累計	146,000	▲ 1,876	144,123	1	
																	26	C	-	2	-	1
24	19,275		0	-																		
25			0	-	未発注																	
26			0	-	未発注																	
27																						
28																						
29			8,940		実施設計業務を発注																	
30	262,209		230,708	41,836	31年2月完成																	
31																						
累計	281,484	0	239,648	41,836																		
27	◆	C	-	2	-	1	農水産物等直売所他建設調査事業	浅生原地区(予定)	町	町	直接	完了	16,257	24	~	30						
																	24	16,192		7,896	-	調査測量業務をH25発注予定。
																	25			▲ 7,896	-	納品物不備による再発注のため、執行額修正
																	26			10,281	-	基本計画策定業務を実施
																	27					
																	28					
																	29			2,723		基本設計業務を実施
																	30		▲ 3,186		2	
																	31					
																	累計	16,192	▲ 3,186	13,004	2	
																	28	◆	C	-	2	-
24	4,800		2,135	-																		
25			1,934	731	イベントの開催と観光情報発信を実施、事業完了																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30		▲ 729		▲ 729																		
31																						
累計	4,800	▲ 729	4,069	2																		

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
29	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	磯地区	町	町	直接	完了	109,777	24	~	25	23				荷捌所、漁具倉庫の実施設計を完了		
																	24	63,315		3,759	-		
																	25	46,732		78,573	27,715	建築物、施工監理業務を委託、事業完了	
																	26		▲ 20,768		▲ 20,768		
																	27						
																	28						
																	29						
																	30		▲ 6,946		▲ 6,946		
																	31						
																	累計	110,047	▲ 27,714	82,332	1		
																	36	C	-	6	-	1	-
24	2,745		236	-																			
25			535	-	25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。																		
26			0	-																			
27				1,500																			
28																							
29		▲ 474																					
30																							
31																							
累計	2,745	▲ 474	771	1,500																			
46	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	山元北部 地区	県	県	直接	継続	2,947,900	25	~	32							
																	24						
																	25	578,250		65,824	-	26年1月、実施設計発注	
																	26	453,750	791,625	345,595	-	26年4月、工事発注	
																	27			951,166	-	27年2月、区画整理工事契約。	
																	28	201,786		480,123	-	28年9月、暗渠排水工事発注。	
																	29	60,075		56,574	-	29年9月、工事発注。	
																	30			37,589	-	30年6月、工事発注	
																	31						
																	累計	1,293,861	791,625	1,936,871	0		
																	47	◆	C	-	1	-	3
24																							
25	13,200		1,299	11,901	25年7月ワークショップ企画運営業務発注																		
26																							
27																							
28																							
29		▲ 11,901		▲ 11,901																			
30																							
31																							
累計	13,200	▲ 11,901	1,299	0																			

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
48	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	磯地区	県	県	直接	継続	2,015,060	25 ~ 32	23										
															24										
															25	360,000		31,073	-	25年11月、実施設計発注					
															26	285,750	372,000	345,122	-	26年7月、工事発注					
															27			393,738	-	27年1・2月、区画整理工事契約。					
															28	219,768		409,265	-						
															29	180,750	27,000	198,312	-	29年9月、工事発注					
															30		28,500	33,269	-	30年4月、工事発注					
															31										
															累計	1,046,268	427,500	1,410,779	0						
															49	◆	C	-	1	-	4	農地整備推進 支援事業	磯地区	県	県
24																									
25	5,840		479	5,361	25年7月ワークショップ企画運営業務発注																				
26																									
27																									
28																									
29		▲ 5,361		▲ 5,361																					
30																									
31																									
累計	5,840	▲ 5,361	479	0																					
50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	町内全域	県	町	間接	完了	537,566	24 ~ 26											
															24	108,315									
															25	396,796		398,037	-	工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有					
															26			5,135	-	田植機直播機導入					
															27										
															28										
															29		▲ 101,937		2						
															30										
															31										
															累計	505,111	▲ 101,937	403,172	2						
															52	◆	C	-	1	-	2	既設農集排管 路施設安全対 策事業	坂元地区	町	町
24																									
25	20,480		2,100	-	廃止施設の安全対策工事を実施																				
26	40,576	49,776	36,754	-	廃止施設の安全対策工事を実施																				
27			22,221																						
28			20,268																						
29				29,489																					
30		▲ 29,487		▲ 29,487																					
31																									
累計	61,056	20,289	81,343	2																					

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
61	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	山元東部 地区	県	県	直接	継続	18,514,400	25	~	32	23								
																	24								
																	25	150,000		968	-	26年1月, 土地利用計画検討支援業務発注			
																	26	5,253,750	▲ 1,163,625	265,789	-	26年11月, 工事発注			
																	27			1,823,548	-	27年8・11・12月, 28年1月, 区画整理工事契約。			
																	28	4,200,487		5,822,179	-				
																	29	3,722,501	471,813	3,368,506	-	29年9月, 工事発注			
																	30	740,611	191,025	1,302,118	-	30年6月, 工事発注			
																	31								
																	累計	14,067,349	▲ 500,787	12,583,108	0				
																	66	◆	C	-	4	-	1	復興事業に係 る資材運搬路 補修事業	山元町
24																									
25																									
26	968		0																						
27			0																						
28			968		修繕工事を実施、事業完了。																				
29																									
30																									
31																									
累計	968	0	968	0																					
67	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(山 元町磯地区農 業集落排水事 業)	磯地区	町	町	直接	完了	256,116	26	~	28									
																	24								
																	25								
																	26	8,631		5,320	-	管路調査業務を委託			
																	27	186,766		9,974	-	管路調査業務の継続			
																	28			176,792	-	管路調査業務の継続			
																	29				3,311				
																	30		▲ 3,310		▲ 3,310				
																	31								
																	累計	195,397	▲ 3,310	192,086	1				
																	68	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸作物用 機械等整備事 業)(東部・新 浜地区)	新浜地区
24																									
25																									
26																									
27	1,100,920		1,100,920	-	H28.3園芸作物用機械等整備事業完了、 H28.1園芸作物用施設整備事業造成工事契約(H28分含む)、 H28.3園芸作物用施設整備事業建設工事契約(H28分含む)																				
28	874,567		597,473	-	園芸作物用施設内部機械整備事業契約…H28.6契約、H28.9 完了 園芸ハウス整備事業建設工事…H28.6契約、H29.2完了 園芸ハウス整備事業建設工事施工管理業務委託…H28.6契約、 H29.3完了																				
29		▲ 275,835	771	-																					
30				488																					
31																									
累計	1,975,487	▲ 275,835	1,699,164	488																					

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
69	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸作物用機械等整備事業)(東部・磯地区)	磯地区	県	町	間接	完了	67,616	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	66,296		50,711	0	H28.3園芸作物用施設建設工事完了、H28.3園芸ハウス整備事業建設工事完了、
																	28					
																	29		▲ 15,585		0	
																	30					
																	31					
																	累計	66,296	▲ 15,585	50,711	0	
																	70	C	-	6	-	1
24																						
25																						
26																						
27	16,380		7,006		漁港施設整備工事の実施																	
28	3,125																					
29	21,784		2,754		測量設計業務を実施																	
30			18,541	12,988																		
31																						
累計	41,289	0	28,301	12,988																		
71	◆	C	-	6	-	1	磯浜漁港静穏度対策検討調査事業	磯地区	町	町	直接	完了	8,521	27	~	28						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	6,956		4,708		静穏度調査
																	28			2,108		静穏度調査
																	29				140	
																	30		▲ 140		▲ 140	
																	31					
																	累計	6,956	▲ 140	6,816	0	
																	72	C	-	5	-	1
24																						
25																						
26																						
27																						
28	9,930																					
29	81,339		9,829		整備計画策定業務を実施																	
30			29,180																			
31																						
累計	91,269	0	39,009	0																		

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
74	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(静穏度対策整備)	磯地区	町	町	直接	継続	1,305,416	29	~	32	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29	6,142		1,297			
																	30	497,552	3,341	505,738		調査測量設計業務を発注	
																	31						
																	累計	503,694	3,341	507,035	0		
																	75	C	-	7	-	2	-
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29	8,859																						
30	112,087		99,160																				
31																							
累計	120,946	0	99,160	0																			
76	C	-	7	-	3	-	水産業共同利用施設復興整備事業(漁港環境復興整備)	磯地区	町	町	直接	継続	193,657	29	~	31							
																	24						
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29	11,769		3,495			
																	30	133,473		8,353		調査測量設計業務を発注	
																	31						
																	累計	145,242	0	11,848	0		
																	77	◆	C	-	7	-	3
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30	29,663		28,467																				
31																							
累計	29,663	0	28,467	0																			

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 農林水産省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
79	◆	C	-	1	-	5	-	1	山元東部地区 土地利用整序 化促進事業	山元東部 地区	町	町	直接	継続	621,000	30 ~ 31	23 24 25 26 27 28 29 30 445,060 31 累計 445,060	51,740 51,740	52,617 52,617	0 0	造成工事を発注

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	49,470	0	47,250	0
		24	4,376,625	0	4,094,459	0
		25	3,318,922	0	2,351,850	17,262
		26	6,289,275	0	1,304,307	1,227
		27	1,167,216	0	4,320,482	3,377
		28	5,496,608	0	7,309,040	0
		29	3,963,326	0	2,589,755	▲ 20,363
		30	740,611	▲ 302,220	1,372,976	513,153
		31	0	0	0	0
		31	0	0	0	0
		34,061,195	都道府県交付分 計	25,402,053	▲ 302,220	23,390,119
市町村 交付分	各年度 別合計	23	7,500	0	5,481	0
		24	407,082	0	73,842	0
		25	67,212	0	240,550	57,456
		26	50,175	0	91,688	▲ 49,776
		27	210,102	0	43,909	0
		28	13,055	0	200,136	0
		29	129,893	0	29,038	44,225
		30	1,480,044	0	972,764	2,931
		31	0	0	0	0
		31	0	0	0	0
		3,670,164	市町村交付分 計	2,365,063	0	1,657,408
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	56,970	0	52,731	0
		24	4,783,707	0	4,168,301	0
		25	3,386,134	0	2,592,400	74,718
		26	6,339,450	0	1,395,995	▲ 48,549
		27	1,377,318	0	4,364,391	3,377
		28	5,509,663	0	7,509,176	0
		29	4,093,219	0	2,618,793	23,862
		30	2,220,655	▲ 302,220	2,345,740	516,084
		31	0	0	0	0
		31	0	0	0	0
		37,731,359	合計	27,767,116	▲ 302,220	25,047,527

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	D	-	1	-	1	道路新設改良 事業	浅生原地 区	町	町	直接	廃止	36,500	24	23				新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。		
														24	29,200		0			
														25			0	29,200	未執行のまま廃止。	
														26						
														27						
														28						
														29						
														30						
														31						
														累計	29,200	0	0	29,200		
														7	◆	D	-	1	-	1
24	31,072		24,150	-																
25	18,968		14,894	10,996	運行业務を継続。次回より一括配分枠にて事業継続。															
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	50,040	0	39,044	10,996																
8	◆	D	-	1	-	2	町民バス運行 事業	各仮設住 宅沿線	町	町	直接	完了	124,390							
														24	26,520		25,891	-		
														25	72,992		65,694	7,927	運行业務の継続と利用状況調査を実施。今後は一括配分枠で事業継続。	
														26						
														27						
														28						
														29						
														30						
														31						
														累計	99,512	0	91,585	7,927		
														9	D	-	4	-	1	-
24	1,673,945		694,206	-	最終整備戸数は440戸。															
25	3,705,397		6,018,355	-	H25年度中に75戸完成、63戸入居完了															
26	3,404,152		▲ 39,612	-	造成工事、建築工事を実施中。用地取得、電柱移転費補助を実施。															
27			489,368	-	造成工事、建築工事を実施中。電柱移転費補助を実施。															
28		▲ 1,484,196	56,325	-	造成工事、建築工事を実施。															
29				283,444																
30		▲ 1,115,268	▲ 909,807	▲ 205,461																
31																				
累計	8,993,494	▲ 2,599,464	6,316,047	77,983																

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
10	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(宮 城病院地区)	宮城病院 周辺	町	町	直接	完了	1,961,885	23	23	22,050				-埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発注施工に向け検討中。
															24	195,440		1,947	-病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。	
															25	846,789		0	-用地取得、埋蔵文化財調査等を実施。	
															26	651,350		98,402	-造成工事、建築工事を実施中。	
															27			1,266,779	-造成工事、建築工事を実施。	
															28		327,614	516,003		
															29				160,112	
															30		▲ 326,594	▲ 182,090	▲ 144,504	
															31					
															累計	1,715,629	1,020	1,701,041	15,608	
															11	D	-	4	-	3
24	405,615		14,167	-地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。																
25	1,176,690		1,235,073	-造成設計、造成工事等を実施。																
26	639,493		77,752	-建築工事を実施中。																
27			67,095	-建築工事を実施。																
28			658,479																	
29				283,300																
30		▲ 370,250	▲ 232,581	▲ 137,669																
31																				
累計	2,339,748	▲ 370,250	1,823,867	145,631																
12	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(山下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	73,400	24						
															24	24,000			-災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。	
															25	11,200		5,626	-駐車場整備工事を実施中。	
															26	23,520		33,384	-駐車場整備工事を実施。	
															27			1,016		
															28				18,694	
															29					
															30					
															31					
															累計	58,720	0	40,026	18,694	
															13	◆	D	-	4	-
24	9,600		0	-災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。																
25			0																	
26	640		0																	
27			4,925	駐車場整備工事を実施。																
28																				
29				5,315																
30																				
31																				
累計	10,240	0	4,925	5,315																

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	牛橋地区 他	町	町	直接	継続	410,733	24	23					補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。
															24	1,257,495		0	-	
															25	73,710		5,428	-	
															26		▲ 905,468	12,954	-	
															27			7,102	-	
															28		▲ 109,933		-	
															29		▲ 7,752		-	
															30					
															31					
															累計	1,331,205	▲ 1,023,153	25,484	0	
															15	D	-	17	-	1
24	332,700		111,866	332,959	方針変更により事業内容変更、本事業は完了。															
25																				
26																				
27																				
28																				
29		▲ 300,000		▲ 300,000																
30																				
31																				
累計	444,825	▲ 300,000	111,866	32,959																
16	D	-	17	-	2	-	都市再生事業 計画案作成事業 (坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	109,285	23						
															24	121,500		43,096	126,479	方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
															25					
															26					
															27					
															28					
															29		▲ 87,611		▲ 87,611	
															30					
															31					
															累計	169,575	▲ 87,611	43,096	38,868	
															17	◆	D	-	-	1
24	24,000		0	24,000	未執行のまま廃止。															
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	24,000	0	0	24,000																

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(浅生原地区における復興まちづくり総合支援事業)	浅生原地区他	町	町	直接	完了	121,900	24	23					当町で行う復興事業と国、県で行う事業との調整や、「避難路」、「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。
															24	59,175		54,276	-	「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。
															25	32,250		33,220	3,929	復興事業に係る総合マネジメント業務を委託。
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	91,425	0	87,496	3,929	
															19	◆	D	-	20	-
24	99,200		18,060	-																
25			4,872	-	基本設計業務を発注。															
26			34,784	-	基本設計業務を実施。															
27																				
28				41,484																
29		▲ 31,878		▲ 31,878																
30																				
31																				
累計	99,200	▲ 31,878	57,716	9,606																
20	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(事業計画等の策定に関する事業)	新山下駅周辺、宮城病院周辺、新坂元駅周辺	町	町	直接	継続	343,029	23						
															24	160,539		41,852	-	
															25	33,999		41,178	-	造成設計業務を委託。
															26	21,393		9,199	-	造成設計建築設計業務を実施中。
															27			53,714	-	造成設計建築設計業務を実施中。
															28			▲ 7,198	-	造成設計建築設計業務を実施。
															29			3,048		調査業務を実施
															30			976		調査業務を実施
															31					
															累計	257,271	0	149,462	0	
															21	◆	D	-	23	-
24	12,000		11,957	-																
25	12,000		11,957	86	放送運営業務を委託、事業完了。															
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	24,000	0	23,914	86																

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
31	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)相馬 亘理線 (山寺)	県	県	直接	継続	9,110,000	24	~	32	23	0	0	-	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。 27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。 29年2月上部工工事、改良工事契約。 29年6月建物等調査業務委託契約。 30年7月改良工事契約。		
																	24	2,177,750	167,962	-			
																	25	1,937,500	66,213	-			
																	26	1,550,000	604,264	-			
																	27	1,395,000	▲ 437,207	-			
																	28		928,562	-			
																	29		987,431	-			
																	30		1,018,583	-			
																	31			-			
																	累計	7,060,250	0	3,335,808		0	
																	32	D	-	1		-	2
24	178,250	52,681	-																				
25	922,250	59,083	-																				
26	775,000	534,552	-																				
27	759,500	▲ 72,003	-																				
28		762,245	-																				
29		527,563	-																				
30		684,458	-																				
31			-																				
累計	2,635,000	0	2,548,579	0																			
34	◆	D	-	20	-	1	-	2	太陽光街灯整 備事業	牛橋地区 花金地区 他	町	町	直接	完了	50,000	24					~		
																	24	40,000	0	-			
																	25		33,192	6,808			
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
31																							
累計	40,000	0	33,192	6,808																			
35	◆	D	-	23	-	1	-	2	下水道区域見 直し調査事業	笠野地区 他	町	町	直接	完了	14,175	24	~	25	23				新山下駅周辺地区=委託業務発注済。計画策定完了。 宮城病院周辺地区=委託業務発注済(工期:H25.6~H26.1) 新市街地エリアを含めた計画策定発注、事業完了。
																			24	11,340	6,851	-	
																			25		2,688	1,801	
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
31																							
累計	11,340	0	9,539	1,801																			

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
37	★	F	-	2	-	1	-	1				継続	8,178,235	24	～	32	23						
																	24	1,949,233		92,059	-		
																	25	1,564,155		890,278	-		
																	26			763,311	-		
																	27	2,529,597		627,032	-		
																	28	499,601		1,761,894	-		
																	29			164,832	-		
																	30			▲ 780,292	-		
																	31				-		
																	累計	6,542,586	0	3,519,114	0		
																	38	D	-	1	-	2	-
24	75,200			-																			
25	47,200		12,961	-																			
26	701,600	12,800	578,044	-																			
27			181,289	-																			
28			▲ 39,956	-																			
29				104,462																			
30				-																			
31				-																			
累計	824,000	12,800	732,338	104,462																			
39	D	-	1	-	3	-		磯地区	町	町	直接	継続	575,490	24	～	30							
																	24	192,000		0	-		
																	25	16,000		25,562	-		
																	26	16,000	12,800	171,037	-		
																	27			7,579	-		
																	28	215,840		60,571	-		
																	29		7,752	95,754	-		
																	30			13,769	-		
																	31				-		
																	累計	439,840	20,552	374,272	0		
																	40	◆	D	-	4	-	2
24				-																			
25	6,400		0	-																			
26	5,120		0	-																			
27			7,007	-																			
28			1,130	-																			
29				3,383																			
30				-																			
31				-																			
累計	11,520	0	8,137	3,383																			

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
45	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	11,477,549	24 ~ 31	23					一括発注による施工を実施。
															24	3,179,207		836,452	-	
															25	4,083,619		3,704,251	-	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
															26	1,071,675	457,667	471,686	-	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
															27	784,861		2,455,815	-	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
															28	465,823		1,111,407	-	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
															29			193,548	-	被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
															30			43,505	-	被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
															31				-	
															累計	9,585,185	457,667	8,816,664	0	
															51	D	-	1	-	4
24	62,000		3,393	-																
25	790,500		22,330	-	25年11月、道路測量・道路詳細設計契約。															
26	310,000		555,752	-	26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。															
27	387,500		95,486	-	27年12月、用地説明会開催。一部用地取得開始。工事発注															
28			150,195	-	用地買収及び工事継続施工中。															
29			218,827	-	用地買収及び工事継続施工中。															
30			98,904	-	用地買収及び工事継続施工中。															
31				-																
累計	1,550,000	0	1,144,887																	
53	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	山元町	県	県	直接	継続	420,648	25 ~ 32						
															24					
															25	336,518		5,160		
															26			13,464		
															27			112,596		
															28			10,286		
															29					
															30			0		
															31					
															累計	336,518	0	141,506	0	
															56	◆	D	-	23	-
24																				
25	138,400		74,000	-	環境影響評価調査業務を委託。															
26			39,113	25,287	環境影響評価調査業務を実施、事業完了。															
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	138,400	0	113,113	25,287																

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
57	◆	D	-	20	-	1	-	3	中浜小学校遺構保存に係る調査業務	旧中浜小学校	町	町	直接	完了	10,763	25	~	26	23					
																			24					
																			25	4,304		6,523	-	
																			26	4,305		1,451	635	調査業務を委託。 調査業務を実施、事業完了。
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	8,609	0	7,974	635	
																			62	D	-	22	-	1
24																								
25																								
26	30,231	415,801	15,714	-	実施設計業務を委託、実施中。																			
27			172,867	-	工事の実施中。																			
28			193,870	-	工事の実施。																			
29				63,581																				
30																								
31																								
累計	30,231	415,801	382,451	63,581																				
63	D	-	1	-	5	-	-	-	町道山下花釜線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	花釜地区	町	町	直接	完了	312,000	26	~	30						
																			24					
																			25					
																			26	57,600		20,751	-	予備詳細設計業務を委託、実施中。
																			27					
																			28	124,800	67,200	137,937	-	改良工事を実施中。
																			29			14,290		工事実施中
																			30			19,941	56,681	
																			31					
																			累計	182,400	67,200	192,919	56,681	
																			64	◆	D	-	15	-
24																								
25																								
26	112,800	3,200	108,996	-	造成工事費を一括発注にて追加変更契約。																			
27	36,000		40,109	-	改良工事を実施。																			
28	13,200		13,851																					
29				2,244																				
30																								
31																								
累計	162,000	3,200	162,956	2,244																				

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	23	24	25	26	27	28																						
65	◆	D	-	15	-	2	-	1	新坂元駅周辺 地区交差点改 良事業	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	111,434	26	~	28	23									
																			24									
																			25									
																			26	83,200	3,200	57,208						
																			27									
																			28	2,747		25,961						
																			29									
																			30								5,978	
																			31									
																			累計	85,947	3,200	83,169					5,978	
78	D	-	5	-	2	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	つばめの 杜 桜塚 新坂元駅 周辺	町	町	直接	継続	452,364	30	~	32	23										
																		24										
																		25										
																		26										
																		27										
																		28										
																		29		22,979	22,979							
																		30		64,748	64,748							
																		31										
																		累計	0	87,727	87,727					0		
80	D	-	4	-	1	-	2	復興公営住宅 周辺道路整備 事業(つばめ の杜地区)	つばめの 杜地区	町	町	直接	完了	1,039,780	23	~	27	23										
																		24										
																		25										
																		26										
																		27		831,824	831,824					D-4-1災害公営住宅整備事業(山下地区)から、効果促進事業		
																		28										
																		29										
																		30										
																		31										
																		累計	0	831,824	831,824					0		
81	D	-	4	-	2	-	2	復興公営住宅 周辺道路整備 事業(桜塚地 区)	桜塚地区	町	町	直接	完了	208,103	23	~	28	23										
																		24										
																		25										
																		26										
																		27		166,482	166,482					D-4-2災害公営住宅整備事業(宮城病院地区)から、効果促進		
																		28										
																		29										
																		30										
																		31										
																		累計	0	166,482	166,482					0		

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
																23	24	25	26	27	28	29	30	31
82	D-4-3-2	復興公営住宅 周辺道路整備 事業(新坂元 駅周辺地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	265,807	23 ~ 28	23														
										24														
										25														
										26														
										27			212,645	212,645										
										28														
										29														
										30														
										31														
										累計			0	212,645	212,645				0					
																								D-4-2災害公営住宅整備事業(坂元地区)から、効果促進事業

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
		24	2,418,000	0	224,036	0		
		25	3,986,768	0	152,786	0		
		26	2,635,000	0	1,708,032	0		
		27	2,542,000	0	▲ 301,128	0		
		28	0	0	1,851,288	0		
		29	0	0	1,733,821	0		
		30	0	0	1,801,945	0		
		31	0	0	0	0		
		累計			0	212,645	212,645	0
		14,930,648	都道県交付分 計	11,581,768	0	7,170,780	0	
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	551,540	0	17,787	0
24	11,030,483			0	2,029,900	483,438		
25	18,526,273			0	18,210,641	60,747		
26	7,560,140			0	3,672,114	25,922		
27	3,630,597			1,210,951	7,641,503	0		
28	3,595,290			0	7,857,538	41,484		
29	0			0	901,883	908,588		
30	0			▲ 1,210,951	▲ 1,425,418	▲ 430,953		
31	0			0	0	0		
累計					0	38,905,948	1,089,226	
55,360,603	市町村交付分 計			44,894,323	0	38,905,948	1,089,226	
都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	551,540	0	17,787	0
		24	13,448,483	0	2,253,936	483,438		
		25	22,513,041	0	18,363,427	60,747		
		26	10,195,140	0	5,380,146	25,922		
		27	6,172,597	1,210,951	7,340,375	0		
		28	3,595,290	0	9,708,826	41,484		
		29	0	0	2,635,704	908,588		
		30	0	▲ 1,210,951	376,527	▲ 430,953		
		31	0	0	0	0		
		累計			0	46,076,728	1,089,226	
		70,291,251	合計	56,476,091	0	46,076,728	1,089,226	

