

(様式1)

登米市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

登米市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	3,631	573
	H24	682,774	77,760
	H25	726,693	1,125,307
	H26	380,588	89,101
	H27	262,118	529,178
	H28	75,781	76,282
	H29	86,645	74,844
	H30	61,784	74,043
	H31	94,098	94,098
H32	72,280	0	
合計	2,446,392	2,141,186	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	73,181	2,446,392	98	2,141,186	232,123

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	2,141,989	2,374,112	0	0	232,123
都道県交付分	0	0	0	0	0
合計	2,141,989	2,374,112	0	0	232,123

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

登米市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	15,244	23 ~ 25	H23	3,631		573	3,058	24年3月~4月、8月発掘調査実施。 25年4月~26年3月発掘調査報告書作成及び発行。			
										H24	7,801		1,650	6,151				
										H25			265	▲ 265				
										H26				0				
										H27				0				
										H28				0				
										H29				0				
										H30				0				
										H31				0				
										H32				0				
										累計	11,432	0	2,488	8,944				
										市町村交付分		各年度別合計	H23	3,631		0	573	3,058
													H24	7,801		0	1,650	6,151
													H25	0		0	265	▲ 265
			H26	0	0	0	0											
			H27	0	0	0	0											
			H28	0	0	0	0											
			H29	0	0	0	0											
			H30	0	0	0	0											
			H31	0	0	0	0											
			H32	0	0	0	0											
15,244		市町村交付分 計	11,432	0	2,488	8,944												
都道県交付分		各年度別合計	H23	0	0	0	0											
			H24	0	0	0	0											
			H25	0	0	0	0											
			H26	0	0	0	0											
			H27	0	0	0	0											
			H28	0	0	0	0											
			H29	0	0	0	0											
			H30	0	0	0	0											
			H31	0	0	0	0											
			H32	0	0	0	0											
0		都道県交付分 計	0	0	0	0	0											
市町村都道県計		各年度別合計	H23	3,631	0	573	3,058											
			H24	7,801	0	1,650	6,151											
			H25	0	0	265	▲ 265											
			H26	0	0	0	0											
			H27	0	0	0	0											
			H28	0	0	0	0											
			H29	0	0	0	0											
			H30	0	0	0	0											
			H31	0	0	0	0											
			H32	0	0	0	0											
15,244		合計	11,432	0	2,488	8,944												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	完了	1,489,260	24	～	28	H23			0	24年6月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。																	
																	H24	552,868	46,256	506,612																		
																	H25	198,934	582,864	▲ 383,930	25年7月建設工事発注。																	
																	H26	329,236	51,563	277,673	26年5月10戸完成、11月22戸完成。																	
																	H27	222,062	465,191	▲ 243,129	28年7月20日24戸完成。																	
																	H28	0	4,332	▲ 4,332																		
																	H29			0																		
																	H30			0																		
																	H31			0																		
																	H32			0																		
																	累計	1,303,100	0	1,150,206	152,894																	
																	3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	中田町地区	市	登米市	直接	完了	235,724	24	～	26	H23			0	24年10月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。
																																		H24	57,866	11,229	46,637	
H25	148,392	166,837	▲ 18,445	25年10月建設工事発注。																																		
H26		2,929	▲ 2,929	26年7月4戸完成、8月5戸完成。																																		
H27			0																																			
H28			0																																			
H29			0																																			
H30			0																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	206,258	0	180,995	25,263																																		
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	完了	231,332	24	～	26																		H23			0	25年3月実施設計発注。
																																		H24	28,114	8,996	19,118	
																	H25	174,300	166,210	8,090	25年10月建設工事発注。																	
																	H26		3,236	▲ 3,236	26年6月5戸完成、7月4戸完成。																	
																	H27			0																		
																	H28			0																		
																	H29			0																		
																	H30			0																		
																	H31			0																		
																	H32			0																		
																	累計	202,414	0	178,442	23,972																	
																	5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	260,838	24	～	26	H23			0	24年10月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。
																																		H24	36,125	9,629	26,496	
H25	192,107	201,763	▲ 9,656	25年10月建設工事発注。																																		
H26		5,436	▲ 5,436	26年8月10戸完成。																																		
H27			0																																			
H28			0																																			
H29			0																																			
H30			0																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	228,232	0	216,828	11,404																																		

登米市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
6	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	完了	12,118	25	~	28	H23				0	25年7月舗装工事発注。 26年5月10戸完成、11月22戸完。 28年7月20日24戸完成。																				
																			H24				0																					
																			H25	6,912		5,512	1,400																					
																			H26			▲ 1,590	1,590																					
																			H27	2,782		2,782	0																					
																			H28	0		▲ 2,571	2,571																					
																			H29				0																					
																			H30				0																					
																			H31				0																					
																			H32				0																					
																			累計	9,694	0	4,133	5,561																					
																			7	◆	D	-	4		-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	中田町地区	市	登米市	直接	完了	2,430	25	~	26	H23				0	25年11月舗装工事発注。 26年7月4戸完成、8月5戸完成。
																																							H24				0	
H25	1,944		673	1,271																																								
H26			▲ 1	1																																								
H27				0																																								
H28				0																																								
H29				0																																								
H30				0																																								
H31				0																																								
H32				0																																								
累計	1,944	0	672	1,272																																								
8	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	完了	2,430	25	~	26						H23																		0	25年11月舗装工事発注。 26年6月5戸完成、7月4戸完成。	
																								H24																		0		
																			H25	1,944		682	1,262																					
																			H26			5	▲ 5																					
																			H27				0																					
																			H28				0																					
																			H29				0																					
																			H30				0																					
																			H31				0																					
																			H32				0																					
																			累計	1,944	0	687	1,257																					
																			9	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	2,700	25	~	26	H23				0		25年11月舗装工事発注。 26年8月10戸完成。
																																						H24				0		
H25	2,160		501	1,659																																								
H26			103	▲ 103																																								
H27				0																																								
H28				0																																								
H29				0																																								
H30				0																																								
H31				0																																								
H32				0																																								
累計	2,160	0	604	1,556																																								

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	5	-	1		災害公営住宅 家賃低廉化事業	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	継続	382,105	26	~	31	H23				0	26年6月適用開始。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	45,076		24,222	20,854	
																	H27	32,562		53,416	▲ 20,854	
																	H28	66,163		65,110	1,053	
																	H29	75,442		66,018	9,424	
																	H30	55,542		65,677	▲ 10,135	
																	H31	59,555		59,555	0	
																	H32				0	
累計																	334,340	0	333,998	342		
11	D	-	6	-	1		東日本大震災 特別家賃低減 事業	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	継続	70,449	26	~	32	H23				0	26年6月適用開始。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	6,276		3,198	3,078	
																	H27	4,712		7,789	▲ 3,077	
																	H28	9,618		9,411	207	
																	H29	11,203		8,826	2,377	
																	H30	6,242		8,366	▲ 2,124	
																	H31	7,919		7,919	0	
																	H32	6,865			6,865	
累計																	52,835	0	45,509	7,326		
12	D	-	5	-	2		災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	継続	110,447	31	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31	26,624		26,624	0	
																	H32	65,415			65,415	
累計																	92,039	0	26,624	65,415		

登米市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	674,973	0	76,110	598,863	
										H25	726,693	0	1,125,042	▲ 398,349	
										H26	380,588	0	89,101	291,487	
										H27	262,118	0	529,178	▲ 267,060	
										H28	75,781	0	76,282	▲ 501	
										H29	86,645	0	74,844	11,801	
										H30	61,784	0	74,043	▲ 12,259	
										H31	94,098	0	94,098	0	
										H32	72,280	0	0	72,280	
								2,799,833	市町村交付分 計		2,434,960	0	2,138,698	296,262	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	674,973	0	76,110	598,863	
										H25	726,693	0	1,125,042	▲ 398,349	
										H26	380,588	0	89,101	291,487	
										H27	262,118	0	529,178	▲ 267,060	
										H28	75,781	0	76,282	▲ 501	
										H29	86,645	0	74,844	11,801	
										H30	61,784	0	74,043	▲ 12,259	
										H31	94,098	0	94,098	0	
										H32	72,280	0	0	72,280	
								2,799,833	合計		2,434,960	0	2,138,698	296,262	