

(様式1)

多賀城市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

多賀城市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	160,300	101,282
	H24	2,600,651	1,296,796
	H25	9,584,647	9,082,058
	H26	12,178,520	9,555,078
	H27	12,277,350	11,247,018
	H28	4,408,566	5,916,332
	H29	3,044,749	4,224,828
	H30	747,651	2,061,588
	H31	527,207	847,488
	H32	240,419	249,705
合計	45,770,060	44,582,173	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	45,770,060	0	44,726,770	1,043,290

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	1,736	145
	H25	0	3,374
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	224,640	224,640
	H32	216,000	0
合計	442,376	228,159	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	44,726,770	45,770,060	0	0	1,043,290
都道府県交付分	371,095	442,376	1,783	0	73,064
合計	45,097,865	46,212,436	1,783	0	1,116,354

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

多賀城市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5																													
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	市内41遺跡	市	市	直接	完了	420,000	23 ~ 32	H23	13,500	0	2,556	10,944	平成23年度調査件数:7件 平成24年度調査件数:16件 平成25年度調査件数:16件 平成26年度調査件数:7件 平成27年度調査件数:8件 平成28年度調査件数:14件 平成29年度調査件数:7件 平成30年度調査件数:2件 平成31年度調査件数:2件 平成32年度調査件数:2件															
														H24	161,838	0	26,530	135,308																
														H25	139,661	0	22,416	117,245																
														H26	0	0	23,261	▲ 23,261																
														H27	0	0	8,903	▲ 8,903																
														H28	0	0	11,860	▲ 11,860																
														H29	0	0	6,144	▲ 6,144																
														H30	0	0	917	▲ 917																
														H31	0	0	20,358	▲ 20,358																
														H32	0	0	12,868	▲ 12,868																
														累計	314,999	0	135,813	179,186																
														2	◆A	-	4	-		1	多賀城史遊館改修事業	多賀城史遊館	市	市	直接	完了	41,094	24 ~ 25	H23	0	0	0	0	25年6月工事発注(完了)。
																													H24	2,000	0	1,272	728	
H25	30,875	0	27,096	3,779																														
H26	0	0	0	0																														
H27	0	0	0	0																														
H28	0	0	0	0																														
H29	0	0	0	0																														
H30	0	0	0	0																														
H31	0	0	0	0																														
H32	0	0	0	0																														
累計	32,875	0	28,368	4,507																														
15	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市全域	県	県	直接	完了	4,693	24 ~ 25						H23										0	0	0	0	24年4月～25年3月 分布調査・試掘 25年4月～26年3月 調査完了	
																			H24										1,736	0	145	1,591		
														H25	0	1,783	3,374	▲ 1,591																
														H26	0	0	0	0																
														H27	0	0	0	0																
														H28	0	0	0	0																
														H29	0	0	0	0																
														H30	0	0	0	0																
														H31	0	0	0	0																
														H32	0	0	0	0																
														累計	1,736	1,783	3,519	0																
																										市町村交付分	各年度別合計	H23	13,500	0	2,556	10,944		
														H24	163,838	0	27,802	136,036																
H25	170,536	0	49,512	121,024																														
H26	0	0	23,261	▲ 23,261																														
H27	0	0	8,903	▲ 8,903																														
H28	0	0	11,860	▲ 11,860																														
H29	0	0	6,144	▲ 6,144																														
H30	0	0	917	▲ 917																														
H31	0	0	20,358	▲ 20,358																														
H32	0	0	12,868	▲ 12,868																														
461,094	市町村交付分計	347,874	0	164,181	183,693																													
												都道県交付分	各年度別合計	H23	0	0	0	0																
H24	1,736	0	145	1,591																														
H25	0	1,783	3,374	▲ 1,591																														
H26	0	0	0	0																														
H27	0	0	0	0																														
H28	0	0	0	0																														
H29	0	0	0	0																														
H30	0	0	0	0																														
H31	0	0	0	0																														
H32	0	0	0	0																														
4,693	都道県交付分計	1,736	1,783	3,519	0																													
												市町村都道県計	各年度別合計	H23	13,500	0	2,556	10,944																
H24	165,574	0	27,947	137,627																														
H25	170,536	1,783	52,886	119,433																														
H26	0	0	23,261	▲ 23,261																														
H27	0	0	8,903	▲ 8,903																														
H28	0	0	11,860	▲ 11,860																														
H29	0	0	6,144	▲ 6,144																														
H30	0	0	917	▲ 917																														
H31	0	0	20,358	▲ 20,358																														
H32	0	0	12,868	▲ 12,868																														
465,787	合計	349,610	1,783	167,700	183,693																													

12	◆	D	-	21	-	1	-	2	内水排除困難 地域側溝整備 事業	工場地 帯・大代 地区	市	市	直接	完了	847,154	24	~	32	H23			0	26年6月工事発注(完了)。 28年12月工事発注。 28年12月工事減額 工場街路排水工事発注 排水施設整備工事
																			H24	39,200	39,198	2	
																			H25	217,440		217,440	
																			H26		217,439	▲ 217,439	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30	421,083	419,913	1,170	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	256,640	421,083	676,550	1,173																			
13		D	-	22	-	1	-		八幡通り防災 公園整備事業	八幡通り 公園	市	市	直接	完了	278,072	24	~	32	H23			0	28年12月排水整備工事発注 28年12月排水整備工事(減額) 防災緑地整備工事
																			H24	101,625	101,623	2	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28		0	0	
																			H29			0	
																			H30	106,929	101,444	5,485	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	208,554	0	203,067	5,487																			
14		D	-	22	-	2	-		防災緑地整備 事業	東北電力 高圧線下	市	市	直接	完了	16,884	24	~	25	H23			0	
																			H24	17,512	12,663	4,849	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28		▲ 4,849	▲ 4,849	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	17,512	▲ 4,849	12,663	0																			
16		D	-	3	-	1	-		緊急避難路整 備事業(橋梁 耐震化)	樋の口大 橋、鎮守 橋、舟 橋、笠神 新橋	市	市	直接	完了	446,337	24	~	28	H23			0	25年8月工事(樋の口大橋)発注(完了)。25年10月工事(舟橋、 鎮守橋、笠神新橋)発注(完了)。
																			H24	23,250	23,249	1	
																			H25	262,260	262,260	0	
																			H26	62,000	60,400	1,600	
																			H27			0	
																			H28		▲ 1,599	▲ 1,599	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	347,510	▲ 1,599	345,909	2																			
17		D	-	21	-	3	-		下水道事業 (中央雨水ポ ンプ場整備)	中央雨水 ポンプ場	市	市	直接	完了	365,256	24	~	24	H23			0	
																			H24	479,700	273,940	205,760	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28		▲ 205,757	▲ 205,757	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	479,700	▲ 205,757	273,940	3																			

18	◆	D	-	1	-	2	-	1	街路樹植栽整備事業	津波被害地域	市	市	直接	完了	69,135	24	~	25	H23			0	25年9月工事発注(完了)。	
																			H24	26,400		26,399		1
																			H25	29,600		28,907		693
																			H26					0
																			H27					0
																			H28		▲ 694			▲ 694
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	56,000	▲ 694	55,306	0																				
19		D	-	15	-	1	-	1	多賀城市津波復興拠点整備事業	八幡地区	市	市	直接	完了	5,422,000	24	~	31	H23			0	25年8月測量業務発注(完了)。25年9月地質調査業務発注(完了)。26年1月実施設計業務発注。26年1月不動産鑑定評価業務発注(完了)。 26年6月用地買収、建物補償契約開始。26年9月造成工事発注。 27年4月用地買収。5月道路工事、調整池工事発注。 29年2月造成工事発注。 道路工事発注 多目的イベントスペース、備蓄倉庫発注	
																			H24	18,750		18,742		8
																			H25	61,500				61,500
																			H26	3,265,500		61,497		3,204,003
																			H27	456,000		3,265,497		▲ 2,809,497
																			H28			609,552		▲ 609,552
																			H29	62,250	202,500			264,750
																			H30			62,250		▲ 62,250
																			H31					0
																			H32					0
累計	3,864,000	202,500	4,017,538	48,962																				
20	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	多賀城市	市	市	直接	完了	2,425,010	24	~	32	H23			0	26年1月拠点供給施設・排水施設整備事業の設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の測量設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の不動産鑑定評価業務発注(完了)。26年1月復興事業に伴う盛土材確保事業の盛土仮置き場賃借契約。26年3月復興事業に伴う盛土材確保事業の工事発注(完了)。 26年5月拠点供給施設・排水施設整備事業の工業用水道移設補償契約。27年2月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事(一部)発注。27年2月区画整理がれき除去・撤去事業のがれき撤去工事(一部)発注。27年3月拠点供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事発注。 27年11月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水汚水工事一部発注。27年6月区画整理調査測量設計業務発注。27年8月拠点供給施設・排水施設整備事業の水道工事発注。 28年4月津波復興拠点整備用地買収(完了)。宮内地区災害公営住宅駐車場整備発注。29年2月津波復興拠点整備事業上水道、下水道工事発注。 津波復興拠点整備事業道路工事、水道工事発注。 平成30年3月コミュニティイベント開催。 長寿命化計画発注。津波復興拠点上水道工事、道路工事発注	
																			H24	17,600		17,600		0
																			H25	550,484		547,148		3,336
																			H26	235,680		234,182		1,498
																			H27	2,938,485		730,088		2,208,397
																			H28	108,459	▲ 443,129			▲ 334,670
																			H29		▲ 1,089,885			▲ 1,089,885
																			H30		▲ 270,987			▲ 270,987
																			H31		▲ 106,699	248,036		▲ 354,735
																			H32			40,163		▲ 40,163
累計	3,850,708	▲ 1,910,700	1,817,217	122,791																				
21	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	18,630	25	~	26	H23			0		
																			H24					0
																			H25	34,000		14,903		19,097
																			H26					0
																			H27					0
																			H28		▲ 19,096			▲ 19,096
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	34,000	▲ 19,096	14,903	1																				

22	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	1,758,030	24	~	27	H23			0	URと24年3月基本協定締結。 URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。 26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)(完了)			
																	H24	311,166		311,166		0		
																	H25	882,633		882,633		0		
																	H26					0		
																	H27	386,866		344,475		42,391		
																	H28		▲ 42,390			▲ 42,390		
																	H29					0		
																	H30					0		
																	H31					0		
																	H32					0		
																	累計	1,580,665	▲ 42,390	1,538,274		1		
23	◆	D	-	4	-	2	-	1	既存施設解体補償事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	210,122	24	~	24	H23			0	25年10月建物補償契約(完了)。	
																			H24	184,000		168,097		15,903
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28		▲ 15,902			▲ 15,902
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	184,000	▲ 15,902	168,097		1
24	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅駐車場整備事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	11,736	25	~	27	H23			0	URと24年3月基本協定締結。 URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。 26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)(完了)	
																			H24					0
																			H25	10,600		9,388		1,212
																			H26					0
																			H27					0
																			H28		▲ 1,212			▲ 1,212
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	10,600	▲ 1,212	9,388		0
25	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(鶴ヶ谷地区)	鶴ヶ谷地区	市	市	直接	完了	8,459,936	25	~	27	H23			0	URと24年3月基本協定締結。 URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。 26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)(完了)			
																	H24					0		
																	H25	1,470,856		1,470,855		1		
																	H26	5,673,906		5,673,906		0		
																	H27	388,885		257,680		131,205		
																	H28		▲ 131,205			▲ 131,205		
																	H29					0		
																	H30					0		
																	H31					0		
																	H32					0		
																	累計	7,533,647	▲ 131,205	7,402,441		1		
26	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業(宮内地区)	宮内地区	市	市	直接	完了	1,847,099	25	~	30	H23			0	URと24年3月基本協定締結。 26年8月用地買収契約(完了)。URと27年2月住宅譲渡契約。 精算金支払			
																	H24					0		
																	H25	117,048		100,510		16,538		
																	H26					0		
																	H27	1,352,633		1,352,633		0		
																	H28		231,992	163,067		68,925		
																	H29					0		
																	H30		▲ 85,460			▲ 85,460		
																	H31		▲ 2			▲ 2		
																	H32					0		
																	累計	1,469,681	146,530	1,616,210		1		

27	D	-	17	-	1	-	宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業計画作成事業	宮内地区	市	市	直接	完了	84,000	24	~	25	H23			0				
																	H24	63,750		63,000	750			
																	H25			0	0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28		▲ 750		▲ 750			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	63,750	▲ 750	63,000	0			
28	◆	D	-	20	-	1	-	2	多賀城市震災経験・記録伝承事業	市内全域	市	市	直接	完了	48,972	24	~	25	H23			0		
																			H24	1,600		794	806	
																			H25	38,400		38,383	17	25年5月監理業務発注(完了)。25年6月委託業務発注(完了)。
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28		▲ 823		▲ 823	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	40,000	▲ 823	39,177	0	
29	◆	D	-	20	-	1	-	3	都市防災推進事業(防災備蓄施設整備)	大規模災害時指定収容避難所(市内12箇所)	市	市	直接	完了	25,956	25	~	25	H23			0		
																			H24				0	
																			H25	25,536		20,764	4,772	25年6月発注(完了)。
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28		▲ 4,772		▲ 4,772	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	25,536	▲ 4,772	20,764	0	
30	◆	D	-	20	-	1	-	4	都市防災推進事業(防災備蓄用品購入)	市内12箇所の防災備蓄施設	市	市	直接	完了	8,342	25	~	25	H23			0		
																			H24				0	
																			H25	7,584		6,672	912	25年6月発注(完了)。
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28		▲ 912		▲ 912	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	7,584	▲ 912	6,672	0	
31	D	-	21	-	4	-	下水道事業(雨水地下貯留施設整備)	桜木・栄地区	市	市	直接	完了	3,535,646	24	~	31	H23			0				
																	H24	24,750		14,917	9,833			
																	H25				0			
																	H26	71,250		60,345	10,905	26年7月実施設計発注。		
																	H27	1,377,734		1,315,939	61,795	27年用地買収契約。		
																	H28	1,178,000		951,589	226,411	28年6月調整池工事発注。		
																	H29				0	工事(八幡第一・第二調整池)発注		
																	H30				0	八幡第一・二調整池工事発注		
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	2,651,734	0	2,342,790	308,944			

32	D	-	21	-	5	-	下水道事業 (六貫田雨水 幹線整備)	六貫田雨 水幹線	市	市	直接	完了	1,401,882	25	~	32	H23			0	25年5月測量・調査・概略設計発注(完了)。25年12月詳細設計 発注。		
																	H24			0			
																	H25	37,500	36,222	1,278			
																	H26			0			
																	H27	509,188		509,188			
																	H28	295,110	691,070	▲ 395,960			
																	H29	209,612	295,109	▲ 85,497			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
累計	841,798	209,612	1,022,401	29,009																			
33	◆	D	-	21	-	1	-	3	仮設ポンプ設 置事業	内水排除 困難区域 (八幡、 栄、宮 内、大代 地区)	市	市	直接	完了	6,011	25	~	31	H23			0	25年7月単価契約発注(完了)。 26年5月単価契約発注(完了)。 27年6月単価契約発注(完了)。 28年6月単価契約発注(完了)。 29年6月単価契約発注(完了)。 30年6月単価契約発注(完了)。 31年6月単価契約発注(完了)。
																			H24			0	
																			H25	2,496	3,252	▲ 756	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28		1,848	1,848	
																			H29		464	464	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	2,496	2,312	3,252	1,556																			
34	D	-	17	-	2	-	宮内地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	宮内地区	市	市	直接	完了	1,595,211	25	~	30	H23			0	26年2月委託業務発注。 26年5月埋蔵文化財調査開始。26年6月実施設計発注(完了)。 26年8月減価補償(用地買収)契約開始。27年2月造成工事(一 部)発注。 27年11月、平成28年1月造成工事(一部)発注。 28年5月造成工事発注。 29年5月公園緑地工事発注。 減価補償金		
																	H24			0			
																	H25	5,437	5,436	1			
																	H26	614,919	614,918	1			
																	H27	478,251	478,249	2			
																	H28	112,234	97,797	14,437			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31		▲ 14,435	▲ 14,435			
																	H32			0			
累計	1,210,841	▲ 14,435	1,196,400	6																			
35	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(鶴ヶ谷地 区)	鶴ヶ谷地 区	市	市	直接	完了	37,501	26	~	27	H23			0	URと24年3月基本協定締結。 URと25年7月調査・基本設計実施契約。URと26年2月住宅譲渡 契約。 26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)(完了)
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26	24,575		24,575	
																			H27		6,480	30,000	
																			H28		▲ 1,055	▲ 1,055	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	24,575	5,425	30,000	0																			

36	D	5	1	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	完了	2,821,873	26	~	32	H23				0	桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。 新田住宅が平成27年10月1日より入居開始、申請は11月分より。 鶴ヶ谷住宅が平成28年3月15日より入居開始、申請は28年4月分より。 宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月分より 全住宅分(平成29年4月分より)
																H24				0	
																H25				0	
																H26	66,627		66,627	0	
																H27	181,973		181,973	0	
																H28	450,959		450,959	0	
																H29	114,680	804,029	477,777	440,932	
																H30		91,346	801,688	▲ 710,342	
																H31	396,198	323,703	485,203	234,698	
																H32		39,616		39,616	
累計	1,210,437	1,258,694	2,464,227	4,904																	
37	D	6	1	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	完了	328,706	26	~	32	H23				0	桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。 宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月分より 全住宅分(平成29年4月分より)
																H24				0	
																H25				0	
																H26	8,130		8,130	0	
																H27	18,499		18,498	1	
																H28	53,515		53,515	0	
																H29	56,633	24,905	56,632	24,906	
																H30		47,274	54,465	▲ 7,191	
																H31		37,571	47,273	▲ 9,702	
																H32				0	
累計	136,777	109,750	238,513	8,014																	
38	◆	D	21	-	-	下水道事業 (溢水対策事 業)	仙塩流域 下水道 (仙塩浄 化セン ター)	県	県	直接	完了	550,800	31	~	32	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31	224,640	0	224,640	0	
																H32	216,000			216,000	
累計	440,640	0	224,640	216,000																	
39	D	5	2	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	完了	173,007	32	~	32	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31		31,152		31,152	
																H32	109,410	3,609	142,480	▲ 29,461	
累計	109,410	34,761	142,480	1,691																	
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23	146,800	0	98,726	48,074			
														H24	2,436,813	0	1,268,994	1,167,819			
														H25	9,414,111	0	9,032,546	381,565			
														H26	12,178,520	0	9,531,817	2,646,703			
														H27	12,277,350	▲ 1,848	11,238,115	1,037,387			
														H28	4,408,566	▲ 822,846	5,904,472	▲ 2,318,752			
														H29	3,044,749	613,223	4,218,684	▲ 560,712			
														H30	747,651	211,471	2,060,671	▲ 1,101,549			
														H31	527,207	0	827,130	▲ 299,923			
														H32	240,419	0	236,837	3,582			
												56,647,760	市町村交付分 計	45,422,186	0	44,417,992	1,004,194				

都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	0	0	0	0
		H25	0	0	0	0
		H26	0	0	0	0
		H27	0	0	0	0
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	224,640	0	224,640	0
		H32	216,000	0	0	216,000
550,800	都道県交付分 計	440,640	0	224,640	216,000	
市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	146,800	0	98,726	48,074
		H24	2,436,813	0	1,268,994	1,167,819
		H25	9,414,111	0	9,032,546	381,565
		H26	12,178,520	0	9,531,817	2,646,703
		H27	12,277,350	▲ 1,848	11,238,115	1,037,387
		H28	4,408,566	▲ 822,846	5,904,472	▲ 2,318,752
		H29	3,044,749	613,223	4,218,684	▲ 560,712
		H30	747,651	211,471	2,060,671	▲ 1,101,549
		H31	751,847	0	1,051,770	▲ 299,923
		H32	456,419	0	236,837	219,582
57,198,560	合計	45,862,826	0	44,642,632	1,220,194	