

(様式1)

利府町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

利府町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	54,000	51,462
	H24	821,493	405,795
	H25	1,956,264	1,302,248
	H26	1,682,593	1,311,076
	H27	1,182,279	702,673
	H28	79,849	525,451
	H29	56,040	487,440
	H30	0	106,498
	H31	0	98,475
	H32	0	36,100
合計	5,832,518	5,027,218	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	5,832,518	0	5,027,218	805,300

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	124,500	70,698
	H25	0	▲ 12,471
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	124,500	58,227	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	5,027,218	5,832,518	0	0	805,300
都道府県交付分	58,227	124,500	0	0	66,273
合計	5,085,445	5,957,018	0	0	871,573

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

利府町

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																																																																																																																														
11	A - 4 - 1 -	震災復興に係る埋蔵文化財発掘調査事業	町内、埋蔵文化財包蔵地	町	町	直接	完了	6,200	24 ~ 30	H23				0	24年8月、11月に確認調査を実施																																																																																																																																																																																																																																																														
										H24	3,300		99	3,201																																																																																																																																																																																																																																																															
										H25	1,350		51	1,299	25年10月に確認調査を実施																																																																																																																																																																																																																																																														
										H26			71	▲ 71	26年8月に確認調査を実施																																																																																																																																																																																																																																																														
										H27			0	0	実績なし																																																																																																																																																																																																																																																														
										H28			0	0	実績なし																																																																																																																																																																																																																																																														
										H29			0	0	実績なし																																																																																																																																																																																																																																																														
										H30			109	▲ 109	31年3月、報告書印刷代																																																																																																																																																																																																																																																														
										H31				0																																																																																																																																																																																																																																																															
										H32				0																																																																																																																																																																																																																																																															
										累計	4,650	0	330	4,320																																																																																																																																																																																																																																																															
																				<table border="1"> <tr> <td>市町村 交付分</td> <td>各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H24</td><td>3,300</td><td>0</td><td>99</td><td>3,201</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H25</td><td>1,350</td><td>0</td><td>51</td><td>1,299</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H26</td><td>0</td><td>0</td><td>71</td><td>▲ 71</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H30</td><td>0</td><td>0</td><td>109</td><td>▲ 109</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>6,200</td> <td>市町村交付分 計</td> <td>4,650</td> <td>0</td> <td>330</td> <td>4,320</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>都道府県 交付分</td> <td>各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td> <td>都道府県交付分 計</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>市町村 都道府県 計</td> <td>各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H24</td><td>3,300</td><td>0</td><td>99</td><td>3,201</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H25</td><td>1,350</td><td>0</td><td>51</td><td>1,299</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H26</td><td>0</td><td>0</td><td>71</td><td>▲ 71</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H30</td><td>0</td><td>0</td><td>109</td><td>▲ 109</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>6,200</td> <td>合計</td> <td>4,650</td> <td>0</td> <td>330</td> <td>4,320</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			H24	3,300	0	99	3,201			H25	1,350	0	51	1,299			H26	0	0	71	▲ 71			H27	0	0	0	0			H28	0	0	0	0			H29	0	0	0	0			H30	0	0	109	▲ 109			H31	0	0	0	0			H32	0	0	0	0	6,200	市町村交付分 計	4,650	0	330	4,320				<table border="1"> <tr> <td>都道府県 交付分</td> <td>各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td> <td>都道府県交付分 計</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>市町村 都道府県 計</td> <td>各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H24</td><td>3,300</td><td>0</td><td>99</td><td>3,201</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H25</td><td>1,350</td><td>0</td><td>51</td><td>1,299</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H26</td><td>0</td><td>0</td><td>71</td><td>▲ 71</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H30</td><td>0</td><td>0</td><td>109</td><td>▲ 109</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>6,200</td> <td>合計</td> <td>4,650</td> <td>0</td> <td>330</td> <td>4,320</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			H24	0	0	0	0			H25	0	0	0	0			H26	0	0	0	0			H27	0	0	0	0			H28	0	0	0	0			H29	0	0	0	0			H30	0	0	0	0			H31	0	0	0	0			H32	0	0	0	0	0	都道府県交付分 計	0	0	0	0				<table border="1"> <tr> <td>市町村 都道府県 計</td> <td>各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H24</td><td>3,300</td><td>0</td><td>99</td><td>3,201</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H25</td><td>1,350</td><td>0</td><td>51</td><td>1,299</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H26</td><td>0</td><td>0</td><td>71</td><td>▲ 71</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H30</td><td>0</td><td>0</td><td>109</td><td>▲ 109</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>6,200</td> <td>合計</td> <td>4,650</td> <td>0</td> <td>330</td> <td>4,320</td> <td></td> </tr> </table>					市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			H24	3,300	0	99	3,201			H25	1,350	0	51	1,299			H26	0	0	71	▲ 71			H27	0	0	0	0			H28	0	0	0	0			H29	0	0	0	0			H30	0	0	109	▲ 109			H31	0	0	0	0			H32	0	0	0	0	6,200	合計	4,650	0	330	4,320	
										市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																													
		H24	3,300	0	99	3,201																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H25	1,350	0	51	1,299																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H26	0	0	71	▲ 71																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H27	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H28	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H29	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H30	0	0	109	▲ 109																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H31	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H32	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
6,200	市町村交付分 計	4,650	0	330	4,320																																																																																																																																																																																																																																																																								
		<table border="1"> <tr> <td>都道府県 交付分</td> <td>各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td> <td>都道府県交付分 計</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>市町村 都道府県 計</td> <td>各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H24</td><td>3,300</td><td>0</td><td>99</td><td>3,201</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H25</td><td>1,350</td><td>0</td><td>51</td><td>1,299</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H26</td><td>0</td><td>0</td><td>71</td><td>▲ 71</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H30</td><td>0</td><td>0</td><td>109</td><td>▲ 109</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>6,200</td> <td>合計</td> <td>4,650</td> <td>0</td> <td>330</td> <td>4,320</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			H24	0	0	0	0			H25	0	0	0	0			H26	0	0	0	0			H27	0	0	0	0			H28	0	0	0	0			H29	0	0	0	0			H30	0	0	0	0			H31	0	0	0	0			H32	0	0	0	0	0	都道府県交付分 計	0	0	0	0				<table border="1"> <tr> <td>市町村 都道府県 計</td> <td>各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H24</td><td>3,300</td><td>0</td><td>99</td><td>3,201</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H25</td><td>1,350</td><td>0</td><td>51</td><td>1,299</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H26</td><td>0</td><td>0</td><td>71</td><td>▲ 71</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H30</td><td>0</td><td>0</td><td>109</td><td>▲ 109</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>6,200</td> <td>合計</td> <td>4,650</td> <td>0</td> <td>330</td> <td>4,320</td> <td></td> </tr> </table>					市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			H24	3,300	0	99	3,201			H25	1,350	0	51	1,299			H26	0	0	71	▲ 71			H27	0	0	0	0			H28	0	0	0	0			H29	0	0	0	0			H30	0	0	109	▲ 109			H31	0	0	0	0			H32	0	0	0	0	6,200	合計	4,650	0	330	4,320																																																																																																							
都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H24	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H25	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H26	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H27	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H28	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H29	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H30	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H31	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H32	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																								
		<table border="1"> <tr> <td>市町村 都道府県 計</td> <td>各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H24</td><td>3,300</td><td>0</td><td>99</td><td>3,201</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H25</td><td>1,350</td><td>0</td><td>51</td><td>1,299</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H26</td><td>0</td><td>0</td><td>71</td><td>▲ 71</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H30</td><td>0</td><td>0</td><td>109</td><td>▲ 109</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>6,200</td> <td>合計</td> <td>4,650</td> <td>0</td> <td>330</td> <td>4,320</td> <td></td> </tr> </table>					市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			H24	3,300	0	99	3,201			H25	1,350	0	51	1,299			H26	0	0	71	▲ 71			H27	0	0	0	0			H28	0	0	0	0			H29	0	0	0	0			H30	0	0	109	▲ 109			H31	0	0	0	0			H32	0	0	0	0	6,200	合計	4,650	0	330	4,320																																																																																																																																																																																											
市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H24	3,300	0	99	3,201																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H25	1,350	0	51	1,299																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H26	0	0	71	▲ 71																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H27	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H28	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H29	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H30	0	0	109	▲ 109																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H31	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		H32	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
6,200	合計	4,650	0	330	4,320																																																																																																																																																																																																																																																																								

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
	1	2	3	4	5	6								24	25																									
6	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24	~	25	H23				0	24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。																		
																	H24	23,250		18,698	4,552																			
																	H25			▲ 1,784	1,784																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	23,250	0	16,914	6,336																			
																	7	C	-	5	-		2	-	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	75,000	24	~	25	H23				0	24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。
																																			H24	56,250		31,001	25,249	
H25			▲ 1,666	1,666																																				
H26				0																																				
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	56,250	0	29,335	26,915																																				
8	C	-	6	-	1	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25						H23																0	24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。	
																						H24													750		325	425		
																	H25			1	▲ 1																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	750	0	326	424																			
																	9	C	-	6	-	2	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25	H23				0		24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。
																																		H24	750		155	595		
H25				0																																				
H26				0																																				
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	750	0	155	595																																				
10	C	-	6	-	3	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	50,000	24	~	25																		H23				0	24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。	
																																		H24	37,500		16,662	20,838		
																	H25			▲ 8,454	8,454																			
																	H26			0	0																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	37,500	0	8,208	29,292																			
																	17	C	-	6	-	4	-	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	H23				0		25年1月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。
																																		H24	3,000		2,145	855		
H25			▲ 145	145																																				
H26				0																																				
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	3,000	0	2,000	1,000																																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
18	◆	C	-	5	-	1	-	1	浜田地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	浜田地区	町	町	直接	完了	149,000	24	~	25	H23			0	24年9月、測量調査設計発注。	
																			H24	119,200		58,462	60,738	
																			H25			24,522	▲ 24,522	26年3月、測量調査設計完了。
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	119,200	0	82,984	36,216	
19	◆	C	-	5	-	2	-	1	須賀地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	須賀地区	町	町	直接	完了	60,000	24	~	25	H23			0	24年9月、測量調査設計発注。	
																			H24	48,000		21,169	26,831	
																			H25			25,946	▲ 25,946	26年3月、測量調査設計完了。
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	48,000	0	47,115	885	
20		C	-	6	-	5	-		須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	H23			0	25年1月、測量調査設計発注。	
																			H24	3,000		1,712	1,288	
																			H25			▲ 423	423	26年3月、完了。
																			H26			0	0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	3,000	0	1,289	1,711	
21	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		町	町	直接	完了	456,366	24	~	32	H23			0	24年12月、基本計画調査発注。25年9月、業務完了。	
																			H24	122,320		11,928	110,392	
																			H25	137,246			137,246	
																			H26	39,564			39,564	
																			H27	79,612			79,612	
																			H28				0	
																			H29		▲ 13,650	11,498	▲ 25,148	3事業を発注し、H30へ繰越
																			H30			34,633	▲ 34,633	5事業を発注し、H31へ繰越(1事業)
																			H31			75,144	▲ 75,144	2事業を発注
																			H32			12,975	▲ 12,975	
																			累計	378,742	▲ 13,650	146,178	218,914	
22		C	-	5	-	3	-		浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	浜田地区	町	町	直接	完了	930,380	25	~	29	H23			0		
																			H24				0	
																			H25	136,950		32,843	104,107	26年2月、事業用地購入。
																			H26	225,660		519,397	▲ 293,737	26年7月、工事発注。
																			H27	335,175		64,281	270,894	工事進捗中
																			H28			68,789	▲ 68,789	29年1月、工事完成
																			H29			11,936	▲ 11,936	30年1月、舗装補修工事完成
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	697,785	0	697,246	539	
23		C	-	5	-	4	-		須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	須賀地区	町	町	直接	完了	1,330,767	24	~	30	H23			0	25年3月、測量調査設計発注。	
																			H24	9,750		5,355	4,395	
																			H25	347,175		20,292	326,883	26年2月、事業用地購入。
																			H26	603,142		20,214	582,928	26年9月、工事発注。
																			H27	38,007		258,544	▲ 220,537	工事進捗中
																			H28			136,450	▲ 136,450	"
																			H29			273,462	▲ 273,462	"
																			H30			1,822	▲ 1,822	30年12月、完成
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	998,074	0	716,139	281,935	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
24	C	-	6	-	6	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	完了	220,001	25	~	28	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	31,500	0	31,500	26年3月、他事業と調整中。	
																	H26	133,500	85,803	47,697	27年3月、工事発注。	
																	H27		44,072	▲ 44,072	工事進捗中	
																	H28		8,846	▲ 8,846	29年3月、工事完成	
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	165,000	0	138,721	26,279																		
25	◆	C	-	5	-	1	2	浜田地区避難 施設整備事業	浜田地区	町	町	直接	完了	50,400	25	~	27	H23			0	
																		H24			0	
																		H25	3,200	2,334	866	26年2月、設計完了
																		H26	37,120	33,366	3,754	27年2月、工事発注。
																		H27		511	▲ 511	27年10月、工事完成
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
累計	40,320	0	36,211	4,109																		
26	◆	C	-	5	-	2	2	須賀地区避難 施設整備事業	須賀地区	町	町	直接	完了	47,527	25	~	29	H23			0	
																		H24			0	
																		H25	3,200	2,316	884	26年2月、設計完了
																		H26	21,600		21,600	27年3月、他事業と調整中。
																		H27	13,221		13,221	28年3月、他事業と調整中。
																		H28		184	▲ 184	29年3月、設計完了
																		H29		29,263	▲ 29,263	30年1月、工事完成
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
累計	38,021	0	31,763	6,258																		
29	C	-	6	-	7	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業(直接交付 分)	浜田地区	町	町	直接	完了	76,480	26	~	30	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	57,360		57,360	27年3月、他事業と調整中。	
																	H27			0	28年3月、他事業と調整中。	
																	H28		17,033	▲ 17,033	28年7月、工事発注	
																	H29		▲ 492	492	工事進捗中。	
																	H30		1,179	▲ 1,179	H30年11月、完成	
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	57,360	0	17,720	39,640																		
30	C	-	6	-	8	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	完了	6,661	26	~	30	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	905		905	27年3月、他事業と調整中。	
																	H27	1,665		1,665	28年3月、他事業と調整中。	
																	H28	2,424		2,424	29年3月、他事業と調整中	
																	H29			0	H30へ繰越	
																	H30		1,093	▲ 1,093		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	4,994	0	1,093	3,901																		
31	C	-	6	-	9	-	浜田漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	浜田地区	町	町	直接	完了	66,350	26	~	30	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	36,112		36,112	27年3月、他事業と調整中。	
																	H27			0	28年3月、他事業と調整中。	
																	H28		9,936	▲ 9,936	28年7月、工事発注	
																	H29		28	13,622	工事進捗中。	
																	H30	13,650	28,278	▲ 28,278		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	36,112	13,650	38,242	11,520																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
35	C	-	6	-	10	-	浜田漁港施設 機能強化事業	浜田地区	町	町	直接	完了	307,275	27	～	27	H23				0	27年4月、実施設計等発注。28年9月、工事発注。 28年4月、工事完成。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	230,456		230,367	89	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	230,456	0	230,367	89	
																	36	C	-	6	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	79,826		4,446	75,380																		
H28			69,599	▲ 69,599																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	79,826	0	74,045	5,781																		
37	C	-	6	-	12	-	須賀漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	須賀地区	町	町	直接	完了	25,392	27	～	30						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	9,517			9,517	
																	H28	9,526			9,526	
																	H29			6,397	▲ 6,397	
																	H30			9,031	▲ 9,031	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	19,043	0	15,428	3,615	
															H24	299,270	0	96,914	202,356			
															H25	659,271	0	108,253	551,018			
															H26	1,154,963	0	658,780	496,183			
															H27	787,479	0	602,221	185,258			
															H28	11,950	0	310,837	▲ 298,887			
															H29	0	0	332,092	▲ 332,092			
															H30	0	0	76,036	▲ 76,036			
															H31	0	0	75,144	▲ 75,144			
															H32	0	0	12,975	▲ 12,975			
													3,833,034	市町村交付分 計	2,912,933	0	2,273,252	639,681				
													都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
																	H24	124,500	0	70,698	53,802	
																	H25	0	0	▲ 12,471	12,471	
																	H26	0	0	0	0	
																	H27	0	0	0	0	
																	H28	0	0	0	0	
																	H29	0	0	0	0	
																	H30	0	0	0	0	
															H31	0	0	0	0			
															H32	0	0	0	0			
													166,000	都道県交付分 計	124,500	0	58,227	66,273				
													市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
																	H24	423,770	0	167,612	256,158	
																	H25	659,271	0	95,782	563,489	
																	H26	1,154,963	0	658,780	496,183	
																	H27	787,479	0	602,221	185,258	
																	H28	11,950	0	310,837	▲ 298,887	
																	H29	0	0	332,092	▲ 332,092	
																	H30	0	0	76,036	▲ 76,036	
															H31	0	0	75,144	▲ 75,144			
															H32	0	0	12,975	▲ 12,975			
													3,999,034	合計	3,037,433	0	2,331,479	705,954				

利府町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
	1	2	3	4	5								24	25																							
1	D	-	1	-	1	(仮称)須賀線 整備事業	須賀地区	町	町	直接	完了	816,093	24	~	29	H23				0	24年6月、測量調査設計発注。24年11月、詳細設計発注。																
																H24	54,250		24,038	30,212																	
																H25	170,500		72,660	97,840	25年9月、詳細設計完了。26年2月、工事着工。																
																H26	313,100		390,003	▲ 76,903	伐採、掘削、道路形成。																
																H27	132,571		6,796	125,775	掘削、道路形成。																
																H28			83,490	▲ 83,490	工事進捗中																
																H29			32,990	▲ 32,990	30年2月、工事完成。																
																H30		▲ 23,082		▲ 23,082																	
																H31		▲ 14,865		▲ 14,865																	
																H32				0																	
																累計	670,421	▲ 37,947	609,977	22,497																	
																2	D	-	12	-	1	神谷沢避難所 整備事業	神谷沢地 区	町	谷沢町	直接	完了	11,068	24	~	24	H23				0	24年12月、事業完了。
																																H24	5,533		5,533	0	
H25				0																																	
H26				0																																	
H27				0																																	
H28				0																																	
H29				0																																	
H30				0																																	
H31				0																																	
H32				0																																	
累計	5,533	0	5,533	0																																	
3	D	-	14	-	1	神谷沢宅地滑 動崩落対策事 業	神谷沢地 区	町	町	直接	完了	57,700	24	~	24																	H23				0	24年5月、測量調査設計発注。24年10月工事発注。25年3月、 工事完了。
																																H24	43,275		39,643	3,632	
																H25				0																	
																H26				0																	
																H27				0																	
																H28				0																	
																H29				0																	
																H30				0																	
																H31				0																	
																H32				0																	
																累計	43,275	0	39,643	3,632																	
																4	D	-	20	-	1	浜田・須賀地 区津波シミュ レーション作成 事業	浜田、須 賀地区	町	町	直接	完了	10,000	23	~	24	H23	5,250		4,606	644	24年3月、シミュレーション作成委託発注。24年12月、シミュレ ーション完成。
																																H24	2,250			2,250	
H25			207	▲ 207	26年3月、マップ作成完了。																																
H26				0																																	
H27				0																																	
H28				0																																	
H29				0																																	
H30				0																																	
H31				0																																	
H32				0																																	
累計	7,500	0	4,813	2,687																																	
5	D	-	20	-	2	浜田・須賀地 区等復興まち づくり推進事 業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	完了	102,504	23	~	30																	H23	48,750		46,856	1,894	24年3月、検討業務発注。25年3月、業務完了。
																																H24				0	
																H25	20,625		14,828	5,797	25年6月、業務発注。26年3月、業務完了。																
																H26	15,000		5,994	9,006	26年4月、業務発注。27年3月、業務終了。																
																H27			4,228	▲ 4,228	27年4月、業務発注。28年3月、業務終了。																
																H28				0																	
																H29				0																	
																H30				0																	
																H31		▲ 7,497		▲ 7,497																	
																H32				0																	
																累計	84,375	▲ 7,497	71,906	4,972																	
																12	D	-	20	-	3	浜田・須賀地 区等防災行政 無線整備事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	完了	378,025	24	~	26	H23				0	24年12月、調査設計発注。
																																H24	7,500		3,622	3,878	
H25	292,500		275,856	16,644	26年3月、完了。																																
H26			3,489	▲ 3,489	防災行政無線個別受信機追加設置。27年3月完成。																																
H27				0																																	
H28				0																																	
H29		▲ 16,481		▲ 16,481																																	
H30				0																																	
H31				0																																	
H32				0																																	
累計	300,000	▲ 16,481	282,967	552																																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
13	◆	D	-	20	-	3	-	1	防災情報発信 事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	完了	1,050	24	~	24	H23			0	24年8月、業務発注。24年9月、完成。	
																			H24	840		798		42
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	840	0	798		42
14		D	-	20	-	4	-		防災拠点整備 事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	完了	125,725	24	~	29	H23			0	24年10月、調査設計発注。25年3月、工事発注。 25年6月、役場敷地内備蓄倉庫整備完了。26年3月、耐震性貯 水槽整備完了。26年2月、浜田・須賀備蓄倉庫設計完了。 27年2月、工事発注。 28年3月、他事業と調整中。 29年3月、他事業と調整中。 29年12月、工事完成	
																			H24	34,500		30,354		4,146
																			H25	48,318		46,981		1,337
																			H26	11,475		6,914		4,561
																			H27			0		0
																			H28					0
																			H29			8,039		▲ 8,039
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	94,293	0	92,288		2,005
15		D	-	21	-	1	-		浜田地区下水道 事業	浜田地区	町	町	直接	完了	1,088,134	24	~	29	H23			0	24年10月、調査設計発注。 25年9月、工事発注。 ▲ 69,129 排水路(ボックスカルバート)設置。 60,809 水路上部施工。 ▲ 92,271 工事進捗中 ▲ 8,564 30年3月、工事完成。	
																			H24	99,750		23,609		76,141
																			H25	432,600		365,130		67,470
																			H26	149,609		218,738		▲ 69,129
																			H27	127,466		66,657		60,809
																			H28			6,675		98,946
																			H29					8,564
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	809,425	6,675	781,644		34,456
16	◆	D	-	20	-	3	-	2	浜田・須賀地 区移動系防災 行政無線中継 機器整備事業	浜田、須 賀地区	町	町	直接	完了	3,000	24	~	24	H23			0	24年10月、工事発注。25年2月、完成。	
																			H24	2,400		2,230		170
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	2,400	0	2,230		170
27		D	-	4	-	1	-		災害公営住宅 整備事業	加瀬地区	町	町	直接	完了	705,125	24	~	26	H23			0	24年12月、測量調査設計発注。25年1月、用地買収開始。 25年5月、工事着手。 26年10月、工事完成	
																			H24	268,625		178,955		89,670
																			H25	325,500		418,282		▲ 92,782
																			H26	26,366		19,747		6,619
																			H27					0
																			H28					0
																			H29			▲ 3,507		▲ 3,507
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	620,491	▲ 3,507	616,984		0
28	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	加瀬地区	町	町	直接	廃止	0	25	~	26	H23			0		
																			H24					0
																			H25	5,600		0		5,600
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29			▲ 5,600		▲ 5,600
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	5,600	▲ 5,600	0		0



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	加瀬地区	町	町	直接	完了	127,191	26 ~ 31	H23				0	26年12月分(11月途中入居)から充当 平成27年度分を充当 平成28年度分を充当 平成29年度分を充当 平成30年度分を充当 平成31年度分を充当
															H24				0	
															H25				0	
															H26	11,152		6,683	4,469	
															H27	19,516		20,708	▲ 1,192	
															H28	23,850		21,889	1,961	
															H29	23,533	22,837	20,758	25,612	
															H30		13,015	22,680	▲ 9,665	
															H31		▲ 1,609	12,692	▲ 14,301	
															H32		▲ 1,005		▲ 1,005	
														78,051	33,238	105,410	5,879			
33	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	加瀬地区	町	町	直接	完了	19,064	26 ~ 32	H23				0	26年12月分(11月途中入居)から充当 平成27年度分を充当 平成28年度分を充当 平成29年度分を充当 平成30年度分を充当 平成31年度分を充当 令和2年度分を充当
															H24				0	
															H25				0	
															H26	928		657	271	
															H27	1,787		2,063	▲ 276	
															H28	2,692		2,686	6	
															H29	2,665	2,751	2,716	2,700	
															H30		1,737	2,381	▲ 644	
															H31		1,609	2,004	▲ 395	
															H32		126	1,788	▲ 1,662	
														8,072	6,223	14,295	0			
34	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	利府町	町	町	直接	完了	109,978	27 ~ 30	H23				0	31年3月、業務終了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	113,460			113,460	
															H28		▲ 6,675		▲ 6,675	
															H29		▲ 18,803		▲ 18,803	
															H30			3,763	▲ 3,763	
															H31				0	
															H32				0	
														113,460	▲ 25,478	3,763	84,219			
38	◆	D	-	21	-	1	浜田地区雨水 流末水路改修 事業	浜田地区	町	町	直接	完了	114,503	28 ~ 30	H23				0	28年12月、実施設計発注 30年3月、工事完成 31年3月、工事完成
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	41,357		7,603	33,754	
															H29	29,842	18,803	82,281	▲ 33,636	
															H30		1,599	1,529	70	
															H31				0	
															H32				0	
														71,199	20,402	91,413	188			
39	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	加瀬地区	町	町	直接	完了	35,968	31 ~ 32	H23				0	平成31年度分を充当 令和2年度分を充当
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		6,731		6,731	
															H31		22,362	8,635	13,727	
															H32		879	21,337	▲ 20,458	
														0	29,972	29,972	0			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	54,000	0	51,462	2,538		
											H24	518,923	0	308,782		210,141
											H25	1,295,643	0	1,193,944		101,699
											H26	527,630	0	652,225		▲ 124,595
											H27	394,800	0	100,452		294,348
											H28	67,899	0	214,614		▲ 146,715
											H29	56,040	0	155,348		▲ 99,308
											H30	0	0	30,353		▲ 30,353
											H31	0	0	23,331		▲ 23,331
											H32	0	0	23,125		▲ 23,125
								3,705,128	市町村交付分 計	2,914,935	0	2,753,636	161,299			
								都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0		
											H24	0	0	0		0
											H25	0	0	0		0
											H26	0	0	0		0
											H27	0	0	0		0
											H28	0	0	0		0
											H29	0	0	0		0
											H30	0	0	0		0
											H31	0	0	0		0
											H32	0	0	0		0
								0	都道府県交付分 計	0	0	0	0			
								市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	54,000	0	51,462	2,538		
											H24	518,923	0	308,782		210,141
											H25	1,295,643	0	1,193,944		101,699
											H26	527,630	0	652,225		▲ 124,595
											H27	394,800	0	100,452		294,348
											H28	67,899	0	214,614		▲ 146,715
											H29	56,040	0	155,348		▲ 99,308
											H30	0	0	30,353		▲ 30,353
											H31	0	0	23,331		▲ 23,331
											H32	0	0	23,125		▲ 23,125
								3,705,128	合計	2,914,935	0	2,753,636	161,299			