

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

仙台市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	3,216,404	217
	H24	59,197,315	18,313,232
	H25	38,588,968	34,428,162
	H26	58,087,048	51,092,455
	H27	22,612,505	39,447,866
	H28	12,042,577	12,378,807
	H29	0	11,879,347
	H30	3,443,325	11,527,993
	R1	0	6,908,927
	R2	0	4,474,785
	R3	0	431,401
合計	197,188,142	190,883,192	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	197,188,142	0	191,325,646	5,862,496

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	9,000	0
	H24	1,057,400	756,069
	H25	1,278,623	545,908
	H26	1,031,163	640,608
	H27	0	793,381
	H28	0	0
	H29	20,271	152,301
	H30	0	67,094
	R1	0	▲ 37,159
	R2	0	79,477
	R3	0	2,893
合計	3,396,457	3,000,572	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	191,325,646	197,188,142	0	0	5,862,496
都道府県交付分	3,001,700	3,396,457	▲ 249,079	0	145,678
合計	194,327,346	200,584,599	▲ 249,079	0	6,008,174

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																														
																					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	累計																																		
1	A	-	4	-	1	-	震災復興民間 文化財発掘調 査助成事業	市	市	直接	完了	74,232	H23	~	R2	H23	23,200		217	22,983	23年度実績:個人専用住宅の調査 2件 24年度実績:個人専用住宅の調査 31件, 中小企業等の事業の調査 7件 25年度実績:個人専用住宅の調査 13件, 中小企業等の事業の調査 1 件 26年度実績:個人専用住宅の調査 8件 27年度実績:個人専用住宅の調査 5件 28年度実績:個人専用住宅の調査 4件 29年度実績:個人専用住宅の調査 1件 30年度実績:個人専用住宅の調査 0件 31年度実績:個人専用住宅の調査 0件 R2年度実績:個人専用住宅の調査 1件																																													
																H24	32,473		12,757	19,716																																														
																H25			5,080	▲ 5,080																																														
																H26			3,470	▲ 3,470																																														
																H27			10,106	▲ 10,106																																														
																H28			3,297	▲ 3,297																																														
																H29			3,368	▲ 3,368																																														
																H30			3,300	▲ 3,300																																														
																R1			5,104	▲ 5,104																																														
																R2			3,988	▲ 3,988																																														
																R3				0																																														
																累計	55,673	0	50,687	4,986																																														
																															市町村交付分					各年度別合計					H23					23,200					0					217					22,983					
																															市町村交付分					各年度別合計					H24					32,473					0					12,757					19,716					
															市町村交付分					各年度別合計					H25					0					5,080					▲ 5,080																										
															市町村交付分					各年度別合計					H26					0					3,470					▲ 3,470																										
															市町村交付分					各年度別合計					H27					0					10,106					▲ 10,106																										
															市町村交付分					各年度別合計					H28					0					3,297					▲ 3,297																										
															市町村交付分					各年度別合計					H29					0					3,368					▲ 3,368																										
															市町村交付分					各年度別合計					H30					0					3,300					▲ 3,300																										
															市町村交付分					各年度別合計					R1					0					5,104					▲ 5,104																										
															市町村交付分					各年度別合計					R2					0					3,988					▲ 3,988																										
															市町村交付分					各年度別合計					R3					0					0					0																										
															74,232					市町村交付分 計					55,673					0					50,687					4,986																										
															0					都道府県交付分 計					0					0					0					0																										
															市町村交付分					各年度別合計					H23					23,200					0					217					22,983																					
															市町村交付分					各年度別合計					H24					32,473					0					12,757					19,716																					
															市町村交付分					各年度別合計					H25					0					5,080					▲ 5,080																										
															市町村交付分					各年度別合計					H26					0					3,470					▲ 3,470																										
															市町村交付分					各年度別合計					H27					0					10,106					▲ 10,106																										
															市町村交付分					各年度別合計					H28					0					3,297					▲ 3,297																										
															市町村交付分					各年度別合計					H29					0					3,368					▲ 3,368																										
															市町村交付分					各年度別合計					H30					0					3,300					▲ 3,300																										
															市町村交付分					各年度別合計					R1					0					5,104					▲ 5,104																										
															市町村交付分					各年度別合計					R2					0					3,988					▲ 3,988																										
															市町村交付分					各年度別合計					R3					0					0					0																										
															74,232					合計					55,673					0					50,687					4,986																										

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	7,509	H23	~	H24	H23	9,000		0	9,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。	
																	H24	2,000		7,508	▲ 5,508		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				1		▲ 1
																	H29						0
																	H30				▲ 3,491		▲ 3,491
																	R1						0
																	R2						0
																	R3						0
																	累計	11,000	▲ 3,491	7,509	0		
																	44	C	-	4	-		1
H24	1,019,400		722,035	297,365																			
H25	415,388		314,029	101,359																			
H26			45,516	▲ 45,516																			
H27			518	▲ 518																			
H28			▲ 1	1																			
H29			▲ 76,776	▲ 76,776																			
H30			▲ 29,774	▲ 29,774																			
R1			▲ 246,140	▲ 246,140																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	1,434,788	▲ 352,690	1,082,097	1																			
45	◆	C	-	4	-	1	農と食のフロンティア推進事業	津波被害地域	市	市	直接	完了	7,266	H24	~	H27						H23	
																	H24	5,812		5,540	272		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	5,812	0	5,540	272		
																	46	C	-	1	-	2	-
H24	30,000		26,526	3,474																			
H25	371,250		225,365	145,885																			
H26	760,500		290,597	469,903																			
H27			484,340	▲ 484,340																			
H28				0																			
H29	20,271	76,776	152,301	▲ 55,254																			
H30		42,225	67,094	▲ 24,869																			
R1		20,430	38,784	▲ 18,354																			
R2			31,006	▲ 31,006																			
R3			2,893	▲ 2,893																			
累計	1,182,021	139,431	1,318,906	2,546																			

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6								H24	～							H25			
47	◆	C	-	1	-	2	-	1		農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	0	H24	～	H25	H23			0	未執行。	
																				H24	6,000		0	6,000	
																				H25	2,960		0	2,960	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30		▲ 8,960		▲ 8,960	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				累計	8,960	▲ 8,960	0	0	
																				64		C	-	2	-
H24			0	26年2月 施設改修工事設計委託契約 26年6月完了																					
H25	50,775		6,825	43,950	26年7月 大温室解体工事請負契約 26年11月完了																				
H26	182,700		110,577	72,123	26年10月 施設改修工事請負契約 27年4月完了																				
H27			60,541	▲ 60,541	27年11月 市民農園・栽培ほ場土壌復旧工事契約 平成28年3月完了																				
H28				0	27年12月 センター・市民農園外構工事契約 平成28年3月完了																				
H29				0																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	233,475	0	177,943	55,532																					
68		C	-	4	-	2	-			被災地域農業 復興総合支援 事業(乾燥調 製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	412,249	H25	～	H26						
																				H24			0	26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了	
																				H25	88,121		5,354	82,767	26年7月 フォークリフト契約 26年10月完了
																				H26	270,663		303,831	▲ 33,168	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1		▲ 49,598		▲ 49,598	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				累計	358,784	▲ 49,598	309,185	1	
																				74		C	-	1	-
H24			0	28年11月ポンプ設備工事契約 29年3月完了																					
H25				0																					
H26				0																					
H27	95,700		58,495	37,205																					
H28			11,942	▲ 11,942																					
H29				0																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	95,700	0	70,437	25,263																					

(様式2C)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,812	0	5,540	272	
										H25	50,775	0	6,825	43,950	
										H26	182,700	0	110,577	72,123	
										H27	95,700	0	119,036	▲ 23,336	
										H28	0	0	11,942	▲ 11,942	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								446,166	市町村交付分	計	334,987	0	253,920	81,067	
										H23	9,000	0	0	9,000	
										H24	1,057,400	0	756,069	301,331	
										H25	877,719	0	544,748	332,971	
										H26	1,031,163	0	639,944	391,219	
										H27	0	0	484,858	▲ 484,858	
										H28	0	0	0	0	
										H29	20,271	0	152,301	▲ 132,030	
										H30	0	0	67,094	▲ 67,094	
										R1	0	▲ 275,308	38,784	▲ 314,092	
										R2	0	0	31,006	▲ 31,006	
										R3	0	0	2,893	▲ 2,893	
								3,624,492	都道府県交付分	計	2,995,553	▲ 275,308	2,717,697	2,548	
										H23	9,000	0	0	9,000	
										H24	1,063,212	0	761,609	301,603	
										H25	928,494	0	551,573	376,921	
										H26	1,213,863	0	750,521	463,342	
										H27	95,700	0	603,894	▲ 508,194	
										H28	0	0	11,942	▲ 11,942	
										H29	20,271	0	152,301	▲ 132,030	
										H30	0	0	67,094	▲ 67,094	
										R1	0	▲ 275,308	38,784	▲ 314,092	
										R2	0	0	31,006	▲ 31,006	
										R3	0	0	2,893	▲ 2,893	
								4,070,658	合計		3,330,540	▲ 275,308	2,971,617	83,615	

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,809,712	H24 ~ H26	H23				0	24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。 24年10月、用地取得済み。 24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。 25年10月、外構工事契約 26年8月完了。 26年1月、緑地工事契約 26年10月完了。
															H24	1,464,116		1,111,692	352,424	
															H25	2,007,968		2,164,515	▲ 156,547	
															H26			54,402	▲ 54,402	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 138,588	0	▲ 138,588	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
累計	3,472,084	▲ 138,588	3,330,609	2,887																
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②	仙台市 荒井東地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	4,093,488	H24 ~ H26	H23				0	24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。 24年10月、用地取得済み。 24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。 26年2月、外構工事契約 26年9月完了。 26年2月、緑地工事契約 27年2月完了。
															H24	1,749,108		1,317,432	431,676	
															H25	1,807,588		2,162,703	▲ 355,115	
															H26		27,125	101,666	▲ 74,541	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 2,019		▲ 2,019	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
累計	3,556,696	25,106	3,581,801	1																
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③	仙台市 若林西地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	3,452,673	H23 ~ H26	H23	710,298		710,298	0	24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月 ~)・建築(25年3月~)を行い、26年3月に建物買取。26年4月 登記完了。
															H24	0		677,454	▲ 677,454	
															H25	2,359,609		2,342,868	16,741	
															H26			762	▲ 762	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 48,819		▲ 48,819	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
累計	3,069,907	▲ 48,819	3,021,084	4																
5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④	仙台市 鹿野地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	1,544,997	H24 ~ H27	H23				0	24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。 24年10月、建築等工事契約 26年8月完了。 26年6月、外構工事契約 27年1月完了。 26年10月、集会所工事契約 27年3月完了。 27年1月、緑地工事契約 27年3月完了。 27年3月、道路復旧工事契約 27年6月完了。
															H24	282,957		144,527	138,430	
															H25	1,015,684		247,155	768,529	
															H26	53,228		954,438	▲ 901,210	
															H27			36	▲ 36	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
累計	1,351,869	0	1,346,156	5,713																

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H23	H24	H25	H26	H27	H28								H29	H30							R1
7	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑥	仙台市 上原地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	495,058	H24	~	H26	H23				0	24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 25年5月 建築等工事契約 26年7月完了。
																	H24	20,735		21,219	▲ 484	
																	H25	530,590		184,478	346,112	
																	H26		▲ 27,125	227,476	▲ 254,601	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 91,026	0	▲ 91,026	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	551,325	▲ 118,151	433,173	1																		
8	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑦	仙台市 鶴ヶ谷第 二地区地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	535,802	H24	~	R2	H23				0	24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年8月完了。
																	H24	35,576		26,797	8,779	
																	H25	245,866		99,987	145,879	
																	H26	267,014		342,040	▲ 75,026	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 79,629		▲ 79,629	
																	H30		▲ 44		▲ 44	
																	R1				0	
																	R2		41		41	
																	R3				0	
累計	548,456	▲ 79,632	468,824	0																		
9	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑧	仙台市 荒井東 (第二期) 地区災害 公営住宅	市	市	直接	完了	2,482,971	H24	~	H27	H23				0	24年10月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年1月完了。 25年10月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年3月、緑地工事契約 27年9月完了。
																	H24	672,436		529,467	142,969	
																	H25	395,734		260,338	135,396	
																	H26	1,126,989		1,187,745	▲ 60,756	
																	H27			185,628	▲ 185,628	
																	H28		▲ 5,277		▲ 5,277	
																	H29		▲ 13,956		▲ 13,956	
																	H30		▲ 3,327		▲ 3,327	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	2,195,159	▲ 22,560	2,163,178	9,421																		
10	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑨	仙台市 荒井駅周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H26	H23				0	
																	H24	1,267,399	▲ 1,079,256		188,143	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 188,143		▲ 188,143	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	1,267,399	▲ 1,267,399	0	0																		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H24	H27																				
11	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 六丁の目 駅周辺地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	2,520,928	H24	~	H27	H23				0	25年1月、不動産鑑定済み。 25年12月、定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、27年3月に建物買取。
																	H24	396,262		638	395,624	
																	H25			186,277	▲ 186,277	
																	H26	1,809,549		2,018,138	▲ 208,589	
																	H27			375	▲ 375	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	2,205,811	0	2,205,428	383																		
12	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑪	仙台市 御駅周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	完了	2,698,853	H24	~	H27	H23				0	24年11月、不動産鑑定済み。 27年9月に定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、28年2月に建物買取。
																	H24	705,799		678	705,121	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	1,448,665	210,000	2,360,817	▲ 702,152	
																	H28		▲ 2,734		▲ 2,734	
																	H29				0	
																	H30		▲ 234		▲ 234	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	2,154,464	207,032	2,361,495	1																		
13	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑫	仙台市 通町地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,946,993	H24	~	H26	H23				0	24年9月 用地取得済み。 24年9月 建物設計契約 25年3月完了。 25年10月 建築等工事契約 27年3月完了。
																	H24	648,373		606,557	41,816	
																	H25	638,925		90,458	548,467	
																	H26	2,166,319		2,754,079	▲ 587,760	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	3,453,617	0	3,451,094	2,523																		
14	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑬	仙台市 霊屋地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,563,072	H24	~	H27	H23				0	25年1月、用地取得済み。 24年11月、建物設計契約 25年11月完了。 25年5月、解体工事契約 25年11月完了。 26年3月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年1月、外構・緑地工事契約 27年10月完了。
																	H24	1,307,629		460,373	847,256	
																	H25	0		113,734	▲ 113,734	
																	H26	1,071,266		814,002	257,264	
																	H27			854,575	▲ 854,575	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 136,208	0	▲ 136,208	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	2,378,895	▲ 136,208	2,242,684	3																		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H23	H24	H25	H26	H27																	
15	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭	仙台市 霊屋下地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	759,944	H24	~	H26	H23				0	24年12月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 24年12月、解体工事契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年12月完了。
																	H24	296,898		100,477	196,421	
																	H25	224,849		72,474	152,375	
																	H26	312,516	▲ 96,250	491,257	▲ 274,991	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 63,735		▲ 63,735	
																	H30		▲ 9,329		▲ 9,329	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	834,263	▲ 169,314	664,208	741																		
16	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑮	仙台市 落合地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	2,533,101	H24	~	H27	H23				0	25年1月、用地取得済み。 24年9月、建物設計契約 25年6月完了。 25年8月、造成工事 26年4月完了。 25年12月、建築等工事契約 27年5月完了。 26年9月、集会所工事契約 27年2月完了。 26年11月、外構工事契約 27年8月完了。 27年1月、植栽工事契約 27年7月完了。
																	H24	749,389		226,222	523,167	
																	H25	373,652		77,985	295,667	
																	H26	1,469,389		1,672,565	▲ 203,176	
																	H27			239,688	▲ 239,688	
																	H28		▲ 374,156		▲ 374,156	
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,811	0	▲ 1,811	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	2,592,430	▲ 375,967	2,216,460	3																		
17	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑰	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	2,309,121	H24	~	H27	H23				0	25年1月、用地買収開始。 27年3月、建設一部完了。 27年4月、残戸の設計開始 27年11月建設完了。
																	H24	93,121		93,675	▲ 554	
																	H25	990,290		235,965	754,325	
																	H26	1,031,985		997,903	34,082	
																	H27			692,933	▲ 692,933	
																	H28		▲ 94,916		▲ 94,916	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	2,115,396	▲ 94,916	2,020,476	4																		
18	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅 整備事業(高 齢者生活支援 施設等併設事 業)	鹿野地区	市	市	直接	完了	160,000	H24	~	H25	H23				0	民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施(25年3月)。24年 度補助額18,666千円。 平成25年7月に施設完成。同年9月に補助金74,666千円執行。
																	H24	18,666		17,066	1,600	
																	H25	74,666		68,266	6,400	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	93,332	0	85,332	8,000																		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
19	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 併設障害時通 園施設整備事 業	田子西地 区	市	市	直接	完了	240,068	H24	~	H26	H23			0	24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。	
																			H24	42,041	11,004	31,037		
																			H25	150,012	176,929	▲ 26,917		
																			H26		4,120	▲ 4,120		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	192,053	0	192,053		0
																			20	D	-	13		-
H24	1,267,500	37,008	1,230,492																					
H25		195,731	▲ 195,731																					
H26		219,000	▲ 219,000																					
H27		66,853	▲ 66,853																					
H28		44,202	▲ 44,202																					
H29		▲ 704,703	▲ 704,703																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	1,267,500	▲ 704,703	562,794	3																				
21	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(補助率 1/2)	宅地被害 が基大な 区域	市	市	直接	完了	25,574,693	H23	~	H28	H23	2,260,289						
																	H24	19,074,675	4,090,044	14,984,631				
																	H25		4,242,144	▲ 4,242,144				
																	H26		5,178,922	▲ 5,178,922				
																	H27		5,391,828	▲ 5,391,828				
																	H28		34,121	▲ 34,121				
																	H29		▲ 1,288,367	▲ 1,288,367				
																	H30		▲ 865,576	▲ 865,576				
																	R1			0				
																	R2			0				
																	R3			0				
																	累計	21,334,964	▲ 2,153,943	18,937,059	243,962			
																	22	D	-	14	-	2	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(補助率 2/3)
H24	1,805,186	381,343	1,423,843																					
H25		302,543	▲ 302,543																					
H26		507,352	▲ 507,352																					
H27		309,268	▲ 309,268																					
H28			0																					
H29			0																					
H30		▲ 495,909	▲ 495,909																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	2,027,803	▲ 495,909	1,500,506	31,388																				

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
23	D	-	20	-	1	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 2)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	完了	45,510	H24	~	H25	H23			0	24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済み。	
																H24	34,132		33,005	1,127	25年6月防災マニュアル追加 25年7月完了
																H25			1,027	▲ 1,027	25年10月「災害時に強いまちの再生のための検討会」開催
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	34,132	0	34,032	100																	
24	D	-	20	-	2	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 3)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	完了	10,490	H24	~	H27	H23			0	24年12月、津波避難施設整備に関する説明会を実施。25年度は策定したガイドラインに基づき、地域(町内会等)に専門家を派遣して防災マニュアルの作成を支援する。	
																H24	326		56	270	25年7月より、地域(マンション管理組合等)に専門家を派遣して防災マニュアル作成を支援。26年3月末時点で実績35件の派遣。26年4月~27年3月までの実績17件の派遣。
																H25	6,666		722	5,944	
																H26			362	▲ 362	
																H27			362	▲ 362	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	6,992	0	1,502	5,490																	
25	D	-	20	-	3	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	74,736	H24	~	H30	H23			0	24年4月より、4地区(井土、新浜、南蒲生、三本塚)にてまちづくり計画策定支援業務を発注。	
																H24	40,500		15,957	24,543	25年6月 平成25年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。26年3月完了。
																H25	0		2,751	▲ 2,751	26年8月 平成26年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。
																H26	0		5,675	▲ 5,675	27年1月 平成26年度六郷東部地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。
																H27	0		8,313	▲ 8,313	27年5月 平成27年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。28年3月完了。
																H28	1,174	5,277	8,228	▲ 1,777	27年5月 平成27年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。28年3月完了。
																H29		9,100	5,969	3,131	28年5月 平成28年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。29年3月完了。
																H30			9,007	▲ 9,007	28年9・10月 平成28年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。29年3月完了。
																R1				0	29年4月 平成29年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。30年3月完了。
																R2				0	29年6月 平成29年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。30年3月完了。
																R3				0	30年4月 平成30年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。31年3月完了。
累計	41,674	14,377	55,900	151	平成30年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。31年3月完了。31年度は予定・実績ともになし。																

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (浸水対策)	地盤沈下 地区	市	市	直接	完了	17,306,323	H24	~	R1	H23				0	令和元年度(H31年度)事業完了
																	H24	406,263		132,056	274,207	
																	H25	2,408,345		394,204	2,014,141	
																	H26	4,393,895		1,105,194	3,288,701	
																	H27	0		2,604,248	▲ 2,604,248	
																	H28	3,868,803	1,902,435	3,440,154	2,331,084	
																	H29			2,392,065	▲ 2,392,065	
																	H30			1,972,390	▲ 1,972,390	
																	R1			323,861	▲ 323,861	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	11,077,306	1,902,435	12,364,172	615,569																		
27	◆	D	-	21	-	1	雨水流出抑制 施設設置促進 事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H29	H23				0	24年4月から受け付け開始済み。 30年3月事業廃止
																	H24	3,520			3,520	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 3,520		▲ 3,520	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	3,520	▲ 3,520	0	0																		
28	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(補 助率1/2)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	1,083,307	H24	~	H27	H23				0	24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地 測量・地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地 鑑定調査、8月、建物補償調査着手済み。 25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コン サル業務委託着手済み。
																	H24	596,250		448,902	147,348	
																	H25	159,720		290,964	▲ 131,244	
																	H26	82,231		44,294	37,937	
																	H27	5,212		28,320	▲ 23,108	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		▲ 30,933		▲ 30,933	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	843,413	▲ 30,933	812,480	0																		
29	◆	D	-	23	-	1	荒井地区土 地区画整理	若林区荒 井地区 (被災地 区)	市	市	直接	完了	357,681	H24	~	H29	H23				0	24年4月、出来形確認測量着手。25年11月、公共施設台帳整 備着手。26年3月、出来形確認測量関連事業完了。26年12月、 出来形確認測量完了。26年7月換地計画等作成着手。27年3 月、公共施設台帳整備完了。28年11月、区画整理登記業務着 手。29年3月、清算金台帳作成業務着手、換地計画等作成完 了。30年3月清算金台帳作成完了。
																	H24	198,400		34,568	163,832	
																	H25	28,000		31,929	▲ 3,929	
																	H26	89,600		68,472	21,128	
																	H27			0	0	
																	H28			61,575	▲ 61,575	
																	H29			89,283	▲ 89,283	
																	H30				0	
																	R1		▲ 29,855		▲ 29,855	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	316,000	▲ 29,855	285,827	318																		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H23	H24	H25	H26	H27								H28	H29							H30
31	D	-	1	-	1	東部復興道路 整備事業 (主)塩釜巨 理線外1線)	仙台市宮 城野区～ 若林区沿 岸部	市	市	直接	完了	19,191,000	H24	～	R1	H23				0	●平成24年度: 基本設計、環境アセス、測量、地盤調査、詳細設計業務着手 ●令和2年11月:全線開通 ●令和2年3月:工事完了
																H24	487,475		121,094	366,381	
																H25	2,557,500		518,177	2,039,323	
																H26	0		1,362,761	▲ 1,362,761	
																H27	1,645,325		1,469,909	175,416	
																H28	2,479,225	4,260,175	1,440,788	5,298,612	
																H29			3,976,794	▲ 3,976,794	
																H30	3,443,325		4,205,655	▲ 762,330	
																R1			1,777,847	▲ 1,777,847	
																R2				0	
																R3				0	
累計	10,612,850	4,260,175	14,873,025	0																	
32	D	-	4	-	18	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 芦の口地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	514,697	H24	～	R2	H23				0	25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了 25年8月、建築等工事契約 26年3月完了
																H24	589,428		177,477	411,951	
																H25	159,305	▲ 210,000	272,882	▲ 323,577	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		▲ 88,373		▲ 88,373	
																H30		▲ 178		▲ 178	
																R1				0	
																R2		177		177	
																R3				0	
累計	748,733	▲ 298,374	450,359	0																	
33	D	-	17	-	1	蒲生北部地区 都市再生事業 計画案作成事 業	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	312,906	H24	～	H26	H23				0	25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環 境影響調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動 産鑑定業務契約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着手 H26年1月完了。25年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完 了予定。25年12月、換地設計準備業務契約 H26年3月完了。
																H24	369,000		8,111	360,889	
																H25			208,164	▲ 208,164	
																H26			18,402	▲ 18,402	
																H27				0	
																H28		▲ 70,552		▲ 70,552	
																H29				0	
																H30		▲ 63,768		▲ 63,768	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	369,000	▲ 134,320	234,677	3																	
34	D	-	20	-	4	都市防災総合 推進事業(津 波避難支援事 業)	津波被災 地域	市	市	直接	完了	90,300	H24	～	H24	H23				0	25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備 工事完了
																H24	67,725		64,717	3,008	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	67,725	0	64,717	3,008																	

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	D	-	20	-	5	-	都市防災総合 推進事業(宅 地ハザード マップ作成事 業)	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	31,500	H24	~	H24	H23				0	24年9月、ハザードマップ作成業務発注。
																	H24	22,120		21,000	1,120	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,120		▲ 1,120	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																22,120	▲ 1,120	21,000	0			
36	◆	D	-	20	-	1	民間建築物ア スベスト対策 支援事業	仙台市復 興交付金 事業計画 区域内	市	市	直接	完了	12,000	H24	~	H26	H23				0	24年7月から受付開始。26年度で終了。 実績18件(分析11件、除却7件)
																	H24	6,080		2,827	3,253	
																	H25	3,520		2,024	1,496	
																	H26			2,066	▲ 2,066	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																9,600	0	6,917	2,683			
37	◆	D	-	20	-	1	防災仙台モデ ル発信プロ ジェクト	仙台市内 全域	市	市	直接	完了	12,255	H24	~	H24	H23				0	24年7月記録誌策定支援業務を発注。仙台市震災記録誌を25 年3月に発刊。
																	H24	24,000		9,804	14,196	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		▲ 14,196		▲ 14,196	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																24,000	▲ 14,196	9,804	0			
38	◆	D	-	20	-	1	災害時民間事 業継続計画策 定支援事業	仙台市内 全域(被災した中 小企業を 中心に実 施)	市	市	直接	完了	1,050	H24	~	H24	H23				0	24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。
																	H24	840		838	2	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																840	0	838	2			

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
39	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (東部新市街 地雨水排水施 設整備事業)	東部集団 移転先地 からの雨 水排水路	市	市	直接	完了	1,016,973	H24	~	R2	H23			0	24年8月 雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。
																	H24	45,421	8,056	37,365	平成25年1月 地質調査着手。2月より実施設計を平成25年度
																	H25	68,247	112,674	▲ 44,427	から前倒して実施。
																	H26	197,700	31,278	166,422	平成26年2月 シールド工事契約締結。
																	H27	239,129	237,077	2,052	平成26年3月 開渠工事(荒井西雨水幹線) 契約締結。
																	H28	169,012	192,422	149,683	平成26年12月 ポンプ場工事契約
																	H29		167,890	▲ 167,890	ポンプ場工事監視業務委託契約
																	H30		13,330	▲ 13,330	平成27年3月 開渠(荒井東雨水幹線)付帯工事契約
																	R1	▲ 129,884		▲ 129,884	平成30年12月 工事完了
																	R2		10	10	
																	R3				
累計	719,509	43,219	762,727	1																	
40	◆	D	-	22	-	1	海岸公園再整 備関連事業	仙台市宮 城野区、 若林区海 岸公園	市	市	直接	完了	10,000	H24	~	H25	H23			0	24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。
																	H24	8,000	0	8,000	24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託契約
																	H25		8,000	▲ 8,000	25年11月完了
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
累計	8,000	0	8,000	0																	
41	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(補 助率3/4)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	44,844,974	H24	~	H28	H23			0	24年6月、移転跡地用地測量、11月、移転先地用地取得及び工事(荒
																	H24	15,062,081	7,282,010	7,780,071	井公共、仙台港背後地及び雑子袋)着手。移転跡地の買取面積を確
																	H25	13,609,026	15,250,269	▲ 1,641,243	定後に、用地買取に着手(12月)し、申し出のあった箇所から買取を実
																	H26	17,896,752	8,786,646	9,110,106	施中。
																	H27		7,361,227	▲ 7,361,227	25年4月、移転先地用地取得、移転跡地買取、移転者への住宅建設
																	H28	▲ 6,162,610	548,334	▲ 6,710,944	および土地購入に係る利子相当額の補助を開始、6月、蒲生雑子袋地
																	H29	▲ 1,165,896		▲ 1,165,896	区造成工事完了。
																	H30			0	26年7月、石場地区造成工事完了。
																	R1			0	27年3月、田子西隣接地区、上岡田地区、南福室地区、七郷地区、六
																	R2			0	郷地区、荒井西地区(区画)、荒井南地区(区画)の造成工事が完了
																	R3			0	し、全ての地区で宅地の引き渡しを開始。
累計	46,567,859	▲ 7,328,506	39,228,486	10,867	引渡した宅地において、随時移転者による住宅再建が行われている。																
42	◆	D	-	23	-	2	被災者雇用創 出事業	①宮城県 民間投資 促進特区 にて認定 された7 地域(今 後復興推 進計画が 認定され るのに合 わせ拡張 可能性あ い)	市	市	直接	完了	16,005	H24	~	H24	H23			0	平成24年4月より特区制度、立地助成制度等を活用し、首都圏
																	H24	12,804	9,304	3,500	企業へPRを行った(通年)。また、中小企業向けセミナー(H25年
																	H25			0	3月)や高校生向け工場見学会(H24年8月)を開催した。
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
累計	12,804	0	9,304	3,500																	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	河原町地区	市	市	直接	完了	210,389	H24	~	H25	H23				0	24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。 24年12月 施設建築物工事着手 26年1月 施設建築物工事完了
																	H24	44,580		43,830	750	
																	H25	81,653		81,615	38	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	126,233	0	125,445	788	
																	48	D	-	23	-	
H24	18,000		12,824	5,176																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		▲ 5,175		▲ 5,175																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	18,000	▲ 5,175	12,824	1																		
49	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果 促進事業	仙台市	市	市	直接	完了	21,687,314	H24	~	R3						H23
																	H24	8,938,329		6,535	8,931,794	
																	H25	3,779		753,436	▲ 749,657	
																	H26	9,182		1,014,127	▲ 1,004,945	
																	H27	11,048,707		1,862,102	9,186,605	
																	H28	1,953,749		2,613,323	▲ 659,574	
																	H29			1,579,276	▲ 1,579,276	
																	H30		▲ 420,501	1,662,482	▲ 2,082,983	
																	R1		▲ 1,936,024	1,315,842	▲ 3,251,866	
																	R2		▲ 2,247,367	1,550,593	▲ 3,797,960	
																	R3			431,401	▲ 431,401	
																	累計	21,953,746	▲ 4,603,892	12,789,117	4,560,737	
																	50	D	-	4	-	19
H24	13,024			13,024																		
H25	6,041,175		2,617,583	3,423,592																		
H26	22,305,967		18,052,018	4,253,949																		
H27			7,608,108	▲ 7,608,108																		
H28				0																		
H29		▲ 82,450		▲ 82,450																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	28,360,166	▲ 82,450	28,277,709	7																		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
51	D	-	4	-	20	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑱角五郎地区	角五郎地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	1,253,223	H25	~	H27	H23				0	26年9月、用地取得予定。 26年4月、建物設計契約 26年9月完了。 26年12月、建築等工事契約 27年10月完了。
																H24				0	
																H25	749,043		1,611	747,432	
																H26	252,133	96,250	639,518	▲ 291,135	
																H27			455,316	▲ 455,316	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 857		▲ 857	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計															1,001,176	95,393	1,096,445	124			
52	D	-	4	-	21	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑳東部集団移転対応集合住宅	荒井西地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	504,956	H25	~	R2	H23				0	26年7月、建物設計契約 26年11月完了。 27年3月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年1月完了。
																H24				0	
																H25	52,500			52,500	
																H26	122,069		131,171	▲ 9,102	
																H27	242,721		310,664	▲ 67,943	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2		24,545		24,545	
																R3				0	
累計															417,290	24,545	441,835	0			
53	D	-	4	-	22	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)㉑東部浸水区域移転対応集合住宅	上岡田、六郷地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	1,534,792	H25	~	H28	H23				0	26年度に用地取得。 26年4月、建築設計契約 26年11月完了。 26年5月、造成設計契約 27年1月完了。 27年1月、造成工事契約 27年8月完了。 27年3月、建築等工事契約 上岡田地区は28年3月完了。六郷地区は28年6月完了。
																H24				0	
																H25	131,250		3,148	128,102	
																H26	298,286		174,680	123,606	
																H27	996,246		505,567	490,679	
																H28			657,964	▲ 657,964	
																H29		▲ 81,535		▲ 81,535	
																H30		▲ 1,304		▲ 1,304	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計															1,425,782	▲ 82,839	1,341,359	1,584			
54	◆	D	-	4	-	1	2	災害公営住宅建設地区災害公営住宅整備事業	市	市	直接	完了	H25	~	R2	H23				0	25年度 2団地の駐車場整備完了。(若林西、芦の口) 26年度 20団地で駐車場整備完了。(荒井東、田子西、鹿野、上原、通町、鶴ヶ谷第二、霊屋下、六丁の目駅周辺、梅田町、小田原、幸町第三、燕沢東、大和町、荒井第二、大和町、六丁の目中町、あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、泉中央南) 27年度 16団地で駐車場整備完了。(荒井東第二期、霊屋、落合、角五郎、荒井西、上岡田、荒井南、荒井南第二、鶴ヶ谷第三、茂庭第二、卸町、田子西第二、燕沢、新田東、宮城野、中倉) 28年度 1団地の駐車場整備完了。(六郷)
																H24				0	
																H25	106,600		23,791	82,809	
																H26	202,651		167,779	34,872	
																H27	49,536		134,862	▲ 85,326	
																H28			8,566	▲ 8,566	
																H29				0	
																H30				0	
																R1		▲ 23,795		▲ 23,795	
																R2		6		6	
																R3				0	
累計															358,787	▲ 23,789	334,998	0			

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
55	D-5-1-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	11,278,679	H25 ~ R2	H23					25年度実績:北六番丁(12戸) 26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、鹿野、芦の口、荒井東第二(戸建)、霊屋下の対象615戸
										H24					27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、田子西、田子西第三、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目町、六丁の目町第二の対象2646戸
										H25	4,288		4,305	▲ 17	28年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、卸町の対象2,966戸
										H26	259,075		247,442	11,633	29年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、卸町の対象2,910戸
										H27	1,342,580		1,320,730	21,850	30年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、卸町の対象2,931戸
										H28	2,031,722		2,032,318	▲ 596	31年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、卸町の対象2,838戸
										H29		1,950,228	1,976,161	▲ 25,933	
										H30		1,992,593	1,991,648	945	
										R1		1,744,505	1,750,645	▲ 6,140	
										R2		543,847	545,589	▲ 1,742	
								R3							
									累計	3,637,665	6,231,173	9,868,838	0		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
56	D-6-1-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	1,898,014	H25 ~ R2	H23					25年度実績:北六番丁(7戸) 26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、 鹿野、芦の口、荒井東第二(戸建)、霊屋下の対象490戸 27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、 燕沢、燕沢東、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西第二、 荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、 小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷 第二、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田 町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷第二、六丁の目西 町、六丁の目中町の対象1929戸
										H24					28年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、 燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、 荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、 荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中 央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子 西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落 合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目 中町、茂庭第二、卸町の対象2,027戸
										H25	1,091		1,106	▲ 15	29年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、 燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、 荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、 荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中 央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子 西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落 合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目 中町、茂庭第二、卸町の対象2,027戸
										H26	63,265		58,954	4,311	30年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、 燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、 荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、 荒井南第三、鹿野、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、 大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第 二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊 屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、 茂庭第二、卸町の対象1,909戸
										H27	222,065		213,722	8,343	31年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、 燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、 荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、 荒井南第三、鹿野、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、 大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第 二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊 屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、 茂庭第二、卸町の対象1,797戸
										H28	333,183		278,881	54,302	32年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、 燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、 荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、 荒井南第三、鹿野、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、 大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第 二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊 屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、 茂庭第二、卸町の対象1,667戸
										H29		260,934	259,249	1,685	
										H30		186,874	233,522	▲ 46,648	
										R1		195,409	204,996	▲ 9,587	
										R2		160,686	171,058	▲ 10,372	
						R3									
									累計	619,604	803,903	1,421,488	2,019		

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
57	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 入居決定・家 賃システム構 築事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	12,600	H24	~	H25	H23			0	25年5月業務委託契約 9月完了		
																			H24	2,352		2,310		42	
																			H25	7,728		5,586		2,142	
																			H26					0	
																			H27					0	
																			H28					0	
																			H29					0	
																			H30					0	
																			R1					0	
																			R2					0	
																			R3					0	
																			累計	10,080		0		7,896	2,184
																			58		D	-		13	-
H24	24,375			24,375																					
H25	73,125		11,830	61,295																					
H26			21,488	▲ 21,488																					
H27			18,110	▲ 18,110																					
H28				0																					
H29				0																					
H30		▲ 46,071		▲ 46,071																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	97,500	▲ 46,071	51,428	1																					
59	◆	D	-	14	-	1	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業に係る権 利調整支援事 業	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	3,707	H24	~	H26					H23		
																			H24	23,755			23,755		
																			H25			318	▲ 318		
																			H26			2,647	▲ 2,647		
																			H27				0		
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30		▲ 20,789		▲ 20,789		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			累計	23,755	▲ 20,789	2,965	1		
																			60		D	-	17	-	2
H24				0																					
H25	37,500			37,500																					
H26	57,101		20,227	36,874																					
H27	525,505		95,729	429,776																					
H28	146,188	722,008	328,137	540,059																					
H29		328,349	428,047	▲ 99,698																					
H30		122,691	285,979	▲ 163,288																					
R1		11,469	375,552	▲ 364,083																					
R2			337,792	▲ 337,792																					
R3				0																					
累計	766,294	1,184,517	1,871,463	79,348																					

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6								7	8										
61	◆	D	-	21	-	1	-	2	下水道事業 (浸水対策)効果 促進事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	完了	1,537,689	H24	~	R2	H23			0	0	令和2年度(H32年度)事業完了	
																			H24	11,126		0	11,126		
																			H25	46,848		15,416	31,432		
																			H26			0	0		
																			H27			49,400	▲ 49,400		
																			H28	959,703		17,697	942,006		
																			H29		212,473	170,013	42,460		
																			H30			329,821	▲ 329,821		
																			R1			458,707	▲ 458,707		
																			R2			188,495	▲ 188,495		
																			R3						
累計	1,017,677	212,473	1,229,549	601																					
62		D	-	23	-	4	-		防災集団移転 促進事業(補助 率3/4)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	932,497	H24	~	H27	H23			0	0	H28年3月 事業完了	
																			H24	211,258		5,981	205,277		
																			H25	643,813		531,272	112,541		
																			H26	50,217		234,025	▲ 183,808		
																			H27			44,656	▲ 44,656		
																			H28			0	0		
																			H29			0	0		
																			H30		▲ 89,354		▲ 89,354		
																			R1			0	0		
																			R2			0	0		
																			R3			0	0		
累計	905,288	▲ 89,354	815,934	0																					
63	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果 促進事業 (県分)	仙台市	県	県	直接	完了	533,917	H25	~	R2	H23			0	0		
																			H24			0	0		
																			H25	400,904		1,160	399,744		
																			H26			664	▲ 664		
																			H27			308,523	▲ 308,523		
																			H28			0	0		
																			H29			0	0		
																			H30			0	0		
																			R1		15,700	▲ 75,943	91,643		
																			R2		10,529	48,471	▲ 37,942		
																			R3			0	0		
累計	400,904	26,229	282,875	144,258																					
65	D	-	1	-	2	-			東部復興道路 整備事業 (主)井土長 町線)	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	641,000	H25	~	R1	H23			0	0	●H25年度:測量・設計業務着手 ●令和元年8月:工事完了	
																			H24			0	0		
																			H25	35,650		9,390	26,260		
																			H26	137,950		15,443	122,507		
																			H27		125,550	24,480	101,070		
																			H28		134,850	50,077	84,773		
																			H29		62,775	128,203	▲ 65,428		
																			H30			72,423	▲ 72,423		
																			R1			80,943	▲ 80,943		
																			R2			0	0		
																			R3			0	0		
累計	173,600	323,175	380,959	115,816																					

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5								年度	月								
66	D	-	1	-	3	東部復興道路 整備事業 (一)荒浜原 町線	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	547,718	H25	~	R2	H23				0	●H25年度:測量・設計業務着手 ●平成31年3月:工事完了	
																H24				0		
																H25	51,925		13,000	38,925		
																H26	91,450		22,662	68,788		
																H27		116,250	15,735	100,515		
																H28		283,650	140,541	143,109		
																H29			157,182	▲ 157,182		
																H30			75,361	▲ 75,361		
																R1	▲ 118,824			▲ 118,824		
																R2		31		31		
R3																						
累計																143,375	281,107	424,481	1			
67	◆	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業実施地区 に係るまちづ くり等支援事業	折立五丁 目地区外 159地区	市	市	直接	完了	9,931	H25	~	H27	H23				0	25年7月 システム構築支援業務発注 26年3月完了 25年10月 システム構築業務発注 26年3月完了 27年度まちづくり専門家派遣等予定 28年3月完了
																	H24				0	
																	H25	26,560		7,664	18,896	
																	H26				0	
																	H27			280	▲ 280	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30	▲ 18,615			▲ 18,615	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3																						
累計																26,560	▲ 18,615	7,944	1			
69	D	-	4	-	23	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備 事業)②荒井南 地区	荒井南地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	3,365,921	H25	~	H27	H23				0	25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。	
																H24				0		
																H25	627,903		16,849	611,054		
																H26	1,346,543		876,681	469,862		
																H27	1,347,268		2,051,646	▲ 704,378		
																H28		▲ 302,510		▲ 302,510		
																H29				0		
																H30		▲ 74,026		▲ 74,026		
																R1				0		
																R2				0		
R3																						
累計																3,321,714	▲ 376,536	2,945,176	2			
70	D	-	4	-	24	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備 事業)③鶴ヶ谷 第三地区	鶴ヶ谷第 三地区災 害公営住 宅建設	市	市	直接	完了	453,464	H26	~	H27	H23				0	25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。	
																H24				0		
																H25				0		
																H26	84,236		23,104	61,132		
																H27	485,638		359,515	126,123		
																H28		▲ 173,093		▲ 173,093		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
R3																						
累計																569,874	▲ 173,093	382,619	14,162			

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
71	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑳茂庭第 二地区	茂庭第二 地区災害 公営住宅 建設	市	市	直接	完了	2,573,390	H26	~	H27	H23				0	26年4月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年3月完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	606,824		321,088	285,736	
																	H27	1,794,950		1,930,627	▲ 135,677	
																	H28		▲ 134,850		▲ 134,850	
																	H29				0	
																	H30		▲ 15,209		▲ 15,209	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	2,401,774	▲ 150,059	2,251,715	0																		
72	D	-	2	-	1	-	蒲生北部被災 市街地復興土 地区画整理事 業(道路事業)	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	1,868,322	H26	~	R2	H23				0	26年11月 H26年度包括業務委託契約済(事業運営支援、調 査設計、測量) 27年4月 H27年度包括業務委託契約済(事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 28年4月 H28年度包括業務委託契約済(事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 29年4月 H29年度包括業務委託契約済(事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 30年4月 H30年度包括業務委託契約済(事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 31年4月 H31年度包括業務委託契約済(事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	17,466		4,337	13,129	
																	H27	136,446		4,212	132,234	
																	H28	79,584	676,666	62,552	693,698	
																	H29		333,139	231,693	101,446	
																	H30		98,683	363,274	▲ 264,591	
																	R1		105,962	270,865	▲ 164,903	
																	R2			159,248	▲ 159,248	
R3				0																		
累計	233,496	1,214,450	1,096,181	351,765																		
73	D	-	22	-	1	-	海岸公園再整 備関連事業 (避難の丘)	仙台宮城 野区~若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	1,132,000	H26	~	H28	H23				0	27年1月、蒲生・井土・藤塚地区の実施設計業務委託契約 27 年6月完了 27年7月、荒浜地区の実施設計業務委託契約 27年11月完了 27年8~11月、蒲生・井土・藤塚・荒浜の避難の丘整備工事契 約 28年9月までに全地区完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	31,500		0	31,500	
																	H27	817,500		455,490	362,010	
																	H28			393,165	▲ 393,165	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	849,000	0	848,655	345																		
75	D	-	4	-	26	-	災害対応改修 事業(被災者 向け災害公営 住宅改修事 業)㉑鶴ヶ谷第 二地区	鶴ヶ谷第 二地区 市営住宅 改修	市	市	直接	完了	193,500	H27	~	H27	H23				0	28年1月、建築等工事契約 28年3月完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	169,312		46,316	122,996	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	169,312	0	46,316	122,996																		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
76	D	-	22	-	2	-	白鳥地区津波 防御施設整備 事業	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	完了	559,400	H28	～	R1	H23				0	28年8月 実施設計業務委託契約 29年3月 実施設計業務委託完了 29年9月 工事(2工区)契約 30年7月完了 29年12月 工事(1工区)契約 31年7月完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	7,050		7,035	15	
																	H29		412,500	179,872	232,628	
																	H30			177,550	▲ 177,550	
																	R1			35,409	▲ 35,409	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																7,050	412,500	399,866	19,684			
77	◆	D	-	22	-	2	白鳥地区津波 防御施設整備 事業(効果促 進事業)	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	完了	331,076	H28	～	H30	H23				0	●平成28年10月:詳細設計業務着手 ●平成30年11月:工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	13,184		3,488	9,696	
																	H29		334,328	134,282	200,046	
																	H30			127,090	▲ 127,090	
																	R1		▲ 82,652		▲ 82,652	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																13,184	251,676	264,860	0			
78	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	2,188,252	H30	～	R2	H23				0	30年度実績:北六番丁(12戸) 31年度実績:田子西、荒井東、声の口、若林西、上原、鹿野、 鶴ヶ谷第二、荒井東第二、霊屋下、荒井第二の対象694戸
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		5,497	5,161	336	
																	R1		308,818	309,156	▲ 338	
																	R2		1,509,227	1,509,225	2	
																	R3				0	
累計																0	1,823,542	1,823,542	0			
79	◆	D	-	4	-	4	鹿野地区災害 公営住宅周辺 道路整備事業	仙台市鹿 野地区災 害公営住 宅	市	市	直接	完了	10,997	H26	～	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2		8,797	8,797	0	
																	R3				0	
累計																0	8,797	8,797	0			

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	3,193,204	0	0	3,193,204	
										H24	59,159,030	▲ 1,079,256	18,294,935	39,784,839	
										H25	38,538,193	▲ 210,000	34,416,257	3,911,936	
										H26	57,904,348	0	50,979,408	6,925,940	
										H27	22,516,805	451,800	39,318,724	▲ 16,350,119	
										H28	12,042,577	837,456	12,363,568	516,465	
										H29	0	0	11,875,979	▲ 11,875,979	
										H30	3,443,325	0	11,524,693	▲ 8,081,368	
										R1	0	0	6,903,823	▲ 6,903,823	
										R2	0	0	4,470,797	▲ 4,470,797	
										R3	0	0	431,401	▲ 431,401	
								237,393,578	市町村交付分 計	196,797,482	0	190,578,585	6,218,897		
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	400,904	0	1,160	399,744	
										H26	0	0	664	▲ 664	
										H27	0	0	308,523	▲ 308,523	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	15,700	▲ 75,943	91,643	
										R2	0	10,529	48,471	▲ 37,942	
										R3	0	0	0	0	
								533,917	都道府県交付分 計	400,904	26,229	282,875	144,258		
										H23	3,193,204	0	0	3,193,204	
										H24	59,159,030	▲ 1,079,256	18,294,935	39,784,839	
										H25	38,939,097	▲ 210,000	34,417,417	4,311,680	
										H26	57,904,348	0	50,979,072	6,925,276	
										H27	22,516,805	451,800	39,627,247	▲ 16,658,642	
										H28	12,042,577	837,456	12,363,568	516,465	
										H29	0	0	11,875,979	▲ 11,875,979	
										H30	3,443,325	0	11,524,693	▲ 8,081,368	
										R1	0	15,700	6,827,880	▲ 6,812,180	
										R2	0	10,529	4,519,268	▲ 4,508,739	
										R3	0	0	431,401	▲ 431,401	
								237,927,495	合計	197,198,386	26,229	190,861,460	6,363,155		