| 栗原合同庁舎 | 大分類 | 中分類 | 昭和53年<br>経過2年 | 昭和54年<br>経過3年 | 昭和55年<br>経過4年 | 昭和56年<br>経過1年 | 昭和57年<br>経過2年 | 昭和58年<br>経過3年 | 昭和59年<br>経過4年 | 昭和60年<br>経過5年 | 昭和61年<br>経過6年 | 昭和62年<br>経過7年 | 昭和63年<br>経過8年 | 平成1年<br>経過9年 | 平成2年<br>経過10年 | 平成3年<br>経過11年 | 平成4年<br>経過12年 | 平成5年<br>経過13年 | 平成6年<br>経過14年 | 平成7年<br>経過15年 | 平成8年<br>経過16年 | 平成9年<br>経過17年 | 平成10年<br>経過18年 | 平成11年<br>経過19年 | 平成12年<br>経過20年 | 平成13年<br>経過21年 | 平成14年<br>経過22年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庁舎完成<br>昭和55年6月<br>総工事費<br>1,411,009千円<br>住所<br>栗原市築館藤木5-1<br>敷地<br>17，266．82㎡<br>延床面積（行政）<br>5，705．65㎡<br>SRC造<br>地上4階、地下1階<br>延床面積（保健所）<br>1，459．65㎡<br>RC造<br>地上2階<br>※上段計画<br>下段実績 | 電気 | 受変電設備<br>（参考）<br>耐用30年 | | | | | | | | | | PAS交換<br>1,185 | | | | 冷房設備用電気工事<br>41,252 | | | | | | | | 高圧受電設備改修<br>1,680 | | | |
| | | 自家発電設備<br>（参考）<br>耐用30年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 発電機蓄電池交換<br>840 | | | |
| | | 電灯設備<br>（参考）<br>耐用30年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 消防設備<br>（非常放送）<br>（参考）<br>耐用15年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 消防設備<br>（自火報）<br>（参考）<br>耐用20年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 外灯修繕<br>194 | 非常照明改修<br>1,785 | | |
| | 機械 | 空調設備<br>（参考）<br>耐用30年 | | | | | | | | | | | | | 冷房設備設置<br>92,082 | | | | | | | 空調設備改修<br>1,050 | | ボイラー修繕<br>819 | ガス設備修繕<br>3,833<br>換気扇取り付け<br>315 | 暖房用ボイラ修繕<br>840 | |
| | | 衛生設備<br>（参考）<br>耐用30年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 衛生設備改修<br>4,200 | | | | | |
| | | 昇降機設備<br>（参考）<br>耐用30年 | | | | | | | | | | | | | 昇降機設備耐震改修<br>999 | | | | | | 昇降機停電管制装置設置<br>2,636 | | | | | | |
| | | その他設備<br>（参考）<br>耐用5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築 | 防水<br>（参考）<br>耐用20年 | | | | | | | | | | | | | 屋上防水改修<br>9,888 | | | | | | | | | | 庇防水・車庫屋根等改修<br>5,145 | | |
| | | 外壁<br>（参考）<br>耐用20年 | | | | | | 車庫屋根塗装改修<br>1,030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 内装<br>（参考）<br>耐用30年 | | | | | 間仕切り設置<br>2,375 | | | | | | ブラインド取り替え<br>590 | | | | | | | | | | | バリヤフリー化<br>6,919 | バリヤフリー化<br>1,323 | バリヤフリー化<br>1,312 | |
| | | 耐震 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | 車庫シッター改修<br>1,100 | 懸垂幕掲示設備設置<br>1,030 | 窓開閉器取り替え<br>970 | 西側フェンス設置<br>400 | 車庫前路盤補修<br>1,290 | | 移動式書庫新設<br>3,000 | 移動式書庫増設<br>3,085 | 法面工<br>1,313 | 駐車場整備<br>3,493 | | 車庫シャッター等補修<br>2,482 | | 各所改修<br>9,270 | オンブズマン相談室設置<br>803 | 自動ドア設置<br>984<br>間仕切り設置<br>3,935 | | | | | |
| | | 年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,475 | 2,060 | 970 | 400 | 1,290 | 1,185 | 3,590 | 3,085 | 104,282 | 44,745 | 0 | 2,482 | 0 | 9,270 | 3,439 | 10,169 | 0 | 10,452 | 12,401 | 2,152 | 0 |
| | | 累　計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,475 | 5,535 | 6,505 | 6,905 | 8,195 | 9,380 | 12,970 | 16,055 | 120,337 | 165,082 | 165,082 | 167,564 | 167,564 | 176,834 | 180,273 | 190,442 | 190,442 | 200,894 | 213,295 | 215,447 | 215,447 |

| 平成15年<br>経過23年 | 平成16年<br>経過24年 | 平成17年<br>経過25年 | 平成18年<br>経過26年 | 平成19年<br>経過27年 | 平成20年<br>経過28年 | 平成21年<br>経過29年 | 平成22年<br>経過30年 | 平成23年<br>経過31年 | 平成24年<br>経過32年 | 平成25年<br>経過33年 | 平成26年<br>経過34年 | 平成27年<br>経過35年 | 平成28年<br>経過36年 | 平成29年<br>経過37年 | 平成30年<br>経過38年 | 平成31年<br>経過39年 | 令和2年<br>経過40年 | 令和3年<br>経過41年 | 令和4年<br>経過42年 | 令和5年<br>経過43年 | 令和6年<br>経過44年 | 令和7年<br>経過45年 | 令和8年<br>経過46年 | 令和9年<br>経過47年 | 令和10年<br>経過48年 | 令和11年<br>経過49年 | 令和12年<br>経過50年 | 令和13年<br>経過51年 | 令和14年<br>経過52年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 太陽光発電設備設置<br>76,927 | | | | | 受変電設備設計<br>他合庁設計と合併 | | 盤類(トランス遮断機等）更新（PAS交換）<br>20,000<br>直流電源更新<br>23,661 | 23,035 | 20,000 | 太陽光蓄電池更新<br>30,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 自家発電設備設計<br>他合庁設計と合併 | | 非常用発電機更新<br>57,780 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 非常照明修繕<br>3,314 | | | | | | | 照明設備設計<br>他合庁設計と合併 | 照明設備更新<br>71,742 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 放送設備改修<br>9,489 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 放送設備更新<br>17,139 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 自火報設備更新<br>9,460 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | テレビ共聴装置改修<br>2,988 | | | | | | | | | | | | | | TV共聴装置<br>3,200 | | | | | ケーブル交換<br>15,000 | 15,000 | 15,000 | | |
| | | | ターボ冷凍機修繕<br>1,313 | | 温水ボイラー修繕<br>1,775 | | | エアコン設置<br>436 | | | エアコン設置<br>191 | ターボ冷凍機修繕<br>5,000 | | | 防火ダンパー<br>空調機・地下タンク<br>設計<br>2,278 | ボイラー、ターボ冷凍機更新（冷却塔、冷温水P、ヘッダー、<br>自動制御、地下タンク等）・空調機<br>82,490 | 127,871<br>地下タンク改修<br>10,000 | 127,701 | | | | | | | | | | |
| | | 下水道接続<br>13,726 | | | | | | | | | | | | | | ポンプ類更新<br>20,376 | | | | | | | | | 排水管・給水管・消火設備改修<br>25,000 | 25,000 | 20,000 | | |
| | | | | 昇降機改修<br>7,424 | | | | 昇降機設備改修<br>9,765 | 昇降機設備改修<br>0 | | | | | | | 昇降機設計<br>3,706 | | 昇降機改修<br>35,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 機械設備災害復旧<br>1,008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 屋上防水改修設計・工事<br>53,315 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大規模改修設計(内装含) | 大規模改修建築工事・監理(内装含) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,717 | 24,460 | 24,460 | 24,460 | 24,460 | 24,460 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 庁舎災害復旧<br>578 | | | | | | | | 石綿含有調査<br>他合庁調査と合併 | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | 7,424 | 1,775 | 12,477 | 0 | 15,101 | 0 | 0 | 77,118 | 5,000 | 53,315 | 9,460 | 2,278 | 178,314 | 137,871 | 264,142 | 23,035 | 23,200 | 30,000 | 0 | 0 | 28,717 | 64,460 | 81,599 | 59,460 | 24,460 | 24,460 |
| 215,447 | 215,447 | 215,447 | 215,447 | 222,871 | 224,646 | 237,123 | 237,123 | 252,224 | 252,224 | 252,224 | 329,342 | 334,342 | 387,657 | 397,117 | 399,395 | 577,709 | 715,580 | 979,722 | 1,002,757 | 1,025,957 | 1,055,957 | 1,055,957 | 1,055,957 | 1,084,674 | 1,149,134 | 1,230,733 | 1,290,193 | 1,314,653 | 1,339,113 |

| 令和15年<br>経過53年 | 令和16年<br>経過54年 | 令和17年<br>経過55年 | 令和18年<br>経過56年 | 令和19年<br>経過57年 | 令和20年<br>経過58年 | 令和21年<br>経過59年 | 令和22年<br>経過60年 | 令和23年<br>経過61年 | 令和24年<br>経過62年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 太陽光発制御、蓄電池設備更新<br>50,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | LED照明設備更新<br>15,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 自動制御改修<br>50,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0 | 50,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| 1,339,113 | 1,389,113 | 1,389,113 | 1,404,113 | 1,404,113 | 1,404,113 | 1,404,113 | 1,454,113 | 1,454,113 | 1,454,113 |