



資料一3 今後の進め方

復興実感年



宮城県公式キャラクター
「むすび丸」

復興の**花**を
咲かせよう
宮城県土木部

1. 本検討会の所掌事項

- (1) 河川・海岸災害復旧事業に係る景観及び環境対策に関すること
- (2) 関連事業(保安林、海水浴場施設整備等)に関すること
- (3) その他検討ワーキングにおいて必要と認められた事項


2. 今後の進め方について

- H26年5月22日の全体説明会において、工事発注スケジュールを公表済み。
- 地元説明会及び検討WGでは、本体工事は遅れることのないよう強く要望されている。
- 本検討会においては、要望事項に関する整備方針案がまとまった段階で全体説明会を開催することとしたい。
- なお、検討会及び検討WGについては、全体説明会開催後についても引き続き助言・指摘を受けながら、検討結果を事業内容に反映することとしたい。

中島海岸・津谷川の復旧工程

種別	H25年度	H26年度												H27年度												H28年度	H29年度	備考									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
① 離岸堤・消波工						■ 契約	準備工	ブロック製作					ブロック据付																								
② 堤体工									■ 契約	準備工	仮設工・地盤改良工					堤体工									その1 左岸上流 その2 右岸上流 その3 海岸＋左岸下流												
③ 堤体工																											■ 契約	準備工	水門工					堤体工			津谷川右岸下流 外尾川

3. 検討会スケジュール



5月13日 検討WG(準備会)
※ 地元要望事項の確認及び対応案の事前検討

5月22日 小泉地区全体会

5月29日 第1回検討WG
※ 地元要望事項の対応案の具体的検討

6月6日 第1回検討会
※ 検討WGの結果について、学識経験者による助言、アドバイス等

7月1日 第2回検討WG
※ 検討会の結果報告と整備計画の修正

7月3日 第2回検討会
※ 検討WG修正案に対する意見、承認等

第3回検討会・検討WG
合同現地調査及び意見交換会(案)

7月下旬を予定 小泉地区全体会
※ 検討WG及び検討会の検討結果(整備方針)を報告