

## 1 工事着手前の全体平面図と新設校の配置図について



### 【各棟に配置される訓練科等】

- 1号館 ●電子制御技術科 (メカトロニクス) 定員20名 (2年)  
●機械エンジニア科 定員15名 (2年)
- 2号館 ●自動車整備科 定員20名 (2年)
- 3号館 ●木の家づくり科 定員15名 (2年)
- 4号館 ●総合建設技術科 定員10名 (1年)  
●左官・エクステリア科 定員10名 (6月)  
●造園・ガーデニング科 定員10名 (6月)
- 5号館 ●設備工事科 定員20名 (1年)  
●電気科 定員20名 (1年)  
●木工科 定員10名 (1年)  
●サインデザイン科 定員10名 (1年)
- 6号館 ●電子情報通信ネットワーク科 定員15名 (2年)  
●塗装施工科 定員10名 (1年)
- 7号館 ●人材開発センター
- 本館 ●職員室 定員20名 (2~3月×2)  
●ジョブセレクト科  
●会議室  
●大ホール

図1 工事着手前の全体平面図

図2 新設校の配置図ならびに工事進捗状況

## 2 工事工程について

- I 期工事 令和6年度～令和7年度
- II 期工事 令和8年度～令和10年度 (外構工事含む)

棟名	2024年 令和6年度				2025年 令和7年度				2026年 令和8年度				2027年 令和9年度				2028年 令和10年度				2029年											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
仮設校舎	STEP 01				仮設新築 (8ヶ月)				引越 供用開始 (リース期間33ヶ月)								引越 解体工事 (4ヶ月)															
I 期工事	6号館 (旧4号館) 6号館 改修工事 (8ヶ月)				引越 供用開始																											
					準備工事 (3ヶ月)				5号館 改修工事、外構工事 (10.5ヶ月)				引越 供用開始																			
					準備工事 (3ヶ月)				1・2号館 新築工事、外構工事 (12ヶ月)				引越 供用開始																			
									解体工事 (6ヵ月)																							
					準備工事 (6ヵ月)				解体工事 (9ヵ月)																							
II 期工事									準備工事 (3ヶ月)				本館 新築工事 (12ヶ月)				外構工事				引越 供用開始											
									準備工事 (9ヵ月)				3号館 新築工事 (11ヶ月)				外構工事				引越 供用開始											
									解体工事 (8ヶ月)																							
									準備工事 (6ヵ月)				4号館 新築工事 (12ヶ月)				外構工事				引越 供用開始											
													解体工事 (4ヶ月)																			
									準備工事 (4ヵ月)				7号館 新築工事 (10ヶ月)				外構工事				引越 供用開始											
																	準備工事 (4ヵ月)				解体工事 (4ヶ月)											
																					準備工事 (4ヵ月)				新築・外構工事 (6ヶ月)							

図3 工事工程

## 3 イメージパースについて



## 4 再編後に開校する高等技術専門校の名称等について

### (1) 概要

再編整備に伴い、令和10年4月に開校する高等技術専門校の知名度・イメージの向上を図るため、校名を改めるとともに、愛称を定める。

### (2) 校名

再編整備計画を踏まえながら、親しみやすさ・発展性、広報性等の観点から調和のとれたものとする。

### (3) 愛称

校名案を提示し、広く県民から愛称案を募集する。